Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в с. Ново-Одесское Уланского района ВКО

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
		282554	№ 102 доп. согл. № 1	15.10.2020г. 08.12.2020г.	местный бюджет	058.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1	95 800 000,00	85 535 714,29	85 535 714,29	85 535 714,29			38 869 338,00		10 264 285,71	95 800 000,00

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров . М. Ю.

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Боскымбаев Д. Б.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела _____ Килыбаев С.Х.

Авторский надзор
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2020-2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5 БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Строительство водопроводных сетей в с. Ново-Одесское Уланского района ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 15.10.2020г, доп.соглашение №1 от 08.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 1 с 1-9 декабря 2020 года

09.12.2020г

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 ЛС 2-1-1 Сантехнические работы													
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	10886,3876	171,82	164,81	1870538	1794164	–	463368	2520618	

					7,02	52,1	76374	567192	–	186712	
2	2 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	269,352	843,9	331,84	227305	89381	204	117209	372075
					511,3	93,08	137720	25070	–	27561	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	67,338	1723,26	–	116041	–	–	83550	215558
					1723,26	–	116041	–	–	15967	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	8530,21594	18,68	18,68	159351	159351	–	46140	221930
					–	7,51	–	64084	–	16439	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8530,21594	164,58	76,99	1403897	656752	–	761075	2338170
					87,59	36,33	747145	309903	–	173198	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	2132,55398	899,1	–	1917379	–	–	1380513	3561723
					899,1	–	1917379	–	–	263831	

7	7 1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	23248,8	627,97	26,54	14599580	617058	8544256	4111140	20207578
					233,92	11,68	5438266	271650	–	1496858	
8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1065,6	3153,57	159,71	3360439	170182	2034870	1194935	4919804
					1084,26	48,44	1155387	51618	–	364430	
9	10 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	273,71	622		170248		170248	–	183868
					–		–		–	13620	
10	11 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка (за вычетом 133м. уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	4,032	366120,29	107354,41	1476197	432853	13176	1146242	2832234
					255498,02	31659,72	1030168	127652	–	209795	

11	12 2301-0501-1313	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4206,65	1810		7614037		7614037	–	8223160
					–		–		–	609123	
12	13 1122-0301-0108	(Футляры) Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,036	1538388,89	706361,11	55382	25429	2410	35691	98359
					765083,33	236361,11	27543	8509	–	7286	
13	14 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	133,532	15136		2021140		2021140	–	2182831
					–		–		–	161691	
14	15 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	36	1445,58	7,58	52041	273	9717	41715	101256
					1168,08	2,36	42051	85	–	7500	
15	16 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 325x6 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,391; ктрм1=0,391; кэкс1=0,391; кмат1=0,391;	футляр	3	12027,55	1219,33	36082	3658	20718	11669	51571
					3902	27	11706	81	–	3820	

16	22 2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	11	54299 –	597289 –	597289 –	– 47783	645072
17	24 2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	24	87608 –	2102592 –	2102592 –	– 168207	2270799
18	29 2304-0702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	28	1530 –	42840 –	42840 –	– 3427	46267
19	30 2304-0702-0503	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	45	2391 –	107595 –	107595 –	– 8608	116203

20	31	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	1740 –	24360 –	24360 –	– 1949	26309
21	32	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	534	3206 –	1712004 –	1712004 –	– 136960	1848964
22	39	2900-0001-0002 (пл)	(Стр.28-29) Тройник ППТФ-100 с пожарной вставкой	шт.	20	50625 –	1012500 –	1012500 –	– 81000	1093500
23	40	2900-0001-0012 (пл)	(Стр. 28-29) Крест ППКФ-100 с пожарной вставкой	шт.	1	59107 –	59107 –	59107 –	– 4729	63836
24	51	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	44,642	3778 –	168657 –	168657 –	– 13493	182150

25	73 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3434	150	515100	515100	–	556308
					–	–	–	41208	
26	79 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15	шт.	146	3194	466324	466324	–	503630
					–	–	–	37306	
27	80 2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	146	1212	176952	176952	–	191108
					–	–	–	14156	
28	95 2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 К=13,000;	шт.	13	54299	705887	705887	–	762358
					–	–	–	56471	

29	96	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 К=13,000;	шт.	26	1740	45240	45240	–	48859
						–	–	–	3619	
30	111	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 К=8,000;	шт.	8	54299	434392	434392	–	469143
						–	–	–	34751	
31	127	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 К=10,000;	шт.	10	54299	542990	542990	–	586429
						–	–	–	43439	

32	143	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002							
				шт.	2	54299	108598	108598	–	117286
						–	–	–	8688	
33	164	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
				шт.	1	26328	26328	26328	–	28434
						–	–	–	2106	
34	165	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
				шт.	1	18319	18319	18319	–	19785
						–	–	–	1466	
35	166	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
				шт.	1	18319	18319	18319	–	19785
						–	–	–	1466	

36	167	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21773		21773		21773	–	23515
						–		–		–	1742	
37	168	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3574		3574		3574	–	3860
						–		–		–	286	
38	180	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	56,8572	23086,97	9362,68	1312659	532336	173802	819975	2303245
						10667,44	3899,89	606521	221737	–	170611	
39	181	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	56	26328		1474368		1474368	–	1592317
						–		–		–	117949	
40	182	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	45552		364416		364416	–	393569
						–		–		–	29153	

41	183	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	112	14451 –	1618512 –	1618512 –	– 129481	1747993
42	184	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	56	18319 –	1025864 –	1025864 –	– 82069	1107933
43	185	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	29565 –	236520 –	236520 –	– 18922	255442
44	186	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	22636 –	362176 –	362176 –	– 28974	391150

45	187	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	56	21773	1219288	1219288	–	1316831
						–	–	–	97543	
46	188	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	38098	304784	304784	–	329167
						–	–	–	24383	
47	189	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	128	3574	457472	457472	–	494070
						–	–	–	36598	
48	190	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	64	3749	239936	239936	–	259131
						–	–	–	19195	

Раздел 2 ЛС 4-1-1 Электротехнические работы

49	30	5108-0102-0401 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	922571	922571	–	–	922571
						–	–	922571	–	
50	31	5108-0101-0101 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732	376732	–	–	376732
						–	–	376732	–	

51	32	5800-0011-0009 (пл) (об)	(Стр.22-23) Дизельная электростанция АКСА 20 кВт	шт.	1	2349286	2349286	–	–	2349286
						–	–	2349286	–	
			Раздел 3 ЛС 6-2-3 Водопровод и канализация							
52	11	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	26	20265	526890	526890	–	569041
						–	–	–	42151	
			Раздел 4 ЛС 6-5-1 Сантехничекие работы							
53	4	2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27036	108144	108144	–	116796
						–	–	–	8652	
54	9	2304-1012-1103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90 °С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	4	10317	41268	41268	–	44569
						–	–	–	3301	

55	14	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57294 –	114588 –	114588 –	– 9167	123755
56	19	2304-1012-1106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90 °С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	19776 –	39552 –	39552 –	– 3164	42716
57	27	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57294 –	114588 –	114588 –	– 9167	123755
58	28	2304-1012-1106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90 °С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	19776 –	39552 –	39552 –	– 3164	42716
59	52	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	26328	236952	236952	–	255908

					–	–	–	18956		
60	53	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	45552	45552	45552	–	49196
						–	–	–	3644	
61	54	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	14451	115608	115608	–	124857
						–	–	–	9249	
62	55	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	18319	146552	146552	–	158276
						–	–	–	11724	
63	56	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18319	109914	109914	–	118707
						–	–	–	8793	

64	57	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29565 –	29565 –	29565 –	– 2365	31930
65	58	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29565 –	29565 –	29565 –	– 2365	31930
66	59	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	24568 –	221112 –	221112 –	– 17689	238801
67	60	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	46476 –	46476 –	46476 –	– 3718	50194

68	61 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	3574		32166	32166	–	34739
					–		–	–	2573	
69	62 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	3749		52486	52486	–	56685
					–		–	–	4199	
	Раздел 5 ЛС 7-1-1 Благоустройство территории									
70	1 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	544,26	18,68	18,68	10167	10167	–	2944	14160
					–	7,51	–	4089	–	1049	
71	2 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2302,3	33,48	33,48	77076	77076	–	22318	107346
					–	13,46	–	30997	–	7952	

72	3 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1467,67	282,64	260,98	414824	383039	154	113486	570575
					21,55	85,84	31631	125989	–	42265	
73	4 4102-0202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2641,806	153		404196		–	–	436532
					–		–		–	32336	
74	5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1467,67	18,68	18,68	27417	27417	–	7939	38184
					–	7,51	–	11026	–	2828	

Всего	**74 875 140**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 337 932
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 979 136
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 819 682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 869 338
- оборудование, тенге	3 648 589
- перевозка грузов, тенге	404 196
- накладные расходы, тенге	10 359 909

в т.ч. зарплата, тенге	932 392
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 276 040
Всего	**74 875 140**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	1 851 890
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 411 589
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 509 801**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**80 648 420**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**67 744 673**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**17 791 041**
Итого по акту	**85 535 714,29**
НДС (12 %)	**10 264 285,71**
Итого	**95 800 000**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Эксперт _____Боскымбаев Д. Б.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела _____Килыбаев С. Х.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____