Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Подрядчик: ТОО "АЭМК Жарык"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе .**

Наименование объекта - **Наружная канализация жилых домов №№6,8,10**

Акт №2

выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

Основание:

Составлена в ценах на 1.01.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1792,0000**		**73,35**	**131450**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00911	16,325	693,95	11329
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	35,482	1148,69	40758
		Итого оплата труда:				**29,07**	**52087**
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	35,482	3385,48	120124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	35,482	1148,69	40758
		Итого эксплуатация машин:				**67,03**	120124
		НР первого уровня	%	59,1		17,18	30783
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	6879
		Накладные расходы	%	--		21,02	37662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,55	**13529**
		Сметная стоимость:				**101,92**	**182641**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**63,0000**		**1378,15**	**86823**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	1,848	116,424	745,75	86823
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**86823**
		НР первого уровня	%	59,1		814,48	51313
		НР второго уровня	%	4,24		92,97	5857
		Накладные расходы	%	--		907,45	57169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	**11519**
		Сметная стоимость:				**2468,45**	**155512**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**1854,7551**		**31,65**	**58703**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	21,332	986,23	21038
		Итого оплата труда:				**11,34**	**21038**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	21,332	2751,82	**58702**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	21,332	986,23	
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**58702**
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	12434
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	3016
		Накладные расходы	%	--		8,33	15450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	5932
		Сметная стоимость:				**43,17**	**80085**
4	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение дна траншеи**	**м3 уплотненного грунта**	**74,0000**		**120,24**	**8898**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,108	7,992	639,58	5112
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,942	856,40	1663
		Итого оплата труда:				**91,56**	**6775**
4. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,942	1903,05	3696

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,942	856,40	
4. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,77	11,48	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	3785
		НР первого уровня	%	59,1		54,11	4004
		НР второго уровня	%	4,24		7,39	547
		Накладные расходы	%	--		61,50	**4551**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	1076
		Сметная стоимость:				**196,28**	**14524**
5	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**1762,0000**		**31,65**	**55760**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	20,263	986,23	19984
		Итого оплата труда:				**11,34**	**19984**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	20,263	2751,82	**55760**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	20,263	986,23	
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**55760**
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	11811
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	2865
		Накладные расходы	%	--		8,33	**14676**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	5635
		Сметная стоимость:				**43,17**	**76070**
6	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1321,5000**		**22,18**	**29311**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	10,651	986,23	10504
		Итого оплата труда:				**7,95**	**10504**
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	10,651	2751,82	**29310**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	10,651	986,23	
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**29310**
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	6208
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	1506

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,84	7714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	2962
		Сметная стоимость:				**30,26**	**39987**
7	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**440,5000**		**658,98**	**290281**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0,972	428,166	677,96	290279
		Итого оплата труда:				**658,98**	**290279**
		НР первого уровня	%	59,1		389,46	171555
		НР второго уровня	%	4,24		44,45	19582
		Накладные расходы	%	--		433,91	**191137**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	38513
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**519931**
8	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1321,5000**		**120,23**	**158890**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,108	142,722	639,58	91282
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	34,689	856,40	29708
		Итого оплата труда:				**91,56**	**120990**
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	34,689	1903,05	66015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	34,689	856,40	
8. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	138,757	11,48	1593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**67608**
		НР первого уровня	%	59,1		54,11	71505
		НР второго уровня	%	4,24		7,39	9769
		Накладные расходы	%	--		61,50	**81274**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	19213
		Сметная стоимость:				**196,28**	**259377**
9	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**93,0000**		**112,69**	**10480**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,0106	0,9858	639,58	630

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	2,864	1148,69	3290
		Итого оплата труда:				**42,16**	**3920**
9. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,7161	3586,05	2568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,7161	1148,69	
9. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	2,148	3385,48	7272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	2,148	1148,69	
		Итого эксплуатация машин:				**105,82**	9840
9. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00279	3145,46	
		Итого материалов:				**0,09**	
		НР первого уровня	%	59,1		24,92	2317
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	543
		Накладные расходы	%	--		30,75	**2860**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	1067
		Сметная стоимость:				**154,92**	**14407**
10	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**153,4500**		**412,41**	**63284**
		НР второго уровня	%	4,24		17,49	2683
		Накладные расходы	%	--		17,49	2683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	5277
		Сметная стоимость:				**464,29**	**71245**
11	**Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**93,0000**		**12,70**	**1181**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00272	0,25296	693,95	176
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,28179	1141,94	322
		Итого оплата труда:				**5,35**	**497**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,00651	1964,08	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00651	856,40	
11. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,27528	3586,05	987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,27528	1148,69	
		Итого эксплуатация машин:				**10,75**	1000
11. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00186	3145,46	
		Итого материалов:				**0,06**	
		НР первого уровня	%	59,1		3,16	294
		НР второго уровня	%	4,24		0,67	63
		Накладные расходы	%	--		3,83	**356**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	123
		Сметная стоимость:				**17,86**	**1661**
12	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**8,2000**		**2678,27**	**21962**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	1,02	8,364	726,56	6077
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,287	856,40	246
		Итого оплата труда:				**771,07**	**6323**
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,287	3403,17	977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,287	856,40	
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**977**
12. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	9,02	1652,79	
		Итого материалов:				**1818,07**	
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	3926
		НР второго уровня	%	4,24		133,86	1098
		Накладные расходы	%	--		612,69	**5024**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,28	2159
		Сметная стоимость:				**3554,24**	**29145**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1482**		**301303,10**	**44653**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	247	36,605	817,38	29920
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	5,667	770,39	4366
		Итого оплата труда:				**231352,51**	**34286**
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	5,083	2310,13	11742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	5,083	758,54	
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,077064	2890,73	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,077064	986,23	
13. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	2,964	124,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
13. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,343824	1199,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,343824	856,40	
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,16302	1797,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,16302	856,40	
		Итого эксплуатация машин:				**87994,26**	
13. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,065208	215,22	
13. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	7,114	235,86	
		Итого материалов:				**11415,98**	
		НР первого уровня	%	62,1		143669,91	21292
		НР второго уровня	%	4,24		18866,86	2796
		Накладные расходы	%	--		162536,76	**24088**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37107,19	5499

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**500947,05**	**74240**
14	**С123-010603-0103 23-010603-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**149,6820**		**905,27**	**135503**
		НР второго уровня	%	4,24		38,38	5745
		Накладные расходы	%	--		38,38	5745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,49	11300
		Сметная стоимость:				**1019,15**	**152548**
15	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0763**		**367022,10**	**28004**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	286	21,822	817,38	17837
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	3,807	770,12	2932
		Итого оплата труда:				**272191,74**	**20769**
15. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	3,388	2310,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	3,388	758,54	
15. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,023653	2890,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,023653	986,23	
15. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	2,671	124,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
15. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,265524	1199,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,265524	856,40	
15. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,12971	1797,83	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,12971	856,40	
		Итого эксплуатация машин:				**115059,57**	
15. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,261709	215,22	
15. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	5,646	235,86	
		Итого материалов:				**18191,84**	
		НР первого уровня	%	62,1		169031,07	12897
		НР второго уровня	%	4,24		22728,65	1734
		Накладные расходы	%	--		191759,72	**14632**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44702,55	3411
		Сметная стоимость:				**603484,37**	**46046**
16	**С123-010603-0104 23-010603-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**77,0630**		**1140,75**	**87910**
		НР второго уровня	%	4,24		48,37	3727
		Накладные расходы	%	--		48,37	3727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,13	7331
		Сметная стоимость:				**1284,25**	**98968**
17	**Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**5,1900**		**27112,40**	**140713**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	13,869	71,98	807,79	58145
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	12,363	1088,07	13452
		Итого оплата труда:				**13795,03**	**71596,53**
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,09342	3403,17	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,09342	856,40	80

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**9,8200**		**23396,35**	**229752**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	9,655	94,812	807,79	76588
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	16,989	1036,84	17615
		Итого оплата труда:				**9592,95**	**94203**
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,15712	3403,17	534,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,15712	856,40	134,56
18. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	10,488	3157,28	33112,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	10,488	1148,69	12047,46
18. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,25532	172,41	44,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,12766	1199,40	153,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,12766	856,40	109,33
18. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	6,216	1797,83	11175,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	6,216	856,40	5323,38
		Итого эксплуатация машин:				**4584,53**	**45020,06**
18. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	1,424	1652,79	2353,41
18. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	5,106	16719,63	85377,12
18.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,80524	14469,82	11651,68

1	2	3	4	5	6	7	8
18.11	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,006874	17384,25	119,50
18.12	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0019	0,018658	463187,78	8642,16
		Итого материалов:				**11012,61**	**108143,86**
		НР первого уровня	%	62,1		5957,22	58500
		НР второго уровня	%	4,24		1244,59	12222
		Накладные расходы	%	--		7201,81	**70722**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2447,85	24038
		Сметная стоимость:				**33046,02**	**324512**
19	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**8,0000**		**10265,19**	**82122**
		НР второго уровня	%	4,24		435,24	3582
		Накладные расходы	%	--		435,24	3582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		856,03	6856
		Сметная стоимость:				**11556,47**	**92560**
20	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**7,0000**		**14401,53**	**100811**
		НР второго уровня	%	4,24		610,62	8860
		Накладные расходы	%	--		610,62	8860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1200,97	8774
		Сметная стоимость:				**16213,13**	**118444**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**8,0000**		**9759,59**	**78077**
		НР второго уровня	%	4,24		413,81	3310
		Накладные расходы	%	--		413,81	3310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		813,87	6511
		Сметная стоимость:				**10987,27**	**87898**
22	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**7,0000**		**15066,95**	**105469**
		НР второго уровня	%	4,24		638,84	4472
		Накладные расходы	%	--		638,84	4472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1256,46	8795
		Сметная стоимость:				**16962,25**	**118736**
23	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**3,0000**		**3174,24**	**9523**
		НР второго уровня	%	4,24		134,59	404
		Накладные расходы	%	--		134,59	404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,71	794
		Сметная стоимость:				**3573,53**	**10721**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**5,0000**		**4906,58**	**24533**
		НР второго уровня	%	4,24		208,04	1040
		Накладные расходы	%	--		208,04	1040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,17	2046
		Сметная стоимость:				**5523,79**	**27619**
25	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**18,0000**		**7019,99**	**126360**
		НР второго уровня	%	4,24		297,65	5358
		Накладные расходы	%	--		297,65	5358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		585,41	10537
		Сметная стоимость:				**7903,05**	**142255**
26	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**1,0000**		**10643,53**	**10644**
		НР второго уровня	%	4,24		451,29	451
		Накладные расходы	%	--		451,29	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		887,59	888
		Сметная стоимость:				**11982,40**	**11982**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**10,0000**		**10431,43**	**104314**
		НР второго уровня	%	4,24		442,29	4423
		Накладные расходы	%	--		442,29	4423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		869,90	8699
		Сметная стоимость:				**11743,62**	**117436**
28	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**4,0000**		**14889,32**	**59557**
		НР второго уровня	%	4,24		631,31	2525
		Накладные расходы	%	--		631,31	2525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1241,65	4967
		Сметная стоимость:				**16762,28**	**67049**
29	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**15,0000**		**1407,42**	**21111**
		НР второго уровня	%	4,24		59,67	895
		Накладные расходы	%	--		59,67	895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,37	1761
		Сметная стоимость:				**1584,46**	**23767**
30	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка**	**м3 кладки**	**0,6000**		**24811,72**	**14887**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	5,95	3,57	739,36	2640
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,216	856,40	185
		Итого оплата труда:				**4707,50**	**2824**
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,216	3568,70	771

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,216	856,40	185
		Итого эксплуатация машин:				**1284,73**	**771**
30. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,144	12911,26	1859
30. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,24	38778,43	9307
30. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,00138	206497,31	285
30. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,276	93,00	26
		Итого материалов:				**19127,80**	**11477**
		НР первого уровня	%	50,8		2391,41	1435
		НР второго уровня	%	4,24		1153,41	692
		Накладные расходы	%	--		3544,82	**2127**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,52	1361
		Сметная стоимость:				**30625,07**	**18375**
31	**С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**15,0000**		**14375,15**	**215627**
		НР второго уровня	%	4,24		609,51	9143
		Накладные расходы	%	--		609,51	9143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,77	17982
		Сметная стоимость:				**16183,43**	**242751**
32	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку**	**м3 подстилающего слоя**	**8,1000**		**7839,29**	**63498**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,24	26,244	726,56	19068
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	4,455	856,40	3815
		Итого оплата труда:				**2825,07**	**22883**
32. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,729	3403,17	2481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,729	856,40	624

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,726	1903,05	7091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,726	856,40	3191
32. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	7,533	11,48	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1192,36**	**9658**
32. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,349	2982,78	7007
32. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,729	2982,78	2174
32. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	8,1	3145,46	25478
32. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,215	93,00	113
		Итого материалов:				**4292,87**	**34772**
		НР первого уровня	%	60,9		1720,47	13936
		НР второго уровня	%	4,24		405,33	3283
		Накладные расходы	%	--		2125,80	**17219**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,21	6457
		Сметная стоимость:				**10762,30**	**87175**
33	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**4,0500**		**20279,67**	**82133**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,66	14,823	726,56	10770
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**10770**
33. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,944	11,17	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**22**
33. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,256	1652,79	2075

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,131	15291,68	63170
33. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00405	14374,15	58
33. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	8,1	729,15	5906
33. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,417	93,00	132
		Итого материалов:				**17615,10**	**71341**
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	6559
		НР второго уровня	%	4,24		928,52	3761
		Накладные расходы	%	--		2547,98	**10319**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	7396
		Сметная стоимость:				**24653,87**	**99848**
34	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Стоимость металлических стремянок**	**т**	**0,2076**		**397795,37**	**82582**
		НР второго уровня	%	4,24		16866,52	3501
		Накладные расходы	%	--		16866,52	3501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33172,95	6887
		Сметная стоимость:				**447835,00**	**92971**
35	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев**	**м2 поверхности**	**116,0000**		**728,23**	**84475**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,212	24,592	846,81	20825
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,232	856,40	199
		Итого оплата труда:				**181,24**	**21023**
35. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,262	438,95	993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,232	1797,83	417

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,232	856,40	199
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**1410**
35. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	278,4	212,16	59065
35. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02784	51147,90	1424
35. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,01856	94324,51	1751
		Итого материалов:				**536,55**	**62240**
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	10680
		НР второго уровня	%	4,24		34,78	4035
		Накладные расходы	%	--		126,85	**14714**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	7935
		Сметная стоимость:				**923,49**	**107124**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2849280**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2766698**
Материалы -			Тенге				**352868**
Всего заработная плата -			Тенге				**897577**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**439039**
Местные материалы -			Тенге				**722519**
Транспортные расходы -			Тенге				**63284**
		Накладные расходы -	Тенге				**675940**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**535909**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**140031**
		Сметная прибыль -	Тенге				**275411**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3718048**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1187**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**897577**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**82582**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**82582**
		Накладные расходы -	Тенге				**3501**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6887**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**92971**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3811019**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1187**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**897577**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				2849280
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				727500
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				461486
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				170076
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1597009
		- перевозка грузов	Тенге				63284
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				535909
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3385189
		Накладные расходы II уровня	Тенге				143532
		ИТОГО:	Тенге				3528721
		Сметная прибыль	Тенге				282298
		ИТОГО по смете:	Тенге				3811019
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				34299
		ИТОГО:					3845318
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге				61910
		ИТОГО в текущих ценах	Тенге				3907228
		НДС - 12 %					468867
		Общая стоимость строительства	Тенге				4376095

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства города Актобе» **Руководитель отдела Алимбаев А.С.**

Подрядчик: **Генеральный директор Сакенов А.Т.**

ТОО "АЭМК Жарык"

Технадзор:

Инженер ТОО «АктобеСтройЭксперт» **Сарсенгалиев К.**