Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Подрядчик: ТОО "АЭМК Жарык"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе . Инженерные сети 3-х этажных жилых домов №№6,8,10

Наименование объекта - Теплосети жилых домов №№6,8,10

Акт

Выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
4	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010101-0313 11-	**РАЗДЕЛ 1.Земдяные работы**					
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом	**м3**	1735,0000		**73,35**	**127269,86**
		Итого оплата труда:				**29,07**	**50429,42**
		Итого эксплуатация машин:				**67,03**	**116301,39**
		Накладные расходы	%	--		21,02	36463,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,55	13098,69
2	Е11-010205-0302 11-	**Сметная стоимость:**				**101,92**	**176832,26**
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка	**м3**	93,0000		**1378,15**	**128167,58**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**128167,58**
		Накладные расходы	%	--		907,45	84393,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	17004,85
3	Е11-010104-0102 11-	**Сметная стоимость:**				**2468,45**	**229565,44**
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во	**м3**	1828,0000		**31,65**	**57848,76**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**20732,53**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**57848,76**
		Накладные расходы	%	--		8,33	15225,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	5845,92
4	Е11-010104-0102 11-	**Сметная стоимость:**				**43,17**	**78919,91**
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из	**м3**	1311,0000		**31,65**	**41487,81**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**14868,90**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**41487,81**
		Накладные расходы	%	--		8,33	10919,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	4192,56
5	Е11-010104-0402 11-	**Сметная стоимость:**				**43,17**	**56599,57**
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.	**м3**	983,2500		**22,18**	**21808,16**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**7815,87**
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**21808,16**
		Накладные расходы	%	--		5,84	5739,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	2203,83
6	Е11-010205-0502 11-	**Сметная стоимость:**				**30,26**	**29751,69**
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	**м3**	327,7500		**658,98**	**215979,75**

4	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**658,98**	**215979,75**
		Накладные расходы	%			433,91	142213,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	28655,47
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**386848,91**
7	Е11-010201-0501 11-	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**983,2500**		**120,24**	**118221,16**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**90021,59**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**50303,52**
		Накладные расходы	%			61,50	60471,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	14295,38
		Сметная стоимость:				**196,28**	**192987,68**
8	Е11-010102-0313 11-	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом**	**м3**	**39,0000**		**112,69**	**4394,95**
		Итого оплата труда:				**42,16**	**1644,21**
		Итого эксплуатация машин:				**105,82**	**4126,87**
		Итого материалов:				**0,09**	**3,68**
		Накладные расходы	%			30,75	1199,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	447,54
		Сметная стоимость:				**154,92**	**6041,77**
9	С341-020101-1010 41-	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.**	**т**	**64,3500**		**412,41**	**26538,58**
		Накладные расходы	%			17,49	1125,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	2213,11
		Сметная стоимость:				**464,29**	**29876,92**
10	Е11-010102-0601 11-	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3**	**39,0000**		**12,70**	**495,40**
		Итого оплата труда:				**5,35**	**208,56**
		Итого эксплуатация машин:				**10,75**	**419,34**
		Итого материалов:				**0,06**	**2,45**
		Накладные расходы	%			3,83	149,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	51,59
		Сметная стоимость:				**17,86**	**696,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**742212,03**
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:				
Материалы -			Тенге				**742212,03**
Всего заработная плата -			Тенге				**6,13**
Транспортные расходы -			Тенге				**529868,40**
Накладные расходы -			Тенге				**26538,58**
Сметная прибыль -			Тенге				**357899,67**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**88008,94**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**1188120,63**
Сметная заработная плата -			чел.-ч				**718,46**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**529868,40**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**1188120,63**
Сметная заработная плата -			чел.-ч				**718,46**
РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы и арматура-бесканальная прокладка			Тенге				**529868,40**

4	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-230101-0101 11-	**Песчаная подсыпка и засыпка трубопроводов.Устройство**	м3	214,0000		2678,27	573149,78
		Итого оплата труда:				771,07	165007,95
		Итого эксплуатация машин:				119,11	25489,74
		Итого материалов:				1818,07	389066,77
		Накладные расходы	%	--		612,69	131116,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,28	56341,28
		Сметная стоимость:				3554,24	760607,27
12	Е11-240108-0107 11-	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков**	км труб	0,0730		924816,12	67511,58
		Итого оплата труда:				659175,65	48119,83
		Итого эксплуатация машин:				333103,55	24316,56
		Итого материалов:				30886,18	2254,69
		Накладные расходы	%	--		465916,64	34011,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111258,62	8121,88
		Сметная стоимость:				1501991,38	109645,38
13	С123-010402-0110 23-	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ**	м	73,0000		17486,87	1276541,51
		Накладные расходы	%	--		741,44	54125,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1458,27	106453,35
		Сметная стоимость:				19686,58	1437120,22
14	Е11-240108-0106 11-	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков**	км труб	0,2710		724323,67	196291,71
		Итого оплата труда:				529572,42	143514,00
		Итого эксплуатация машин:				255480,91	69235,33
		Итого материалов:				16186,55	4386,56
		Накладные расходы	%	--		373519,65	101223,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87827,47	23801,24
		Сметная стоимость:				1185670,78	321316,69
15	С123-010402-0109 23-	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ**	м	271,0000		10847,98	2939802,58
		Накладные расходы	%	--		459,95	124647,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		904,63	245156,02
		Сметная стоимость:				12212,57	3309606,23
16	Е11-240108-0104 11-	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков**	км труб	0,1821		558676,69	101719,52
		Итого оплата труда:				421440,56	76732,62
		Итого эксплуатация машин:				185306,01	34281,61
		Итого материалов:				9101,41	1683,76
		Накладные расходы	%	--		296499,18	53984,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68414,07	12456,30
		Сметная стоимость:				923589,94	168160,09
20	Е11-220301-0103 11-	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием дренаж**	км	0,0150		332496,20	4987,44
		Итого оплата труда:				274813,30	4122,20
		Итого эксплуатация машин:				67743,11	1016,15
		Итого материалов:				15910,30	238,65
		Накладные расходы	%	--		191992,84	2879,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41959,12	629,39

4	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**566448,17**	**8496,72**
21	С123-010201-0171 23-	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	15,0600		**1569,77**	**23640,74**
		Накладные расходы	%	--		66,56	1002,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,91	1971,45
		Сметная стоимость:				**1767,23**	**26614,55**
22	Е11-220301-0101 11-	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (дренаж)**	**км**	0,0250		**284682,78**	**7117,07**
		Итого оплата труда:				**248874,24**	**6221,85**
		Итого эксплуатация машин:				**42362,01**	**1059,05**
		Итого материалов:				**9145,85**	**228,65**
		Накладные расходы	%	--		173174,41	4329,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36628,58	915,71
		Сметная стоимость:				**494485,77**	**12362,14**
23	С123-010201-0135 23-	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	25,1000		**421,57**	**10581,41**
		Накладные расходы	%	--		17,87	448,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,16	882,40
		Сметная стоимость:				**474,60**	**11912,46**
24	Е11-220301-0110 11-	**Стальной футляр диаметром 426х10мм.1прокладка**	**км**	0,0400		**1224119,71**	**48964,79**
		Итого оплата труда:				**801096,49**	**32043,83**
		Итого эксплуатация машин:				**551187,13**	**22047,49**
		Итого материалов:				**62806,90**	**2512,28**
		Накладные расходы	%	--		570476,79	22819,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143567,72	5742,71
		Сметная стоимость:				**1938164,22**	**77526,55**
25	С123-010201-0260 23-	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр**	**м**	40,1600		**21553,50**	**865588,56**
		Накладные расходы	%	--		913,87	36700,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1797,39	72183,16
		Сметная стоимость:				**24264,76**	**974472,68**
26	Е11-220301-0111 11-	**Стальной футляр диаметром 530х10мм.1прокладка**	**км**	0,0196460		**1599557,90**	**31424,97**
		Итого оплата труда:				**1028670,26**	**20209,27**
		Итого эксплуатация машин:				**744436,68**	**14888,73**
		Итого материалов:				**65275,74**	**1305,51**
		Накладные расходы	%	--		733710,79	14414,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186661,49	3667,16
		Сметная стоимость:				**2519930,18**	**49506,62**
27	С123-010201-0264 23-	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	20,0800		**45278,20**	**909186,26**
		Накладные расходы	%	--		1919,80	38549,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3775,84	75818,86
		Сметная стоимость:				**50973,84**	**1023554,61**
28	Е11-220601-0111 11-	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой**	**км**	0,0200		**3555115,55**	**71102,31**
		Итого оплата труда:				**311761,76**	**6235,23**
		Итого эксплуатация машин:				**470790,31**	**9415,81**
		Итого материалов:				**2889157,96**	**57783,16**
		Накладные расходы	%	--		352549,76	7050,99

4	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312613,23	6252,26
29	Е11-220601-0110 11-	**Сметная стоимость:**				4220278,54	84405,57
		Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой	км	0,0400		2821591,49	112863,66
		Итого оплата труда:				255579,51	10223,18
		Итого эксплуатация машин:				303871,53	12154,86
		Итого материалов:				2347362,09	93894,48
		Накладные расходы	%	--		285079,87	11403,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248533,71	9941,35
30	Е11-220601-0103 11-	**Сметная стоимость:**				3355205,07	134208,20
		Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой	км	0,0150		709659,40	10644,89
		Итого оплата труда:				99361,53	1490,42
		Итого эксплуатация машин:				16153,62	242,30
		Итого материалов:				594429,01	8916,44
		Накладные расходы	%	--		94409,30	1416,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64325,50	964,88
31	Е11-220601-0101 11-	**Сметная стоимость:**				868394,19	13025,91
		Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой	км	0,0250		428922,97	10723,07
		Итого оплата труда:				98474,26	2461,86
		Итого эксплуатация машин:				15571,67	389,29
		Итого материалов:				315121,33	7878,03
		Накладные расходы	%	--		81931,72	2048,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40868,37	1021,71
32	Е11-221401-0302 11-	**Сметная стоимость:**				551723,06	13793,08
		Протаскивание в футляр стальных трубопроводов диаметром 159мм	м	20,0000		978,50	19570,00
		Итого оплата труда:				769,82	15396,36
		Итого эксплуатация машин:				13,54	270,75
		Итого материалов:				196,78	3935,51
		Накладные расходы	%	--		539,82	10796,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,47	2429,30
33	С123-010402-0109 23-	**Сметная стоимость:**				1639,78	32795,60
		Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	м	20,0000		10847,98	216959,60
		Накладные расходы	%	--		459,95	9199,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		904,63	18092,69
34	Е11-221401-0303 11-	**Сметная стоимость:**				12212,57	244251,38
		Протаскивание в футляр стальных трубопроводов диаметром 219х6мм	м	20,0000		1037,18	20743,60
		Итого оплата труда:				770,85	15416,91
		Итого эксплуатация машин:				13,90	277,94
		Итого материалов:				254,24	5084,80
		Накладные расходы	%	--		542,97	10859,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,41	2528,24
35	С123-010402-0110 23-	**Сметная стоимость:**				1706,56	34131,20
		Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	м	20,0000		17486,87	349737,40

4	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		741,44	14828,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1458,27	29165,30
		Сметная стоимость:				**19686,58**	**393731,57**
36	Е11-221401-0301 11-	**Протаскивание в футляр стальных трубопроводов диаметром 108х4мм**	**м**	**20,0000**		**880,02**	**17600,40**
		Итого оплата труда:				**724,26**	**14485,15**
		Итого эксплуатация машин:				**13,18**	**263,56**
		Итого материалов:				**144,04**	**2880,76**
		Накладные расходы	%	--		506,15	10122,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,89	2217,87
		Сметная стоимость:				**1497,06**	**29941,20**
37	С123-010402-0107 23-	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ**	**м**	**20,0000**		**6890,58**	**137811,60**
		Накладные расходы	%	--		292,16	5843,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		574,62	11492,38
		Сметная стоимость:				**7757,36**	**155147,20**
38	С121-060510-1003 21-	**Опоры стальные ползунковые диэлектрические**	**т**	**0,1980**		**242179,94**	**47951,63**
		Накладные расходы	%	--		10268,43	2033,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,87	3998,78
		Сметная стоимость:				**272644,24**	**53983,56**
39	С123-020201-0110 23-	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**66442,90**	**265771,60**
		Накладные расходы	%	--		2817,18	11268,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5540,81	22163,23
		Сметная стоимость:				**74800,89**	**299203,54**
40	С123-020201-4910 23-	**Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**86799,21**	**173598,42**
		Накладные расходы	%	--		3680,29	7360,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7238,36	14476,72
		Сметная стоимость:				**97717,86**	**195435,71**
41	С123-020201-4909 23-	**Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**62955,34**	**251821,36**
		Накладные расходы	%	--		2669,31	10677,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5249,97	20999,89
		Сметная стоимость:				**70874,62**	**283498,47**
43	С123-020201-0107 23-	**Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**3,0000**		**27300,69**	**81902,07**
		Накладные расходы	%	--		1157,55	3472,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2276,66	6829,98
		Сметная стоимость:				**30734,90**	**92204,70**
44	прайслист	**Металлическая заглушка изоляции для труб диаметром 273х6мм ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**13192,86**	**26385,72**
		Накладные расходы	%	--		559,38	1118,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1100,18	2200,36
		Сметная стоимость:				**14852,41**	**29704,83**
45	прайслист	**Металлическая заглушка изоляции для труб диаметром 219х6мм ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**11010,71**	**22021,42**
		Накладные расходы	%	--		466,85	933,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		918,21	1836,41
		Сметная стоимость:				**12395,77**	**24791,54**
46	прайслист	**Металлическая заглушка изоляции для труб диаметром 159х4,5мм ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**9516,07**	**38064,28**

4	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		403,48	1613,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		793,56	3174,26
		Сметная стоимость:				**10713,12**	**42852,46**
47	прайслист	**Металлическая заглушка изоляции для труб диаметром 108х4мм ППУ-ПЭ**	**шт**	**6,0000**		**6979,46**	**41876,76**
		Накладные расходы	%	--		295,93	1775,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,03	3492,19
		Сметная стоимость:				**7857,43**	**47144,52**
48	прайслист	**Металлическая заглушка изоляции для труб диаметром 89х4мм ППУ-ПЭ**	**шт**	**6,0000**		**6237,50**	**37425,00**
		Накладные расходы	%	--		264,47	1586,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,16	3120,95
		Сметная стоимость:				**7022,13**	**42132,77**
49	прайслист	**Комплект стыковой монтажный (КСМ) 219/400 с ПЭ оболочкой**	**шт**	**10,0000**		**15293,75**	**152937,50**
		Накладные расходы	%	--		648,46	6484,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1275,38	12753,76
		Сметная стоимость:				**17217,58**	**172175,81**
50	прайслист	**Комплект стыковой монтажный (КСМ) 159/150 с ПЭ оболочкой**	**шт**	**68,0000**		**6461,61**	**439389,48**
		Накладные расходы	%	--		273,97	18630,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		538,85	36641,57
		Сметная стоимость:				**7274,43**	**494661,16**
51	прайслист	**Комплект стыковой монтажный (КСМ) 108/180 с ПЭ оболочкой**	**шт**	**21,0000**		**5011,61**	**105243,81**
		Накладные расходы	%	--		212,49	4462,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,93	8776,49
		Сметная стоимость:				**5642,03**	**118482,64**
52	Е11-240105-0106 11-	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка**	**компенс**	**2,0000**		**13546,01**	**27092,02**
		Итого оплата труда:				**8528,12**	**17056,21**
		Итого эксплуатация машин:				**6381,48**	**12762,96**
		Итого материалов:				**581,35**	**1162,70**
		Накладные расходы	%	--		6094,86	12189,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1571,27	3142,54
		Сметная стоимость:				**21212,14**	**42424,27**
53	С123-020201-0109 23-	**Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**46309,42**	**185237,68**
		Накладные расходы	%	--		1963,52	7854,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3861,84	15447,34
		Сметная стоимость:				**52134,77**	**208539,10**
54	С123-010402-0109 23-	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ**	**м**	**34,4000**		**10847,98**	**373170,51**
		Накладные расходы	%	--		459,95	15822,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		904,63	31119,44
		Сметная стоимость:				**12212,57**	**420112,38**
58	Е11-250128-0201 11-	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом**	**стык**	**6,0000**		**5922,63**	**35535,78**
		Итого оплата труда:				**1873,86**	**11243,13**
		Итого эксплуатация машин:				**5277,87**	**31667,22**
		Накладные расходы	%	--		1397,71	8386,26

4	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		585,63	3513,76
		Сметная стоимость:				**7905,96**	**47435,81**
59	Е11-240106-0104 11-	**Кран шаровый диаметром до 150мм.Установка**	компле	4,0000		8994,52	35978,08
		Итого оплата труда:				**5718,52**	**22874,08**
		Итого эксплуатация машин:				**4106,98**	**16427,91**
		Итого материалов:				**276,18**	**1104,73**
		Накладные расходы	%	--		4083,14	16332,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1046,21	4184,85
		Сметная стоимость:				**14123,87**	**56495,49**
60	С123-040902-0709 23-	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс**	шт.	4,0000		805372,83	3221491,32
		Накладные расходы	%	--		34147,81	136591,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67161,65	268646,60
		Сметная стоимость:				**906682,29**	**3626729,16**
61	Е11-240106-0105 11-	**Кран шаровый диаметром до 200мм.Установка**	компле	4,0000		12995,27	51981,08
		Итого оплата труда:				**8230,04**	**32920,14**
		Итого эксплуатация машин:				**6074,95**	**24299,81**
		Итого материалов:				**356,97**	**1427,86**
		Накладные расходы	%	--		5878,55	23514,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1509,91	6039,62
		Сметная стоимость:				**20383,73**	**81534,91**
62	С123-040902-0711 23-	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс**	шт.	4,0000		1076738,41	4306953,64
		Накладные расходы	%	--		45653,71	182614,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89791,37	359165,48
		Сметная стоимость:				**1212183,49**	**4848733,95**
63	Е11-240106-0103 11-	**Кран шаровый диаметром до 100мм.Установка**	компле	6,0000		5774,72	34648,32
		Итого оплата труда:				**3503,82**	**21022,93**
		Итого эксплуатация машин:				**2844,66**	**22757,31**
		Итого материалов:				**238,07**	**1904,52**
		Накладные расходы	%	--		2512,98	15077,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		663,02	3978,10
		Сметная стоимость:				**8950,71**	**53704,28**
64	С123-040902-0707 23-	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс**	шт.	6,0000		323996,76	1943980,56
		Накладные расходы	%	--		13737,46	82424,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27018,74	162112,43
		Сметная стоимость:				**364752,96**	**2188517,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**19924722,48**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19924722,48**
Материалы -			Тенге				**595453,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**813229,27**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27334565,78**
Накладные расходы -			Тенге				**1276047,83**

4	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				1696061,63
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22896831,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				922,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				813229,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22896831,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				964,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				854113,75
		РАЗДЕЛ 6.Конструкция крепления неподвижной опоры для труб диаметром 159мм(2шт)					
110	Е11-080101-0202 11-	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3	0,4000		5433,16	2173,27
		Итого оплата труда:				1090,42	436,17
		Итого эксплуатация машин:				1159,22	463,69
		Итого материалов:				3656,37	1462,55
		Накладные расходы	%	--		807,79	323,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,28	199,71
		Сметная стоимость:				6740,23	2696,09
111	Е11-060101-0101 11-	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 на сульфатостойком цементе**	м3	0,3200		20029,20	6409,35
		Итого оплата труда:				1092,10	349,47
		Итого эксплуатация машин:				650,06	208,02
		Итого материалов:				18442,31	5901,54
		Накладные расходы	%	--		1401,36	448,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1714,45	548,62
		Сметная стоимость:				23145,01	7406,40
112	технич.часть	**Надбавка на водонепроницаемость**	тенге	0,3200		246,95	79,02
		Накладные расходы	%	--		10,47	3,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,59	6,59
		Сметная стоимость:				278,01	88,96
113	Е11-060101-0113 11-	**Железобетонная опора из бетона В25,F100,W6.Устройство**	м3	2,0000		25452,61	50905,22
		Итого оплата труда:				3887,72	7775,44
		Итого эксплуатация машин:				690,82	1381,64
		Итого материалов:				21044,94	42089,89
		Накладные расходы	%	--		3044,68	6089,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2279,78	4559,57
		Сметная стоимость:				30777,08	61554,15
114	Е11-080101-0307 11-	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности**	м2	6,8000		728,23	4951,97
		Итого оплата труда:				181,24	1232,41
		Итого эксплуатация машин:				12,16	82,66
		Итого материалов:				536,55	3648,55
		Накладные расходы	%	--		126,85	862,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	465,16
		Сметная стоимость:				923,49	6279,70
115	С121-050301-0102 21-	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0192		150905,19	2897,38
		Накладные расходы	%	--		6398,38	122,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,29	241,62

4	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**169887,86**	**3261,85**
116	С121-050301-0306 21-	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК**	**т**	**0,2688**		**148628,40**	**39951,31**
		Накладные расходы	%	--		6301,84	1693,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12394,42	3331,62
		Сметная стоимость:				**167324,66**	**44976,87**
117	Е11-060301-0601 11-	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2304**		**13766,44**	**3171,79**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**2995,07**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**158,26**
		Итого материалов:				**275,40**	**63,45**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	1648,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	385,64
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**5206,11**
118	Е11-070107-0103 11-	**Швеллер №10.Монтаж**	**т**	**0,0550**		**51791,62**	**2848,54**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**2181,42**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**281,85**
		Итого материалов:				**7887,01**	**433,79**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	1532,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	350,51
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**4731,93**
119	С121-050204-0204 21-	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного**	**т**	**0,0550**		**173673,04**	**9552,02**
		Накладные расходы	%	--		7363,74	405,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	796,56
		Сметная стоимость:				**195519,72**	**10753,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**122939,86**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**122939,86**
Материалы -			Тенге				**53599,76**
Всего заработная плата -			Тенге				**14969,98**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**52479,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**13130,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10885,60**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**146955,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14969,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**146955,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14969,98**
		РАЗДЕЛ 7.Конструкция крепления неподвижной опоры для труб диаметром 219мм(1шт)					
120	Е11-080101-0202 11-	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3**	**0,1800**		**5433,16**	**977,97**
		Итого оплата труда:				**1090,42**	**196,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1159,22**	**208,66**
		Итого материалов:				**3656,37**	**658,15**
		Накладные расходы	%	--		807,79	145,40

4	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,28	89,87
		Сметная стоимость:				**6740,23**	**1213,24**
121	Е11-060101-0101 11-	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 на сульфатостойком цементе**	м3	0,1600		**20029,20**	**3204,67**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**174,74**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**104,01**
		Итого материалов:				**18442,31**	**2950,77**
		Накладные расходы	%	--		1401,36	224,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1714,45	274,31
		Сметная стоимость:				**23145,01**	**3703,20**
122	технич.часть	**Надбавка на водонепроницаемость**	тенге	0,1600		**246,95**	**39,51**
		Накладные расходы	%	--		10,47	1,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,59	3,29
		Сметная стоимость:				**278,01**	**44,48**
123	Е11-060101-0113 11-	**Железобетонная опора из бетона В25,F100,W6.Устройство**	м3	1,2000		**25452,61**	**30543,13**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**4665,26**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**828,99**
		Итого материалов:				**21044,94**	**25253,93**
		Накладные расходы	%	--		3044,68	3653,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2279,78	2735,74
		Сметная стоимость:				**30777,08**	**36932,49**
124	Е11-080101-0307 11-	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности**	м2	3,8100		**728,23**	**2774,56**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**690,51**
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**46,31**
		Итого материалов:				**536,55**	**2044,26**
		Накладные расходы	%	--		126,85	483,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	260,63
		Сметная стоимость:				**923,49**	**3518,48**
125	С121-050301-0102 21-	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0096		**150905,19**	**1448,69**
		Накладные расходы	%	--		6398,38	61,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,29	120,81
		Сметная стоимость:				**169887,86**	**1630,92**
126	С121-050301-0306 21-	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК**	т	0,1464		**148628,40**	**21759,20**
		Накладные расходы	%	--		6301,84	922,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12394,42	1814,54
		Сметная стоимость:				**167324,66**	**24496,33**
127	Е11-060301-0601 11-	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1248		**13766,44**	**1718,05**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**1622,33**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**85,72**
		Итого материалов:				**275,40**	**34,37**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	893,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	208,89
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**2819,98**
128	Е11-070107-0103 11-	**Швеллер №10.Монтаж**	т	0,0275		**51791,62**	**1424,27**

4	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**1090,71**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**140,92**
		Итого материалов:				**7887,01**	**216,89**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	766,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	175,26
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**2365,97**
129	С121-050204-0204 21-	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного**	**т**	**0,0275**		**173673,04**	**4776,01**
		Накладные расходы	%	--		7363,74	202,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	398,28
		Сметная стоимость:				**195519,72**	**5376,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**68666,06**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**68666,06**
	Материалы -		Тенге				**31158,37**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8439,83**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28023,41**
		Накладные расходы -	Тенге				**7354,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6081,62**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**82101,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8439,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**82101,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8439,83**
		РАЗДЕЛ 10.Тепловая камера размером 4200х3000мм(1шт)					
154	Е11-110101-0102 11-	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2**	**12,6000**		**233,78**	**2945,64**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**734,86**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**281,89**
		Итого материалов:				**160,62**	**2023,85**
		Накладные расходы	%	--		46,94	591,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	282,96
		Сметная стоимость:				**303,17**	**3820,00**
155	Е11-060101-0101 11-	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,2600**		**16229,90**	**20449,67**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**1376,04**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**819,08**
		Итого материалов:				**14643,00**	**18450,18**
		Накладные расходы	%	--		1240,27	1562,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1397,61	1760,99
		Сметная стоимость:				**18867,78**	**23773,41**
156	Е11-060101-0119 11-	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15**	**м3**	**1,1000**		**20675,38**	**22742,92**
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**2597,02**
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**879,38**

4	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**17709,79**	**19480,77**
		Накладные расходы	%	--		2070,24	2277,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,65	2001,61
		Сметная стоимость:				**24565,27**	**27021,79**
157	Е11-080301-0101 11-	**Стены тепловой камеры из стеновых камней на растворе М50.Кладка**	**м3**	**15,0000**		**6505,92**	**97588,87**
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**48514,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1570,23**	**23553,42**
		Итого материалов:				**2078,22**	**31173,24**
		Накладные расходы	%	--		1988,54	29828,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		679,56	10193,36
		Сметная стоимость:				**9174,02**	**137610,30**
158	С121-030302-0104 21-	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**1080,0000**		**245,36**	**264988,80**
		Накладные расходы	%	--		10,40	11235,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,46	22097,95
		Сметная стоимость:				**276,22**	**298322,27**
159	Е11-080101-0202 11-	**Щебень для дренажа.Укладка**	**м3**	**0,0250**		**5433,16**	**135,83**
		Итого оплата труда:				**1090,42**	**27,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1159,22**	**28,98**
		Итого материалов:				**3656,37**	**91,41**
		Накладные расходы	%	--		807,79	20,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,28	12,48
		Сметная стоимость:				**6740,23**	**168,51**
160	Е11-060601-0101 11-	**Приямок из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,1000**		**47173,42**	**4717,34**
		Итого оплата труда:				**20240,89**	**2024,09**
		Итого эксплуатация машин:				**4983,72**	**498,37**
		Итого материалов:				**23139,82**	**2313,98**
		Накладные расходы	%	--		12233,22	1223,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4752,53	475,25
		Сметная стоимость:				**64159,17**	**6415,92**
161	Е11-110101-1503 11-	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2**	**18,8200**		**656,16**	**12348,95**
		Итого оплата труда:				**211,99**	**3989,62**
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**1186,09**
		Итого материалов:				**403,02**	**7584,93**
		Накладные расходы	%	--		162,40	3056,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,48	1232,42
		Сметная стоимость:				**884,04**	**16637,66**
162	Е11-070102-0104 11-	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт.**	**8,0000**		**5482,83**	**43862,64**
		Итого оплата труда:				**1476,85**	**11814,78**
		Итого эксплуатация машин:				**849,53**	**6796,27**
		Итого материалов:				**3397,38**	**27179,02**
		Накладные расходы	%	--		1188,48	9507,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		533,70	4269,64
		Сметная стоимость:				**7205,01**	**57640,12**

4	2	3	4	5	6	7	8
163	С121-040302-0209 21-	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под**	**м3**	**4,1800**		**40350,24**	**168664,00**
		Накладные расходы	%	--		1710,85	7151,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3364,89	14065,23
		Сметная стоимость:				**45425,98**	**189880,59**
164	Е11-070104-0301 11-	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт.**	**3,0000**		**1433,35**	**4300,05**
		Итого оплата труда:				**817,80**	**2453,39**
		Итого эксплуатация машин:				**770,84**	**2312,52**
		Итого материалов:				**29,70**	**89,09**
		Накладные расходы	%	--		590,16	1770,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,88	485,64
		Сметная стоимость:				**2185,39**	**6556,17**
165	С121-040105-9901 21-	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3930**		**67609.15**	**26570,40**
		Накладные расходы	%	--		2866,63	1126,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	2215,76
		Сметная стоимость:				**76113,84**	**29912,74**
166	техническая	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**4,5730**		**270,00**	**1234,71**
		Накладные расходы	%	--		11,45	52,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	102,96
		Сметная стоимость:				**303,96**	**1390,03**
167	Е11-090302-0401 11-	**Металлические балки.Монтаж**	**т**	**0,3285**		**21834,87**	**7172,32**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**4194,95**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**2609,78**
		Итого материалов:				**2914,84**	**957,47**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	2967,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	811,16
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**10950,63**
168	Е11-090501-0201 11-	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,3285**		**4947,77**	**1625,24**
		Итого оплата труда:				**3257,95**	**1070,17**
		Итого эксплуатация машин:				**817,20**	**268,43**
		Итого материалов:				**874,33**	**287,20**
		Накладные расходы	%	--		2278,00	748,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		578,06	189,88
		Сметная стоимость:				**7803,83**	**2563,40**
169	С121-050203-9910 21-	**Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины,**	**т**	**0,2621**		**273851,47**	**71770,99**
		Накладные расходы	%	--		11611,30	3043,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22837,02	5985,13
		Сметная стоимость:				**308299,79**	**80799,21**
170	С121-050101-0118 21-	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного**	**т**	**0,0664**		**181323,04**	**12039,85**
		Накладные расходы	%	--		7688,10	510,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15120,89	1004,03
		Сметная стоимость:				**204132,03**	**13554,37**
171	Е11-070201-0201 11-	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3**	**0,2800**		**9051,58**	**2534,44**

4	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**5576,66**	**1561,46**
		Итого эксплуатация машин:				**4712,21**	**1319,42**
		Итого материалов:				**405,00**	**113,40**
		Накладные расходы	%	--		3993,73	1118,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,62	292,21
		Сметная стоимость:				**14088,93**	**3944,90**
172	С121-040301-0101 21-	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**4,0000**		**3174,24**	**12696,96**
		Накладные расходы	%	--		134,59	538,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,71	1058,82
		Сметная стоимость:				**3573,53**	**14294,14**
173	С121-040301-0201 21-	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,0000**		**1407,42**	**5629,68**
		Накладные расходы	%	--		59,67	238,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,37	469,47
		Сметная стоимость:				**1584,46**	**6337,85**
174	техническая	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**0,2800**		**270,00**	**75,60**
		Накладные расходы	%	--		11,45	3,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	6,30
		Сметная стоимость:				**303,96**	**85,11**
175	С123-030101-0303 23-	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**компле**	**4,0000**		**10020,14**	**40080,56**
		Накладные расходы	%	--		424,85	1699,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,60	3342,40
		Сметная стоимость:				**11280,59**	**45122,37**
176	Е11-090304-0101 11-	**Лестница МС-2.Монтаж**	**т**	**0,1157**		**49394,92**	**5714,00**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**3397,29**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**2029,53**
		Итого материалов:				**7673,67**	**887,69**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	2398,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	649,04
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**8761,98**
177	С121-050201-0124 21-	**Стоимость лестницы МС-2**	**т**	**0,1157**		**173445,36**	**20064,16**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	850,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	1673,19
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**22588,07**
178	С121-130814-2209 21-	**Скобы ходовые**	**кг**	**29,0400**		**329,46**	**9567,52**
		Накладные расходы	%	--		13,97	405,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	797,85
		Сметная стоимость:				**370,90**	**10771,04**
179	Е11-120101-1701 11-	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2**	**18,8200**		**490,75**	**9235,85**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**3486,29**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**1326,93**
		Итого материалов:				**251,61**	**4735,31**
		Накладные расходы	%	--		129,72	2441,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,64	934,17

4	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**670,10**	**12611,26**
180	Е11-120101-1503 11-	**Один слой рубероида на битумной мастике.Устройство**	м2	18,8200		**280,41**	**5277,23**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1053,23**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**144,38**
		Итого материалов:				**218,71**	**4116,22**
		Накладные расходы	%	--		44,79	842,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,02	489,62
		Сметная стоимость:				**351,21**	**6609,81**
181	Е11-080101-0307 11-	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности**	м2	49,9000		**728,23**	**36338,69**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**9043,70**
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**606,54**
		Итого материалов:				**536,55**	**26773,92**
		Накладные расходы	%	--		126,85	6329,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	3413,48
		Сметная стоимость:				**923,49**	**46081,92**
182	Е11-130301-0501 11-	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	м2	16,7000		**58,85**	**982,74**
		Итого оплата труда:				**28,89**	**482,43**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**17,26**
		Итого материалов:				**29,10**	**485,92**
		Накладные расходы	%	--		18,82	314,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,21	103,76
		Сметная стоимость:				**83,88**	**1400,73**
183	Е11-130301-1406 11-	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	16,7000		**61,99**	**1035,23**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**290,20**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**13,69**
		Итого материалов:				**43,96**	**734,20**
		Накладные расходы	%	--		12,45	207,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	99,45
		Сметная стоимость:				**80,39**	**1342,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**912390,90**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				**897879,33**
Всего заработная плата -			Тенге				**145345,43**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**89448,82**
Местные материалы -			Тенге				**154833,39**
	Накладные расходы -		Тенге				**478549,84**
	Сметная прибыль -		Тенге				**87947,33**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**78866,13**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**1064692,79**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**113,90**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**89448,82**
			Тенге				**14511,57**

4	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				2132,36
	Всего заработная плата -		Тенге				8662,41
		Накладные расходы -	Тенге				6114,37
		Сметная прибыль -	Тенге				1650,08
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				22276,01
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				8662,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1086968,81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				123,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				98111,23
		РАЗДЕЛ 11.Тепловая камера размером 3000х3000мм(4шт)					
184	Е11-110101-0102 11-	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2	36,0000		233,78	8416,08
		Итого оплата труда:				58,32	2099,59
		Итого эксплуатация машин:				22,37	1006,76
		Итого материалов:				160,62	7228,04
		Накладные расходы	%	--		46,94	1689,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	808,46
		Сметная стоимость:				303,17	10914,25
185	Е11-060101-0101 11-	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,6000		16229,90	58427,64
		Итого оплата труда:				1092,10	3931,55
		Итого эксплуатация машин:				650,06	2925,29
		Итого материалов:				14643,00	65893,50
		Накладные расходы	%	--		1240,27	4464,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1397,61	5031,41
		Сметная стоимость:				18867,78	67924,03
186	Е11-060101-0119 11-	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В7,5**	м3	3,3600		18582,60	62437,54
		Итого оплата труда:				2360,93	7932,71
		Итого эксплуатация машин:				799,44	3357,63
		Итого материалов:				15617,01	65591,45
		Накладные расходы	%	--		1981,50	6657,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1645,13	5527,63
		Сметная стоимость:				22209,23	74623,01
187	Е11-080301-0101 11-	**Стены тепловой камеры из стеновых камней на растворе М50.Кладка**	м3	46,4000		6505,92	301874,69
		Итого оплата труда:				3234,30	150071,37
		Итого эксплуатация машин:				1570,23	91073,22
		Итого материалов:				2078,22	120536,52
		Накладные расходы	%	--		1988,54	92268,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		679,56	31531,43
		Сметная стоимость:				9174,02	425674,28
188	С121-030302-0104 21-	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	3340,0000		245,36	819502,40
		Накладные расходы	%	--		10,40	34746,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,46	68339,94
		Сметная стоимость:				276,22	922589,25

4	2	3	4	5	6	7	8
189	Е11-080101-0202 11-	**Щебень для дренажа.Укладка**	**м3**	0,1000		**5433,16**	**543,32**
		Итого оплата труда:				**1090,42**	**109,04**
		Итого эксплуатация машин:				**1159,22**	**144,90**
		Итого материалов:				**3656,37**	**457,05**
		Накладные расходы	%	--		807,79	80,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,28	49,93
		Сметная стоимость:				**6740,23**	**674,02**
190	Е11-060601-0101 11-	**Приямок из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	0,4000		**47173,42**	**18869,37**
		Итого оплата труда:				**20240,89**	**8096,32**
		Итого эксплуатация машин:				**4983,72**	**2491,86**
		Итого материалов:				**23139,82**	**11569,91**
		Накладные расходы	%	--		12233,22	4893,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4752,53	1901,01
		Сметная стоимость:				**64159,17**	**25663,65**
191	Е11-110101-1503 11-	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2**	57,2000		**656,16**	**37532,35**
		Итого оплата труда:				**211,99**	**12125,72**
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**4506,14**
		Итого материалов:				**403,02**	**28816,28**
		Накладные расходы	%	--		162,40	9289,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,48	3745,71
		Сметная стоимость:				**884,04**	**50567,10**
192	Е11-070102-0104 11-	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт.**	40,0000		**5482,83**	**219313,20**
		Итого оплата труда:				**1476,85**	**59073,92**
		Итого эксплуатация машин:				**849,53**	**42476,67**
		Итого материалов:				**3397,38**	**169868,89**
		Накладные расходы	%	--		1188,48	47539,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		533,70	21348,19
		Сметная стоимость:				**7205,01**	**288200,61**
193	С121-040302-0121 21-	**Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6**	**шт.**	16,0000		**44166,41**	**706662,56**
		Накладные расходы	%	--		1872,66	29962,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3683,13	58930,00
		Сметная стоимость:				**49722,19**	**795555,06**
194	С121-040302-0209 21-	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под**	**м3**	7,0400		**40350,24**	**284065,69**
		Накладные расходы	%	--		1710,85	12044,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3364,89	23688,81
		Сметная стоимость:				**45425,98**	**319798,88**
195	Е11-070104-0301 11-	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт.**	12,0000		**1433,35**	**17200,20**
		Итого оплата труда:				**817,80**	**9813,57**
		Итого эксплуатация машин:				**770,84**	7568,87
		Итого материалов:				**29,70**	**29,70**
		Накладные расходы	%	--		590,16	7081,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,88	1942,57
		Сметная стоимость:				**2185,39**	**26224,68**

4	2	3	4	5	6	7	8
196	С121-040105-9901 21-	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,5720**		**67609,15**	**106281,58**
		Накладные расходы	%	--		2866,63	4506,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	8863,03
		Сметная стоимость:				**76113,84**	**119650,96**
197	техническая	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**25,0600**		**270,00**	**6766,20**
		Накладные расходы	%	--		11,45	286,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	564,25
		Сметная стоимость:				**303,96**	**7617,33**
198	Е11-070104-0304 11-	**Железобетонные балки.Монтаж**	**шт.**	**4,0000**		**2116,69**	**8466,76**
		Итого оплата труда:				**1212,87**	**4851,47**
		Итого эксплуатация машин:				**1099,16**	1099,16
		Итого материалов:				**68,43**	**68,43**
		Накладные расходы	%	--		874,87	3499,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,32	957,30
		Сметная стоимость:				**3230,88**	**12923,56**
199	С121-040106-9902 21-	**Стоимость железобетонных балок Б7**	**м3**	**2,8400**		**87234,27**	**247745,33**
		Накладные расходы	%	--		3698,73	10504,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7274,64	20659,98
		Сметная стоимость:				**98207,64**	**278909,71**
200	С123-030101-0303 23-	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**компле**	**16,0000**		**10020,14**	**160322,24**
		Накладные расходы	%	--		424,85	6797,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,60	13369,59
		Сметная стоимость:				**11280,59**	**180489,50**
201	Е11-090304-0101 11-	**Лестница МС-2.Монтаж**	**т**	**0,4627**		**49394,92**	**22856,02**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**13589,14**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**10147,67**
		Итого материалов:				**7673,67**	**4438,45**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	9595,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	2596,14
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**35047,93**
202	С121-050201-0124 21-	**Стоимость лестницы МС-2**	**т**	**0,4627**		**173445,36**	**80256,64**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	3402,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	6692,76
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**90352,28**
203	С121-130814-2209 21-	**Скобы ходовые**	**кг**	**116,1600**		**329,46**	**38270,07**
		Накладные расходы	%	--		13,97	1622,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	3191,42
		Сметная стоимость:				**370,90**	**43084,14**
204	Е11-120101-1701 11-	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2**	**57,2000**		**490,75**	**28070,90**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**10595,96**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**5041,22**
		Итого материалов:				**251,61**	**17990,14**
		Накладные расходы	%	--		129,72	7419,71

4	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,64	2839,25
		Сметная стоимость:				**670,10**	**38329,86**
205	Е11-120101-1503 11-	**Один слой рубероида на битумной мастике.Устройство**	**м2**	**57,2000**		**280,41**	**16039,45**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**3201,11**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**548,52**
		Итого материалов:				**218,71**	**15638,12**
		Накладные расходы	%	--		44,79	2562,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,02	1488,12
		Сметная стоимость:				**351,21**	**20089,62**
206	Е11-080101-0307 11-	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности**	**м2**	**181,4400**		**728,23**	**132130,05**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**32883,55**
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**2756,80**
		Итого материалов:				**536,55**	**121689,86**
		Накладные расходы	%	--		126,85	23015,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	12411,64
		Сметная стоимость:				**923,49**	**167557,14**
207	Е11-130301-0501 11-	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	**м2**	**31,2000**		**58,85**	**1836,12**
		Итого оплата труда:				**28,89**	**901,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**40,31**
		Итого материалов:				**29,10**	**1134,78**
		Накладные расходы	%	--		18,82	587,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,21	193,86
		Сметная стоимость:				**83,88**	**2617,04**
208	Е11-130301-1406 11-	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**31,2000**		**61,99**	**1934,09**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**542,17**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**31,97**
		Итого материалов:				**43,96**	**1714,61**
		Накладные расходы	%	--		12,45	388,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	185,79
		Сметная стоимость:				**80,39**	**2508,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**3385820,48**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3362964,46**
Материалы -			Тенге				**628916,73**
Всего заработная плата -			Тенге				**382786,68**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**357016,24**
Местные материалы -			Тенге				**2705322,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**315311,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**294262,09**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3972538,15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**485,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**382786,68**

4	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				22856,02
	Материалы -		Тенге				4438,45
	Всего заработная плата -		Тенге				16986,43
		Накладные расходы -	Тенге				9595,77
		Сметная прибыль -	Тенге				2596,14
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				35047,93
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19,75
		Сметная заработная плата -	Тенге				16986,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4007586,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				505,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				399773,11
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				25156751,81
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				1211642,62
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				822692,97
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				213546,94
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				18982752,67
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				22538,58
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				965804,58
	Накладные расходы I уровня		Тенге				26122556,39
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1107596,39
	Накладные расходы II уровня		Тенге				27230152,78
	ИТОГО:		Тенге				2178412,22
	Сметная прибыль		Тенге				29408565,01
	ИТОГО		Тенге				264677,09
	Временные здания и сооружения 0,9%						29673242,09
	ИТОГО:		Тенге				477739,20
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее		Тенге				30150981,29
	ИТОГО в текущих ценах						3618117,75
	НДС - 12 %		Тенге				33769099,04
	Всего						

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО "АЭМК Жарык"

И.о. генерального директора Абилов Е.Ж.

Технадзор:
Инженер ТОО «АктобеСтройЭксперт»

Сарсенгалиев К.