Заказчик: Управление строительства г.Алматы

форма-2

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование стройки - Здание центрального городского архива в городе Алматы на закрепленном земельном участке восточнее проектируемой улицы Момышулы, южнее проектируемого проспекта Рыскулова в Ауэзовском районе

Наименование объекта - Строительство здания городского архива в городе Алматы - 2 этап

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2009г.

на Водопровод и канализацию

Основание:

Сметная стоимость	1792,213	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1248	чел.-ч
Сметная заработная плата	240,812	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1								
1	**Е0116-14-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм** м	**30**	**439,78**	**12,19**	**13193**	**366**	**11407**	**1,64**	**49**
				292,50	**4,57**	**8775**	**137**	**128**	**0,02**	**1**
2	**Е0116-14-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа** м	**41,5**	**336,95**	**7,90**	**13983**	**328**	**12467**	**1,29**	**54**
				231,75	**2,95**	**9618**	**122**	**128**	**0,01**	**1**
3	**Е0116-14-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных**	**17**	**310,32**	**5,28**	**5275**	**90**	**4146**	**1,05**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм		188,55	1,98	3205	34	128	0,01	--
		м								
4	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 40 мм	12	412,02	6,65	4944	80	3909	1,40	17
				252,00	2,50	3024	30	128	0,01	--
		м								
5	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм	30	93,00	--	2790	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
6	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм	41,5	149,00	--	6184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
7	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32х5,4 мм	17	247,00	--	4199	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
8	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40х6,7 мм	12	387,00	--	4644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
9	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	19	604,07	10,34	11477	196	1966	0,43	8
				76,95	3,87	1462	74	128	0,02	--
		м								
10	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	71	577,67	4,19	41015	297	5583	0,34	24
				59,85	1,58	4249	112	128	0,01	1
		м								
11	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	34,5	490,67	4,19	16928	145	2713	0,34	12
				59,85	1,58	2065	55	128	0,01	--
		м								
12	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	60	434,67	4,19	26080	251	4718	0,34	20
				59,85	1,58	3591	95	128	0,01	--
		м								
13	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	84,5	364,67	4,19	30815	354	6644	0,34	28
				59,85	1,58	5057	134	128	0,01	1
		м								
14	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	23	329,67	4,19	7582	96	1808	0,34	8
				59,85	1,58	1377	36	128	0,01	--
		м								
15	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16	1	495,00	--	495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	105	200,00	--	21000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		хомуты/		--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В2								
17	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159 мм	73,5	1539,57	27,87	113158	2048	17938	1,04	76
		м		180,23	10,44	13247	767	128	0,05	4
18	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	148,5	752,75	20,80	111783	3089	26286	0,73	108
		м		130,50	7,79	19379	1157	128	0,04	6
19	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	194,5	648,76	15,99	126184	3110	30396	0,66	128
		м		116,10	5,99	22581	1165	128	0,03	6
20	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	250	200,00	--	50000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали	83	277,00	--	22991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали	12	321,00	--	3852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали	5	711,00	--	3555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16	8	1290,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Водоровод Т3, Т4								
25	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	45	577,67	4,19	25995	189	3538	0,34	15
		м		59,85	1,58	2693	71	128	0,01	--
26	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	22,5	490,67	4,19	11040	94	1769	0,34	8
		м		59,85	1,58	1347	36	128	0,01	--
27	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	37	434,67	4,19	16083	155	2909	0,34	12
		м		59,85	1,58	2214	58	128	0,01	--
28	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	140,3	364,67	4,19	51163	588	11032	0,34	47
				59,85	1,58	8397	222	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							20
29	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м 18	329,67	4,19	5934	75	1415	0,34	6
				59,85	1,58	1077	28	128	0,01	--
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 100	200,00	--	20000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
п 117 31	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	кг 45	439,78	12,19	19790	549	17111	1,64	74
				292,50	4,57	13163	206	128	0,02	1
32	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм	м 62	310,32	5,28	19240	327	15120	1,05	65
				188,55	1,98	11690	123	128	0,01	1
33	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 40 мм	м 25	412,02	6,65	10300	166	8144	1,40	35
				252,00	2,50	6300	63	128	0,01	--
34	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м 45	93,00	--	4185	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м 62	149,00	--	9238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м 25	247,00	--	6175	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Канализация К1								
п 138 37	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м 20	712,05	10,58	14241	212	3154	0,70	14
				119,25	3,96	2385	79	128	0,02	--
38	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м 8,5	399,27	3,55	3394	30	1263	0,67	6
				114,75	1,33	975	11	128	0,01	--
39	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м 80,5	781,79	7,07	62934	569	13721	0,70	56
				130,50	2,66	10505	214	128	0,01	1
40	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м 261	1218,62	10,58	318060	2761	49430	0,77	201
				144,00	3,96	37584	1034	128	0,02	5
41	СПрайс-лист	Тройник прямой, Ду 50 мм	24	321,04	--	7705	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Алатау-			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Тройник прямой, Ду 100 мм	39	1219,93	--	47577	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Тройник прямой, Ду 100х50 мм	18	617,38	--	11113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Отвод прямой, Ду 50 мм	44	325,97	--	14343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Отвод прямой, Ду 100 мм	37	691,46	--	25584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Отвод косой, Ду 50 мм	5	271,65	--	1358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Отвод косой, Ду 100 мм	7	790,24	--	5532	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Тройник косой, Ду 50 мм	1	395,12	--	395	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Тройник косой, Ду 100 мм	15	1185,36	--	17780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Тройник косой, Ду 100х50 мм	1	696,40	--	696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	СПрайс-лист ООО	Крестовина двухплоскостная, Ду 100 мм	2	2914,01	--	5828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Переход чугунный, Ду 100х50 мм	9	271,65	--	2445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Крест прямой, Ду 100 мм	1	1066,83	--	1067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	СПрайс-лист	Крест косой, Ду 100 мм	4	1066,83	--	4267	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Алатау-									
		шт	1	597,62	--	598	--	--	--	--
55	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Крест косой, Ду 50 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт	9	523,00	--	4707	--	--	--	--
56	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт	3	227,00	--	681	--	--	--	--
57	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт	3	469,21	--	1408	--	--	--	--
58	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Муфта чугунная, Ду 100 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт	3	192,62	--	578	--	--	--	--
59	СПрайс-лист ТОО "Алатау-	Муфта чугунная, Ду 50 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м	1,2	280,00	--	336	--	--	--	--
60	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м	1,2	626,00	--	751	--	--	--	--
61	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
62	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
63	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт	10	349,00	--	3490	--	--	--	--
64	С130810-193	Заглушки чугунные, d 50 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт	24	43,96	--	1055	--	--	--	--
65	СПрайс-лист ТОО	Заглушка полиэтиленовая, Ду 100 мм		--	--	--	--	--	--	--
		кг	90	200,00	--	18000	--	--	--	--
66	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1432177	16166			1089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**195961**	**6062**			**30**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1432177**				
		Материалы -	Тенге			**868466**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**202023,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**351584**				
		Накладные расходы -	Тенге			**258590**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**129**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**38788,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**101446**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1792213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1248**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**240812,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1792213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1248**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**240812,00**			

Итого	1 792 213
Временные здания и сооружения (1,8%)	32 260
Доп.затраты в зимнее время (1,35%),	24 630
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	18 245
На оплату доп.отпусков (0,4%)	7 298
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 874 646
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1296 тенге	3 134 892
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	3 197 589
Всего по акту с учетом НДС 12%	3 581 300

Заказчик: _____

Подрядчик: _____