Заказчик: Управление строительства г.Алматы

форма-2

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование стройки - Здание центрального городского архива в городе Алматы на закрепленном земельном участке восточнее проектируемой улицы Момышулы, южнее проектируемого проспекта Рыскулова в Ауэзовском районе

Наименование объекта - Строительство здания городского архива в городе Алматы - 2 этап

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2009г.

Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	16938,799 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6960 чел.-ч
Сметная заработная плата	1250,716 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Лестницы наружные и пандусы, (КЖ 29и2-40и2)								
		Лестницы Лн-1, Лн-2 и пандус П-1								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	24,3	7256,77	66,01	176340	1604	5631	1,35	33
		м3		195,75	24,93	4757	606	105	0,12	3
2	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24,79	256,00	--	6345	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0106-1-19	Устройство железобетонных лестниц, бетон В15	59,6	8736,85	353,46	520716	21066	47499	3,64	217
				625,50	133,52	37280	7958	105	0,65	39
		м3								
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	60,49	256,00	--	15486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
5	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,9	76400,00	--	221636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Монолитные сердечники и пояса обвязочные								
6	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В15	21,2	12044,40	990,15	255341	20991	44938	10,40	220
				1644,75	374,04	34869	7930	105	1,83	39
		м3								
7	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,52	256,00	--	5509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
8	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон В15	12	10472,67	316,01	125672	3792	18741	8,25	99
				1368,00	119,39	16416	1433	105	0,58	7
		м3								
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,18	256,00	--	3118	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
10	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8106	80600,00	--	65334	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9854	69100,00	--	68091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Лента монолитная Лм1								
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм, бетон В15	14,2	8974,72	353,46	127441	5019	10713	3,60	51
				585,00	133,52	8307	1896	105	0,65	9
		м3								
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,41	256,00	--	3690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
14	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,647	76400,00	--	49431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Выпуски из фундаментов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0652	69100,00	--	4507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус П-1								
16	Е0106-1-16	Устройство железобетонных плоских плит, бетон В15	11,1	8020,81	196,62	89031	2182	4039	1,79	20
		м3		272,25	74,27	3022	824	105	0,36	4
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,27	256,00	--	2884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,51	76400,00	--	115563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0444	66800,00	--	2966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Бетонные блоки стен								
20	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	68	758,38	389,08	51570	26458	27686	0,94	64
		шт		153,90	136,92	10465	9311	140	0,55	38
21	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	31	502,21	243,37	15568	7545	8331	0,67	21
		шт		106,88	85,08	3313	2637	140	0,34	10
22	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	23	351,99	172,69	8096	3972	4395	0,48	11
		шт		76,28	60,21	1754	1385	140	0,24	5
23	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	39,17	7470,00	--	292585	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	13,9	8090,00	--	112419	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитное заполнение								
25	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	25	8163,07	86,60	204077	2165	13735	3,06	77
		м3		490,50	32,72	12263	818	105	0,16	4
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,5	256,00	--	6528	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестницы Лн-3 и пандус П-2								
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,6	7256,77	66,01	47895	436	1529	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1292	165	105	0,12	1
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,73	256,00	--	1723	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-1-19	Устройство железобетонных лестниц, бетон В15	19,7	8736,85	353,46	172116	6963	15700	3,64	72
		м3		625,50	133,52	12322	2630	105	0,65	13
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20	256,00	--	5119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,958	76400,00	--	73191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные сердечники и пояса обвязочные								
32	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон В15	9,9	12044,40	990,15	119240	9802	20985	10,40	103
		м3		1644,75	374,04	16283	3703	105	1,83	18
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,05	256,00	--	2572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон В15	7,86	10472,67	316,01	82315	2484	12275	8,25	65
		м3		1368,00	119,39	10752	938	105	0,58	5
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,98	256,00	--	2042	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4439	80600,00	--	35778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5732	69100,00	--	39608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус П-2								
38	Е0106-1-16	Устройство железобетонных плоских плит, бетон В15	6,9	8020,81	196,62	55344	1357	2511	1,79	12
		м3		272,25	74,27	1879	512	105	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7	256,00	--	1793	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,8118	76400,00	--	62022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0227	66800,00	--	1516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Бетонные блоки стен								
42	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	45	758,38	389,08	34127	17509	18322	0,94	42
		шт		153,90	136,92	6926	6161	140	0,55	25
43	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	26	502,21	243,37	13057	6328	6987	0,67	17
		шт		106,88	85,08	2779	2212	140	0,34	9
44	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	351,99	172,69	7040	3454	3822	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
45	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	25,92	7470,00	--	193622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	11,81	8090,00	--	95527	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитное заполнение								
47	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	18,1	8163,07	86,60	147752	1567	9944	3,06	55
		м3		490,50	32,72	8878	592	105	0,16	3
48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18,46	256,00	--	4726	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Выпуски из фундаментов								
49	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0008	69100,00	--	57	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус П-3								
50	Е0106-1-16	Устройство железобетонных плоских плит, бетон В15	62,4	8020,81	196,62	500499	12269	22704	1,79	112
				272,25	74,27	16988	4634	105	0,36	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	63,34	256,00	--	16214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	6,48	76400,00	--	494743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1873	66800,00	--	12512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Стены								
		Наружные стены из пеноблоков								
54	Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	1084,2	1001,71	372,83	1086054	404222	938408	3,72	4033
		м3		594,00	139,50	644015	151246	118	0,68	737
55	СПрайс-лист ТОО"Конкри т	Пеноблоки Б-3 размером 600х300х250мм(LxBxH)	22166	366,97	--	8134145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс-лист ТОО"Конкри т	Суперклей для пеноблоков	34457,13	21,73	--	748810	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14741104	561185			5342
			Тенге			856085	208796			998
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14741104				
Материалы -			Тенге			226484				
Всего заработная плата -			Тенге				1064881,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10129911				
Местные материалы -			Тенге			2967439				
		Накладные расходы -	Тенге			1238895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185834,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			958800				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16938799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6960
		Сметная заработная плата -	Тенге				1250716,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16938799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7							4000
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6960
		Сметная заработная плата -	Тенге				1250716,00			
		Итого				16 938 799				
		Временные здания и сооружения (1,8%)				304 898				
		Доп.затраты в зимнее время 1,35%				232 790				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				172 437				
		На оплату доп.отпусков (0,4%)				68 975				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				17 717 899				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1296 тенге				29 628 900				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				30 221 478				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				33 848 055				

Заказчик: _____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ДЭМС

Подрядчик: _____

АГС-ПЛАСТ