Заказчик: Управление строительства г.Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование стройки - Здание центрального городского архива в городе Алматы на закрепленном земельном участке восточнее проектируемой улицы Момышулы, южнее проектируемого проспекта Рыскулова в Ауэзовском районе

Наименование объекта - Строительство здания городского архива в городе Алматы - 2 этап

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2011г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
		Перегородки на сцене из гипсокартона на отм.4,200м, (фрагмент, АР92)									
1	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными м2	190	1336,99	11,20	254028	2128	66115	1,71	325	
				285,75	4,23	54293	804	120	0,02	4	
2	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из оцинкованного профиля м2	102,6	274,28	7,35	28141	754	26219	1,43	147	
				229,50	2,81	23547	288	110	0,01	1	
3	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Профиль ПН 50х40х0,6мм, L 3м м	153,9	51,86	--	7981	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
4	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Профиль ПС 50х50х0,6мм, L 3м шт	205,2	58,77	--	12060	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
5	СПрайс-лист	Шуруп LN 25	3078	0,40	--	1216	--	--	--	--	

	ТОО"ЦентрРеал"			--	--	--	--	--	--	--
			шт								
6	СПрайс-лист ТОО"ЦентрРеал"	Дюбель К 6/35	205,2	2,47	--	507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт								
7	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	10,26	112,12	2,32	1150	24	1249	0,69	7
				109,80	0,88	1127	9	110	--	--
			м2								
8	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	10,57	10700,00	--	113075	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3								
9	Е0112-15-3	Устройство боковой пароизоляции в один слой из полиэтиленовой пленки	102,6	12,58	0,99	1291	102	1461	0,07	7
				11,59	0,38	1189	39	119	--	--
			м2								
10	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,1026	30400,00	--	3119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			1000м2								
11	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен конференц зала плитами из гипсокартона толщиной 12 мм	102,6	824,71	6,13	84615	629	15500	0,85	88
				135,00	2,34	13851	240	110	0,01	1
			м2								
12	СПрайс-лист ТОО"ЦентрРеал"	Лента армирующая "серпянка"	189,81	2,47	--	469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м								
13	С143002-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	41,04	39,00	--	1601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			509253	3636			573
			Тенге			94006	1380			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			113907				
	Материалы -		Тенге			73975				
	Всего заработная плата -		Тенге				39062,00			
		Накладные расходы -	Тенге			42968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6445,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9412				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			166287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265

		Сметная заработная плата -	Тенге				45507,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			395347				
		Материалы -	Тенге			197607				
		Всего заработная плата -	Тенге				56324,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138428				
		Местные материалы -	Тенге			1601				
		Накладные расходы -	Тенге			67577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10137,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27775				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			490699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				66461,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			656986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							635
		Сметная заработная плата -	Тенге				111968,00			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
		Устройство венткоробов, (АР9-11;118)								
14	Е0134-56-2	Устройство каркасов конструкций венткоробов из оцинкованного профиля	58,02	400,27	4,47	23223	259	22080	2,13	124
		м2		344,25	1,71	19973	99	110	0,01	--
15	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Профиль ПН 50х40х0,6мм, L 3м	87,03	51,86	--	4513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Профиль ПС 50х50х0,6мм, L 3м	116,04	58,77	--	6820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Шуруп LN 25	1740,6	0,40	--	688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Дюбель К 6/35	116,04	2,47	--	287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен венткоробов гипсокартоном	58,02	706,26	6,13	40977	356	8765	0,85	49
		м2		135,00	2,34	7833	136	110	0,01	1
20	Е0134-56-1	Устройство каркасов венткоробов из оцинкованного профиля	442	274,28	7,35	121231	3249	112949	1,43	632

		гипсокартона толщиной 12 мм									
			м2		135,00	2,34	18144	314	110	0,01	2
34	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Лента армирующая "серпянка"		248,64	2,47	--	614	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
35	С143002-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов		53,76	39,00	--	2097	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
		Облицовка коробов автоматического пожаротушения гипсокартоном, (АР-137)									
36	Е0134-56-1	Устройство каркасов венткоробов из оцинкованного профиля		141,3	274,28	7,35	38755	1039	36108	1,43	202
			м2		229,50	2,81	32428	397	110	0,01	2
37	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Профиль ПН 50х40х0,6мм, L 3м		211,95	51,86	--	10992	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Профиль ПС 50х50х0,6мм, L 3м		282,6	58,77	--	16610	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Шуруп LN 25		4239	0,40	--	1675	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Дюбель К 6/35		282,6	2,47	--	698	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен венткоробов плитами из гипсокартона толщиной 12 мм		141,3	824,71	6,13	116532	866	21347	0,85	121
			м2		135,00	2,34	19076	331	110	0,01	2
42	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Лента армирующая "серпянка"		261,4	2,47	--	646	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143002-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов		56,52	39,00	--	2204	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			884631	10290			1812
				Тенге			289408	3931			19

Стоимость монтажных работ -			Тенге				704432					
Материалы -			Тенге				404735					
Всего заработная плата -			Тенге					293339,00				
Накладные расходы -			Тенге				322673					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч									161
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге					48401,00				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге				61626					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				1088731					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									1992
Сметная заработная плата -			Тенге					341740,00				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				180199					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				168098					
Местные материалы -			Тенге				12101					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге				10812					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				191011					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1279742					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									1992
Сметная заработная плата -			Тенге					341740,00				

РАЗДЕЛ 3.Проемы

		Двери								
44	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	226,8	323,78	83,13	73434	18855	45723	0,80	182
				138,83	29,17	31487	6616	120	0,12	27
		м2								
45	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах,	613,2	634,99	31,85	389376	19530	149258	1,15	705
				190,80	12,04	116999	7383	120	0,06	36
		м2								
46	СПрайс-лист УПТК	Дверной блок 2-х польный из МДФ шпон ДГ 2100х1500х100	40,95	12530,97	--	513143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
47	СПрайс-лист УПТК	Дверной блок из ДВП усил ДГУ 2100х1500х100	9,45	6692,28	--	63242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
48	СПрайс-лист УПТК	Дверной блок 2-х польный из МДФ шпон ДО 2100х1500х100	66,15	13737,45	--	908733	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
49	СПрайс-лист УПТК	Дверной блок 2-х польный из МДФ шпон ДО 2100х1500х100	110,25	15265,48	--	1683020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

50	СПрайс-лист УПТК	Дверной блок из МДФ шпон ДГ 2100х900х100	м2	549,99	12514,56	--	6882880	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
51	СПрайс-лист УПТК	Дверной блок из МДФ шпон ДГ 2100х700х100	м2	63,21	13281,29	--	839510	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
52	Е0110-28-5	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон	м2	160,68	210,89	2,28	33886	366	36739	1,25	2	
					189,68	0,86	30478	138	120	--		
53	СПрайс-лист УПТК	Стоимость обивки с полимерным покрытием	м2	160,68	2455,82	--	394602	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Окна										
54	Е0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	43,98	430,16	10,41	18919	458	9566	1,11		
					177,30	3,94	7798	173	120	0,02		
55	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	434,94	236,60	5,58	102905	2427	50194	0,59	25	
					94,05	2,12	40906	922	120	0,01		
56	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	72,06	160,71	3,84	11581	277	5709	0,40	29	
					64,58	1,44	4654	104	120	0,01	1	
57	С12069-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	м	257,3	1000,00	--	257300	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
58	С12069-8	Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	м	130,8	1190,00	--	155652	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			12328183	41913			1420	
				Тенге			232321	15336			69	

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12328183
Материалы -	Тенге	341109
Всего заработная плата -	Тенге	247657,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11698081
Местные материалы -	Тенге	14758
Накладные расходы -	Тенге	297188

		Непредвиденные расходы -	Тенге				1763125				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				31148538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					7248122,00			38414
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				31148538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					7248122,00			38414

РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка

		Цокольный этаж на отм. -3200								
81	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	147,1	1863,30	4,62	274091	680	39006	1,52	224
		м2		254,97	--	37506	--	104	0,02	2
		Подвесные потолки								
82	Е0134-56-7	Устройство каркасов конструкций потолков металлических, (KnauF, тип П113)	271	380,73	10,56	103178	2862	85713	1,77	480
		м2		283,50	4,03	76829	1092	110	0,02	5
83	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Профиль ПС 60/27, L 3м	286	46,92	--	13419	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Соединение одноуровневые (краб)	275,2	24,70	--	6796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Подвес с зажимом 60/27	269,2	19,76	--	5318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Тяга 50 см	269,2	15,80	--	4255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Подвес прямой 60/27	269,2	7,90	--	2127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Шуруп LN 9	331	0,49	--	163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Шуруп LN 25	379	0,40	--	150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

90	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Анкерный элемент		269,2	19,76	--	5318	--	--	--	--
91	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Лента армирующая "серпянка"	шт	272,2	2,47	--	672	--	--	--	--
92	С143002-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	м	267,4	39,00	--	10429	--	--	--	--
93	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков гипсокартоном	кг	271	495,71	6,13	134337	1661	53685	1,13	306
94	Е0115-69-4	Левкас потолков из гипсокартона	м2	271	90,61	0,35	24555	95	14831	0,30	81
		1 этаж на отм. 0,000									
95	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и колонн из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2	5687,74	146,88	3,43	835415	19509	448148	0,46	2589
96	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2	893,4	175,80	3,94	157060	3520	97184	0,55	494
97	Е0115-105-3	Декоративный элемент из фибробетона, (вестибюль) Установка деталей из фибробетона, орнаментированных выпуклых, рельефных, сложного рисунка, порезки, пояса,	м	350	241,76	11,47	84616	4015	82133	1,34	469
98	СПрайс-лист АО МАК "Алматыгор	Декоративная деталь из фибробетона	м2	105	6452,81	--	677545	--	--	--	--
		2 этаж на отм. +4,200									
99	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и колонн из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	м2	5183,59	146,88	3,43	761366	17780	408425	0,46	2360
100	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2	1171,1	175,80	3,94	205879	4614	127392	0,55	648
		3 этаж на отм. +7,500									
101	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и колонн из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен		3535,17	146,88	3,43	519246	12126	278543	0,46	1609

		из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм м2		102,11	1,49	97740	1426	105	0,01	7
		4 этаж на отм. +10,800								
103	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и колонн из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен м2	3537,77	146,88 73,73	3,43 1,31	519628 260840	12135 4634	278748 105	0,46 0,01	1610 22
104	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм м2	1130,8	175,80 102,11	3,94 1,49	198795 115466	4455 1685	123008 105	0,55 0,01	626 8
		5 этаж на отм. +14,100								
105	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и колонн из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен м2	3114,56	146,88 73,73	3,43 1,31	457467 229637	10683 4080	245402 105	0,46 0,01	1418 20
106	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм м2	1022,3	175,80 102,11	3,94 1,49	179720 104387	4028 1523	111206 105	0,55 0,01	566 7
		6 этаж на отм. +17,400								
107	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и колонн из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен м2	2666,97	146,88 73,73	3,43 1,31	391725 196636	9148 3494	210136 105	0,46 0,01	1214 17
108	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм м2	755,3	175,80 102,11	3,94 1,49	132782 77124	2976 1125	82162 105	0,55 0,01	418 6
		7 этаж на отм. +20,700								
109	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и колонн из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен м2	1952,54	146,88 73,73	3,43 1,31	286789 143961	6697 2558	153845 105	0,46 0,01	889 12
110	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм м2	936,8	175,80 102,11	3,94 1,49	164689 95657	3691 1396	101905 105	0,55 0,01	519 7
111	Е0115-69-4	Левкас потолков из гипсокартона м2	170,7	90,61 51,98	0,35 0,14	15467 8873	60 24	9342 105	0,30 --	51 --
		8 этаж на отм. +24,000								
112	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и колонн из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен м2	1952,54	146,88 73,73	3,43 1,31	286789 143961	6697 2558	153845 105	0,46 0,01	889 12

		Стоимость материалов и конструкций -									
		Накладные расходы -	Тенге			42019					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			350668					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								175
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				52600,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			59791					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1056304					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				371389,00				
		Материалы -	Тенге			6998312					
		Всего заработная плата -	Тенге			218160					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3028593,00				
		Местные материалы -	Тенге			1139788					
		Накладные расходы -	Тенге			2530811					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			3179648					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								15
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				476947,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			610678					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10788638					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								1959
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3505541,00				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			11844942					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								2177
			Тенге				3876930,00				

РАЗДЕЛ 7.Отделка внутренних лестниц Л-1,Л-2,Л-3,Л-5,Л-6

		Подвесные потолки								
123	Е0134-56-7	Устройство каркасов конструкций потолков металлических, (KnauF, тип П113)	72	380,73	10,56	27413	760	22772	1,77	127
		м2		283,50	4,03	20412	290	110	0,02	1
124	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Профиль ПС 60/27, L 3м	252	46,92	--	11824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
125	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Соединение одноуровневые (краб)	122,4	24,70	--	3023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Подвес с зажимом 60/27	50,4	19,76	--	996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

127	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Тяга 50 см		50,4	15,80	--	797	--	--	--	--	--
128	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Подвес прямой 60/27	шт	50,4	7,90	--	398	--	--	--	--	--
129	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Шуруп LN 9	шт	792	0,49	--	391	--	--	--	--	--
130	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Шуруп LN 25	шт	1368	0,40	--	541	--	--	--	--	--
131	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Анкерный элемент	шт	50,4	19,76	--	996	--	--	--	--	--
132	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Лента армирующая "серпянка"	шт	86,4	2,47	--	213	--	--	--	--	--
133	С143002-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	м	28,8	39,00	--	1123	--	--	--	--	--
134	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков гипсокартоном	кг	72	495,71	6,13	35691	441	14263	1,13	81	
135	Е0115-69-4	Левкас потолков из гипсокартона	м2	72	177,75	2,34	12798	168	110	0,01	1	
		Облицовка гранитом	м2	72	90,61	0,35	6524	25	3940	0,30	21	
136	Е0115-4-5	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	44,5	51,98	0,14	3743	10	105	--	--	
137	Е0115-8-1	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным,	м2	44,5	4923,73	12,40	219106	552	197865	21,00	935	
138	С143011-29	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные толщиной 25 мм	м2	44,5	4230,00	4,68	188235	208	105	0,02	1	
		Облицовка лестничных маршей гипсокартоном	м2	44,5	-62,54	-1,79	-2783	-79	-2870	-0,36	-16	
139	Е0134-56-7	Устройство каркасов конструкций из металлического		1200	-60,75	-0,67	-2703	-30	105	--	--	
					6539,67	--	291015	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
					380,73	10,56	456876	12672	379540	1,77	2124	

[illegible]	[illegible] ТОО "ЦентрРеал"	Профиль [illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
141	С Прайс-лист ТОО"ЦентрРеал"	Полиус прямой 60/27	м	840	7,90	–	6638	–	–	–	–	–	–
142	С Прайс-лист ТОО"ЦентрРеал"	Шуруп 1 № 9	шт	13200	0,49	–	6519	–	–	–	–	–	–
143	С Прайс-лист ТОО"ЦентрРеал"	Шуруп 1 № 25	шт	22800	0,40	–	9120	–	–	–	–	–	–
144	С Прайс-лист ТОО"ЦентрРеал"	Анкерный элемент	шт	840	19,76	–	16598	–	–	–	–	–	–
145	С Прайс-лист ТОО"ЦентрРеал"	Лента армирующая "серпянка"	шт	1440	2,47	–	3558	–	–	–	–	–	–
146	С143002-61	Сухие смеси для заделки швов гипсокартонных листов	м	480	39,00	–	18720	–	–	–	–	–	–
147	10134-60-14	Облицовка каркасов потолков гипсокартоном	м2	1200	495,71 172,75	6,13 2,34	594852 219300	7356 2808	[illegible] [illegible]	8,15 0,03	9780 34		
148	10115-31-1	Облицовка ступеней внутренних лестниц (АР 36а1) Облицовка ступеней с подступенками гранитными плитами	м2	276,63	3956,38 2347,30	683,33 400,91	1094512 715832	189043 110912	868081 103	13,00 1,96	3596 342		
149	С143011-28	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные толщиной 20 мм	м2	197,7	6152,00	–	1215590	–	–	–	–	–	–
150	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщиной 20 мм	м2	84,49	6984,00	–	590078	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4[illegible]	[illegible]				8,25	
			Тенге				149[illegible]	119203				582	

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1114832					
		Материалы -	Тенге			506892					
		Всего заработная плата -	Тенге				594813,00				
		Накладные расходы -	Тенге			654294					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98144,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106148					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1875273					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4055
		Сметная заработная плата -	Тенге				692957,00				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3689174					
		Материалы -	Тенге			129301					
		Всего заработная плата -	Тенге				1016206,00				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			258562					
		Местные материалы -	Тенге			2206665					
		Накладные расходы -	Тенге			1067016					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								534
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160052,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285371					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5041562					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5612
		Сметная заработная плата -	Тенге				1176259,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6916835					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9668
		Сметная заработная плата -	Тенге				1869215,00				
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка									
		Облицовка гранитом подпорных стен въезда в подвал									
151	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минераловатных плит стен и колонн прямоугольных	8,5	4173,97	378,22	35479	3215	31518	20,04	170	
		м3		3566,25	141,75	30313	1205	100	0,69	6	
152	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки	8,76	10700,00	--	93679	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
153	СПрайс-лист ТОО"ЦентрР еал"	Распорный дюбель "зонтик" L150 d10	680	8,89	--	6045	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

166	СПрайс-лист ТОО "АС Строй"	Металлосайдинг с комплектующими м2	148,32	666,77	--	98895	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			957046	23874				1576
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			269841	9081				44
		Материалы -	Тенге			415982					
		Всего заработная плата -	Тенге			155795					
		Накладные расходы -	Тенге				247405,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			272145					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								136
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				40822,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			41288					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			729415					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								1580
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				288227,00				
		Материалы -	Тенге			541063					
		Всего заработная плата -	Тенге			1951					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				31518,00				
		Накладные расходы -	Тенге			505585					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			31518					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4728,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34355					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			606936					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								192
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				36246,00				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1336352					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								1772
			Тенге				324472,00				
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
		Декоративные элементы ДЭО-1(28шт), ДЭО-2(11шт), ДЭО-3(57шт)									
167	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций декоративных элементов т	1,39	14806,01	1133,15	20603	1577	16645	82,10		114
				12892,50	398,25	17940	554	90	1,95		3
168	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные	1,39	180100,00	--	250612	--	--	--		--

		решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т		--	--	--	--	--	--	--	--
169	Е0134-60-1	Облицовка каркасов декоративных элементов алюкобондом мм	м2	181,96	127,06	0,76	23120	138	25007	0,74	135	
					124,65	0,29	22681	53	110	--	--	
170	С11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	м2	187,42	3910,00	--	732808	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
171	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	72,5	49,69	0,04	3602	3	543	0,04	3	
					8,32	--	603	--	90	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1030745	1718			253	
			Тенге				41225	607			3	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				23120					
Материалы -			Тенге				300					
Всего заработная плата -			Тенге					22734,00				
		Накладные расходы -	Тенге				25007					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								13	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					3751,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2888					
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				51015					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								148	
		Сметная заработная плата -	Тенге					26485,00				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				736410					
Материалы -			Тенге				2996					
Всего заработная плата -			Тенге					603,00				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				732808					
		Накладные расходы -	Тенге				543					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					81,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				44217					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				781170					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3	
		Сметная заработная плата -	Тенге					685,00				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				271215					
Материалы -			Тенге				1086					
Всего заработная плата -			Тенге					18494,00				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				250612					

Накладные расходы -	Тенге				16645								
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч												8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					2497,00							
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17272								
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				305132								
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч												125
Сметная заработная плата -	Тенге					20991,00							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1137316								
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч												277
Сметная заработная плата -	Тенге					48161,00							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				50921818	961350							67181
	Тенге				11617494	458290							2230
Стоимость монтажных работ -	Тенге				3018117								
Материалы -	Тенге				1420067								
Всего заработная плата -	Тенге					1516141,00							
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				42019								
Накладные расходы -	Тенге				1667755								
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч												834
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					250163,00							
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				281152								
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				4967025								
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч												10217
Сметная заработная плата -	Тенге					1766304,00							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				47632486								
Материалы -	Тенге				1642102								
Всего заработная плата -	Тенге					10541149,00							
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19243086								
Местные материалы -	Тенге				15744002								
Накладные расходы -	Тенге				12008995								
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч												6004
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1801349,00							
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3578489								
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				63219970								
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч												65915
Сметная заработная плата -	Тенге					12342498,00							
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				271215								
Материалы -	Тенге				1086								

Всего заработная плата -	Тенге								
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			250612	18494,00				
Накладные расходы -	Тенге			16645					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2497,00				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17272					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			305132					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								125
Сметная заработная плата -	Тенге				20991,00				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			68492127					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								76257
Сметная заработная плата -	Тенге				14129794,00				

Всего	68 492 127
Временные здания и сооружения (1,8%)	1 232 858
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	941 287
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	697 250
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	278 900
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	71 642 422
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге	119 804 619
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	122 200 711
Всего по акту с учетом НДС(12%)	136 864 796

Алматы каласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик

Подрядчик

Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Курылыс Консалт LTD

АГС-ПЛАСТ