Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №4

«30» июня 2017 г.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Саркандского района Мынбаев Ж. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 29 июня 2017 года, ТОО «Dike» Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуйский район, с. Жансугуров, ул. Еркенова дом №45

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29 июня 2017 года, ТОО «Ecik Сәулет» в лице Узбеханова Б. А. Аттестат АДС и ЖКХ № 04109 от 20 ноября 2012 г., Аттестат АДС и ЖКХ № 04110 от 20 ноября 2012 г., Аттестат АДС и ЖКХ № 04108 от 20 ноября 2012 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 29 июня 2016 года, ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж. Р.» в лице директора Галиева Рустема Сабитовича

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция и строительство системы канализации г. Саркан Сарканского района Алматинской области

_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,

техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу лматинская область г. Саркан

_____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20__ г. № ___ ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» ____20__ года №___;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», талон от _____ года.

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» №0041.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2014 года;

месяц, год

окончание работ июнь 2017 ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц:6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
800	М3/час	800		800	

школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	н/у	н/у
Число этажей	этаж	н/у	н/у
Общий строительный объем	$м^3$	н/у	н/у
В том числе подземной части	$м^3$	н/у	н/у
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	н/у	н/у

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водоотведение в г. Саркан предусмотрено по неполной раздельной системе, В рабочем проекте схема городской канализационной сети остается прежней т.е. хоз. Бытовые стоки от водопотребителей самотеком отводятся в дворовую канализационную и далее по уличной канализации транспортируются до существующего магистрального коллектора.

По магистральному самотечному коллектору стоки отводятся на очистные сооружения.

Изменяя коснулось хвостовой части трассы самотечного канализационного коллектора. В связи с тем, что существующие поля фильтрации расположены в водоохраной зоне, а также во избежание реконструкции 2 переходов через русло реки Саркан, строительство хвостовой части коллектора предусмотрено от существующего колодца (У рвзилки автодороги Саркан-Бирлик с улицей Тауелсиздык) И далеее до площадки проектируемых очистных сооружений.

Проектируемая площадка очисных сооружений и поля для очищенных соков размещены в 4,2 километра северо западнее города у автодороги Саркан- Бирлик.

На площадке очисных сооружений располагаются:

-главная канализационная насосная станция производительность 34 м3/час, Н=10 м с резервуаров- усреднителем полезным объемом 216 м3;

-Модульная установка очистных сточных вод «КОС-800» производительностью 800 м3/сут;

-Проходная

-Емкость для привозной воды с насосами;

Поля для отведения очистных стоков с площадью F=4,88 ГА наблюдательная скважина глубиной 10 метров.

Уровень (класс) ответственности зданий и сооружений системы канализации относится к первому повышенному уровню, за исключением канализационной сети диаметром до 500 мм с сооружениями, которые, относятся ко второму нормально уровню (РДС РК 1.02-04-2013)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной

документации):
всего 496878, 544 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 320 438, 370 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 42 924, 771 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 496878, 544 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 320 438,370 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 42 924,771 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Реконструкция и строительство системы канализации г. Саркан Сарканского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)
Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Саркандского района Мынбаев Ж. К.
Мынбаев Ж.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.
Технический надзор
Узбеханова Б. А. Аттестат АДС и ЖКХ № 04109 от 20 ноября 2012 г., Аттестат АДС и ЖКХ № 04110 от 20 ноября 2012 г., Аттестат АДС и ЖКХ № 04108 от 20 ноября 2012 г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.
Авторский надзор ТОО ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж. Р.»
Кожаков Б.К
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.
Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Dike» Сейфуллин М.Б
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Форма 2В
1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство канализационной системы г. Сарканд Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года по объекту:
Реконструкция и строительство канализационной системы г. Сарканд Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка очистки сточных вод «БиоСОВ 800»								
		Раздел.Фундамент установки								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	0,781	4295,71	66,01	3355	52	181	1,35	1
				195,75	24,93	153	19	105	0,1218	–
		Раздел. Крыльцо								
2	Е6-1-22	Устройство крыльца *м3*	0,59	5520,68	353,46	3257	209	445	3,6	2
				585	133,52	345	79	105	0,6521	–
3	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00346	65000		225				
4	2-1-268	Сварная решетка для чистки обуви *т*	0,01632	134000		2187				