Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

"29" июня 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Dike", Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуйский район, с. Жансугуров ул.Еркенова, дом №45
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сейфуллин Марат Бекетович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция и строительство системы канализации г.Саркан Сарканского района Алматинской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Саркандского района Мынбаев Ж.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "ANT ENGINEERING"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) _____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» №0041
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
800	М3/час	800		800	

школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	н/у	н/у
Число этажей	этаж	н/у	н/у
Общий строительный объем	$м^3$	н/у	н/у
В том числе подземной части	$м^3$	н/у	н/у
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	н/у	н/у

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоотведение в г. Саркан предусмотрено на неполной раздельной системе, В рабочем схема городской канализационной сети остается прежней т.е. хоз. Бытовые стоки от водопотребителей самотеком отводятся в дворовую канализационную и далеепо уличной канализации транспортируются до существующего магистрального коллектора.

По магистральному самотечному коллектору стоки отводятся на очистные сооружения.

Изменяя коснулось хвостовой части трассы самотечного канализационного коллектора. В связи с тем, что существующие поля фильтрации расположены в водоохранной зоне, а также во избежание реконструкции 2 переходов через русло реки Саркан, строительство хвостовой части коллектора предусмотрено от существующего колодца (У рзвилки автодороги Саркан-Бирлик с улицей Тауелсиздык) И далеее до площадки проектируемых очистных сооружений.

Проектируемая площадка очистных сооружений и поля для очищенных соков размещены в 4,2 километра северо западнее городе у автодороги Саркан-Бирлик.

На площадке очистных сооружений распологаются:

-главная канализационная насосная станция производительностью 34 м3/час, Н=20 м с резервуаров- усреднителем полезным объемом 216 м3;

-Модульная установка очистных сточных вод «КОС-800» производительностью 800 м3/сут;

-Проходная

-Емкость для привозной воды с насосами;

Поля для отведения очистных стоков с площадью F=4,88 ГА наблюдательная кважина глубиной 10 метров.

Уровень (класс) ответственности зданий и сооружений системы канализации относится к первому повышенному уровню, за исключением канализационной сети диаметром до 500 мм с сооружениями, которые, относятся ко второму нормально уроню (РДС РК1.02-04-2013)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2014 года

месяц, год

окончание работ июнь 2017;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Реконструкция и строительство системы канализации г.Саркан Сарканского района Алматинской области готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Dike"

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.