Форма 2В
1

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ANT ENGINEERING"
Наименование объекта Реконструкция и строительство канализационной системы г. Сарканд Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года по объекту:
Реконструкция и строительство канализационной системы г. Сарканд Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел-ч машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Корчевка деревьев и кустарников (вынужденный снос зеленых насаждений по трассе канализационной сети и самотечного коллектора)										
		Раздел . Корчевка деревьев на водопроводной сети										
1	Е1-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	39	111,71 19,89	91,82 33,75	4357 776	3581 1316	1464 70	0,138 0,1103	5 4		
2	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *яма*	39	18,7 –	18,7 6,49	729 –	729 253	177 70	– 0,0212	– 1		
3	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями	0,043	6180,83	6180,83	266	266	62	–	–		

		на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*		–	2059,38	–	89	70	6,73	–
		Наружные сети канализации								
		Раздел. Канализационная сеть из профиллированных безнапорных труб КОРСИС								
		Земляные работы								
4	Е1-24-5	Разработка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	198	4,85 –	4,85 1,68	960 –	960 333	323 97	– 0,0055	– 1
5	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	198	4,2 –	4,2 1,46	832 –	832 289	280 97	– 0,00476	– 1
6	Е1-24-5	Возврат растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	198	4,85 –	4,85 1,68	960 –	960 333	323 97	– 0,0055	– 1
7	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	198	4,2 –	4,2 1,46	832 –	832 289	280 97	– 0,00476	– 1
8	Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	198	6,65 –	6,65 2,02	1317 –	1317 400	388 97	– 0,00661	– 1
9	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	715	26,45 1,57	24,88 6,84	18912 1123	17789 4891	5834 97	0,01093 0,02376	8 17

		м3 грунта								
10	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	16651	42,35 2,52	39,83 10,96	705170 41961	663209 182495	217722 97	0,01752 0,03804	292 633
11	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	4019	52,88 3,13	49,75 13,69	212525 12579	199945 55020	65571 97	0,02184 0,04752	88 191
12	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	2468	77,21 3,62	73,51 21,37	190554 8934	181423 52741	59825 97	0,0252 0,07308	62 180
13	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К= 1,950; *т*	4812,6	45 –	45 9	216567 –	216567 43313	43313 100	– 0,0189	– 91
14	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы *м3 грунта*	2468	4,14 0,52	3,54 1,23	10218 1283	8737 3036	4189 97	0,00363 0,00405	9 10
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	17	218,93 218,93	– –	3722 3722	– –	4206 113	1,54 –	26 –

16	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	43	389,25 389,25	– –	16738 16738	– –	18914 113	2,48 –	107 –
17	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы *м3 грунта*	14	659,25 659,25	– –	9230 9230	– –	10430 113	3,56 –	50 –
18	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	740	389,25 389,25	– –	288045 288045	– –	325491 113	2,48 –	1835 –
19	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы К= 1,010; т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	2492,68	39,05 1,84	37,17 10,81	97339 4587	92653 26946	30587 97	0,01272 0,03696	32 92
20	П8-10-1	Привозка мягкого грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К= 1,010; *т*	4112,922	76,6 –	76,6 15,32	315050 –	315050 63010	63010 100	– 0,03217	– 132
21	Е1-166-1	Подбивка пазух труб вручную грунтом 1 группы *м3 грунта*	71	122,18 122,18	– –	8675 8675	– –	9803 113	0,885 –	63 –
22	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта *м3 основания*	121	306,2 153,68	152,52 57,15	37050 18595	18455 6915	33163 130	1,02 0,279	123 34
23	Е1-12-13	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25;	2347	27,55 1,64	25,91 7,13	64660 3849	60811 16734	19966 97	0,01139 0,02475	27 58

		kзпр1=1,25; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м3 грунта*								
24	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	2347	21,55 17,03	4,52 –	50578 39969	10608 –	38770 97	0,108 –	253 –
25	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	715	3,35 –	3,35 1,16	2395 –	2395 829	804 97	– 0,0038	– 3
26	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	715	1,48 –	1,48 0,51	1058 –	1058 365	354 97	– 0,00168	– 1
27	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	21484	3,82 –	3,82 1,32	82069 –	82069 28359	27508 97	– 0,00433	– 93
28	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	21484	1,48 –	1,48 0,51	31796 –	31796 10957	10628 97	– 0,00168	– 36
29	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	21484	3,42 –	3,42 1,16	73475 –	73475 24921	24173 97	– 0,00379	– 81
30	Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	72	474,33 31,5	6,82 2,54	34152 2268	491 183	2770 113	0,202 0,0122	15 1

		м2 креплений								
		Раздел . Трубопровод								
31	E22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм *км трубопровода*	1,891	147942,61 49950	97234,98 21436,6	279759 94455	183871 40537	175490 130	296 91,71	560 173
32	E22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,208	155788,86 51300	103471,23 23175,85	32404 10670	21522 4821	20138 130	306 98,72	64 21
33	E22-7-5	Укладка чугунных труб диаметром 200 мм (применит.) *км трубопровода*	0,807	84110,09 60075	23430,96 8851,5	67877 48481	18909 7143	72311 130	359 43,23	290 35
34	E22-7-7	Укладка чугунных труб диаметром 300 мм (применит) *км трубопровода*	0,129	163620,07 82125	79821,07 30152,25	21107 10594	10297 3890	18829 130	491 147,27	63 19
35	E22-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,807	4435 3870	– –	3579 3123	– –	4060 130	24,7 –	20 –
36	E22-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 250 мм *км трубопровода*	1,891	5390 4500	– –	10192 8510	– –	11063 130	28,8 –	54 –
37	E22-32-8	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,337	5780 4500	– –	1948 1517	– –	1972 130	28,8 –	10 –
38	E23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах *врезка*	6	3581,15 2835	83,18 31,5	21487 17010	499 189	22359 130	16,84 0,15	101 1

Раздел. Демонтаж и монтаж существующих а/цементных труб

39	Е23-2-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,471	49903,78 37983,6	11920,18 4464,45	23505 17890	5614 2103	25991 130	225 21,804	106 10
40	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,471	130873,41 63306	19866,96 7440,75	61641 29817	9357 3505	43319 130	375 36,34	177 17
41	Е22-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,471	4435 3870	– –	2089 1823	– –	2370 130	24,7 –	12 –

Раздел . Пересечение с кабелем связи

42	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы К= 14,000; *м3 грунта*	210	659,25 659,25	– –	138443 138443	– –	156441 113	3,56 –	748 –
43	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы К= 14,000; *м3 грунта*	84	190,58 190,58	– –	16009 16009	– –	18090 113	1,38 –	116 –
44	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м К= 14,000; *м3 грунта*	126	3,82 –	3,82 1,32	481 –	481 166	161 97	– 0,00433	– 1

45	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К= 14,000; *м3 грунта*	126	1,57 –	1,57 0,54	198 –	198 68	66 97	– 0,00178	– –
46	Ц8-88-3	Конструкции металлические К= 14,000; *т*	1,12518	102170 8280	1870 270	114960 9316	2104 304	9139 95	52 1,578	59 2
		Наружные сети канализации **Канализационные колодцы Д=1,5 м-10 шт,Д=1,0 м-56 шт**								
		Раздел . Земляные работы								
47	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	72	26,45 1,57	24,88 6,84	1904 113	1791 492	587 97	0,01093 0,02376	1 2
48	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	1672	42,35 2,52	39,83 10,96	70809 4213	66596 18325	21862 97	0,01752 0,03804	29 64
49	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	602	52,88 3,13	49,75 13,69	31834 1884	29950 8241	9821 97	0,02184 0,04752	13 29
50	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок	355	45,45	–	16135	–	18233	0,288	102

		каналов в грунтах 4 группы *м2 спланированной поверхности*		45,45	–	16135	–	113	–	–
51	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	72	3,35 –	3,35 1,16	241 –	241 84	81 97	– 0,0038	– –
52	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	72	1,48 –	1,48 0,51	107 –	107 37	36 97	– 0,00168	– –
53	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	72	21,55 17,03	4,52 –	1552 1226	325 –	1189 97	0,108 –	8 –
54	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2006	3,82 –	3,82 1,32	7663 –	7663 2648	2569 97	– 0,00433	– 9
55	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	2006	1,57 –	1,57 0,54	3149 –	3149 1083	1051 97	– 0,00178	– 4
56	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	2006	25,65 20,27	5,38 –	51454 40662	10792 –	39442 97	0,129 –	259 –
57	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	268	9,8 –	9,8 2,98	2626 –	2626 799	775 97	– 0,00974	– 3

58	E8-3-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки *м3 основания*	35,5	706,9 112,5	97,07 36	25095 3994	3446 1278	6221 118	0,78 0,18	28 6
		Раздел . Бетонные и железобетонные работы **Канализационные колодцы**								
59	E23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	25,5	4462,05 1615,95	1538,85 576,23	113782 41207	39241 14694	72671 130	9,655 2,814	246 72
60	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	57,23	6154,88 2286	2308,84 864,68	352244 130828	132135 49486	234408 130	13,869 4,223	794 242
61	30-1-7	Бетон тяжелый лотка (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) К= 1,020; *м3*	27,2136	4381		119223				
62	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины *м3*	36,3	4677,19 195,75	66,01 24,93	169782 7106	2396 905	8412 105	1,35 0,1218	49 4
		Раздел . Прочие работы								
63	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *т*	0,30161	162700		49072				
64	4-1-4	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости *т*	1,81179	50600		91676				
65	1-1-774	Скобы ходовые *кг*	68	129		8772				

66	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	46,49	36,09 4,39	0,09 0,05	1678 204	4 2	185 90	0,0218 0,0002	1 –
67	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	46,49	16,92 4,14	0,02 –	787 192	1 –	173 90	0,0213 –	1 –

Наружные сети канализации

Ремонт существующих канализационных колодцев Д-1,0 м-76 шт.Очистка сущ. Колодцев-200 шт

Раздел. Бетонные и железобетонные работы

Демонтаж плит покрытия, опорных колец существующих колодцев Д=1,0м - 76шт

68	Е23-13-3 (ДМ)	Демонтаж существующих канализационных круглых сборных железобетонных колодцев (плиты покрытия , опорного кольца) диаметром 1 м в сухих грунтах ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8, кмат1=0; *м3 конструкций колодцев*	10,64	3675,87 1828,8	1847,07 691,74	39111 19458	19653 7360	34863 130	11,0952 3,3784	118 36
69	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка К= 2,500; *т*	26,6	152,8 –	152,8 106,96	4064 –	4064 2845	2845 100	– 0,22462	– 6
70	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка К= 2,500; *т*	26,6	140 –	140 98	3724 –	3724 2607	2607 100	– 0,2058	– 5
71	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К= 2,500; *т*	26,6	45 –	45 9	1197 –	1197 239	239 100	– 0,0189	– 1

		Монтаж плит покрытия, опорных колец, люков канализационных колодцев Д1,0м - 76шт								
72	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах (монтаж плит покрытия, опорных колец, люков) *м3 конструкций колодцев*	10,64	6154,88 2286	2308,84 864,68	65488 24323	24566 9200	43580 130	13,869 4,223	148 45
73	30-18-24	Плиты покрытий для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые *м3*	7,6	22100		167960				
74	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1 *шт*	152	746		113392				
75	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины *м3*	41,7951	4677,19 195,75	66,01 24,93	195484 8181	2759 1042	9684 105	1,35 0,1218	56 5
76	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	76	17100		1299600				
		Раздел . Прочие работы								
77	Е1-168-3	Очистка существующих колодцев от ила и мусора (применит.) *м3 грунта*	36,93	1032,72 630	402,72 278,16	38138 23266	14872 10272	37898 113	3,71 1,2	137 44
78	П9-7-1	Погрузка ила и мусора (применит.) К= 1,900; *т*	70,167	30 –	30 21	2105 –	2105 1474	1474 100	– 0,0441	– 3
79	П9-7-2	Разгрузка ила и мусора (применит.) К= 1,900; *т*	70,167	22,9 –	22,9 16,03	1607 –	1607 1125	1125 100	– 0,03366	– 2
		Самотечный коллектор								

Самотечный коллектор из профилированных безнапорных труб КОРСИС Д200х2,0 длина =4,179 км

Раздел. Трубопровод

80	8-4-2328	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К= 1,010;	1283,4171	3602	4622868		
		м					
		Всего прямые затраты			**10 950 233**	**2 613 870**	**7 365**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**1 192 984** 7 143 376	**720 981**	**2 524**
		Накладные расходы, тенге			2 154 158		
		- заработная плата, тенге			323 124		
		- трудоемкость, чел-ч			1 077		
		Стоимость демонтируемых материалов			338 221		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			806 557		
		Всего			**13 910 948**		
		Временные здания и сооружения (2,4 %)			267 090		
		- сметная заработная плата, тенге			37 660		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			214		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)			319 006		
		- сметная заработная плата, тенге			146 743		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			893		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			141 780		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			56 712		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**14 695 536**		

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**35 122 332**
- материалы, тенге	17 072 669
- сметная заработная плата, тенге	6 261 762
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12 073
Налог (2 %)	702 447
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35 824 779**
Итого по акту с договорным коэффициентом К=0,9	**32 242 301**
НДС (12 %)	3 869 076
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36 111 377**

Заказчик: **ТОО "Dike"** _____

Подрядчик: **ТОО "ANT ENGINEERING"** _____