ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20211223-79622503
1.1. Номер учетной системы 00000000059
2. Дата выписки 23.12.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.12.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №2 к Договору №378 от 27.04.2021г.
27.4. Дата 22.12.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 59
32.2 Дата 22.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	61446982.14	61446982.14			61446982.14	12%	7373637.86	68820620.00			1	
							Всего по счету:	61446982.14		0.00	61446982.14		7373637.86	68820620.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
QbKDUS8cH0YBjwEJaW2+LRtU7IEUkkP/WVqegGs5zay3DGrDj73SXyGozXrGFyy+IGRHSUzkjRLWigwdc8nQ3g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 22.12.2021 г.к Договору №378 от 27.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
59	22.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	68 820 620,00	68 820 620,00
				Итого	1	x	68 820 620,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Доп.соглашение №2 от 22.12.2021 г. к договору №378 от 27.04.2021 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		378	27.04.2021 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	656 177 515,06									
Акт вып работ №4	448 820 620	61 446 982							7 373 638	68 820 620
Всего к оплате:		**61 446 982**							**7 373 638**	**68 820 620**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Калдыбеков Е.

Технадзор:
"ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"
Ысқақов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2021 г.

"Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
1	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2		870,6637	656,47	102,00	571563	88807	286629	201011	834379
		НР - 92%; СП - 8%				225,26	25,69	196127	22364		61806	
2	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2		870,6637	429,42	1,51	373881	1313	209129	150682	566528
		НР - 92%; СП - 8%				187,72	0,40	163439	346		41965	
3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3		21,481	97544,94	1416,50	2095363	30428	1565519	460590	2760428
		НР - 90%; СП - 8%				23249,20	574,93	499416	12350		204476	
4	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		24,651	8831,59	57,51	217707	1418	194562	20117	256850
		НР - 90%; СП - 8%				881,40	25,34	21727	625		19026	
5	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2		1217,28	2940,95	99,38	3579954	120977	1106827	2194733	6236662
		НР - 92%; СП - 8%				1932,30	27,46	2352150	33429		461975	
6	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2		1217,28	307,54	2,67	374362	3247	330448	37889	445231
		НР - 90%; СП - 8%				33,41	1,18	40667	1432		32980	
7	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		72,5	2012,29	14,21	145891	1030	57090	79351	243261
		НР - 90%; СП - 8%				1210,64	5,47	87771	396		18019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	452,3	1449,49	89,59	655602	40522	22205	555755	1308266
		НР - 92%; СП - 8%			1310,80	24,78	592875	11206		96909	
9	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	151	858,04	11,55	129564	1743	81309	43290	186682
		НР - 92%; СП - 8%			308,02	3,59	46512	543		13828	
10	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	137,8	2029,87	23,27	279715	3207	266971	9575	312433
		НР - 92%; СП - 8%			69,21	6,32	9537	870		23143	
11	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком перил	м2	20,67	94,79	0,49	1959	10	518	1148	3356
		НР - 80%; СП - 8%			69,21	0,24	1431	5		249	
12	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка ходовых досок	м	90,7083333	93,86	5,06	8514	459	4668	3215	12668
		НР - 90%; СП - 8%			37,34	2,04	3387	185		938	
13	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	м2	110	1203,14	30,77	132345	3384	39975	73529	222344
		НР - 80%; СП - 8%			808,96	26,59	88986	2925		16470	
14	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	110	406,06	0,82	44666	90	2486	38342	89648
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	42090	44		6641	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ									
15	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5	19391,48	848,04	96957	4240	59034	31906	139173
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	33683	1768		10309	
16	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	5,4	26965,00	--	145611	--	145611	--	157260
		СП - 8%			--	--	--	--		11649	
17	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия ГОСТ 5087-80	пара	5	4151,00	--	20755	--	20755	--	22415
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
18	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	5,4	2357,57	32,35	12731	175	9852	2209	16135
		НР - 80%; СП - 8%			500,82	10,46	2704	56		1195	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ									
19	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	24,75	656,47	102,00	16248	2524	8149	5714	23719
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	5575	636		1757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	24,75	91,78	7,54	2272	187	1982	140	2605
		НР - 92%; СП - 8%			4,17	1,99	103	49		193	
21	1112-0101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики	м2	24,75	2928,66	100,23	72484	2481	61485	8088	87019
		НР - 92%; СП - 8%			344,16	11,06	8518	274		6446	
22	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	15	3566,71	58,91	53501	884	42329	9610	68159
		НР - 92%; СП - 8%			685,85	10,52	10288	158		5049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9031645	307126	4517533	3926894	13995221
							4206986	89662	--	1036683	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9010890				
	Материалы		Тенге				4351167				
	Всего заработная плата		Тенге					4296648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145611				
		Накладные расходы	Тенге				3926893				
		Сметная прибыль	Тенге				1035023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13972807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3866
		Сметная заработная плата	Тенге					4296648			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20755				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20755				
		Сметная прибыль	Тенге				1660				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13995222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3866
		Сметная заработная плата	Тенге					4296648			
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА									
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ									
23	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	92,25	7223,00	1750,92	666322	161522	2048	376401	1126140
		НР - 69%; СП - 8%			5449,89	463,48	502752	42756		83418	
24	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	92,25	34036,00	--	3139821	--	3139821	--	3391007
		СП - 8%			--	--	--	--		251186	
25	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,0487125	765619,00	--	37295	--	37295	--	40279
		СП - 8%			--	--	--	--		2984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м									
		НР - 90%; СП - 8%	м	7,75	1764,99	9,69	13679	75	11768	1685	16593
					236,89	4,75	1836	37		1229	
27	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99									
		СП - 8%	м	7,75	2101,00	--	16283	--	16283	--	17585
					--	--	--	--		1303	
28	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство									
		НР - 80%; СП - 8%	м	7,75	1466,22	5,47	11363	42	7817	2810	15308
					452,16	1,13	3504	9		1134	
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									
29	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	222,75	7223,00	1750,92	1608923	390017	4943	908870	2719217
					5449,89	463,48	1213963	103240		201423	
30	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом									
		СП - 8%	м2	222,75	34036,00	--	7581519	--	7581519	--	8188041
					--	--	--	--		606522	
31	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления									
		СП - 8%	т	0,11583	765619,00	--	88682	--	88682	--	95776
					--	--	--	--		7095	
		ВИТРАЖИ ВН-3-30ШТ									
32	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	194,4	7223,00	1750,92	1404151	340378	4314	793196	2373135
					5449,89	463,48	1059459	90100		175788	
33	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом									
		СП - 8%	м2	194,4	34036,00	--	6616598	--	6616598	--	7145926
					--	--	--	--		529328	
34	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления									
		СП - 8%	т	0,101088	765619,00	--	77395	--	77395	--	83586
					--	--	--	--		6192	
		ВИТРАЖИ ВН-7-60ШТ									
35	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	123,12	7223,00	1750,92	889296	215573	2733	502357	1502985
					5449,89	463,48	670990	57064		111332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	123,12	34036,00	--	4190512	--	4190512	--	4525753
		СП - 8%			--	--	--	--		335241	
37	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	т	0,06402	765619,00	--	49015	--	49015	--	52936
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26390854	1107607	21830743	2585319	31294267
							3452505	293206	--	2318096	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41325				
	Материалы		Тенге				19584				
	Всего заработная плата		Тенге					5386			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16283				
		Накладные расходы	Тенге				4496				
		Сметная прибыль	Тенге				3666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5386			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26349530				
	Материалы		Тенге				14038				
	Всего заработная плата		Тенге					3740325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21780837				
		Накладные расходы	Тенге				2580824				
		Сметная прибыль	Тенге				2314428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31244782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2646
		Сметная заработная плата	Тенге					3740325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31294268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2651
		Сметная заработная плата	Тенге					3745710			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		3 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
38	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	м3 изоляции	39,1989	5427,29	1615,77	212744	63336	--	160964	403604
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	556,92	149407	21831		29897	
39	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	м3	39,1989	14888,00	--	583593	--	583593	--	630281
		СП - 8%			--	--	--	--		46687	
40	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	603,06	722,34	28,28	435612	17053	213952	200308	686793
		НР - 94%; СП - 8%			339,28	14,07	204607	8486		50874	
41	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	м2 стяжки	603,06	-194,99	-9,81	-117592	-5919	-106753	-7262	-134843
		НР - 94%; СП - 8%			-8,16	-4,65	-4920	-2806		-9988	
		УЗЕЛ К1 - 350 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3 изоляции	2,625	5427,29	1615,77	14247	4241	--	10779	27028
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	556,92	10005	1462		2002	
43	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3	2,625	14888,00	--	39081	--	39081	--	42207
		СП - 8%			--	--	--	--		3126	
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,5	745,28	28,93	65212	2532	32683	29355	102133
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	29997	1231		7565	
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	87,5	204,68	9,81	17910	859	16309	1080	20509
		НР - 94%; СП - 8%			8,47	4,65	742	407		1519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1250806	82102	778865	395224	1777712
							389839	30611	--	131682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1250806				
	Материалы		Тенге				156190				
	Всего заработная плата		Тенге					420450			
	Местные материалы		Тенге				622674				
		Накладные расходы	Тенге				395223				
		Сметная прибыль	Тенге				131682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1777712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					420450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1777712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					420450			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		2-4 ЭТАЖ									
46	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	690,56	1228,45	7,33	848318	5059	296932	438378	1389632
		НР - 80%; СП - 8%			791,14	2,38	546327	1646		102936	
47	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1964,945	1394,65	77,79	2740411	152844	723463	1587775	4674441
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	1864104	120615		346255	
48	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2345,06	1445,32	19,17	3389351	44958	1158450	1760337	5561663
		НР - 80%; СП - 8%			932,15	6,17	2185943	14478		411975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6978080	202861	2178845	3786490	11625736
							4596374	136738	--	861166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6978080				
	Материалы		Тенге				2178845				
	Всего заработная плата		Тенге					4733113			
		Накладные расходы	Тенге				3786490				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					861166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11625736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3728
		Сметная заработная плата	Тенге						4733113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11625736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3728
		Сметная заработная плата	Тенге						4733113			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									58692938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					12645705				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1699697			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						550216			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							29305986		
		- Накладные расходы	Тенге								10693927	
		- Сметная прибыль	Тенге								4347627	
		ИТОГО:			58 692 938	0		58 692 938				
		Временные здания и сооружения		0,9%	528 236			528 236				
		Итого с временными			59 221 174	0		59 221 174				
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%	639 589			639 589				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					5 680 359	5 680 359				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			59 860 763	0	5 680 359	65 541 122				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 197 215			1 197 215				
		Итого с непредвиденными затратами			61 057 978	0	5 680 359	66 738 337				
		в том числе на 2020 год - 54%			32 971 308	0	3 067 394	36 038 702				
		в том числе на 2021 год - 46%			28 086 670	0	2 612 965	30 699 635				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54% к=1			32 971 308	0	3 067 394	36 038 702				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46% к=1,050036			29 492 015	0	2 743 707	32 235 722				
		итого в текущих ценах на 2020, 2021 год			62 463 323	0	5 811 101	68 274 424				
		с понижающим коэф. К=0,9			56 216 991	0	5 229 991	61 446 982				
		НДС-12%		12%			7 373 638	7 373 638				
		ИТОГО по акту			56 216 991	0	12 603 629	68 820 620				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Калдыбеков Е.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Искаков М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.