Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект:«Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Ноябрь м-ц 2021г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№376	28.04.2021г.				
			Доп.соглашение					
			№1	31.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	366 119 720,86		-	-	-	-	-	39 227 112,95	
За отчетный период:	212 492 724,14	189 725 646,55	-	-	-	-	-	22 767 077,59	212 492 724,14

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ **Сулейменов Н.К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ысқақов М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда
Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2021года к договору №376 от 28.04.2021 года

АКТ №2
приемки выполненных работ
за Ноябрь 2021 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,00												
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ												
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	816		14293,26	2103,50	11663299	1716456	3122211	6698573	19830822
		НР - 93%; СП - 8%				8363,52	463,40	6824632	378134		1468950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,23	187,68	16555,00				3107042		
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	60		23830,00	--	1429800	--	1429800	--	1544184
		СП - 8%				--	--	--	--		114384	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	130		45743,00	--	5946590	--	5946590	--	6422317
		СП - 8%				--	--	--	--		475727	

4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	10	89406,00	--	894060	--	894060	--	965585
		СП - 8%			--	--	--	--		71525	
5	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	3060	28,00	--	85680	--	85680	--	92534
		СП - 8%			--	--	--	--		6854	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ									
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	428	13611,80	2419,90	5825851	1035717	1812076	2996206	9527822
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	2978058	243669		705765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225 96,3	16555,00				1594247		
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	23	23830,00	--	548090	--	548090	--	591937
		СП - 8%			--	--	--	--		43847	
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ									
9	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	211	11799,33	1983,30	2489659	418476	726995	1335832	4131530
		НР - 93%; СП - 8%			6370,56	436,92	1344188	92190		306039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,207 43,677	16555,00				723073		
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок	142,4	2176,02	108,59	309866	15463	47523	233035	586332
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	246880	3695		43432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207 2,94768	16119,00				47514		

14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен	142,4		289,96	--	41290	--	--	38399	86064
		НР - 93%; СП - 8%				289,96	--	41290	--		6375	
15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	1,776		9495,96	4008,77	16865	7120	937	9338	28299
		НР - 91%; СП - 8%				4959,25	818,34	8808	1453		2096	
16	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	1,80264		20767,00	--	37435	--	37435	--	40430
		СП - 8%				--	--	--	--		2995	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2772		271125,00	--	75156	--	75156	--	81168
		СП - 8%				--	--	--	--		6012	
18	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	17,76		149,46	3,59	2654	64	274	2198	5240
		НР - 94%; СП - 8%				130,40	1,24	2316	22		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,010656	25711,00				274		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	816		11200,74	1569,15	9139805	1280423	2918672	4873077	15133913
		НР - 93%; СП - 8%				6054,79	366,62	4940710	299158		1121031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	176,256	16555,00				2917918		
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок	1958,4		2444,08	116,07	4786484	227319	671245	3666165	9128860
		НР - 93%; СП - 8%				1985,25	27,67	3887920	54192		676212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	40,53888	16555,00				671121		
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН										

24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	1,9826	339508,32	2226,12	673109	4414	537532	123300	860122
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	131163	1417		63713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1 1,9826	271125,00				537532		
25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	1,9826	242664,00	--	481106	--	481106	--	519594
		СП - 8%			--	--	--	--		38488	
		ГИЛЬЗЫ									
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	1,24742	897038,12	1317,12	1118983	1643	816754	274171	1504606
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	300586	701		111452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 1,24742	654755,00				816754		
27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,49	95931,42	1036,80	47006	508	34701	10827	62460
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	11797	234		4627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	2107-0201-0202	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,93 0,4557	56076,00				25554		
27.2	2113-0201-0315	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг	7,5 3,675	1052,00				3866		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45612788	4707602	20186837	20261121	71143819
							20718348	1074866	--	5269912	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45612788				
		Материалы	Тенге				10688921				
		Всего заработная плата	Тенге					21793214			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2619831				
		Местные материалы	Тенге				6878085				
		Накладные расходы	Тенге				20261121				
		Сметная прибыль	Тенге				5269913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				71143822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18570

		Сметная заработная плата	Тенге					21793214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71143822					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18570
		Сметная заработная плата	Тенге					21793214				
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	864		594,90	239,80	513997	207186	159702	227448	800761
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	147109	45643		59316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0114	9,8496	16214,00				159701		
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	80		2268,47	1298,16	181478	103853	2699	115410	320638
		НР - 118%; СП - 8%				936,58	285,98	74926	22879		23751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0401-2802	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0023	0,184	14668,00				2699		
31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,86032		75582,10	6373,66	140607	11857	15475	136658	299447
		НР - 118%; СП - 8%				60890,20	1363,72	113275	2537		22181	
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,86032		268025,00	--	498612	--	498612	--	538501
		СП - 8%				--	--	--	--		39889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1334694	322896	676488	479516	1959347
								335311	71059	--	145137	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1334694				
	Материалы		Тенге					177875				
	Всего заработная плата		Тенге						406370			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					498612				
		Накладные расходы	Тенге					479516				
		Сметная прибыль	Тенге					145137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1959347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									326
		Сметная заработная плата	Тенге						406370			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1959347					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									326
		Сметная заработная плата	Тенге					406370				
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820										
33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	64		2364,92	758,10	151355	48519	58181	64882	233535
		НР - 118%; СП - 8%				697,74	161,40	44655	10329		17299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,04996	3,19744	16214,00				51843		
34	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	368		3056,09	895,25	1124642	329453	483934	448404	1698890
		НР - 118%; СП - 8%				845,80	186,82	311255	68748		125844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,07215	26,5512	16214,00				430501		
35	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	16		8976,40	1565,65	143622	25050	42883	95925	258711
		НР - 118%; СП - 8%				4730,58	350,20	75689	5603		19164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,103	1,648	18575,00				30612		
35.2	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0344	0,5504	16214,00				8924		
36	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	1000		6507,00	--	6507000	--	6507000	--	7027560
		СП - 8%				--	--	--	--		520560	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,53476		236183,00	--	126301	--	126301	--	136405
		СП - 8%				--	--	--	--		10104	
38	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	6		2268,47	1298,16	13611	7789	203	8656	24048
		НР - 118%; СП - 8%				936,58	285,98	5619	1716		1781	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0138	14668,00				202		
39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	20		594,90	239,80	11898	4796	3697	5265	18536
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	3405	1057		1373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,228	16214,00				3697		
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	4,856		67735,00	--	328921	--	328921	--	355235
		СП - 8%				--	--	--	--		26314	
41	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	80		1846,27	57,70	147701	4616	42804	119531	288611
		НР - 118%; СП - 8%				1253,51	12,71	100281	1017		21379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	2,64	16214,00				42805		
42	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	80		2072,00	--	165760	--	165760	--	179021
		СП - 8%				--	--	--	--		13261	
43	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	30		7550,39	3327,94	226512	99838	22210	149088	405647
		НР - 118%; СП - 8%				3482,12	729,39	104464	21882		30048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,645	16214,00				10458		
43.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,0162	686917,00				11128		
44	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	30		29067,00	--	872010	--	872010	--	941771
		СП - 8%				--	--	--	--		69761	
45	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	6		1537,33	848,21	9224	5089	1246	5459	15857
		НР - 118%; СП - 8%				481,58	289,43	2889	1737		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,0768	16214,00				1245		

46	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3	0,474	96006,00	--	45507	--	45507	--	49147
		СП - 8%			--	--	--	--		3641	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ									
47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	7	46650,57	1820,73	326554	12745	190413	114953	476828
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	123396	2926		35321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 7,105	18575,00				131975		
47.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006 0,042	497896,00				20912		
47.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622 0,4354	25040,00				10902		
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8652	220545,00	--	411361	--	411361	--	444269
		СП - 8%			--	--	--	--		32909	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,028	236183,00	--	6613	--	6613	--	7142
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
		ГИЛЬЗЫ									
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,8676	897038,12	1317,12	778270	1143	568065	190690	1046477
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	209062	487		77517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,8676	654755,00				568065		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11396862	539038	9877109	1202853	13607690
							980716	115502	--	1007980	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11396862				
		Материалы	Тенге				1413635				
		Всего заработная плата	Тенге					1096218			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				544275				

	Местные материалы		Тенге				7919198					
		Накладные расходы	Тенге				1202852					
		Сметная прибыль	Тенге				1007977					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13607692					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									886
		Сметная заработная плата	Тенге					1096218				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13607692					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									886
		Сметная заработная плата	Тенге					1096218				
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ										
51	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2		1047	911,93	52,05	954795	54493	350091	517872	1590480
		НР - 92%; СП - 8%				525,51	12,12	550211	12693		117813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01	2104,47	136,00				286208		
52	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные жесткие ISOVER из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3		237,2502	21148,00	--	5017367	--	5017367	--	5418757
		СП - 8%				--	--	--	--		401389	
53	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	м2		293,59	337,52	12,47	99091	3660	71959	22422	131235
		НР - 92%; СП - 8%				79,95	3,06	23472	900		9721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	322,949	161,00				51995		
53.2	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	0,5	146,795	136,00				19964		
54	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2		1047	656,47	102,00	687322	106793	344681	241722	1003367
		НР - 92%; СП - 8%				225,26	25,69	235848	26893		74323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2102-0401-2803	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	16,0191	15699,00				251484		
55	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2		1047	429,42	1,51	449603	1579	251484	181200	681267
		НР - 92%; СП - 8%				187,72	0,40	196540	416		50464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2102-0401-2803	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	16,0191	15699,00				251484		

56	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3		21,481	97544,94	1416,50	2095363	30428	1565519	460590	2760428
		НР - 90%; СП - 8%				23249,20	574,93	499416	12350		204476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,816278	216144,00				176434		
56.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,43696	53008,00				182186		
56.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	17,82923	58091,00				1035718		
58	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2		1217,28	2940,95	99,38	3579954	120977	1106827	2194733	6236662
		НР - 92%; СП - 8%				1932,30	27,46	2352150	33429		461975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	6,573312	53008,00				348438		
58.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	6,0864	54841,00				333784		
58.3	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,129032	1588635,00				204984		
59	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		1346,31168	3090,00	--	4160103	--	4160103	--	4492911
		СП - 8%				--	--	--	--		332808	
61	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		72,5	2012,29	14,21	145891	1030	57090	79351	243261
		НР - 90%; СП - 8%				1210,64	5,47	87771	396		18019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	129,05	90,00				11615		
61.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	6,525	809,00				5279		
61.3	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	207,5965	138,00				28648		

62	2105-0108-0705 РСНБ РК 2015	Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		74,675	1396,00	--	104246	--	104246	--	112586
		СП - 8%				--	--	--	--		8340	
63	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		452,3	1449,49	89,59	655602	40522	22205	555755	1308266
		НР - 92%; СП - 8%				1310,80	24,78	592875	11206		96909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,050658	309851,00				15696		
63.2	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	17,6397	369,00				6509		
64	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	м		452,3	2005,00	--	906862	--	906862	--	979410
		СП - 8%				--	--	--	--		72549	
65	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов		151	858,04	11,55	129564	1743	81309	43290	186682
		НР - 92%; СП - 8%				308,02	3,59	46512	543		13828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,25519	309851,00				79071		
66	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м		151	1512,00	--	228312	--	228312	--	246577
		СП - 8%				--	--	--	--		18265	
68	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком перил	м2		20,67	94,79	0,49	1959	10	518	1148	3356
		НР - 80%; СП - 8%				69,21	0,24	1431	5		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,047	0,97149	458,00				445		
69	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка ходовых досок	м		90,7083333	93,86	5,06	8514	459	4668	3215	12668
		НР - 90%; СП - 8%				37,34	2,04	3387	185		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

69.1	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,272125	16435,00				4472		
70	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	102		1101,00	--	112302	--	112302	--	121286
		СП - 8%				--	--	--	--		8984	
71	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	м2	110		1203,14	30,77	132345	3384	39975	73529	222344
		НР - 80%; СП - 8%				808,96	26,59	88986	2925		16470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,079	19224,00				39967		
72	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	110		406,06	0,82	44666	90	2486	38342	89648
		НР - 91%; СП - 8%				382,64	0,40	42090	44		6641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,077	25711,00				1980		
72.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,05	5,5	90,00				495		
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ										
73	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5		19391,48	848,04	96957	4240	59034	31906	139173
		НР - 90%; СП - 8%				6736,64	353,65	33683	1768		10309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,3	57142,00				17143		
73.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,3	48068,00				14420		
73.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,5	50378,00				25189		
74	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	5,4		26965,00	--	145611	--	145611	--	157260
		СП - 8%				--	--	--	--		11649	

75	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия ГОСТ 5087-80	пара	5	4151,00	--	20755	--	20755	--	22415
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
76	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов	5,4	2357,57	32,35	12731	175	9852	2209	16135
		НР - 80%; СП - 8%			500,82	10,46	2704	56		1195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	2113-0508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014	м2	1,57 / 8,478	1056,00				8953		
		ВЕНТКАНАЛ									
96	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	28	7952,01	1569,15	222656	43936	26	175732	430260
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	178694	10265		31871	
97	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	8,1928	34905,00	--	285970	--	285970	--	308847
		СП - 8%			--	--	--	--		22878	
98	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3	5,796	16555,00	--	95953	--	95953	--	103629
		СП - 8%			--	--	--	--		7676	
99	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	125	1203,14	30,77	150392	3846	45425	83556	252663
		НР - 80%; СП - 8%			808,96	26,59	101121	3324		18716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189 / 2,3625	19224,00				45417		
100	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	125	82,18	0,59	10273	74	2166	6453	18064
		НР - 80%; СП - 8%			64,26	0,26	8033	33		1338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006 / 0,075	19224,00				1442		

100.2	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,02375	23911,00				568		
100.3	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	1,125	126,00				142		
101	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	65		1537,33	848,21	99926	55133	13490	59136	171788
		НР - 118%; СП - 8%				481,58	289,43	31303	18813		12725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,832	16214,00				13490		
102	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	м3	2,47		96006,00	--	237135	--	237135	--	256106
		СП - 8%				--	--	--	--		18971	
103	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	120		1846,27	57,70	221552	6924	64207	179297	432917
		НР - 118%; СП - 8%				1253,51	12,71	150421	1525		32068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	3,96	16214,00				64207		
104	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	120		2072,00	--	248640	--	248640	--	268531
		СП - 8%				--	--	--	--		19891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					21362413	479497	15656268	4951458	28418979
								5226649	137770	--	2105108	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					21341658				
		Материалы	Тенге					4093012				
		Всего заработная плата	Тенге						5364419			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10674803				
		Местные материалы	Тенге					867697				
		Накладные расходы	Тенге					4951457				
		Сметная прибыль	Тенге					2103449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					28396564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4724
		Сметная заработная плата	Тенге						5364419			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					20755				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20755				
		Сметная прибыль	Тенге					1660				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					22415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					28418979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4724
		Сметная заработная плата	Тенге						5364419			

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

105	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	252,5		3491,23	175,28	881536	44258	411575	401957	1386171
		НР - 90%; СП - 8%				1685,95	82,83	425703	20915		102679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	252,5	1630,00				411575		
106	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	40,5		3532,01	172,75	143046	6996	75257	57656	216758
		НР - 90%; СП - 8%				1501,06	80,73	60793	3270		16056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	46,17	1630,00				75257		
107	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	252,5		23352,00	--	5896380	--	5896380	--	6368090
		СП - 8%				--	--	--	--		471710	
108	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	40,5		28266,00	--	1144773	--	1144773	--	1236355
		СП - 8%				--	--	--	--		91582	
109	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	293		1068,74	26,68	313141	7817	111305	176258	528551
		НР - 90%; СП - 8%				662,18	6,22	194019	1823		39152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2102-0402-0301	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,9962	18880,00				18808		
109.2	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,003	0,879	22997,00				20214		
109.3	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,00052	0,15236	402916,00				61388		
110	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	213		2754,00	--	586602	--	586602	--	633530

		СП - 8%				--	--	--	--		46928	
111	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м		7,25	1812,00	--	13137	--	13137	--	14188
		СП - 8%				--	--	--	--		1051	
112	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		241,12	1466,22	5,47	353536	1320	243191	87439	476252
		НР - 80%; СП - 8%				452,16	1,13	109025	274		35278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2106-0902-1301	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	1,05	253,176	260,00				65826		
112.2	2113-0816-3407	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	1,05	253,176	656,00				166083		
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ										
113	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2		92,25	7223,00	1750,92	666322	161522	2048	376401	1126140
		НР - 69%; СП - 8%				5449,89	463,48	502752	42756		83418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00001	0,000923	633849,00				585		
113.2	2204-0601-0602	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,000006	0,000554	575615,00				319		
113.3	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,000019	0,00179	425928,00				762		
114	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2		92,25	34036,00	--	3139821	--	3139821	--	3391007
		СП - 8%				--	--	--	--		251186	
115	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	т		0,0487125	765619,00	--	37295	--	37295	--	40279
		СП - 8%				--	--	--	--		2984	
116	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м		7,75	1764,99	9,69	13679	75	11768	1685	16593
		НР - 90%; СП - 8%				236,89	4,75	1836	37		1229	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
116.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	7,02925	1630,00				11458		
117	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м		7,75	2101,00	--	16283	--	16283	--	17585
		СП - 8%				--	--	--	--		1303	
118	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		7,75	1466,22	5,47	11363	42	7817	2810	15308
		НР - 80%; СП - 8%				452,16	1,13	3504	9		1134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	8,1375	260,00				2116		
118.2	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	8,1375	656,00				5338		
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ										
119	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		222,75	7223,00	1750,92	1608923	390017	4943	908870	2719217
		НР - 69%; СП - 8%				5449,89	463,48	1213963	103240		201423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,002227	633849,00				1412		
119.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,001337	575615,00				769		
119.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,004321	425928,00				1841		
120	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2		222,75	34036,00	--	7581519	--	7581519	--	8188041
		СП - 8%				--	--	--	--		606522	
121	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т		0,11583	765619,00	--	88682	--	88682	--	95776
		СП - 8%				--	--	--	--		7095	
		ВИТРАЖИ ВН-3-30ШТ										

122	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		194,4	7223,00	1750,92	1404151	340378	4314	793196	2373135
		НР - 69%; СП - 8%				5449,89	463,48	1059459	90100		175788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,001944	633849,00				1232		
122.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,001166	575615,00				671		
122.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,003771	425928,00				1606		
123	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2		194,4	34036,00	--	6616598	--	6616598	--	7145926
		СП - 8%				--	--	--	--		529328	
124	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т		0,101088	765619,00	--	77395	--	77395	--	83586
		СП - 8%				--	--	--	--		6192	
		ВИТРАЖИ ВН-7-60ШТ										
125	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		123,12	7223,00	1750,92	889296	215573	2733	502357	1502985
		НР - 69%; СП - 8%				5449,89	463,48	670990	57064		111332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,001231	633849,00				780		
125.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000739	575615,00				425		
125.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,002389	425928,00				1017		
126	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2		123,12	34036,00	--	4190512	--	4190512	--	4525753
		СП - 8%				--	--	--	--		335241	
127	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т		0,06402	765619,00	--	49015	--	49015	--	52936

		СП - 8%				--	--	--	--		3921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					35723005	1167998	30312963	3308629	42154162
								4242044	319488	--	3122532	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9373475				
		Материалы	Тенге					860913				
		Всего заработная плата	Тенге						821207			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7657175				
		Накладные расходы	Тенге					727805				
		Сметная прибыль	Тенге					808102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10909383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									715
		Сметная заработная плата	Тенге						821207			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					26349530				
		Материалы	Тенге					14038				
		Всего заработная плата	Тенге						3740325			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					21780837				
		Накладные расходы	Тенге					2580824				
		Сметная прибыль	Тенге					2314428				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					31244782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2646
		Сметная заработная плата	Тенге						3740325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					42154165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3361
		Сметная заработная плата	Тенге						4561532			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ										
148	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**45**		**5933,98**	**2813,49**	**267029**	**126607**	**6043**	**191484**	**495194**
		НР - 118%; СП - 8%				**2986,20**	**619,90**	**134379**	**27895**		**36681**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,007**	**0,315**	**16214,00**				**5107**		
149	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**40**		**5567,90**	**2791,59**	**222716**	**111664**	**3956**	**155589**	**408569**
		НР - 118%; СП - 8%				**2677,40**	**618,97**	**107096**	**24759**		**30264**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0061**	**0,244**	**16214,00**				**3956**		
150	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**307,8**		**8006,00**	**--**	**2464247**	**--**	**2464247**	**--**	**2661387**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**197140**	
151	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**30**		**1404,31**	**53,28**	**42129**	**1598**	**1100**	**47336**	**96622**

		НР - 118%; СП - 8%				1314,36	22,81	39431	684		7157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,075	14668,00				1100		
152	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	36		5560,00	--	200160	--	200160	--	216173
		СП - 8%				--	--	--	--		16013	
153	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	170		12853,03	78,15	2185015	13286	2081284	113439	2482331
		НР - 118%; СП - 8%				532,03	33,47	90445	5690		183876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	3,553	581946,00				2067654		
154	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,3444		74880,45	25783,30	25789	8880	4149	10784	39499
		НР - 69%; СП - 8%				37049,80	8331,98	12760	2870		2926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004615	633849,00				2925		
154.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001378	219502,00				302		
154.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000668	425928,00				285		
155	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3444		581946,00	--	200422	--	200422	--	216456
		СП - 8%				--	--	--	--		16034	
156	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж косоуров(МК-1)	т	0,5447		74880,45	25783,30	40787	14044	6562	17056	62471
		НР - 69%; СП - 8%				37049,80	8331,98	20181	4538		4628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,007299	633849,00				4626		
156.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002179	219502,00				478		
156.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001057	425928,00				450		

157	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,5447	581946,00	--	316986	--	316986	--	342345
		СП - 8%			--	--	--	--		25359	
158	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,0464	726658,12	1317,12	33717	61	30381	3004	39659
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	3275	26		2938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 0,0464	654755,00				30381		
159	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0188	295890,00	--	5563	--	5563	--	6008
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0176	229820,00	--	4045	--	4045	--	4368
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
161	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,48	27161,24	1147,87	13037	551	9880	2487	16767
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	2606	127		1242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 0,4896	18575,00				9094		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				6021642	276690	5334778	541179	7087849
							410173	66590	--	525027	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5437658				
Материалы			Тенге				2132645				
Всего заработная плата			Тенге					436414			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				9608				
Местные материалы			Тенге				2664407				
		Накладные расходы	Тенге				513339				
		Сметная прибыль	Тенге				476080				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6427077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					436414			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				583984				

	Материалы		Тенге				10711					
	Всего заработная плата		Тенге					40349				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				517408					
		Накладные расходы	Тенге				27841					
		Сметная прибыль	Тенге				48946					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				660771					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге					40349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7087848					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									378
		Сметная заработная плата	Тенге					476763				
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		1 ЭТАЖ.										
		ТИП 132-44,72 М2										
162	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**		**44,72**	**338,89**	**30,58**	**15155**	**1368**	**--**	**13590**	**31045**
		НР - 94%; СП - 8%				**308,31**	**14,97**	**13788**	**669**		**2300**	
163	**2111-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	**м3**		**3,5776**	**12791,00**	**--**	**45761**	**--**	**45761**	**--**	**49422**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3661**	
164	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**		**44,72**	**1574,86**	**84,93**	**70428**	**3798**	**36623**	**28717**	**107077**
		НР - 94%; СП - 8%				**671,01**	**12,13**	**30007**	**543**		**7932**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	**2110-0401-0101**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,12**	**50,0864**	**241,00**				**12071**		
164.2	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00346**	**0,154731**	**119475,00**				**18487**		
165	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**		**44,72**	**965,93**	**42,05**	**43196**	**1880**	**23211**	**17310**	**65347**
		НР - 94%; СП - 8%				**404,86**	**6,92**	**18105**	**309**		**4840**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	**2110-0401-0101**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,12**	**50,0864**	**241,00**				**12071**		
165.2	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00151**	**0,067527**	**119475,00**				**8068**		
166	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	**м2**		**44,72**	**1020,22**	**28,99**	**45624**	**1296**	**24586**	**19149**	**69955**

		НР - 94%; СП - 8%				441,45	14,07	19742	629		5182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	2102-0201-0104	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0204	0,912288	26914,00				24553		
167	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	м2		44,72	878,91	29,44	39305	1317	36830	1676	44259
		НР - 94%; СП - 8%				25,90	13,96	1158	624		3278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	2102-0201-0104	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0306	1,368432	26914,00				36830		
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2										
169	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	м3 изоляции		18,7083	5427,29	1615,77	101535	30228	--	76823	192627
		НР - 94%; СП - 8%				3811,52	556,92	71307	10419		14269	
170	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	м3		18,7083	14888,00	--	278529	--	278529	--	300812
		СП - 8%				--	--	--	--		22282	
171	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		287,82	745,28	28,93	214508	8327	107508	96559	335953
		НР - 94%; СП - 8%				342,83	14,07	98673	4050		24885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	5,871528	18274,00				107296		
172	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки		287,82	-204,68	-9,81	-58912	-2825	-53648	-3552	-67461
		НР - 94%; СП - 8%				-8,47	-4,65	-2439	-1339		-4997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0102	2,935764	18274,00				53648		
		УЗЕЛ К1-87,5 М2										
174	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	м3 изоляции		2,625	5427,29	1615,77	14247	4241	--	10779	27028
		НР - 94%; СП - 8%				3811,52	556,92	10005	1462		2002	
175	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	м3		2,625	14888,00	--	39081	--	39081	--	42207
		СП - 8%				--	--	--	--		3126	
176	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		87,5	745,28	28,93	65212	2532	32683	29355	102133

		НР - 94%; СП - 8%				342,83	14,07	29997	1231		7565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,785	18274,00				32619		
177	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		87,5	204,68	9,81	17910	859	16309	1080	20509
		НР - 94%; СП - 8%				8,47	4,65	742	407		1519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,8925	18274,00				16310		
		ТИП 3-270,52 М2										
181	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3		37,8728	8426,32	1717,19	319128	65035	134691	138162	493873
		НР - 94%; СП - 8%				3152,70	728,20	119402	27579		36583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	48,477184	2776,00				134573		
182	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2		270,52	722,34	28,28	195406	7649	95974	89854	308081
		НР - 94%; СП - 8%				339,28	14,07	91783	3807		22821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,518608	17355,00				95775		
183	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2		270,52	1169,96	58,89	316497	15930	287326	19546	362927
		НР - 94%; СП - 8%				48,95	27,92	13241	7553		26883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	16,555824	17355,00				287326		
184	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование бетонной стяжки	т		0,16755	339508,32	2226,12	56885	373	45427	10420	72689
		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	11085	120		5384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,16755	271125,00				45427		
185	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,16755	271125,00	--	45427	--	45427	--	49061
		СП - 8%				--	--	--	--		3634	

186	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	м2		270,52	338,89	30,58	91677	8273	--	82206	187795
		НР - 94%; СП - 8%				308,31	14,97	83404	4050		13911	
187	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	м3		21,6416	12791,00	--	276818	--	276818	--	298963
		СП - 8%				--	--	--	--		22145	
188	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2		270,52	1304,94	84,93	353013	22976	148516	173715	568866
		НР - 94%; СП - 8%				671,01	12,13	181521	3282		42138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	2113-0104-0804	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	0,00346	0,935999	119475,00				111829		
189	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350**	м2		302,9824	226,00	--	68474	--	68474	--	73952
		СП - 8%				--	--	--	--		5478	
190	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2		270,52	745,28	28,93	201614	7827	101045	90756	315760
		НР - 94%; СП - 8%				342,83	14,07	92742	3807		23390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	5,518608	18274,00				100847		
191	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2		270,52	409,37	19,63	110742	5310	100847	6677	126812
		НР - 94%; СП - 8%				16,95	9,31	4585	2518		9393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	5,518608	18274,00				100847		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					2967261	186394	1892018	902822	4179692
								888847	71720	--	309604	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2967261				
		Материалы	Тенге					1137930				
		Всего заработная плата	Тенге						960567			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					436480				
		Местные материалы	Тенге					317610				
		Накладные расходы	Тенге					902821				
		Сметная прибыль	Тенге					309607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4179689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									842

		Сметная заработная плата	Тенге					960567				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4179689					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									842
		Сметная заработная плата	Тенге					960567				
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
218	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 поверхности		240,23	1394,65	77,79	335037	18686	88450	194118	571487
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	227901	14746		42332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0187	4,492301	19224,00				86360		
218.2	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухсоориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0,0554	13,308742	125,00				1664		
219	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 поверхности		260,55	1427,59	82,85	371959	21587	93841	218944	638175
		НР - 80%; СП - 8%				984,58	65,82	256531	17148		47272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0158	4,11669	18881,00				77727		
219.2	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухсоориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0,0528	13,75704	125,00				1720		
		2-5 ЭТАЖ										
234	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 поверхности		3929,89	1394,65	77,79	5480822	305688	1446926	3175550	9348882
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	3728208	241229		692510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0187	73,488943	19224,00				1412751		
234.2	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухсоориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0,0554	217,715906	125,00				27214		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					6187818	345962	1629217	3588612	10558544
								4212641	273123	--	782114	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6187818				
	Материалы		Тенге				1629215				
	Всего заработная плата		Тенге					4485764			
		Накладные расходы	Тенге				3588611				
		Сметная прибыль	Тенге				782114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10558544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3532
		Сметная заработная плата	Тенге					4485764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10558544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3532
		Сметная заработная плата	Тенге					4485764			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								179110082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37014728				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8026079			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2130118			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						85565678		
		- Накладные расходы	Тенге							35236190	
		- Сметная прибыль	Тенге							13267414	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6. ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ										
37	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**414**		**161,47**	**6,45**	**66850**	**2669**	**11106**	**38981**	**114297**
		НР - 72%; СП - 8%				**128,20**	**2,57**	**53075**	**1065**		**8466**	
38	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**180**		**98,09**	**1,61**	**17656**	**290**	**3520**	**10052**	**29925**
		НР - 72%; СП - 8%				**76,92**	**0,64**	**13846**	**116**		**2217**	

39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	600	83,48	0,81	50090	484	11146	27830	84153
		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	38460	193		6234	
40	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,178	146042,00	--	25995	--	25995	--	28075
		СП - 8%			--	--	--	--		2080	
41	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,236	110733,00	--	26133	--	26133	--	28224
		СП - 8%			--	--	--	--		2091	
42	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	52658,00	--	31595	--	31595	--	34122
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
43	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	132560,00	--	23861	--	23861	--	25770
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
44	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	448	1015,80	623,24	455080	279210	57240	153483	657248
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	118630	94541		48685	
45	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	--	366415,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
46	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,158	714049,00	--	112820	--	112820	--	121845
		СП - 8%			--	--	--	--		9026	
47	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,29	272082,00	--	78904	--	78904	--	85216
		СП - 8%			--	--	--	--		6312	

49	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	3680	83,48	0,81	307217	2966	68363	170691	516141
		НР - 72%; СП - 8%			64,10	0,32	235888	1183		38233	
50	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,6	262179,00	--	419486	--	419486	--	453045
		СП - 8%			--	--	--	--		33559	
51	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	2,08	162625,00	--	338260	--	338260	--	365321
		СП - 8%			--	--	--	--		27061	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2543382**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				459899				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					285618			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97098			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1208429		
		- Накладные расходы	Тенге							401037	
		- Сметная прибыль	Тенге							188401	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	181653467			181653467
Всего по главе	**181653467**	**0**		**181653467**
Временные здания и сооружения 0,9%	1634881			1634881
Всего по главе	**1634881**			**1634881**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**183288348**	**0**		**183288348**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	1979514			1979514
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			17090184	17090184
Всего по главе	**1979514**		**17090184**	**19069698**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**185267862**	**0**	**17090184**	**202358046**
Непредвиденные работы и затраты-2%	3705357			3705357
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**188973220**	**0**	**17090184**	**206063403**

в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	102045539	0	9228699	111274238
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	91277194	0	8254842	99532036
Итого по акту выполненных работ	193322733,06	0,00	17483540,89	210806273,93
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	173990459,75	0,00	15735186,80	189 725 646,55
НДС- 12 %			22767077,59	22 767 077,59
Всего по акту выполненных работ	**173990459,75**	**0,00**	**38502264,39**	**212 492 724,14**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Сулейменов Н.К.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ысқақов М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)