Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел:
Объект:«Строительство 50 квартирного жилого дома №6 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Сентябрь м-ц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		375	28.04.2021г.				
		Доп.соглашение					
		1	31.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	150 110 217,19		-	-	-	-	-	16 083 237,56	
За отчетный период:	**150 110 217,19**	**134 026 979,63**	-	-	-	-	-	**16 083 237,56**	**150 110 217,19**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
Ведущий специалист_____ **Калдыбеков Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №6 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»
Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2021года к договору №375 от 28.04.2021 года

АКТ №1
приемки выполненных работ
за Сентябрь 2021 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,00												
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		3427,27	153,64	145,41	526559	498346	–	110372	687886
		НР - 72%; СП - 8%				8,23	36,50	28212	125083		50955	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта		890,2	169,00	159,95	150445	142385	–	31535	196539
		НР - 72%; СП - 8%				9,05	40,15	8061	35738		14558	

3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	133,53	1428,76	141,82	190783	18937	--	129252	345637
		НР - 72%; СП - 8%			1286,94	57,44	171845	7671		25603	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3	4451	49,84	49,84	221842	221842	--	58303	302557
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	80977		22412	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	4451	42,65	42,65	189820	189820	--	49887	258884
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	69288		19177	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	3115,7	49,84	49,84	155290	155290	--	40812	211790
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	56684		15688	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1430,8	34,93	34,93	49981	49981	--	13136	68166
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	18244		5049	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	613,2	860,22	--	527487	--	--	379791	979860
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	527487	--		72582	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1430,8	159,33	75,52	227968	108056	--	122141	378118
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	119912	49727		28009	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1430,8	80,97	69,41	115856	99306	3004	26393	153629
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	13546	23111		11380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1 143,08	21,00				3005		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2356031	1483962	3004	961622	3583066
							869064	466523	--	265413	

	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2356031				
	Материалы	Тенге					3005				
	Всего заработная плата	Тенге						1335587			
	Накладные расходы	Тенге					961623				
	Сметная прибыль	Тенге					265412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3583066				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1250
	Сметная заработная плата	Тенге						1335587			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3583066				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1250
	Сметная заработная плата	Тенге						1335587			
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
11	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки		1622,65	488,11	486,52	792031	789447	136	169629	1038593
		НР - 72%; СП - 8%				1,51	143,68	2448	233148		76933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,004	6,4906	21,00				136		
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийные природные**	м3		1866,0475	2958,00	--	5519769	--	5519769	--	5961350
		СП - 8%				--	--	--	--		441581	
13	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия		1370	1398,16	75,45	1915484	103369	1598965	234803	2322310
		НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	213150	36640		172023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0579	79,323	19149,00				1518956		
14	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	м2 покрытия		1370	1238,48	18,49	1696716	25335	1521580	151896	1996500
		НР - 94%; СП - 8%				109,34	8,61	149801	11790		147889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,058	79,46	19149,00				1521580		
	ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ											
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3		380,66	26938,66	1979,06	10254471	753348	7893672	1605761	12809051

		НР - 91%; СП - 8%				4222,80	412,76	1607451	157122		948819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	386,3699	18840,00				7279209		
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т		6,87411	229820,00	--	1579808	--	1579808	--	1706193
		СП - 8%				--	--	--	--		126385	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т		6,87411	229820,00	--	1579808	--	1579808	--	1706193
		СП - 8%				--	--	--	--		126385	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)**	т		1,88435	236183,00	--	445051	--	445051	--	480656
		СП - 8%				--	--	--	--		35604	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС										
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		44,04	35594,98	4661,19	1567603	205279	928145	433663	2161367
		НР - 91%; СП - 8%				9858,75	962,15	434179	42373		160101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	44,7006	18840,00				842159		
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,62662	220545,00	--	579288	--	579288	--	625631
		СП - 8%				--	--	--	--		46343	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,59298	236183,00	--	140052	--	140052	--	151256
		СП - 8%				--	--	--	--		11204	
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,08118	15032,20	1394,04	1220	113	2	1049	2451
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	1105	48		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,02273	112,00				3		

23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08118	220545,00	–	17904	–	17904	–	19336
		СП - 8%				–	–	–	–		1432	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3		2,91	26938,66	1979,06	78392	5759	60345	12275	97920
		НР - 91%; СП - 8%				4222,80	412,76	12288	1201		7253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,95365	18840,00				55647		
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС										
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт		66	1868,04	1025,25	123290	67667	29308	50976	188207
		НР - 118%; СП - 8%				398,71	255,83	26315	16885		13941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,518	16214,00				24613		
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт		355	2140,81	1005,33	759988	356891	239446	298194	1142837
		НР - 118%; СП - 8%				460,99	250,86	163651	89055		84655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,034	12,07	16214,00				195703		
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт		138	2741,80	1280,66	378368	176731	104785	166323	588266
		НР - 118%; СП - 8%				701,82	319,56	96852	44100		43575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0418	5,7684	16214,00				93529		
28	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт		142	4453,40	2246,14	632383	318951	161627	273044	977860
		НР - 118%; СП - 8%				1069,05	560,48	151805	79588		72434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0626	8,8892	16214,00				144129		
29	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	74,614		26066,00	--	1944889	--	1944889	--	2100480
		СП - 8%				--	--	--	--		155591	
30	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	50,735		24401,00	--	1237985	--	1237985	--	1337024
		СП - 8%				--	--	--	--		99039	
31	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	189,44		20873,00	--	3954181	--	3954181	--	4270516
		СП - 8%				--	--	--	--		316334	
32	СН РК	Надбавка на сульфатастойкость	м3	314,789		270,00	--	84993	--	84993	--	91792
		СП - 8%				--	--	--	--		6799	
33	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3	43,23		23481,30	1286,88	1015096	55632	807073	150929	1259307
		НР - 91%; СП - 8%				3525,12	311,47	152391	13465		93282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	44,0946	17049,00				751769		
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ										
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,14661		15032,20	1394,04	2204	204	5	1895	4426
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	1995	87		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,041051	112,00				5		
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	0,14661		229820,00	--	33694	--	33694	--	36389
		СП - 8%				--	--	--	--		2696	
		СЕТКИ										
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,03774		15032,20	1394,04	15600	1447	33	13410	31331
		НР - 91%; СП - 8%				13606,80	593,84	14120	616		2321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

36.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,290567	112,00				33		
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,03774	236183,00	–	245097	–	245097	–	264704
		СП - 8%				–	–	–	–		19608	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		1775	870,31	19,70	1544792	34965	1019132	460718	2165950
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	490695	4700		160441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4260	223,00				949980		
39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		265	2066,90	43,98	547728	11655	477055	57170	653290
		НР - 93%; СП - 8%				222,71	9,27	59018	2456		48392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	583	226,00				131758		
39.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	1113	223,00				248199		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					38687884	2906792	32203828	4081735	46191186
								3577263	733275	–	3421570	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					38687884				
		Материалы	Тенге					14841311				
		Всего заработная плата	Тенге						4310539			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4620701				
		Местные материалы	Тенге					12741816				
		Накладные расходы	Тенге					4081733				
		Сметная прибыль	Тенге					3421569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					46191187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3461
		Сметная заработная плата	Тенге						4310539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					46191187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3461
		Сметная заработная плата	Тенге						4310539			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	58		594,90	239,80	34504	13908	10721	15268	53755
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	9875	3064		3982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,6612	16214,00				10721		
41	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,171		67735,00	--	79318	--	79318	--	85663
		СП - 8%				--	--	--	--		6345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					113822	13908	90039	15268	139418
								9875	3064	--	10327	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					113822				
	Материалы		Тенге					10721				
	Всего заработная плата		Тенге						12939			
	Местные материалы		Тенге					79318				
		Накладные расходы	Тенге					15268				
		Сметная прибыль	Тенге					10327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					139418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						12939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					139418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						12939			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350										
42	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	10		2364,92	758,10	23649	7581	9091	10138	36490
		НР - 118%; СП - 8%				697,74	161,40	6977	1614		2703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04996	0,4996	16214,00				8101		
43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	56		3056,09	895,25	171141	50134	73642	68235	258527
		НР - 118%; СП - 8%				845,80	186,82	47365	10462		19150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07215	4,0404	16214,00				65511		

44	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2		502,38	6507,00	--	3268987	--	3268987	--	3530506
		СП - 8%				--	--	--	--		261519	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03088	236183,00	--	7293	--	7293	--	7877
		СП - 8%				--	--	--	--		583	
46	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт		3	1537,33	848,21	4612	2545	622	2729	7929
		НР - 118%; СП - 8%				481,58	289,43	1445	868		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,0384	16214,00				623		
47	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	м3		0,114	96006,00	--	10945	--	10945	--	11820
		СП - 8%				--	--	--	--		876	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ										
48	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,75	46650,57	1820,73	81638	3186	47603	28738	119207
		НР - 91%; СП - 8%				17628,00	418,02	30849	732		8830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,77625	18575,00				32994		
48.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0105	497896,00				5228		
48.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,10885	25040,00				2726		
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4663	220545,00	--	102840	--	102840	--	111067
		СП - 8%				--	--	--	--		8227	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т		0,007	236183,00	--	1653	--	1653	--	1786
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
		ГИЛЬЗЫ										

51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т		0,03615	897038,12	1317,12	32428	48	23669	7945	43603
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	8711	20		3230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,03615	654755,00				23669		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					3705187	63494	3546345	117785	4128812
								95347	13696	--	305837	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3705187				
		Материалы	Тенге					154628				
		Всего заработная плата	Тенге						109043			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					111787				
		Местные материалы	Тенге					3279931				
		Накладные расходы	Тенге					117786				
		Сметная прибыль	Тенге					305838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4128811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						109043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4128811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						109043			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									54042482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4551549				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4468157			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1216558			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							35843216		
		- Накладные расходы	Тенге								5176410	
		- Сметная прибыль	Тенге								4003147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ									
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	213,403125	23830,00	--	5085396	--	5085396	--	5492228
		СП - 8%			--	--	--	--		406832	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	250,404	45743,00	--	11454230	--	11454230	--	12370569
		СП - 8%			--	--	--	--		916338	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	60,162	89406,00	--	5378844	--	5378844	--	5809151
		СП - 8%			--	--	--	--		430308	
5	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	3060	28,00	--	85680	--	85680	--	92534
		СП - 8%			--	--	--	--		6854	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ									
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	103,321875	23830,00	--	2462160	--	2462160	--	2659133
		СП - 8%			--	--	--	--		196973	
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	131,208	45743,00	--	6001848	--	6001848	--	6481995
		СП - 8%			--	--	--	--		480148	
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ									
10	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	40,6175	45743,00	--	1857966	--	1857966	--	2006604
		СП - 8%			--	--	--	--		148637	
11	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	24,3705	89406,00	--	2178869	--	2178869	--	2353178
		СП - 8%			--	--	--	--		174310	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									

13	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,907824	89406,00	--	617601	--	617601	--	667009
		СП - 8%			--	--	--	--		49408	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2772	271125,00	--	75156	--	75156	--	81168
		СП - 8%			--	--	--	--		6012	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
20	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	301,686	34905,00	--	10530350	--	10530350	--	11372778
		СП - 8%			--	--	--	--		842428	
22	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	95,001984	34905,00	--	3316044	--	3316044	--	3581328
		СП - 8%			--	--	--	--		265284	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28086	271125,00	--	76148	--	76148	--	82240
		СП - 8%			--	--	--	--		6092	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	2,47825	242664,00	--	601382	--	601382	--	649493
		СП - 8%			--	--	--	--		48111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49721675	--	49721674	--	53699408
							--	--	--	3977735	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				49721675				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8385923				
		Местные материалы	Тенге				41335752				
		Сметная прибыль	Тенге				3977734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53699408				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53699408				
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	48,69	67735,00	--	3298017	--	3298017	--	3561859
		СП - 8%			--	--	--	--		263841	

32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	2,3254	268025,00	--	623265	--	623265	--	673127
		СП - 8%			--	--	--	--		49861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3921282	--	3921282	--	4234986
							--	--	--	313702	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3921282				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				623265				
		Местные материалы	Тенге				3298017				
		Сметная прибыль	Тенге				313703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4234985				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4234985				
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
36	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	3468,7	6507,00	--	22570831	--	22570831	--	24376497
		СП - 8%			--	--	--	--		1805666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				22570831	--	22570831	--	24376497
							--	--	--	1805666	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22570831				
		Местные материалы	Тенге				22570831				
		Сметная прибыль	Тенге				1805666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24376497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24376497				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								82310891
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						76213787		
		- Сметная прибыль	Тенге							6097103	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	136970936			136970936
Всего по главе	**136970936**	**0**		**136970936**
Временные здания и сооружения 0,9%	1232738			1232738
Всего по главе	**1232738**			**1232738**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**138203674**	**0**		**138203674**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	1492600			1492600
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3078183	3078183

Всего по главе	**1492600**		**3078183**	**4570783**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**139696274**	**0**	**3078183**	**142774457**
Непредвиденные работы и затраты-2%	2793925			2793925
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**142490200**	**0**	**3078183**	**145568383**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	76944708	0	1662219	78606927
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	68825126	0	1486813	70311940
Итого по акту выполненных работ	145769833,82	0,00	3149032,43	148918866,25
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	131192850,44	0,00	2834129,19	134 026 979,63
НДС- 12 %			16083237,56	16 083 237,56
Всего по акту выполненных работ	**131192850,44**	**0,00**	**18917366,75**	**150 110 217,19**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Ведущий специалист_____ **Калдыбеков Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ысқақов М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)