Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147; тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел:
Объект:«Строительство 50 квартирного жилого дома №6 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №3
о стоимости выполненных работ за Ноябрь м-ц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		375	28.04.2021г.				
		Доп.соглашение					
		1	31.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	354 182 537,13		-	-	-	-	-	37 948 128,98	
За отчетный период:	**103 788 416,40**	**92 668 228,93**	-	-	-	-	-	**11 120 187,47**	**103 788 416,40**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 квартирного жилого дома №6 в жилом квартале №2 в р.СПМК-70 в г.Кызылорда»
Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2021года к договору №375 от 28.04.2021 года

АКТ №3
приемки выполненных работ
за Ноябрь 2021 года
(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,00												
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ												
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**612**		**14293,26**	**2103,50**	**8747474**	**1287342**	**2341658**	**5023930**	**14873116**
		НР - 93%; СП - 8%				**8363,52**	**463,40**	**5118474**	**283601**		**1101712**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**2102-0401-2809**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,23**	**140,76**	**16555,00**				**2330282**		
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										
6	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**321**		**13611,80**	**2419,90**	**4369388**	**776788**	**1359056**	**2247155**	**7145866**
		НР - 93%; СП - 8%				**6958,08**	**569,32**	**2233544**	**182752**		**529323**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	**2102-0401-2809**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,225**	**72,225**	**16555,00**				**1195685**		
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ										

9	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	211		11799,33	1983,30	2489659	418476	726995	1335832	4131530
		НР - 93%; СП - 8%				6370,56	436,92	1344188	92190		306039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	43,677	16555,00				723073		
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	106,8		2176,02	108,59	232399	11597	35642	174776	439749
		НР - 93%; СП - 8%				1733,71	25,95	185160	2772		32574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	2,21076	16119,00				35635		
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	106,8		289,96	--	30967	--	--	28800	64548
		НР - 93%; СП - 8%				289,96	--	30967	--		4781	
15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	1,776		9495,96	4008,77	16865	7120	937	9338	28299
		НР - 91%; СП - 8%				4959,25	818,34	8808	1453		2096	
16	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	1,80264		20767,00	--	37435	--	37435	--	40430
		СП - 8%				--	--	--	--		2995	
18	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	17,76		149,46	3,59	2654	64	274	2198	5240
		НР - 94%; СП - 8%				130,40	1,24	2316	22		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,010656	25711,00				274		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										

19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	612		11200,74	1569,15	6854854	960317	2189005	3654808	11350435
		НР - 93%; СП - 8%				6054,79	366,62	3705532	224369		840773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	132,192	16555,00				2188439		
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1468,8		2444,08	116,07	3589863	170489	503434	2749623	6846645
		НР - 93%; СП - 8%				1985,25	27,67	2915940	40644		507159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	30,40416	16555,00				503341		
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН										
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,48695		339508,32	2226,12	504832	3310	403150	92475	645092
		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	98372	1063		47785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1,48695	271125,00				403149		
		ГИЛЬЗЫ										
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,748452		897038,12	1317,12	671390	986	490053	164502	902764
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	180351	420		66871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,748452	654755,00				490053		
27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,294		95931,42	1036,80	28204	305	20821	6496	37476
		НР - 90%; СП - 8%				24075,00	476,64	7078	140		2776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

27.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,27342	56076,00				15332		
27.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	2,205	1052,00				2320		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**27575985**	**3636794**	**8108460**	**15489933**	**46511190**
								15830731	**829426**	**--**	**3445272**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**27575985**				
		Материалы	Тенге					**8071024**				
		Всего заработная плата	Тенге						**16660157**			
		Местные материалы	Тенге					**37435**				
		Накладные расходы	Тенге					**15489932**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3445273**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**46511191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14200**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16660157**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**46511191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14200**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16660157**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
28	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**648**		**594,90**	**239,80**	**385498**	**155390**	**119776**	**170586**	**600571**
		НР - 118%; СП - 8%				**170,27**	**52,83**	**110332**	**34232**		**44487**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	7,3872	16214,00				119776		
29	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**60**		**2268,47**	**1298,16**	**136108**	**77890**	**2023**	**86557**	**240479**
		НР - 118%; СП - 8%				**936,58**	**285,98**	**56195**	**17159**		**17813**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,138	14668,00				2024		
31	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,39524**		**75582,10**	**6373,66**	**105455**	**8893**	**11606**	**102494**	**224585**
		НР - 118%; СП - 8%				**60890,20**	**1363,72**	**84956**	**1903**		**16636**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**627061**	**242172**	**133405**	**359637**	**1065635**
								251483	**53294**	**--**	**78936**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**627061**				

	Материалы		Тенге					133406				
	Всего заработная плата		Тенге						304777			
		Накладные расходы	Тенге					359637				
		Сметная прибыль	Тенге					78936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1065634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									244
		Сметная заработная плата	Тенге						304777			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					1065634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									244
		Сметная заработная плата	Тенге						304777			
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820												
33	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**		**47**	**2364,92**	**758,10**	**111151**	**35631**	**42726**	**47647**	**171503**
		НР - 118%; СП - 8%				**697,74**	**161,40**	**32794**	**7586**		**12704**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,04996**	**2,34812**	**16214,00**				**38072**		
34	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**		**276**	**3056,09**	**895,25**	**843481**	**247090**	**362950**	**336303**	**1274167**
		НР - 118%; СП - 8%				**845,80**	**186,82**	**233441**	**51561**		**94383**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,07215**	**19,9134**	**16214,00**				**322876**		
35	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**		**12**	**8976,40**	**1565,65**	**107717**	**18788**	**32162**	**71944**	**194033**
		НР - 118%; СП - 8%				**4730,58**	**350,20**	**56767**	**4202**		**14373**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,103**	**1,236**	**18575,00**				**22959**		
35.2	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0344**	**0,4128**	**16214,00**				**6693**		
37	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,320856**	**236183,00**	**--**	**75781**	**--**	**75781**	**--**	**81843**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6062**	
38	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**		**4**	**2268,47**	**1298,16**	**9074**	**5193**	**135**	**5770**	**16032**

		НР - 118%; СП - 8%				936,58	285,98	3746	1144		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0092	14668,00				135		
39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	12		594,90	239,80	7139	2878	2218	3159	11122
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	2043	634		824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,1368	16214,00				2218		
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	2,9136		67735,00	--	197353	--	197353	--	213141
		СП - 8%				--	--	--	--		15788	
41	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	48		1846,27	57,70	88621	2769	25684	71719	173167
		НР - 118%; СП - 8%				1253,51	12,71	60168	610		12827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,584	16214,00				25683		
42	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	48		2072,00	--	99456	--	99456	--	107412
		СП - 8%				--	--	--	--		7956	
43	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	18		7550,39	3327,94	135907	59903	13326	89453	243388
		НР - 118%; СП - 8%				3482,12	729,39	62678	13129		18029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,387	16214,00				6275		
43.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00972	686917,00				6677		
44	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	18		29067,00	--	523206	--	523206	--	565062
		СП - 8%				--	--	--	--		41856	
45	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	4		1537,33	848,21	6149	3393	830	3639	10572
		НР - 118%; СП - 8%				481,58	289,43	1926	1158		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,0512	16214,00				830		

46	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3		0,3318	96006,00	--	31855	--	31855	--	34403
		СП - 8%				--	--	--	--		2548	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ										
47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		4,2	46650,57	1820,73	195932	7647	114247	68972	286097
		НР - 91%; СП - 8%				17628,00	418,02	74038	1756		21192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,263	18575,00				79185		
47.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0252	497896,00				12547		
47.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,26124	25040,00				6541		
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,11912	220545,00	--	246816	--	246816	--	266562
		СП - 8%				--	--	--	--		19745	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т		0,0168	236183,00	--	3968	--	3968	--	4285
		СП - 8%				--	--	--	--		317	
		ГИЛЬЗЫ										
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,52056	897038,12	1317,12	466962	686	340839	114414	627886
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	125437	292		46510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,52056	654755,00				340839		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3150568	383976	2113552	813020	4280675
								653039	82072	--	317085	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3150568				
		Материалы	Тенге					935118				
		Всего заработная плата	Тенге						735111			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					326565				
		Местные материалы	Тенге					851869				

		Накладные расходы	Тенге					813020				
		Сметная прибыль	Тенге					317087				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4280676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									593
		Сметная заработная плата	Тенге						735111			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					4280676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									593
		Сметная заработная плата	Тенге						735111			
РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ												
51	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**		**1047**	**911,93**	**52,05**	**954795**	**54493**	**350091**	**517872**	**1590480**
		НР - 92%; СП - 8%				**525,51**	**12,12**	**550211**	**12693**		**117813**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	**2110-0501-0701**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**2,01**	**2104,47**	**136,00**				**286208**		
53	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	**м2**		**293,59**	**337,52**	**12,47**	**99091**	**3660**	**71959**	**22422**	**131235**
		НР - 92%; СП - 8%				**79,95**	**3,06**	**23472**	**900**		**9721**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	**2110-0401-0603**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,1**	**322,949**	**161,00**				**51995**		
53.2	**2110-0501-0701**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**0,5**	**146,795**	**136,00**				**19964**		
54	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**		**1047**	**656,47**	**102,00**	**687322**	**106793**	**344681**	**241722**	**1003367**
		НР - 92%; СП - 8%				**225,26**	**25,69**	**235848**	**26893**		**74323**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	**2102-0401-2803**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0153**	**16,0191**	**15699,00**				**251484**		
55	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**		**1047**	**429,42**	**1,51**	**449603**	**1579**	**251484**	**181200**	**681267**
		НР - 92%; СП - 8%				**187,72**	**0,40**	**196540**	**416**		**50464**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	**2102-0401-2803**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0153**	**16,0191**	**15699,00**				**251484**		
56	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка стропил**	**м3**		**21,481**	**97544,94**	**1416,50**	**2095363**	**30428**	**1565519**	**460590**	**2760428**
		НР - 90%; СП - 8%				**23249,20**	**574,93**	**499416**	**12350**		**204476**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

56.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,816278	216144,00				176434		
56.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,43696	53008,00				182186		
56.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	17,82923	58091,00				1035718		
58	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1217,28		2940,95	99,38	3579954	120977	1106827	2194733	6236662
		НР - 92%; СП - 8%				1932,30	27,46	2352150	33429		461975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	6,573312	53008,00				348438		
58.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	6,0864	54841,00				333784		
58.3	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,129032	1588635,00				204984		
		ВЕНТКАНАЛ										
96	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	28		7952,01	1569,15	222656	43936	26	175732	430260
		НР - 93%; СП - 8%				6381,94	366,62	178694	10265		31871	
98	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3	5,796		16555,00	--	95953	--	95953	--	103629
		СП - 8%				--	--	--	--		7676	
99	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	125		1203,14	30,77	150392	3846	45425	83556	252663
		НР - 80%; СП - 8%				808,96	26,59	101121	3324		18716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,3625	19224,00				45417		
100	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	125		82,18	0,59	10273	74	2166	6453	18064
		НР - 80%; СП - 8%				64,26	0,26	8033	33		1338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

100.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,075	19224,00				1442		
100.2	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,02375	23911,00				568		
100.3	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	1,125	126,00				142		
101	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	65		1537,33	848,21	99926	55133	13490	59136	171788
		НР - 118%; СП - 8%				481,58	289,43	31303	18813		12725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,832	16214,00				13490		
102	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	м3	2,47		96006,00	--	237135	--	237135	--	256106
		СП - 8%				--	--	--	--		18971	
103	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	120		1846,27	57,70	221552	6924	64207	179297	432917
		НР - 118%; СП - 8%				1253,51	12,71	150421	1525		32068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	3,96	16214,00				64207		
104	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	120		2072,00	--	248640	--	248640	--	268531
		СП - 8%				--	--	--	--		19891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9152655	427843	4397603	4122713	14337397
								4327210	120641	--	1062028	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9152655				
		Материалы	Тенге					3815875				
		Всего заработная плата	Тенге						4447851			
		Местные материалы	Тенге					581728				
		Накладные расходы	Тенге					4122712				
		Сметная прибыль	Тенге					1062029				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					14337396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3938
		Сметная заработная плата	Тенге						4447851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					14337396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3938
		Сметная заработная плата	Тенге						4447851			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ										
148	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	45		5933,98	2813,49	267029	126607	6043	191484	495194
		НР - 118%; СП - 8%				2986,20	619,90	134379	27895		36681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

148.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,315	16214,00				5107		
149	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	40		5567,90	2791,59	222716	111664	3956	155589	408569
		НР - 118%; СП - 8%				2677,40	618,97	107096	24759		30264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,244	16214,00				3956		
150	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	246,24		8006,00	--	1971397	--	1971397	--	2129109
		СП - 8%				--	--	--	--		157712	
151	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	30		1404,31	53,28	42129	1598	1100	47336	96622
		НР - 118%; СП - 8%				1314,36	22,81	39431	684		7157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,075	14668,00				1100		
152	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	28,8		5560,00	--	160128	--	160128	--	172938
		СП - 8%				--	--	--	--		12810	
153	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	170		12853,03	78,15	2185015	13286	2081284	113439	2482331
		НР - 118%; СП - 8%				532,03	33,47	90445	5690		183876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	3,553	581946,00				2067654		
154	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,3444		74880,45	25783,30	25789	8880	4149	10784	39499
		НР - 69%; СП - 8%				37049,80	8331,98	12760	2870		2926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004615	633849,00				2925		
154.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001378	219502,00				302		
154.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000668	425928,00				285		
155	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3444		581946,00	--	200422	--	200422	--	216456
		СП - 8%				--	--	--	--		16034	

156	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж косоуров(МК-1)	т		0,5447	74880,45	25783,30	40787	14044	6562	17056	62471
		НР - 69%; СП - 8%				37049,80	8331,98	20181	4538		4628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,007299	633849,00				4626		
156.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002179	219502,00				478		
156.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001057	425928,00				450		
157	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,5447	581946,00	--	316986	--	316986	--	342345
		СП - 8%				--	--	--	--		25359	
158	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т		0,0464	726658,12	1317,12	33717	61	30381	3004	39659
		НР - 91%; СП - 8%				70586,00	561,69	3275	26		2938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0464	654755,00				30381		
159	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0188	295890,00	--	5563	--	5563	--	6008
		СП - 8%				--	--	--	--		445	
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0176	229820,00	--	4045	--	4045	--	4368
		СП - 8%				--	--	--	--		324	
161	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3		0,48	27161,24	1147,87	13037	551	9880	2487	16767
		НР - 91%; СП - 8%				5429,20	265,02	2606	127		1242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4896	18575,00				9094		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5488761	276690	4801896	541179	6512336
								410173	66590	--	482396	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4904777				
		Материалы	Тенге					2132645				
		Всего заработная плата	Тенге						436414			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9608				
		Местные материалы	Тенге					2131525				
		Накладные расходы	Тенге					513339				
		Сметная прибыль	Тенге					433449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5851565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									347
		Сметная заработная плата	Тенге						436414			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					583984				
		Материалы	Тенге					10711				
		Всего заработная плата	Тенге						40349			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					517408				
		Накладные расходы	Тенге					27841				
		Сметная прибыль	Тенге					48946				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					660771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						40349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					6512336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									378
		Сметная заработная плата	Тенге						476763			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		1 ЭТАЖ.										
		ТИП 132-44,72 М2										
162	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**		**44,72**	**338,89**	**30,58**	**15155**	**1368**	**--**	**13590**	**31045**
		НР - 94%; СП - 8%				**308,31**	**14,97**	**13788**	**669**		**2300**	
163	**2111-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	**м3**		**3,5776**	**12791,00**	**--**	**45761**	**--**	**45761**	**--**	**49422**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3661**	
164	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**		**44,72**	**1574,86**	**84,93**	**70428**	**3798**	**36623**	**28717**	**107077**
		НР - 94%; СП - 8%				**671,01**	**12,13**	**30007**	**543**		**7932**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	**2110-0401-0101**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,12**	**50,0864**	**241,00**				**12071**		
164.2	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00346**	**0,154731**	**119475,00**				**18487**		

165	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2		44,72	965,93	42,05	43196	1880	23211	17310	65347
		НР - 94%; СП - 8%				404,86	6,92	18105	309		4840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	50,0864	241,00				12071		
165.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,067527	119475,00				8068		
166	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2		44,72	1020,22	28,99	45624	1296	24586	19149	69955
		НР - 94%; СП - 8%				441,45	14,07	19742	629		5182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,912288	26914,00				24553		
167	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2		44,72	878,91	29,44	39305	1317	36830	1676	44259
		НР - 94%; СП - 8%				25,90	13,96	1158	624		3278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,368432	26914,00				36830		
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2										
169	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3 изоляции		18,7083	5427,29	1615,77	101535	30228	--	76823	192627
		НР - 94%; СП - 8%				3811,52	556,92	71307	10419		14269	
170	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3		18,7083	14888,00	--	278529	--	278529	--	300812
		СП - 8%				--	--	--	--		22282	
171	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		287,82	745,28	28,93	214508	8327	107508	96559	335953
		НР - 94%; СП - 8%				342,83	14,07	98673	4050		24885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,871528	18274,00				107296		
172	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		287,82	-204,68	-9,81	-58912	-2825	-53648	-3552	-67461
		НР - 94%; СП - 8%				-8,47	-4,65	-2439	-1339		-4997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	2,935764	18274,00				53648		
		УЗЕЛ К1-87,5 М2										

174	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3 изоляции		2,625	5427,29	1615,77	14247	4241	--	10779	27028
		НР - 94%; СП - 8%				3811,52	556,92	10005	1462		2002	
175	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3		2,625	14888,00	--	39081	--	39081	--	42207
		СП - 8%				--	--	--	--		3126	
176	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		87,5	745,28	28,93	65212	2532	32683	29355	102133
		НР - 94%; СП - 8%				342,83	14,07	29997	1231		7565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,785	18274,00				32619		
177	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		87,5	204,68	9,81	17910	859	16309	1080	20509
		НР - 94%; СП - 8%				8,47	4,65	742	407		1519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,8925	18274,00				16310		
						1303,60	33,96	--	--		--	
		ТИП 3-270,52 М2										
181	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3		37,8728	8426,32	1717,19	319128	65035	134691	138162	493873
		НР - 94%; СП - 8%				3152,70	728,20	119402	27579		36583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	48,477184	2776,00				134573		
182	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2		270,52	722,34	28,28	195406	7649	95974	89854	308081
		НР - 94%; СП - 8%				339,28	14,07	91783	3807		22821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,518608	17355,00				95775		
183	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2		270,52	1169,96	58,89	316497	15930	287326	19546	362927
		НР - 94%; СП - 8%				48,95	27,92	13241	7553		26883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	16,555824	17355,00				287326		
184	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование бетонной стяжки	т		0,16755	339508,32	2226,12	56885	373	45427	10420	72689

		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	11085	120		5384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,16755	271125,00				45427		
185	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,16755	271125,00	--	45427	--	45427	--	49061
		СП - 8%				--	--	--	--		3634	
186	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2		270,52	338,89	30,58	91677	8273	--	82206	187795
		НР - 94%; СП - 8%				308,31	14,97	83404	4050		13911	
187	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3		21,6416	12791,00	--	276818	--	276818	--	298963
		СП - 8%				--	--	--	--		22145	
188	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2		270,52	1304,94	84,93	353013	22976	148516	173715	568866
		НР - 94%; СП - 8%				671,01	12,13	181521	3282		42138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,935999	119475,00				111829		
189	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2		302,9824	226,00	--	68474	--	68474	--	73952
		СП - 8%				--	--	--	--		5478	
190	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		270,52	745,28	28,93	201614	7827	101045	90756	315760
		НР - 94%; СП - 8%				342,83	14,07	92742	3807		23390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,518608	18274,00				100847		
191	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		270,52	409,37	19,63	110742	5310	100847	6677	126812
		НР - 94%; СП - 8%				16,95	9,31	4585	2518		9393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,518608	18274,00				100847		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге					2967261	186394	1892018	902822	4179692
								888847	71720	--	309604	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2967261				

		Материалы	Тенге				1137930				
		Всего заработная плата	Тенге					960567			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				436480				
		Местные материалы	Тенге				317610				
		Накладные расходы	Тенге				902821				
		Сметная прибыль	Тенге				309607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4179689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								842
		Сметная заработная плата	Тенге					960567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4179689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								842
		Сметная заработная плата	Тенге					960567			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								76886925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22361483				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5153871			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1223743			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21446934		
		- Накладные расходы	Тенге							22229304	
		- Сметная прибыль	Тенге							5695321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ											
РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1											
10	**2304-0902-0506 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9**	**20556,00**	**--**	**185004**	**--**	**185004**	**--**	**199804**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14800**	

11	**2304-0902-0504 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10**	**13434,00**	**--**	**134340**	**--**	**134340**	**--**	**145087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10747**	
13	**2304-1001-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1**	**12270,00**	**--**	**12270**	**--**	**12270**	**--**	**13252**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**982**	
23	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**14**	**1715,00**	**--**	**24010**	**--**	**24010**	**--**	**25931**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1921**	
26	**2304-0902-0503 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**12362,00**	**--**	**24724**	**--**	**24724**	**--**	**26702**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1978**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**380348**	**--**	**380348**	**--**	**410776**
							--	**--**	**--**	**30428**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**380348**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**380348**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30428**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**410776**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**410776**				
РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2											
54	**2304-0902-0506 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**20556,00**	**--**	**82224**	**--**	**82224**	**--**	**88802**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6578**	
55	**2304-0902-0505 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**18287,00**	**--**	**73148**	**--**	**73148**	**--**	**79000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5852**	
56	**2304-0902-0504 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9**	**13434,00**	**--**	**120906**	**--**	**120906**	**--**	**130578**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9672**	

58	**2304-1001-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1**	**12270,00**	**--**	**12270**	**--**	**12270**	**--**	**13252**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**982**	
59	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	**567,00**	**--**	**1134**	**--**	**1134**	**--**	**1225**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**91**	
69	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**13**	**1715,00**	**--**	**22295**	**--**	**22295**	**--**	**24079**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1784**	
72	**2304-0902-0503 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**12362,00**	**--**	**12362**	**--**	**12362**	**--**	**13351**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**989**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**324339**	**--**	**324339**	**--**	**350287**
							--	**--**	**--**	**25948**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**324339**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**324339**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25947**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**350286**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**350286**				
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
97	**2304-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**30**	**1550,00**	**--**	**46500**	**--**	**46500**	**--**	**50220**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3720**	
98	**2304-0501-0225 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**16**	**2918,00**	**--**	**46688**	**--**	**46688**	**--**	**50423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3735**	
99	**2304-0501-0222 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10**	**1036,00**	**--**	**10360**	**--**	**10360**	**--**	**11189**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**829**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**103548**	**--**	**103548**	**--**	**111832**
							--	**--**	**--**	**8284**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**103548**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**103548**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8284**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**111832**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**111832**				

РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000											
117	**2305-1314-0207 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**180**	**7113,00**	**--**	**1280340**	**--**	**1280340**	**--**	**1382767**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102427**	
124	**2304-0905-2402 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**300**	**4288,00**	**--**	**1286400**	**--**	**1286400**	**--**	**1389312**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102912**	
125	**2302-0103-0303 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**600**	**565,00**	**--**	**339000**	**--**	**339000**	**--**	**366120**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27120**	
126	**2304-0905-2401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**150**	**2999,00**	**--**	**449850**	**--**	**449850**	**--**	**485838**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35988**	
127	**2302-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**300**	**393,00**	**--**	**117900**	**--**	**117900**	**--**	**127332**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9432**	
128	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**50**	**2065,00**	**--**	**103250**	**--**	**103250**	**--**	**111510**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8260**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3576740**	**--**	**3576740**	**--**	**3862879**
							--	**--**	**--**	**286139**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3576740**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3576740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**286139**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3862879**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3862879**				
РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ											
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
150	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**84,84**	**1982,00**	**--**	**168153**	**--**	**168153**	**--**	**181605**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13452**	

152	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,82	1074,00	--	88949	--	88949	--	96065
		СП - 8%			--	--	--	--		7116	
153	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0046	482667,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
154	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,06598	482667,00	--	31846	--	31846	--	34394
		СП - 8%			--	--	--	--		2548	
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4ШТ									
156	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	0,2	82765,00	--	16553	--	16553	--	17877
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
157	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,64	61323,00	--	39247	--	39247	--	42386
		СП - 8%			--	--	--	--		3140	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
159	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	23	1028,00	--	23644	--	23644	--	25536
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК									
161	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	44816,00	--	179264	--	179264	--	193605
		СП - 8%			--	--	--	--		14341	
163	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11416,00	--	22832	--	22832	--	24659
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
164	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	835,00	--	6680	--	6680	--	7214
		СП - 8%			--	--	--	--		534	

165	**2304-0502-0806 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10**	**2875,00**	**--**	**28750**	**--**	**28750**	**--**	**31050**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2300**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**608138**	**--**	**608138**	**--**	**656789**
							--	**--**	**--**	**48652**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**79444**				
		Местные материалы	Тенге				**79444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6355**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**85799**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**34067**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**34067**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2725**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**36792**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**494628**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**494628**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39570**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**534198**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**656789**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5392563**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4993113**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**399451**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		Силовое электрооборудование и электроосвещение									
2	**5108-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1**	**266268,00**	**--**	**266268**	**--**		**--**	**266268**

					--	--	--	--	266268	--	
4	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	25	28389,00	--	709725	--	709725	--	766503
		СП - 8%			--	--	--	--		56778	
6	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	2039,00	--	50975	--	50975	--	55053
		СП - 8%			--	--	--	--		4078	
7	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	6269,00	--	313450	--	313450	--	338526
		СП - 8%			--	--	--	--		25076	
8	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	4160,00	--	104000	--	104000	--	112320
		СП - 8%			--	--	--	--		8320	
9	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	682,00	--	17050	--	17050	--	18414
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
13	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12837,00	--	12837	--	12837	--	13864
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
15	2404-0207-3987 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный с тепловым реле	шт	5	3410,00	--	17050	--	17050	--	18414
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
17	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	5	6567,00	--	32835	--	32835	--	35462
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
21	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники СА-7008	шт.	25	6829,00	--	170725	--	170725	--	184383
		СП - 8%			--	--	--	--		13658	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
40	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,445	146042,00	--	64989	--	64989	--	70188
		СП - 8%			--	--	--	--		5199	
41	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,59	110733,00	--	65332	--	65332	--	70559

		СП - 8%			--	--	--	--		5227	
42	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,5	52658,00	--	78987	--	78987	--	85306
		СП - 8%			--	--	--	--		6319	
43	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,45	132560,00	--	59652	--	59652	--	64424
		СП - 8%			--	--	--	--		4772	
45	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	366415,00	--	18321	--	18321	--	19786
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
46	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,395	714049,00	--	282049	--	282049	--	304613
		СП - 8%			--	--	--	--		22564	
47	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,59	272082,00	--	160528	--	160528	--	173371
		СП - 8%			--	--	--	--		12842	
48	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,135	180022,00	--	24303	--	24303	--	26247
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	
50	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	4	262179,00	--	1048716	--	1048716	--	1132613
		СП - 8%			--	--	--	--		83897	
51	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	5,2	162625,00	--	845650	--	845650	--	913302
		СП - 8%			--	--	--	--		67652	
87	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,45	84704,00	--	38117	--	38117	--	41166
		СП - 8%			--	--	--	--		3049	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4710782**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4115291		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						266268		
- Сметная прибыль	Тенге							329223	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	86 990 267			86 990 267
Всего по главе	**86 990 267**	-		**86 990 267**
Временные здания и сооружения 0,9%	782 912			782 912
Всего по главе	**782 912**			**782 912**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**87 773 179**	-		**87 773 179**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	947 950			947 950
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			10 152 573	10 152 573
Всего по главе	**947 950**		**10 152 573**	**11 100 523**
Итого по главам 1-9	**88 721 130**	-	**10 152 573**	**98 873 703**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 774 423			1 774 423
Итого:	**90 495 552**	-	**10 152 573**	**100 648 125**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1	48 867 598	-	5 482 389	54 349 988
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036	43 710 850	-	4 903 861	48 614 711
Итого по акту выполненных работ	92578448,65	0,00	10386250,17	102964698,81
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	83320603,78	0,00	9347625,15	92 668 228,93
НДС- 12 %			11120187,47	11 120 187,47
Всего по акту выполненных работ	**83320603,78**	**0,00**	**20467812,62**	**103 788 416,40**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Серікбаев Р.И.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор_____ **Ыскаков М.Ә. (KZ94VJE00066308; KZ67VJE00066309; KZ40VJE00066310)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)