Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Прогресс KZ», г.Нур-Султан, улица Коктал, зд. 41
наименование организации, юридический адрес
в лице_ Директора Мусеева Бекзаат Муратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция теплотрассы 2Ду 100-300мм по ул.Куйши Дина на ж/д №44/1, 43/3, 46/3; ул.Рыскулбекова 11/2, 17в в г.Нур-Султан»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АО «Астана-Теплотранзит», от лица которого выступает Заместитель председателя правления по экономике и финансам Мукин Канат Кадырович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ARMADA-S.V.»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПавлодарЭнергоПроект» №868-20
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) АО «Астана-Теплотранзит» 09.04.2019г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность ,производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные распределительные тепловые сети в т.ч.	м	588		588	
2Дн 325х7,0/450 –	м	113		113	
2Дн 273х7,0/400 –	м	327		327	
2Дн 159х4,5/250 –	м	104		104	
2Дн 108х4,0/200 –	м	24		24	
2Дн 89х4,0/180 –	м	20		20	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м.кв(м2)				
Число этажей	этаж				
Общий строительный объем	м. куб (м3)				
В том числе подземной части	м. куб (м3)				
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений (гараж)	м2				

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Май 2021 г._____

месяц, год

окончание работ _октябрь 2021г._____

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_2,9_____

фактически, месяц:___6_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации100% и фактически применено 97% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий(сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АстанаТеплотранзит» Азбаев Б.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя . отчество (при наличии), подпись руководителя, дата . Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: _«Реконструкция теплотрассы 2Ду 100-300мм по ул.Куйши Дина на ж/д №44/1, 43/3, 46/3; ул.Рыскулбекова 11/2, 17в в г.Нур-Султан» _-

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при эксплуатации объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Прогресс KZ» Мусеев Б.М.

_____фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.