Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Астана-Теплотранзит"** — **041140003314**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №378/17-21 от 29.03.2021

Номер документа	Дата составления
33	25.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция теплотрассы 2 Ду 100-300 мм по ул.Куйши Дина 44, 43/3, 46/1, 46/3; ул. Рыскулбекова 11/2, 17 в г. Нур-Султан			тг	1	25 484 949,51	25 484 949,51
				Итого	1	x	25 484 949,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **АО "Астана-Теплотранзит"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Прогресс KZ"**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция теплотрассы 2 Ду 100-300 мм по ул. Куйши Дина 44, 43/3, 46/1, 46/3; ул. Рыскулбекова 11/2, 17 в г. Нур-Султан**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ИЮНЬ 2021 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код
		№378/17-21	29.03.21			

тенге

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								из них	ВСЕГО к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
			в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты		НДС	
					в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСЕГО:	25 484 949,51									
2	В т.ч. за отчетный месяц										
3	СМР (по АВР № 1, 2)		22 754 419,21							2 730 530,30	25 484 949,51
4	Выплата аванса										
5	Удержание аванса		0,00							0,00	0,00
	Итого к оплате										25 484 949,51

Заказчик:
АО "Астана-Теплотранзит"

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.

Подрядчик:
ТОО "Прогресс KZ"

Директор

Мусеев Б.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прогресс KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ100-300 ММ ПО УЛ.КУЙШИ ДИНА 44, 43/3,46/1, 46/3, УЛ.РЫСКУЛБЕКОВА 11/2, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№378/17-21** от **29.03.2021**

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Е11-240108-0108 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,27383	2184276,98	808960,72	598120	221518	11135	366216	1041484
2	5	С123-010402-0111	Труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	273,83	1334652,71 / 41001	257473,73	365468 / 11227304	70504	11227304	77147 / 898184	12125488
3	12	Е11-240108-0103 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,023	1009291,23	321389,37	23214	7392	191	15227	41516
4	13	С123-010402-0206	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	23	679580,03 / 8595	108565,49	15630 / 197685	2497	197685	3075 / 15815	213500
5	22	Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	21914,58	6060,43	43829	12121	400	29793	79512
6	24	С123-040908-0206	Краны шаровые Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 /А 1299мм, 1049мм	шт.	2	15654,24 / 94877	2079,77	31308 / 189754	4160	189754	5890 / 15181	204935
7	28	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка /диам. 40 мм/	шт.	2	17310,33	4175,82	34621	8352	283	24307	63641
8	29	С123-040908-0203	Краны шаровые Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 /Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ, Amin 493мм	шт.	2	12993,01 / 57240	1475,1	25986 / 114480	2950	114480	4714 / 9159	123639
9	43	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	4	44605,22	13566,94	178421	54268	3847	115564	317504
10	46	С123-020201-3165	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х8,0/89х4,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40,5, L 880мм, L1 815мм		2	30076,44 / 154932	4317,75	120306 / 309864	17271	309864	23519	334653

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	47	С123-020201-3165	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х8,0/89х4,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40,5, L 1800мм, L1 1120мм	шт.	2	154932		309864		309864	24789	334653
12	55	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	18718,7 14340,5	4178,29 1489,69	37437 28681	8356 2979	400	24789 26595 5123	69155
13	56	С123-020201-3121	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 89х4,0/45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30, L 725мм, L1 645 мм	шт.	2	29577		59154		59154	4732	63886
14	61	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	16	44605,22 30076,44	13566,94 4317,75	713684 481223	217071 69084	15389	462258 94075	1270017
15	62	С123-020201-0111	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х9,0-90°-1-ППУ-ПЭ	шт.	12	134763		1617156		1617156	129373	1746529
16	65	С123-020201-0111	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х9,0-575°-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	134763		269526		269526	21562	291088
17	66	С123-020201-0111	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х9,0-86°-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	134763		269526		269526	21562	291088
18	82	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	18718,7 14340,5	4178,29 1489,69	74875 57362	16713 5959	799	53189 10245	138309
19	83	С123-020201-0503	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	25956		103824		103824	8306	112130
20	93	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	44605,22 30076,44	13566,94 4317,75	89211 60153	27134 8636	1924	57782 11760	158752
21	94	С123-020201-5511	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	42661		85322		85322	6826	92148
22	121	С121-110404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	22,6	4305		97293		97293	7783	105076
23	122	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,353	31666,57 11132,1	20534,47 5474,16	11178 3930	7248 1932	0	4924 1288	17390
24	123	С121-130809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	353	93		32829		32829	2626	35455
25	126	Е11-240108-0103 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,002345	1009291,23 679580,03	321389,37 108565,49	2367 1594	754 255	20	1553 314	4233
26	127	С123-010402-0206	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Труба с МЗИ L 1000 мм, L 1345мм Ст 89х4,0-2-ППУ-ПЭ-МЗИ-650	м	2,345	8595		20156		20156	1613	21768

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	130	Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная/диам. 45 мм/	км труб	0,004522	921947,07	298529,93	4169	1350	27	2730	7451
						617550,35	101250,65	2793	458		552	
28	131	С123-010402-0103	Труба Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Труба с МЗИ L 1000 мм, L 1330 мм, L 4522 мм, L 4327 мм Ст 45х3,5-1-ППУ- ПЭ-МЗИ-650	м	4,522	5373		24297		24297		26240
											1944	
29	134	С123-020201-6111	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	60	22904		1374240		1374240		1484179
											109939	
30	137	С123-020201-6104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	20	7072		141440		141440		152755
											11315	
31	138	С123-020201-6101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	4	4761		19044		19044		20567
											1523	
			ИТОГО:					18273883	582276	16497173	1160138	20988741
								1194434	186685		1554723	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Скидка по соглашению сторон			10%		-2098874,1				
			Итого со скидкой									18889866,9
			НДС			12 %		2266784,028				
			Итого с НДС									21 156 650,93

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мусеев Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ИПЦ Альянс"

Жолмаков В.М.

Инженер-сметчик ТОО "ИПЦ Альянс"

Кравченко А.О.

Представитель авторского надзора ТОО "ПавлодарЭнергоПроект"

Филонов В.А.

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Начальник производственно-технической службы АО "Астана-Теплотранзит"

Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора АО "Астана-Теплотранзит"

Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик АО "Астана-Теплотранзит"

Нурмаганбетова Р.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прогресс KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ100-300 ММ ПО УЛ.КУЙШИ ДИНА 44, 43/3,46/1, 46/3, УЛ.РЫСКУЛБЕКОВА 11/2, 17**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№378/17-21** от **29.03.2021**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2021 (месяц, год) на 02-01- 01 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0313	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	265,99	241,89	231,41	64340	61553	27	18739	89726
						10,38	73,49	2761	19548		6646	
2	2	С341-020102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	т-км	7740,309	40		309612				334381
											24769	
3	3	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	110,6125	278,35	261,27	30789	28900	0	8615	42556
						17,08	75,64	1889	8367		3152	
4	4	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,6475	4017,6	0	46795	0	0	39308	92991
						4017,6	0	46795	0		6888	
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,206	987,66	0	27858	0	0	23401	55359
						987,66	0	27858	0		4101	
6	6	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	159,834	16,94	16,94	2708	2707	0	1019	4025
						0	7,59	0	1213		298	
7	7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	188,04	1218		229033		229033		247355
											18323	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		159,834	190,54	84,81	30455	13556	0	20081	54579

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 уплотненного грунта		105,73	43,84	16899	7007		4043	
9	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		18,339	1084,75	0	19893	0	0	16710	39532
				м3 грунта		1084,75	0	19893	0		2928	
10	12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		103,921	20,24	20,24	2103	2103	0	792	3127
				м3 грунта		0	9,07	0	943		232	
11	13	Е11-010201-0502	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		103,921	227,26	100,97	23617	10493	0	15580	42333
				м3 уплотненного грунта		126,29	52,19	13124	5424		3136	
12	14	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		32,58	2818,28	170,84	91820	5566	43651	37386	139542
				м3 основания		1307,64	58,45	42603	1904		10337	
13	15	Е11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство		1,5	5256,8	3509,3	7886	5264	0	4018	12857
				м3 сборных железобетонных плит		1747,5	1441,71	2621	2162		953	
14	16	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство		11	5081,18	3011,42	55893	33126	0	29943	92703
				м3 сборных железобетонных плит		2069,76	1170,83	22767	12879		6867	
15	17	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		12,5	54637		682962		682962		737599
				м3							54637	
16	18	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.5	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В22,5 на В20		12,5	-648		-8100		-8100		-8748
				м3							-648	
17	19	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.6	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В20 на В15		12,5	-763		-9538		-9538		-10300
				м3							-763	
18	20	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15Ы4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2		12,5	322,2		4028		4028		4350
				м3							322	
19	21	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия		12,5	270		3375		3375		3645
				м3							270	
20	22	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой тонкой 2 мм. Устройство в один слой		78,75	886,9	44,6	69844	3512	28805	31965	109953
				м2 изолируемой поверхности		476,52	6,69	37526	527		8145	
21	23	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		78,75	334,12	23,13	26312	1822	11828	10884	40172
				м2 изолируемой поверхности		160,8	3,74	12663	295		2976	
22	37	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм//Л.4 ПРИМ.8		4	990,39	421,09	3961	1684	26	2912	7424
				отверстие		562,79	303,94	2251	1216		550	
23	38	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,02	23521,64	10208,58	71035	30830	1327	44597	124883
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12873,58	4706,46	38878	14214		9251	
24	39	С121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10//ОБЩИЕ ДАННЫЕ П.9 Л.1,1		0,00255	467999		1193		1193		1289

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							95	
25	40	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В15W4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0.02=322,2	м3	3,02	322,2		973		973	78	1051
26	41	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	3,02	270		816		816	65	881
27	42	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12703		25406		25406	2033	27439
28	43	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7832		15664		15664	1253	16917
29	44	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9215		36860		36860	2949	39809
30	46	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4075		24450		24450	1956	26406
31	47	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	69525		139050		139050	11124	150174
32	49	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	0,6708	347		233		233	19	251
33	50	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012//Л.4 ПРИМ.4	т	0,062	266174		16503		16503	1320	17823
34	51	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,048	33149,44	2284,56	1591	110	1103	343	2088
						7895,65	601,2	379	29		155	
35	52	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.2	5725		6870		6870	550	7420
36	53	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	22279,31	1153,47	1782	92	1564	126	2062
						1579,5	302,77	126	24		153	
37	54	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С1	т	0,0426	245273		10449		10449	836	11285
38	55	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,065	98,78	2,47	105	3	43	50	168
						55,93	0,33	59	0		13	
39	56	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,065	210,04	6,38	224	7	165	45	290
						49,12	1	52	1		21	
40	57	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,5373	291,79	34,75	1324	157	749	407	1869
						91,94	14,7	417	67		139	
41	58	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,45373	22595,86	7,2	10252	3	8120	1788	13004
						4692,12	0	2129	0		963	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,5373	805,71	32,56	3656	148	1545	1716	5802
				м2 стяжки		432,54	17,75	1963	81		430	
43	60	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		4,5373	1739,74	88,41	7894	401	3651	3285	12073
				м2 изолируемой поверхности		846,56	15,31	3841	69		894	
44	61	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		4,5373	1092,23	43,99	4956	200	2439	1980	7491
				м2 изолируемой поверхности		510,78	8,73	2317	40		555	
45	62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство		4,5373	805,71	32,56	3656	148	1545	1716	5802
				м2 стяжки		432,54	17,75	1963	81		430	
46	63	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		4,5373	191,5	11,02	869	50	770	63	1007
				м2 стяжки		10,7	5,87	49	27		75	
47	64	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,136119	3468,77	1124,51	472	153	183	173	697
				м3 основания		999,96	510,38	136	69		52	
48	65	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		4,5373	1116,55	105,21	5066	477	2599	1844	7463
				м2 покрытия		438,62	45,17	1990	205		553	
49	66	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону//КЖ Л.5		88,548	1800,54	79,16	159434	7009	49647	91179	270663
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1160,7	65,15	102778	5769		20049	
50	67	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя//КЖ Л.5		177,096	2477,57	43,18	438768	7647	294782	115891	599031
				м2 поверхности		769,86	9,18	136339	1626		44373	
51	68	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		177,096	2477,57	43,18	438768	7647	294782	115891	599031
				м2 поверхности		769,86	9,18	136339	1626		44373	
52	71	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		1,69344	3468,77	1124,51	5874	1904	2276	2148	8664
				м3 основания		999,96	510,38	1694	864		642	
53	72	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,96	15975,09	8107,16	15336	7783	412	8671	25928
				м3 сборных железобетонных конструкций		7438,96	3313,53	7142	3181		1921	
54	73	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В151А4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0.02=322,2		0,96	322,2		309		309		334
				м3							25	
55	74	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия		0,96	270		259		259		280
				м3							21	
56	75	С121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10//ОБЩИЕ ДАННЫЕ П.9 Л.1,1		0,003	467999		1404		1404		1516
				т							112	
57	76	С121-040302-0603	Плита перекрытия для лотковых каналов с отверстиями марки ПТО 150.150.12-6, размерами 1480 мм х 1480 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		3	34593		103779		103779		112081
				шт.							8302	
58	77	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	4969		29814		29814		32199
				шт.							2385	
59	78	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	4075		12225		12225		13203
				шт.							978	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	708,54	20,47	6802	197	3258	2839	10412
						348,74	3,34	3348	32		771	
			ИТОГО:					3319765	235252	2083314	656105	4293947
								691589	89491		318076	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Скидка по соглашению сторон			10%		-429394,7				
			Итого со скидкой									3864552,3
			НДС			12 %		463 746,28				
			Итого с НДС									4 328 298,58

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мусеев Б.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ИПЦ Альянс"

Жолмаков В.М.

Инженер-сметчик ТОО "ИПЦ Альянс"

Кравченко А.О.

Представитель авторского надзора ТОО "ПавлодарЭнергоПроект"

Филонов В.А.

Начальник производственно-технической службы АО "Астана-Теплотранзит"

Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора АО "Астана-Теплотранзит"

Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик АО "Астана-Теплотранзит"

Нурмаганбетова Р.К.