Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Астана-Теплотранзит",г.Нур-Султан, район "Алматы", И.¶Жансугурова, 7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **041140003314**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340012412

Договор (контракт) Договор №378/17-21 от 29.03.2021

Номер документа	Дата составления
50	**13.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция теплотрассы 2 Ду 100-300 мм по ул.¶Куйши Дина 44, 43/3, 46/1, 46/3; ул. Рыскулбекова 11/2, 17 в г. Нур-Султан, который находится г. Нур-Султан			тг	1	25 965 025,63	25 965 025,63
				Итого	1	x	25 965 025,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кулматов Е.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **АО "Астана-Теплотранзит"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Прогресс KZ"**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция теплотрассы 2 Ду 100-300 мм по ул. Куйши Дина 44, 43/3, 46/1, 46/3; ул. Рыскулбекова 11/2, 17 в г. Нур-Султан**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за АВГУСТ 2021 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код
		№378/17-21	29.03.21			

тенге

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								из них	ВСЕГО к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
			в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты		НДС	
					в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСЕГО:	51 449 975,14									
2	**В т.ч. за отчетный месяц**										
3	СМР (по АВР № 3, 4,5,6)		23 183 058,60							2 781 967,03	25 965 025,63
4	Выплата аванса										
5	Удержание аванса		0,00							0,00	0,00
	Итого к оплате										**25 965 025,63**

Заказчик:
АО "Астана-Теплотранзит"

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.

Подрядчик:
ТОО "Прогресс KZ"

Директор

Мусеев Б.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прогресс KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ100-300 ММ ПО УЛ.КУЙШИ ДИНА 44, 43/3,46/1, 46/3, УЛ.РЫСКУЛБЕКОВА 11/2, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№378/17-21 от 29.03.2021**

Акт выполненных работ № 3

за **август 2021** (месяц, год) на **02-01- 01 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0313	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	183,412	241,89	231,41	44366	42443	18	12921	61870
						10,38	73,49	1904	13479		4583	
2	2	С341-020102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	т-км	5337,2892	40		213492				230571
3	3	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	91,9923	278,35	261,27	25606	24035	0	7165	35392
						17,08	75,64	1571	6958		2622	
4	4	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,5177	4017,6	0	34221	0	0	28745	68003
						4017,6	0	34221	0		5037	
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,7105	987,66	0	14529	0	0	12204	28872
						987,66	0	14529	0		2139	
6	6	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	83,3595	16,94	16,94	1412	1412	0	532	2099
						0	7,59	0	633		155	
7	7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	98,07	1218		119449		119449		129005
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	83,3595	190,54	84,81	15883	7070	0	9556	28465
						105,73	43,84	8814	3655		10473	
9	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,0765	1084,75	0	16354	0	0	2109	32499
						1084,75	0	16354	0		13738	
10	12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,4335	20,24	20,24	1729	1729	0	2407	2571
						0	9,07	0	775		651	
11	13	Е11-010201-0502	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	85,4335	227,26	100,97	19416	8626	0	190	34802
						126,29	52,19	10789	4459		12809	
12	14	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20,39	2818,28	170,84	57465	3483	27319	2578	87332
						1307,64	58,45	26663	1192		23398	
13	15	Е11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,25	5256,8	3509,3	1314	877	0	6469	2143
						1747,5	1441,71	437	360		670	
											159	

14	16	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство		5	5081,18	3011,42	25406	15057	0	13610	42138
			м3 сборных железобетонных плит			2069,76	1170,83	10349	5854		3121	
15	17	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	5,25	54637		286844		286844	22948	309792
16	18	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.5	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В22,5 на В20	м3	5,25	648		-3402		-3402	-272	-3674
17	19	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.6	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В20 на В15	м3	5,25	763		-4006		-4006	-320	-4326
18	20	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15Ы4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	5,25	322,2		1692		1692	135	1827
19	21	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	5,25	270		1418		1418	113	1531
20	22	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой тониной 2 мм. Устройство в один слой		33,075	886,9	44,6	29334	1475	12098	13425	46180
			м2 изолируемой поверхности			476,52	6,69	15761	221		3421	
21	23	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		33,075	334,12	23,13	11051	765	4968	4571	16872
			м2 изолируемой поверхности			160,8	3,74	5319	124		1250	
22	37	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм//Л.4 ПРИМ.8	отверстие	4	990,39	421,09	3961	1684	26	2912	7424
23	38	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,5	23521,64	10208,58	82326	35730	1538	51685	144732
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			12873,58	4706,46	45058	16473		10721	
24	39	С121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10//ОБЩИЕ ДАННЫЕ П.9 Л.1,1	т	0,00301	467999		1409		1409	113	1521
25	40	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В15W4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	3,5	322,2		1128		1128	90	1218
26	41	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	3,5	270		945		945	76	1021
27	42	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12703		25406		25406	2033	27439
28	43	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7832		15664		15664	1253	16917
29	44	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9215		9215		9215	737	9952
30	45	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10159		40636		40636	3251	43887
31	46	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4075		24450		24450	1956	26406
32	47	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	69525		139050		139050	11124	150174
33	48	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	33875		135500		135500	10840	146340
34	49	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	0,6708	347		233		233	19	251

35	50	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012//Л.4 ПРИМ.4	т	0,062	266174		16503		16503		17823
											1320	
36	51	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,048	33149,44	2284,56	1591	110	1103	343	2088
						7895,65	601,2	379	29		155	
37	52	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	5725		6870		6870		7420
											550	
38	53	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	22279,31	1153,47	1782	92	1564	126	2062
						1579,5	302,77	126	24		153	
39	54	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С1	т	0.0426	245273		10449		10449		11285
											836	
40	55	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,065	98,78	2,47	105	3	43	50	168
						55,93	0,33	59	0		13	
41	56	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,065	210,04	6,38	224	7	165	45	290
						49,12	1	52	1		21	
42	57	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,5373	291,79	34,75	1324	157	749	407	1869
						91,94	14,7	417	67		139	
43	58	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,45373	22595,86	7,2	10252	3	8120	1788	13004
						4692,12	0	2129	0		963	
44	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5373	805,71	32,56	3656	148	1545	1716	5802
						432,54	17,75	1963	81		430	
45	60	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,5373	1739,74	88,41	7894	401	3651	3285	12073
						846,56	15,31	3841	69		894	
46	61	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,5373	1092,23	43,99	4956	200	2439	1980	7491
						510,78	8,73	2317	40		555	
47	62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м2 стяжки	4,5373	805,71	32,56	3656	148	1545	1716	5802
						432,54	17,75	1963	81		430	
48	63	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,5373	191,5	11,02	869	50	770	63	1007
						10,7	5,87	49	27		75	
49	64	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,13612	3468,77	1124,51	472	153	183	173	697
						999,96	510,38	136	69		52	
50	65	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,5373	1116,55	105,21	5066	477	2599	1844	7463
						438,62	45,17	1990	205		553	
51	66	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону//КЖ Л.5	м2 оштукатуриваемой поверхности	88.548	1800,54	79,16	159434	7009	49647	91179	270663
						1160,7	65,15	102778	5769		20049	
52	67	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя//КЖ Л.5	м2 поверхности	177,096	2477,57	43,18	438768	7647	294782	115891	599031
						769,86	9,18	136339	1626		44373	
53	68	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	177,096	2477,57	43,18	438768	7647	294782	115891	599031
						769,86	9,18	136339	1626		44373	
54	69	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,332	6906,61	1924,26	9199	2563	5185	2258	12374
						1089,7	927,88	1451	1236		917	
55	70	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,22	24449,2	7,2	54277	16	43845	8750	68069
						4692,12	0	10417	0		5042	
56	71	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,12896	3468,77	1124,51	3916	1270	1518	1432	5776
						999,96	510,38	1129	576		428	
57	72	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,64	15975,09	8107,16	10224	5189	275	5781	17285
						7438,96	3313,53	4761	2121		1280	
58	73	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Та6.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В151А4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	0,64	322,2		206		206		223
											16	

59	74	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	0,64	270		173		173		187
											14	
60	75	С121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10//ОБЩИЕ ДАННЫЕ П.9 Л.1,1	т	0,002	467999		936		936		1011
											75	
61	76	С121-040302-0603	Плита перекрытия для лотковых каналов с отверстиями марки ПТО 150.150.12-6, размерами 1480 мм х 1480 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	34593		69186		69186		74721
											5535	
62	77	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4969		19876		19876		21466
											1590	
63	78	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4075		8150		8150		8802
											652	
64	79	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	5	2204,85	214,69	11024	1074	617	8332	20904
						1866,75	116,9	9334	585		1549	
65	80	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	33875		169375		169375		182925
											13550	
66	81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,4	708,54	20,47	4535	131	2172	1893	6942
						348,74	3,34	2232	21		514	
67	82	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,25792	3468,77	1124,51	7832	2539	3035	2864	11552
						999,96	510,38	2258	1152		856	
68	83	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство//ПО1 Л.5	м3	1,08	24844,81	1776,55	26832	1919	22211	2712	31908
						2502,42	487,64	2703	527		2364	
69	84	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04944	212579		10510		10510		11351
											841	
70	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00544	224072		1219		1219		1316
											98	
71	86	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41912	245273		102799		102799		111023
											8224	
72	87	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00848	269999		2290		2290		2473
											183	
73	88	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,64	15975,09	8107,16	10224	5189	274	5780	17285
						7438,96	3313,53	4761	2121		1280	
74	89	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В151Н4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	0,64	322,2		206		206		223
											16	
75	90	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	0,64	270		173		173		187
											14	
76	91	С121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,004	467999		1872		1872		2022
											150	
77	92	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	4969		39752		39752		42932
											3180	
78	93	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	4075		48900		48900		52812
											3912	
79	94	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	8	2204,85	214,69	17639	1718	987	13330	33446
						1866,75	116,9	14934	935		2478	
80	95	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	33875		271000		271000		292680
											21680	
81	96	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,8	708,54	20,47	11904	344	5701	4968	18222
						348,74	3,34	5859	56		1350	

			ИТОГО:					3420365	190589	2371550	604106	4346432
								644737	74441		321964	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Скидка по соглашению сторон			10%		-434643,2				
			Итого со скидкой									3911788,8
			НДС			0,12		469 414,66				
			Итого с НДС									4 381 203,46

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мусеев Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ИПЦ Альянс"

Жолмаков В.М.

Инженер-сметчик ТОО "ИПЦ Альянс"

Кравченко А.О.

Представитель авторского надзора ТОО "ПавлодарЭнергоПроект"

Филонов В.А.

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Начальник производственно-технической службы АО "Астана-Теплотранзит"

Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора АО "Астана-Теплотранзит"

Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик АО "Астана-Теплотранзит"

Нурмаганбетова Р.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прогресс KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ100-300 ММ ПО УЛ.КУЙШИ ДИНА 44, 43/3,46/1, 46/3, УЛ.РЫСКУЛБЕКОВА 11/2, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№378/17-21 от 29.03.2021**

Акт выполненных работ № 4

за **август 2021** (месяц, год) на **02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Е11-240108-0108 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1684	2184276,98	808960,72	367832	136229	6848	225216	640492
						1334652,71	257473,73	224755	43359		47444	
2	5	С123-010402-0111	Труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	168,4	41001		6904568		6904568		7456934
											552365	
3	6	Е11-240108-0106 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,016	1397426,36	480540,77	22359	7689	274	14217	39502
						899772,33	158051,33	14396	2529		2926	
4	8	С123-010402-0109	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	16	16162		258592		258592		279279
											20687	
5	16	Е11-240108-0306 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	35769,93	11995,7	71540	23991	808	45852	126784
						23370,48	3922,61	46741	7845		9391	
6	17	С123-040908-1008	Краны шаровые с воздушником Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006 /Аст 607мм	шт.	2	951763		1903526		1903526		2055808
											152282	

7	22	Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	21914,58	6060,43	43829	12121	400	29793	79512
						15654,24	2079,77	31308	4160		5890	
8	24	С123-040908-0206	Краны шаровые Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 /А 1299мм, 1049мм	шт.	2	94877		189754		189754		204935
											15181	
9	31	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	4	44605,22	13566,94	178421	54267	3847	115565	317504
						30076,44	4317,75	120306	17271		23519	
10	33	С123-020201-1365	Тройник параллельный Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х9,0/159х4,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 6х50,5	шт.	2	135134		270268		270268		291889
											21621	
11	34	С123-020201-1365	Тройник параллельный Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х9,0/108х4,0/1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х46	шт.	2	135134		270268		270268		291889
											21621	
12	38	Е11-240108-0219 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	58065,35	19769,21	116131	39538	2971	73157	204431
						36810,65	6735,22	73621	13470		15143	
13	39	С123-020201-3184	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 426х10/273х7,0-1-ППУ-ПЭ с накладкой 10х73,5	шт.	2	202555		405110		405110		437519
											32409	
14	43	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	4	44605,22	13566,94	178421	54268	3847	115564	317504
						30076,44	4317,75	120306	17271		23519	
15	44	С123-020201-3165	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х8,0/159х4,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 6х50,5, L 970мм, L1 960мм	шт.	2	154932		309864		309864		334653
											24789	
16	46	С123-020201-3165	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х8,0/89х4,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40,5, L 880мм, L1 815мм	шт.	1	154932		154932		154932		167327
											12395	
17	47	С123-020201-3165	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х8,0/89х4,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40,5, L 1800мм, L1 1120мм	шт.	1	154932		154932		154932		167327
											12395	
18	48	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	27180,23	7224,61	54360	14449	807	36924	98587
						19551,87	2426,42	39104	4853		7303	
19	50	С123-020201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х4,5/57х3,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х34, L 1400мм, L1 880 мм	шт.	2	51994		103988		103988		112307
											8319	
20	61	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	10	44605,22	13566,94	446052	135669	9618	288911	793761
						30076,44	4317,75	300764	43177		58797	
21	62	С123-020201-0111	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х9,0-90°-1-ППУ-ПЭ	шт.	10	134763		1347630		1347630		1455441
											107811	

22	68	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	8	27180,23 19551,87	7224,61 2426,42	217442 156415	57797 19411	3230	147694 29211	394347
23	73	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ, L1 1000мм, L2 1200мм	шт.	2	54684		109368		109368	8749	118117
24	74	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ, L1 1000мм, L2 1700мм	шт.	2	54684		109368		109368	8749	118117
25	76	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /укороченный Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ-У	шт.	2	54684		109368		109368	8749	118117
26	78	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ-200	шт.	2	54684		109368		109368	8749	118117
27	79	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	20558,5 15521,34	4807,01 1684,03	41117 31043	9614 3368	460	28905 5602	75624
28	80	С123-020201-0504	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	29487		58974		58974	4718	63692
29	91	Е11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	49092,93 31882,38	16072,1 5435,33	98186 63765	32145 10871	2277	62694 12870	173750
30	92	С123-020201-5512	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	53189		106378		106378	8510	114888
31	93	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	44605,22 30076,44	13566,94 4317,75	89211 60153	27134 8636	1924	57782 11760	158752
32	94	С123-020201-5511	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	42661		85322		85322	6826	92148
33	95	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	27180,23 19551,87	7224,61 2426,42	54361 39104	14449 4853	808	36924 7303	98587
34	96	С123-020201-5509	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	22824		45648		45648	3652	49300
35	97	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	20558,5 15521,34	4807,01 1684,03	41117 31043	9614 3368	461	28905 5602	75624
36	98	С123-020201-5507	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	13934		27868		27868	2230	30098
37	101	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	44605,22 30076,44	13566,94 4317,75	89210 60153	27134 8636	1924	57782 11759	158751
38	102	С123-020201-4911	Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	179706		359412		359412	28753	388165

39	105	Е11-240108-0219 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	4	58065,35	19769,21	232261	79077	5942	146314	408861
						36810,65	6735,22	147243	26941		30286	
40	106	С123-020201-4040	Переход Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	149367		298734		298734		322633
											23899	
41	107	С123-020201-4038	Переход Ст 426-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 426х7,0/159х4,5-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	132703		265406		265406		286638
											21232	
42	116	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	44605,22	13566,94	89211	27134	1924	57782	158752
						30076,44	4317,75	60153	8636		11760	
43	118	С123-020201-2811	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 273-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Нв 1100мм/	шт.	2	132947		265894		265894		287166
											21272	
44	121	С121-110404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	2	4305		8610		8610		9299
											689	
45	122	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2294	31666,57	20534,47	7264	4710	0	3200	11301
						11132,1	5474,16	2554	1256		837	
46	123	С121-130809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	229,4	93		21334		21334		23041
											1707	
47	126	Е11-240108-0103 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,002345	1009291,23	321389,37	2367	754	20	1553	4233
						679580,03	108565,49	1594	255		314	
48	127	С123-010402-0206	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Труба с МЗИ L 1000 мм, L 1345мм Ст 89х4,0-2-ППУ-ПЭ-МЗИ-650	м	2,345	8595		20156		20156		21768
											1613	
49	128	Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,002285	921947,07	298529,93	2107	682	14	1380	3765
						617550,35	101250,65	1411	231		279	
50	129	С123-010402-0104	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Труба с МЗИ L 1000 мм, L 1285 мм Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ-650	м	2,285	6248		14277		14277		15419
											1142	
51	134	С123-020201-6111	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	46	22904		1053584		1053584		1137871
											84287	
52	135	С123-020201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	24	11436		274464		274464		296421
											21957	
53	136	С123-020201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	2	7730		15460		15460		16697
											1237	
			ИТОГО:					18075220	768468	15680829	1576114	21223444
								1625933	250398		1572110	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Скидка по соглашению сторон			10%	-2122344,4				
			Итого со скидкой								19101099,6
			НДС			0,12	2 292 131,95				
			Итого с НДС								21 393 231,55

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мусеев Б.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ИПЦ Альянс"

Жолмаков В.М.

Инженер-сметчик ТОО "ИПЦ Альянс"

Кравченко А.О.

Представитель авторского надзора ТОО "ПавлодарЭнергоПроект"

Филонов В.А.

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Начальник производственно-технической службы АО "Астана-Теплотранзит"

Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора АО "Астана-Теплотранзит"

Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик АО "Астана-Теплотранзит"

Нурмаганбетова Р.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прогресс KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ100-300 ММ ПО УЛ.КУЙШИ ДИНА 44, 43/3,46/1, 46/3, УЛ.РЫСКУЛБЕКОВА 11/2, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№378/17-21** от **29.03.2021**

Акт выполненных работ № 5

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г. за **август 2021** (месяц, год) на **02-01- 03 СИСТЕМА ОДК** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	5	31808,14	673,51	159041	3368	138421	16032	189078
						3450,37	366,73	17252	1834		14006	
			ИТОГО:					159041	3368	138421	16032	189078
								17252	1834		14006	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Скидка по соглашению сторон			10%		-18907,8				
			Итого со скидкой									170170,2
			НДС			0,12		20 420,42				
			Итого с НДС									190 590,62

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мусеев Б.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ИПЦ Альянс"

Жолмаков В.М.

Инженер-сметчик ТОО "ИПЦ Альянс"

Кравченко А.О.

Представитель авторского надзора ТОО "ПавлодарЭнергоПроект"

Филонов В.А.

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Начальник производственно-технической службы АО "Астана-Теплотранзит"

Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора АО "Астана-Теплотранзит"

Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик АО "Астана-Теплотранзит"

Нурмаганбетова Р.К.