Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Астана-Теплотранзит",г.Нур-Султан, район "Алматы", И.¶Жансугурова, 7** ИИН/БИН **041140003314**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** **070340012412**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №378/17-21 от 29.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
74	22.09.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция теплотрассы 2 Ду 100-300 мм по ул.Куйши Дина 44, 43/3, 46/1, 46/3; ул. Рыскулбекова 11/2, 17 в г. Нур-Султан, который находится г. Нур-Султан			тг	1	36 674 216,21	36 674 216,21
				Итого	1	x	36 674 216,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **АО "Астана-Теплотранзит"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Прогресс KZ"**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция теплотрассы 2 Ду 100-300 мм по ул. Куйши Дина 44, 43/3, 46/1, 46/3; ул. Рыскулбекова 11/2, 17 в г. Нур-Султан**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за СЕНТЯБРЬ 2021 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код
		№378/17-21	29.03.21			

тенге

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								из них	ВСЕГО к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
			в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
					в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**ВСЕГО:**	**98 494 871,33**									
2	**В т.ч. за отчетный месяц**										
3	СМР (по АВР № 8, 9, 10)		32 744 835,90							3 929 380,31	36 674 216,21
4	Выплата аванса										
5	Удержание аванса		0,00							0,00	0,00
	Итого к оплате										**36 674 216,21**

Заказчик:
АО "Астана-Теплотранзит"

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.

Подрядчик:
ТОО "Прогресс KZ"

Директор

Мусеев Б.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прогресс KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ100-300 ММ ПО УЛ.КУЙШИ ДИНА 44, 43/3,46/1, 46/3, УЛ.РЫСКУЛБЕКОВА 11/2, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№378/17-21** от **29.03.2021**

Акт выполненных работ № 10

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **1 ТРУБОПРОВОДЫ /замена кранов Бемер на Балломакс/** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. ДОБАВИТЬ									
1	7	СТОО"ТЕПЛОСЕТИ КЗ"	Кран шаровый DN150 Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-BALLOMAX-ПП L=1500 /А 581мм, 671мм, 931мм	шт.	2	817925,89		1635852		1635852		1766720
											130868	
			Итого по разделу: 8. ДОБАВИТЬ									1766720
			ИТОГО:					1635852	0	1635852		
								0	0		130868	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Скидка по соглашению сторон			10%		176672				
			Итого со скидкой									1590048
			НДС			12%		190 805,76				
			Итого с НДС									1 780 853,76

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мусеев Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ИПЦ Альянс"

Жолмаков В.М.

Инженер-сметчик ТОО "ИПЦ Альянс"

Кравченко А.О.

Представитель авторского надзора ТОО "Павлодар энергоПроект"

Филонов В.А.

Начальник производственно-технической службы АО "Астана-Теплотранзит"

Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора АО "Астана-Теплотранзит"

Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик АО "Астана-Теплотранзит"

Нурмаганбетова Р.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прогресс KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ100-300 ММ ПО УЛ.КУЙШИ ДИНА 44, 43/3,46/1, 46/3, УЛ.РЫСКУЛБЕКОВА 11/2, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№378/17-21** от **29.03.2021**

Акт выполненных работ № 9

за **сентябрь 2021** **(месяц, год) на** **02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-240108-0109 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.172	2419725.27	941212.58	416193	161889	8250	251923	721565
						1430546.37	313109.11	246054	53855		53449	
2	2	С123-010402-0112	Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	172	55824		9601728		9601728		10369866
											768138	
3	3	Е11-240108-0108 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.07	2184276.98	808960.72	152899	56627	2846	93617	266238
						1334652.71	257473.73	93426	18023		19721	
4	4	Е11-240101-0208 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0.019	2654802.55	1052921.66	50441	20006	1232	29427	86257
						1537048	306719.74	29204	5828		6389	
5	5	С123-010402-0111	Труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	89	41001		3649089		3649089		3941016
											291927	
6	16	Е11-240108-0306 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	35769.93	11995.7	71540	23991	808	45852	126784
						23370.48	3922.61	46741	7845		9391	
7	19	Е11-240108-0304 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	23764.39	6695.98	47529	13392	460	32114	86014
						16838.26	2277.35	33677	4555		6371	
8	21	С123-040908-0207	Краны шаровые Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 /А 1762мм	шт.	2	114896		229792		229792		248175
											18383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	31	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	44605.22	13566.94	89210	27134	1924	57782	158752
						30076.44	4317.75	60153	8635		11759	
10	32	С123-020201-1365	Тройник параллельный Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х9,0/159х4,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 8х50,5	шт.	2	135134		270268		270268		291889
											21621	
11	40	Е11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	49092.93	16072.1	98186	32145	2277	62694	173750
						31882.38	5435.33	63765	10871		12870	
12	41	С123-020201-3174	Тройниковое ответвление Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 325х7,0/108х4,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х46, L 1800мм, L1 1300мм	шт.	1	149387		149387		149387		161338
											11951	
13	42	С123-020201-3174	Тройниковое ответвление Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 325х7,0/108х4,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х46, L 900мм, L1 865мм	шт.	1	149387		149387		149387		161338
											11951	
14	43	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	44605.22	13566.94	89210	27134	1924	57782	158752
						30076.44	4317.75	60153	8636		11759	
15	45	С123-020201-3165	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х8,0/159х4,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х50,5, L 970мм, L1 960мм	шт.	2	154932		309864		309864		334653
											24789	
16	57	Е11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	18	49092.93	16072.1	883673	289298	20492	564244	1563750
						31882.38	5435.33	573883	97836		115833	
17	58	С123-020201-0112	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 325х9,0-90°-1-ППУ-ПЭ	шт.	14	192480		2694720		2694720		2910298
											215578	
18	59	С123-020201-0112	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 325х10,0-24°-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	192480		384960		384960		415757
											30797	
19	60	С123-020201-0112	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 325х9,0-90°-1-ППУ-ПЭ, L1 1050мм, L2 1350мм	шт.	2	192480		384960		384960		415757
											30797	
20	61	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	14	44605.22	13566.94	624473	189937	13466	404476	1111265
						30076.44	4317.75	421070	60449		82316	
21	62	С123-020201-0111	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х9,0-90°-1-ППУ-ПЭ	шт.	12	134763		1617156		1617156		1746529
											129373	
22	63	С123-020201-0111	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х9,0-35°-1-ППУ-ПЭ	шт.	1	134763		134763		134763		145544
											10781	
23	64	С123-020201-0111	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 273х9,0-35°-1-ППУ-ПЭ, L1 1366мм, L2 1000мм	шт.	1	134763		134763		134763		145544
											10781	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	99	Е11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	4	49092.93	16072.1	196372	64288	4554	125388	347501
						31882.38	5435.33	127530	21741		25741	
25	100	С123-020201-4912	Неподвижная опора Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	210683		842732		842732		910151
											67419	
26	108	Е11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	49092.93	16072.1	98186	32145	2277	62694	173750
						31882.38	5435.33	63765	10871		12870	
27	109	С123-020201-4036	Переход Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	94997		189994		189994		205194
											15200	
28	116	Е11-240108-0208 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	44605.22	13566.94	89211	27134	1924	57782	158752
						30076.44	4317.75	60153	8636		11760	
29	117	С123-020201-2811	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 273-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Нв 980мм/	шт.	2	132947		265894		265894		287166
											21272	
30	121	С121-110404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	143.4	4305		617337		617337		666724
											49387	
31	122	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0.334	31666.57	20534.47	10577	6858	0	4659	16454
						11132.1	5474.16	3718	1828		1219	
32	123	С121-130809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	334	93		31062		31062		33547
											2485	
33	124	Е11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.002265	1082829.33	349124.97	2453	791	22	1601	4378
						724080.23	117333.67	1640	266		324	
34	125	С123-010402-0207	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Труба с МЗИ L 1000 мм, L 1265мм Ст 108х4,0-2-ППУ-ПЭ-МЗИ-650	м	2.265	8717		19744		19744		21324
											1580	
35	133	С123-020201-6112	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	54	27206		1469124		1469124		1586654
											117530	
36	134	С123-020201-6111	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	40	22904		916160		916160		989453
											73293	
37	135	С123-020201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	4	11436		45744		45744		49404
											3660	
38	136	С123-020201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	2	7730		15460		15460		16697
											1237	
			ИТОГО:					27044240	972769	24186544	1852035	31207980
								1884932	319875		2311702	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Скидка по соглашению сторон			10%		3120798				
			Итого со скидкой									28087182
			НДС			12%		3 370 461.84				
			Итого с НДС									31 457 643.84

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мусеев Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ИПЦ Альянс"

Жолмаков В.М.

Инженер-сметчик ТОО "ИПЦ Альянс"

Кравченко А.О.

Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарпроект"

Филонов В.А.

Начальник производственно-технической службы АО "Астана-Теплотранзит"

Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора АО "Астана-Теплотранзит"

Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик АО "Астана-Теплотранзит"

Нурмаганбетова Р.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прогресс KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ100-300 ММ ПО УЛ.КУЙШИ ДИНА 44, 43/3,46/1, 46/3, УЛ.РЫСКУЛБЕКОВА 11/2, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№378/17-21** от **29.03.2021**

Акт выполненных работ № 8

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01- 01 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010102-0313	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	448.78	241.89	231.41	108556	103852	45	31617	151386
						10.38	73.49	4659	32981		11214	
2	2	C341-020102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	т-км	13059.498	40		522380				564170
											41791	
3	3	E11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	224.5746	278.35	261.27	62510	58675	0	17491	86401
						17.08	75.64	3836	16987		6400	
4	4	E11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20.8254	4017.6	0	83668	0	0	70281	166265
						4017.6	0	83668	0		12316	
5	5	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22.4655	987.66	0	22188	0	0	18638	44093
						987.66	0	22188	0		3266	
6	6	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	127.3045	16.94	16.94	2157	2156	0	812	3206
						0	7.59	0	966		237	
7	7	C121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	149.77	1218		182420		182420		197014
											14594	
8	8	E11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127.3045	190.54	84.81	24257	10797	0	15994	43471
						105.73	43.84	13460	5581		3220	
9	11	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36.81	1084.75	0	39930	0	0	33541	79348
						1084.75	0	39930	0		5878	
10	12	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	208.59	20.24	20.24	4222	4222	0	1589	6276
						0	9.07	0	1892		465	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	13	Е11-010201-0502	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	208.59	227.26	100.97	47404	21061	0	31273	84971
12	14	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	35.92	126.29 2818.28 1307.64	52.19 170.84 58.45	26343 101233 46971	10886 6136 2100	48126	6294 41219 11396	153848
13	37	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм//Л.4 ПРИМ.8	отверстие	2	990.39 562.79	421.09 303.94	1981 1126	842 608	13	1456 275	3712
14	38	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.83	23521.64 12873.58	10208.58 4706.46	43045 23559	18682 8613	804	27024 5606	75674
15	39	С121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10//ОБЩИЕ ДАННЫЕ П.9 Л.1,1	т	0.00148	467999		693		693	55	748
16	40	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В15W4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	1.83	322.2		590		590	47	637
17	41	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	1.83	270		494		494	40	534
18	42	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12703		12703		12703	1016	13719
19	43	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7832		7832		7832	627	8459
20	44	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9215		9215		9215	737	9952
21	45	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10159		20318		20318	1625	21943
22	46	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4075		12225		12225	978	13203
23	47	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	69525		69525		69525	5562	75087
24	48	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	33875		33875		33875	2710	36585
25	49	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	0.3354	347		116		116	9	126
26	50	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012//Л.4 ПРИМ.4	т	0.031	266174		8251		8251	660	8912
27	51	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0.024	33149.44 7895.65	2284.56 601.2	796 189	55 14	551	171 77	1044
28	52	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.6	5725		3435		3435	275	3710
29	53	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0.04	22279.31	1153.47	891	46	782	63	1031

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		1579.5	302.77	63	12		76	
30	54	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С1	т	0.0213	245273		5224		5224		5642
											418	
31	55	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0.5325	98.78	2.47	53	1	22	25	84
						55.93	0.33	30	0		6	
32	56	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0.5325	210.04	6.38	112	3	82	22	145
						49.12	1	26	1		11	
33	57	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2.26865	291.79	34.75	662	79	375	203	935
						91.94	14.7	209	33		69	
34	58	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.226865	22595.86	7.2	5126	2	4060	894	6502
						4692.12	0	1064	0		482	
35	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2.26865	805.71	32.56	1828	74	773	858	2901
						432.54	17.75	981	40		215	
36	60	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2.26865	1739.74	88.41	3947	201	1826	1642	6036
						846.56	15.31	1921	35		447	
37	61	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2.26865	1092.23	43.99	2478	100	1219	990	3745
						510.78	8.73	1159	20		277	
38	62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м2 стяжки	2.26865	805.71	32.56	1828	74	773	858	2901
						432.54	17.75	981	40		215	
39	63	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2.26865	191.5	11.02	434	25	385	32	503
						10.7	5.87	24	13		37	
40	64	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.0680595	3468.77	1124.51	236	77	91	86	348
						999.96	510.38	68	35		26	
41	65	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2.26865	1116.55	105.21	2533	239	1299	922	3731
						438.62	45.17	995	102		276	
42	66	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону//КЖ Л.5	м2 оштукатуриваемой поверхности	44.274	1800.54	79.16	79717	3505	24824	45590	135331
						1160.7	65.15	51389	2884		10025	
43	67	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя//КЖ Л.5	м2 поверхности	88.548	2477.57	43.18	219384	3823	147391	57945	299515
						769.86	9.18	68170	813		22186	
44	68	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	88.548	2477.57	43.18	219384	3823	147391	57945	299515
						769.86	9.18	68170	813		22186	
45	69	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.333	6906.61	1924.26	2300	641	1296	564	3093
						1089.7	927.88	363	309		229	
46	70	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.555	24449.2	7.2	13569	4	10961	2187	17017
						4692.12	0	2604	0		1261	
47	71	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.56448	3468.77	1124.51	1958	635	759	716	2888
						999.96	510.38	565	288		214	
48	72	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0.32	15975.09	8107.16	5112	2594	137	2890	8643
						7438.96	3313.53	2381	1060		640	
49	73	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Та6.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В151А4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	0.32	322.2		103		103		111
											8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	74	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	0.32	270		86		86		93
51	75	С121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10//ОБЩИЕ ДАННЫЕ П.9 Л.1,1	т	0.001	467999		468		468	7	505
52	76	С121-040302-0603	Плита перекрытия для лотковых каналов с отверстиями марки ПТО 150.150.12-6, размерами 1480 мм х 1480 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	34593		34593		34593	37	37360
53	77	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4969		9938		9938	2767	10733
54	78	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4075		4075		4075	795	4401
55	79	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	2204.85	214.69	2205	215	123	326	4181
						1866.75	116.9	1867	117		1666	
56	80	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	33875		33875		33875	310	36585
57	81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3.2	708.54	20.47	2267	66	1086	2710	3471
						348.74	3.34	1116	11		946	
58	82	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1.12896	3468.77	1124.51	3916	1270	1518	257	5776
						999.96	510.38	1129	576		1432	
59	83	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство//ПО1 Л.5	м3	0.54	24844.81	1776.55	13416	959	11106	428	15954
						2502.42	487.64	1351	263		1356	
60	84	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02472	212579		5255		5255	1182	5675
61	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00272	224072		609		609	420	658
62	86	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.20956	245273		51399		51399	49	55511
63	87	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00424	269999		1145		1145	4112	1236
64	88	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0.32	15975.09	8107.16	5112	2594	137	92	8642
						7438.96	3313.53	2380	1060		2890	
65	89	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Та6.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В151Н4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	0.32	322.2		103		103	640	111
66	90	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	0.32	270		86		86	8	93
67	91	С121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.002	467999		936		936	7	1011
68	92	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4969		19876		19876	75	21466
											1590	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	93	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4075		24450		24450		26406
											1956	
70	94	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	2204.85	214.69	8819	859	494	6665	16723
						1866.75	116.9	7467	468		1239	
71	95	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	33875		135500		135500		146340
											10840	
72	96	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8.4	708.54	20.47	5952	172	2850	2484	9111
						348.74	3.34	2929	28		675	
73	113	Е11-010102-0312	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5.36	608.35	576.47	3261	3090	2	983	4584
						31.59	186.82	169	1001		340	
74	114	С341-020102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	т-км	155.976	40		6239				6738
											499	
75	115	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	32.6212	219.51	206.05	7161	6722	0	2003	9897
						13.46	59.65	439	1946		733	
76	116	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2.8588	2494.8	0	7132	0	0	5991	14173
						2494.8	0	7132	0		1050	
77	117	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.322	1084.75	0	5773	0	0	4849	11472
						1084.75	0	5773	0		850	
78	118	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30.158	20.24	20.24	610	611	0	230	907
						0	9.07	0	274		67	
79	119	Е11-010201-0502	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30.158	227.26	100.97	6854	3045	0	4521	12285
						126.29	52.19	3809	1574		910	
80	120	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.56	20425.97	1153.47	11439	646	9908	885	13310
						1579.5	302.77	885	170		986	
81	121	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4.8	26341.74	695.4	126440	3338	96431	23569	162010
						5556.6	289	26672	1387		12001	
82	122	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.196	245273		48074		48074		51920
											3846	
83	123	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02464	224072		5521		5521		5963
											442	
84	124	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1472	219323		32284		32284		34867
											2583	
85	125	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9.84	943.74	20.47	9286	202	5653	2910	13172
						348.74	3.34	3432	33		976	
			ИТОГО:					2627052	266212	1298585	528918	3408451
								533638	96034		252479	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Скидка по соглашению сторон									
			Итого со скидкой			10%		340845.1				
			НДС									3067605.9
			Итого с НДС			12%		368 112.71				
												3 435 718.61

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мусеев Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ИПЦ Альянс"

Жолмаков В.М.

Инженер-сметчик ТОО "ИПЦ Альянс"

Кравченко А.О.

Представитель авторского надзора ТОО "ПавлодарЭнергоПроект"

Филонов В.А.

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Начальник производственно-технической службы АО "Астана-Теплотранзит"

Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора АО "Астана-Теплотранзит"

Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик АО "Астана-Теплотранзит"

Нурмаганбетова Р.К.