возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Астана-Теплотранзит",г.Нур-Султан, район "Алматы", И.¶Жансугурова, 7**	**041140003314**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №378/17-21 от 29.03.2021	

Номер документа	Дата составления
92	**26.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция теплотрассы 2 Ду 100-300 мм по ул.Куйши Дина 44, 43/3, 46/1, 46/3; ул. Рыскулбекова 11/2, 17 в г. Нур-Султан			тг	1	17 800 826,40	17 800 826,40
				Итого	1	x	17 800 826,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **АО "Астана-Теплотранзит"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Прогресс KZ"**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция теплотрассы 2 Ду 100-300 мм по ул. Куйши Дина 44, 43/3, 46/1, 46/3; ул. Рыскулбекова 11/2, 17 в г. Нур-Султан**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ОКТЯБРЬ 2021 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код
		№378/17-21	29.03.21			

тенге

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								из них	ВСЕГО к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
			в отчетном месяце (за ОКТЯБРЬ) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
					в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**ВСЕГО:**	**116 295 697.73**									
2	**В т.ч. за отчетный месяц**										
3	СМР (по АВР № 11, 12, 13, 14)		15 893 595.00							1 907 231.40	17 800 826.40
4	Выплата аванса										
5	Удержание аванса		0.00							0.00	0.00
	Итого к оплате										**17 800 826.40**

Заказчик:
АО "Астана-Теплотранзит"

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.

Подрядчик:
ТОО "Прогресс KZ"

Директор

Мусеев Б.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прогресс KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ100-300 ММ ПО УЛ.КУЙШИ ДИНА 44, 43/3,46/1, 46/3, УЛ.РЫСКУЛБЕКОВА 11/2, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№378/17-21** от **29.03.2021**

Акт выполненных работ № 11

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01- 01 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010102-0313	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	129.618	241.89	231.41	31353	29995	13	9132	43724
						10.38	73.49	1345	9526		3239	
2	2	C341-020102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	т-км	3771.88398	40		150875				162945
											12070	
3	3	E11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	132.7166	278.35	261.27	36942	34675	0	10337	51060
						17.08	75.64	2267	10039		3782	
4	4	E11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8.1134	4017.6	0	32596	0	0	27381	64776
						4017.6	0	32596	0		4798	
5	5	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11.343	987.66	0	11203	0	0	9411	22263
						987.66	0	11203	0		1649	
6	6	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	64.277	16.94	16.94	1089	1089	0	410	1619
						0	7.59	0	488		120	
7	7	C121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	75.62	1218		92105		92105		99474
											7368	
8	8	E11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	64.277	190.54	84.81	12247	5451	0	8076	21949
						105.73	43.84	6796	2818		1626	
9	11	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21.1245	1084.75	0	22915	0	0	19248	45536
						1084.75	0	22915	0		3373	
10	12	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	119.7055	20.24	20.24	2423	2423	0	912	3602
						0	9.07	0	1086		267	
11	13	E11-010201-0502	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	119.7055	227.26	100.97	27204	12087	0	17947	48763
						126.29	52.19	15118	6247		3612	
12	14	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22.2	2818.28	170.84	62566	3793	29744	25475	95084
						1307.64	58.45	29030	1298		7043	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	15	Е11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство		0.39	5256.8	3509.3	2050	1369	0	1045	3343
			м3 сборных железобетонных плит			1747.5	1441.71	682	562		248	
14	16	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство		4.24	5081.18	3011.42	21544	12769	0	11542	35733
			м3 сборных железобетонных плит			2069.76	1170.83	8776	4964		2647	
15	17	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4.63	54637		252969		252969		273207
16	18	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.5	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В22,5 на В20	м3	4.63	648		-3000		-3000	20238	-3240
											-240	
17	19	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.6	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В20 на В15	м3	4.63	763		-3533		-3533		-3815
											-283	
18	20	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15Ы4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	4.63	322.2		1492		1492		1611
											119	
19	21	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	4.63	270		1250		1250		1350
											100	
20	22	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой тониной 2 мм. Устройство в один слой		27.675	886.9	44.6	24545	1234	10123	11233	38641
			м2 изолируемой поверхности			476.52	6.69	13188	185		2862	
21	23	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		27.675	334.12	23.13	9247	640	4157	3825	14118
			м2 изолируемой поверхности			160.8	3.74	4450	104		1046	
22	24	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		10.81	12484.92	2985.73	134962	32276	46459	57153	207485
			м3 сборных конструкций			5201.46	1092.68	56228	11812		15369	
23	25	С121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10//ОБЩИЕ ДАННЫЕ П.9 Л.1,1	т	0.0043	467999		2012		2012		2173
											161	
24	26	С121-040303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0.25	58523		14631		14631		15801
											1170	
25	27	С121-040303-0106	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5	55734		278670		278670		300964
											22294	
26	29	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15Ы4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	5.25	322.2		1692		1692		1827
											135	
27	30	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	5.25	270		1417		1417		1531
											114	
28	31	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0.6	55165		33099		33099		35747
											2648	
29	32	С121-040302-0230	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4.96	52138		258604		258604		279292
											20688	
30	34	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.5	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В22,5 на В20	м3	5.56	648		-3603		-3603		-3891
											-288	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	35	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В20W4- 1% Ц/О=17170.0,01=171,7	м3	5.56	171.7		955		955	76	1031
32	36	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	5.56	270		1501		1501	120	1622
33	37	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм//Л.4 ПРИМ.8	отверстие	4	990.39 562.79	421.09 303.94	3961 2251	1684 1216	26	2912 550	7424
34	38	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3.5	23521.64 12873.58	10208.58 4706.46	82326 45058	35730 16473	1538	51685 10721	144732
35	39	С121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10//ОБЩИЕ ДАННЫЕ П.9 Л.1,1	т	0.00296	467999		1385		1385	111	1496
36	40	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В15W4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	3.5	322.2		1128		1128	90	1218
37	41	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	3.5	270		945		945	76	1021
38	42	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12703		25406		25406	2033	27439
39	43	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7832		15664		15664	1253	16917
40	44	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9215		9215		9215	737	9952
41	45	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10159		40636		40636	3251	43887
42	46	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4075		24450		24450	1956	26406
43	47	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	69525		139050		139050	11124	150174
44	48	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	33875		67750		67750	5420	73170
45	49	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	0.6708	347		233		233	19	251
46	50	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012//Л.4 ПРИМ.4	т	0.062	266174		16503		16503	1320	17823
47	51	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0.048	33149.44 7895.65	2284.56 601.2	1591 379	110 29	1103	343 155	2088
48	52	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.2	5725		6870		6870	550	7420
49	53	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0.08	22279.31	1153.47	1782	92	1564	126	2062

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		1579.5	302.77	126	24		153	
50	54	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С1	т	0.0426	245273		10449		10449		11285
											836	
51	55	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.065	98.78	2.47	105	3	43	50	168
						55.93	0.33	59	0		13	
52	56	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1.065	210.04	6.38	224	7	165	45	290
						49.12	1	52	1		21	
53	57	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4.5373	291.79	34.75	1324	157	749	407	1869
						91.94	14.7	417	67		139	
54	58	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.45373	22595.86	7.2	10252	3	8120	1788	13004
						4692.12	0	2129	0		963	
55	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4.5373	805.71	32.56	3656	148	1545	1716	5802
						432.54	17.75	1963	81		430	
56	60	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4.5373	1739.74	88.41	7894	401	3651	3285	12073
						846.56	15.31	3841	69		894	
57	61	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4.5373	1092.23	43.99	4956	200	2439	1980	7491
						510.78	8.73	2317	40		555	
58	62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м2 стяжки	4.5373	805.71	32.56	3656	148	1545	1716	5802
						432.54	17.75	1963	81		430	
59	63	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4.5373	191.5	11.02	869	50	770	63	1007
						10.7	5.87	49	27		75	
60	64	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.13612	3468.77	1124.51	472	153	183	173	697
						999.96	510.38	136	69		52	
61	65	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4.5373	1116.55	105.21	5066	477	2599	1844	7463
						438.62	45.17	1990	205		553	
62	66	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону//КЖ Л.5	м2 оштукатуриваемой поверхности	88.548	1800.54	79.16	159434	7009	49647	91179	270663
						1160.7	65.15	102778	5769		20049	
63	67	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя//КЖ Л.5	м2 поверхности	177.096	2477.57	43.18	438768	7647	294782	115891	599031
						769.86	9.18	136339	1626		44373	
64	68	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	177.096	2477.57	43.18	438768	7647	294782	115891	599031
						769.86	9.18	136339	1626		44373	
65	69	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.666	6906.61	1924.26	4600	1282	2593	1129	6187
						1089.7	927.88	726	618		458	
66	70	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1.11	24449.2	7.2	27139	8	21922	4375	34035
						4692.12	0	5208	0		2521	
67	71	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2.25792	3468.77	1124.51	7832	2539	3035	2864	11552
						999.96	510.38	2258	1152		856	
68	72	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1.28	15975.09	8107.16	20448	10377	549	11561	34570
						7438.96	3313.53	9522	4241		2561	
69	73	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В151А4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	1.28	322.2		412		412		445
											33	
70	74	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	1.28	270		346		346		373
											28	
71	75	С121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10//ОБЩИЕ ДАННЫЕ П.9 Л.1,1	т	0.004	467999		1872		1872		2022
											150	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	76	С121-040302-0603	Плита перекрытия для лотковых каналов с отверстиями марки ПТО 150.150.12-6, размерами 1480 мм х 1480 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	34593		138372		138372		149442
											11070	
73	77	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	4969		39752		39752		42932
											3180	
74	78	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4075		16300		16300		17604
											1304	
75	79	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	2204.85	214.69	8819	859	494	6665	16723
						1866.75	116.9	7467	468		1239	
76	80	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	33875		135500		135500		146340
											10840	
77	81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12.8	708.54	20.47	9069	262	4344	3786	13883
						348.74	3.34	4464	43		1028	
78	82	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1.69344	3468.77	1124.51	5874	1904	2276	2148	8664
						999.96	510.38	1694	864		642	
79	83	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство//ПО1 Л.5	м3	0.81	24844.81	1776.55	20124	1439	16658	2034	23931
						2502.42	487.64	2027	395		1773	
80	84	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03708	212579		7883		7883		8513
											631	
81	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00408	224072		914		914		987
											73	
82	86	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.31434	245273		77099		77099		83267
											6168	
83	87	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00636	269999		1717		1717		1855
											137	
84	88	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка м3 сборных железобетонных конструкций		0.48	15975.09	8107.16	7668	3892	206	4335	12964
						7438.96	3313.53	3571	1591		960	
85	89	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В151Н4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	0.48	322.2		155		155		167
											12	
86	90	С ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на 1м3 изделия	м3	0.48	270		130		130		140
											11	
87	91	С121-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.003	467999		1404		1404		1516
											112	
88	92	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4969		29814		29814		32199
											2385	
89	93	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4075		36675		36675		39609
											2934	
90	94	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	6	2204.85	214.69	13229	1288	740	9998	25085
						1866.75	116.9	11201	701		1858	
91	95	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	33875		203250		203250		219510
											16260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	96	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12.6	708.54	20.47	8928	258	4276	3726	13666
						348.74	3.34	4394	42		1012	
			ИТОГО:					3864136	223574	2794380	656842	4882662
								695312	86646		361682	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Скидка по соглашению сторон			10%		488266.2				
			Итого со скидкой									4394395.8
			НДС			12%		527 327.50				
			Итого с НДС									4 921 723.30

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мусеев Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ИПЦ Альянс"

Жолмаков В.М.

Инженер-сметчик ТОО "ИПЦ Альянс"

Кравченко А.О.

Представитель авторского надзора ТОО "Павлодар ЭнергоПроект"

Филонов В.А.

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Начальник производственно-технической службы АО "Астана-Теплотранзит"

Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора АО "Астана-Теплотранзит"

Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик АО "Астана-Теплотранзит"

Нурмаганбетова Р.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прогресс KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ100-300 ММ ПО УЛ.КУЙШИ ДИНА 44, 43/3,46/1, 46/3, УЛ.РЫСКУЛБЕКОВА 11/2, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№378/17-21** от **29.03.2021**

Акт выполненных работ № 12

за **октябрь 2021** **(месяц, год) на** **02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	Е11-240108-0106 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.086	1397426.36	480540.77	120178	41326	1472	76417	212323
						899772.33	158051.33	77381	13592		15728	
2	7	Е11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0.018	2049864.66	808606.19	36898	14555	679	21732	63320
						1203531	233767.6	21664	4208		4690	
3	8	С123-010402-0109	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	104	16162		1680848		1680848		1815316
											134468	
4	9	Е11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.031	1082829.33	349124.97	33568	10823	298	21910	59916
						724080.23	117333.67	22446	3637		4438	
5	10	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0.012	1411290.27	532657.65	16935	6392	259	10258	29368
						857090	160525.9	10285	1926		2175	
6	11	С123-010402-0207	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	43	8717		374831		374831		404817
											29986	
7	16	Е11-240108-0306 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4	35769.93	11995.7	143080	47983	1615	91705	253567
						23370.48	3922.61	93482	15690		18783	
8	19	Е11-240108-0304 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	23764.39	6695.98	47529	13392	460	32114	86014
						16838.26	2277.35	33677	4555		6371	
9	25	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	6	17310.33	4175.82	103862	25055	849	72920	190925
						12993.01	1475.1	77958	8851		14143	
10	27	С123-040908-0204	Краны шаровые Ст 50-57-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 /А 1021мм, 2001мм, 1251мм		6	60462		362772		362772		391794

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							29022	
11	28	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка /диам. 40 мм/		2	17310.33	4175.82	34621	8352	283	24307	63641
				шт.		12993.01	1475.1	25986	2950		4714	
12	29	С123-040908-0203	Краны шаровые Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 /Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ, Amin 493мм		2	57240		114480		114480		123639
				шт.							9159	
13	35	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка		4	27180.23	7224.61	108721	28899	1615	73847	197173
				шт.		19551.87	2426.42	78207	9706		14605	
14	36	С123-020201-1345	Тройник параллельный Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х4,5/108х4,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30		2	53253		106506		106506		115026
				шт.							8520	
15	37	С123-020201-1345	Тройник параллельный Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х4,5/57х3,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х34		2	53253		106506		106506		115026
				шт.							8520	
16	48	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка		4	27180.23	7224.61	108721	28899	1615	73847	197173
				шт.		19551.87	2426.42	78207	9706		14605	
17	49	С123-020201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х4,5/57х3,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х34, L 725мм, L1 695 мм		3	51994		155982		155982		168461
				шт.							12479	
18	51	С123-020201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х4,5/57х3,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х34, L 1400мм, L1 1194 мм		1	51994		51994		51994		56154
				шт.							4160	
19	52	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка		2	20558.5	4807.01	41117	9614	460	28905	75624
				шт.		15521.34	1684.03	31043	3368		5602	
20	53	С123-020201-3128	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 108х4,0/45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30, L 725мм, L1 655 мм		1	33158		33158		33158		35811
				шт.							2653	
21	54	С123-020201-3128	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 108х4,0/45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30, L 1300мм, L1 810 мм		1	33158		33158		33158		35811
				шт.							2653	
22	68	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка		14	27180.23	7224.61	380523	101145	5653	258465	690107
				шт.		19551.87	2426.42	273726	33970		51119	
23	69	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ		9	54684		492156		492156		531528
				шт.							39372	
24	71	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х6,0-86°-1-ППУ-ПЭ		2	54684		109368		109368		118117
				шт.							8749	
25	75	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ, L1 1000мм, L2 1300мм		2	54684		109368		109368		118117
				шт.							8749	
26	77	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ, L1 710мм, L2 1271мм		1	54684		54684		54684		59059
				шт.							4375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	79	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	20558.5	4807.01	41117	9614	460	28905	75624
						15521.34	1684.03	31043	3368		5602	
28	81	С123-020201-0504	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /укороченный Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ-У	шт.	2	29487		58974		58974		63692
											4718	
29	86	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	3	16502.89	3658.6	49509	10976	425	35319	91614
						12702.79	1312.71	38108	3938		6786	
30	87	С123-020201-0104	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /укороченный Ст 57х3,5-90°-1-ППУ-ПЭ-У	шт.	2	17077		34154		34154		36886
											2732	
31	88	С123-020201-0104	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 57х3,5-90°-1-ППУ-ПЭ, L1 605мм, L2 1105мм	шт.	1	17077		17077		17077		18443
											1366	
32	89	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтаж отвода в ОЦ- изоляции/	т фасонных частей	0.0222	1193778.02	550902.61	26502	12230	416	15136	44969
						624149.2	187508.86	13856	4163		3331	
33	90	С123-020201-0904	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 /Отвод нестандартный Ст 57х3,5-90°-1-ППУ-ОЦ-МЗИ-200, L1 640мм, L2 1130мм	шт.	2	17272		34544		34544		37308
											2764	
34	95	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	27180.23	7224.61	54361	14449	808	36924	98587
						19551.87	2426.42	39104	4853		7303	
35	96	С123-020201-5509	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	22824		45648		45648		49300
											3652	
36	103	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	27180.23	7224.61	54360	14449	808	36924	98587
						19551.87	2426.42	39104	4853		7303	
37	104	С123-020201-4909	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	73628		147256		147256		159036
											11780	
38	119	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	16502.89	3658.6	33006	7317	283	23546	61076
						12702.79	1312.71	25406	2625		4524	
39	120	С123-020201-2210	Тройник Ст 57-57-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст 57х3,5-32-1-ППУ-ПЭ, Н 510мм	шт.	2	32975		65950		65950		71226
											5276	
40	122	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0.1006	31666.57	20534.47	3186	2066	0	1403	4956
						11132.1	5474.16	1120	551		367	
41	123	С121-130809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	100.6	93		9356		9356		10104
											748	
42	128	Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.004285	921947.07	298529.93	3950	1279	25	2587	7061
						617550.35	101250.65	2646	434		523	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	129	С123-010402-0104	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Труба с МЗИ L 1000 мм, L 1285 мм Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ-650	м	4.285	6248		26772		26772		28914
											2142	
44	130	Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная/диам. 45 мм/	км труб	0.006657	921947.07	298529.93	6137	1987	39	4020	10969
						617550.35	101250.65	4111	674		812	
45	131	С123-010402-0103	Труба Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Труба с МЗИ L 1000 мм, L 1330 мм, L 4522 мм, L 4327 мм Ст 45х3,5-1-ППУ- ПЭ-МЗИ-650	м	6.657	5373		35768		35768		38630
											2861	
46	135	С123-020201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	62	11436		709032		709032		765755
											56723	
47	136	С123-020201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	18	7730		139140		139140		150271
											11131	
48	137	С123-020201-6104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	8	7072		56576		56576		61102
											4526	
49	138	С123-020201-6101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	8	4761		38088		38088		41135
											3047	
			ИТОГО:					6652029	410800	5222668	971191	8233072
								1018559	137618		609855	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Скидка по соглашению сторон			10%		823307.2				
			Итого со скидкой									7409764.8
			НДС			12%		889 171.78				
			Итого с НДС									8 298 936.58

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мусеев Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ИПЦ Альянс"

Жолмаков В.М.

Инженер-сметчик ТОО "ИПЦ Альянс"

Кравченко А.О.

Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект"

Филонов В.А.

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Начальник производственно-технической службы АО "Астана-Теплотранзит"

Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора АО "Астана-Теплотранзит"

Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик АО "Астана-Теплотранзит"

Нурмаганбетова Р.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прогресс KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ100-300 ММ ПО УЛ.КУЙШИ ДИНА 44, 43/3,46/1, 46/3, УЛ.РЫСКУЛБЕКОВА 11/2, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№378/17-21** от **29.03.2021**

Акт выполненных работ № 13

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01- 03 СИСТЕМА ОДК** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**11**	**Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Ковры наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	**ковер**	**4**	**31808.14**	**673.51**	**127233**	**2694**	**110737**	**12825**	**151263**
	11.1	2305-1204-0102	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	4	26247				104988		
			ИТОГО:					**127233**	**2694**	**110737**	**12825**	**151263**
								13801	**1467**		**11205**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Скидка по соглашению сторон			**10%**		**15126.3**				
			Итого со скидкой									**136136.7**
			НДС			**12%**		**16 336.40**				
			Итого с НДС									**152 473.10**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Мусеев Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ИПЦ Альянс"

Жолмаков В.М.

Инженер-сметчик ТОО "ИПЦ Альянс"

Кравченко А.О.

Представитель авторского надзора ТОО "ПавлодарЭнергоПроект"

Филонов В.А.

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития

Куматаев Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Начальник производственно-технической службы АО "Астана-Теплотранзит"

Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора АО "Астана-Теплотранзит"

Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик АО "Астана-Теплотранзит"

Нурмаганбетова Р.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прогресс KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ100-300 ММ ПО УЛ.КУЙШИ ДИНА 44, 43/3,46/1, 46/3, УЛ.РЫСКУЛБЕКОВА 11/2, 17**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**
(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства **№378/17-21** от **29.03.2021**

Акт выполненных работ № 14

за **октябрь 2021** (месяц, год) **на** **1 ТРУБОПРОВОДЫ /замена кранов Бемер на Балломакс/** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. ДОБАВИТЬ									
1	7	СТОО"ТЕПЛОСЕТИ КЗ"	**Кран шаровый DN150 Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-BALLOMAX-ПП L=1500 /А 581мм, 671мм, 931мм**	шт.	4	817925.89		3271704		3271704		3533440
											261737	
2	8	СТОО"ТЕПЛОСЕТИ КЗ"	**Кран шаровый DN100 Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-BALLOMAX-ПП А=0,562 L=1500 (стандартный)**	шт.	2	397737.5		795475		795475		859113
											63638	
			Итого по разделу: 2. ДОБАВИТЬ									4392553
			ИТОГО:					4067179	0	4067179		
								0	0		325375	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Скидка по соглашению сторон			10%		439255.3				
			Итого со скидкой									3953297.7
			НДС			12%		474 395.72				
			Итого с НДС									4 427 693.42

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Мусеев Б.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
АО "Астана-Теплотранзит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития **Куматаев Е.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ИПЦ Альянс" **Колмаков В.М.**
Инженер-сметчик ТОО "ИПЦ Альянс" **Кравченко А.О.**
Представитель авторского надзора ТОО "Павлодар ЭнергоПроект" **Филонов В.А.**

Начальник производственно-технической службы АО "Астана-Теплотранзит" **Литовченко А.Н.**
Инженер технического надзора АО "Астана-Теплотранзит" **Морошан В.Г.**
Ведущий инженер-сметчик АО "Астана-Теплотранзит" **Нурмаганбетова Р.К.**