Заказчик: АО МАК "Алматыгорстрой"

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома с дошкольным объектом образования.Севернее ул. Бекмаханова, западнее проспекта Суюнбая, Туркисибский раон г. Алматы

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2015 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	16	469,33 274,28	195,05 4,68	7509 4388	3121 75	5936 133	1,7825 0,01564	29 –
2	Е27-18-3	Разборка щебеночных оснований *м3 конструкции*	16	110,49 25,75	84,74 17,02	1768 412	1356 272	910 133	0,1794 0,06348	3 1
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	58	31,17 –	31,17 21,82	1808 –	1808 1266	1266 100	– 0,04582	– 3
4	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза *т*	32	176,4	176,4	5645	5645	1129	–	–

			–	35,28	–	1129	100	0,07409	2
	Итого по разделу 1				**16730**	**11930**			**32**
					4800	**2742**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				9241				
	- заработная плата, тенге				1386				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1558				
	Всего по разделу, тенге				**27529**				
	Сметная заработная плата, тенге				8928				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				43				

Раздел 2 Опоры под трубопроводы

2.1 Фундаменты под наземный газопровод

5	Е1-165-5	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	50	192,51	–	9626	–	10877	1,357	68
		м3 грунта		192,51	–	9626	–	113	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	42	154,22	–	6477	–	7319	1,1178	47
		м3 грунта		154,22	–	6477	–	113	–	–
7	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	9	114,82	–	1033	–	1002	0,713	6
		м3 грунта		114,82	–	1033	–	97	–	–
8	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	15	176,4	176,4	2646	2646	529	–	–
		т		–	35,28	–	529	100	0,07409	1
9	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	9	4,32	3,73	39	34	16	0,00382	–

	м3 грунта		0,55	1,29	5	12	97	0,00427	–
10 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	8,4	6970,22	110,37	58550	927	8195	5,635	47
	м3		887,51	41,69	7455	350	105	0,20367	2
11 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	83,16	251,61	4,39	20924	365	4378	0,2438	20
	м2 поверхности		42,95	1,66	3572	138	118	0,00805	1
2.2 Опоры под газопровод									
12 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	0,8246	21011,53	2519,97	17326	2078	11873	93,104	77
	т конструкций		15882,08	116,44	13096	96	90	0,5635	–
13 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,8246	172800		142491				
	т								
14 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,8246	18000		14843				
	т								
15 Е27-83-1	Установка знаков на ограничение высоты	4	845,73	168,12	3383	672	3270	3,68	15
	шт		582,19	32,45	2329	130	133	0,1265	1
16 1-5-102	Знаки на ограничение высоты	0,04	40800		1632				
	100шт								
	Итого по разделу 2				**278970**	**6722**			**280**
					43593	**1255**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				228655				
	Накладные расходы, тенге				47459				
	- заработная плата, тенге				7119				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19586				

Накладные расходы, тенге	232247
- заработная плата, тенге	34838
- трудоемкость, чел-ч	117
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	99433
Всего по акту выполненных работ	**2274648**
Сметная заработная плата, тенге	242772
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1292

Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 350
Доп.затраты в зимнее время (2,07%)	36 908
Выслуга лет (1%)	17 830
Доп. Отпуска (0,4%)	7 132
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2 362 867
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982тенге, (2,557)	6 043 199
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	6 164 063
Итого по акту с учетом НДС 12%	**6 903 751**

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Тех. надзор:_____