Заказчик: АО МАК "Алматыгорстрой"

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома с дошкольным объектом образования.Севернее ул. Бекмаханова, западнее проспекта Суюнбая, Турксибский раон г. Алматы

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2015 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	29	50,9	47,38	1476	1374	592	0,02438	1
		м3 грунта		3,52	17,52	102	508	97	0,07004	2
2	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	115	30,09	28,69	3460	3299	1384	0,00972	1
		м3 грунта		1,4	11,01	161	1266	97	0,04451	5
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,04	302,12	–	1221	–	1380	2,1252	9
		м3 грунта		302,12	–	1221	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы под приямки	2,6	251,77	–	655	–	740	1,771	5

	м3 грунта								
			251,77	–	655	–	113	–	–
5 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с кабелем т.ч. п.3.182: ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	10	289,53	–	2895	–	3271	2,03665	20
	м3 грунта								
			289,53	–	2895	–	113	–	–
6 Е1-164-2	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы (углубление под колодцы)	0,4	251,77	–	101	–	114	1,771	1
	м3 грунта								
			251,77	–	101	–	113	–	–
7 Е1-164-2	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы (уширение под колодцы)	25	251,77	–	6294	–	7112	1,771	44
	м3 грунта								
			251,77	–	6294	–	113	–	–
8 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	48	176,4	176,4	8467	8467	1693	–	–
	т								
			–	35,28	–	1693	100	0,07409	4
9 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	29	4,28	3,73	124	108	51	0,00382	–
	м3 грунта								
			0,55	1,29	16	37	97	0,00427	–
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух грунтом 2 группы	31	1418,62	175,4	43977	5437	7704	1,1178	35
	м3 грунта								
			154,22	65,72	4781	2037	113	–	–
11 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	139	6,39	6,39	888	888	279	–	–
	м3 грунта								
			–	2,07	–	288	97	0,00795	1
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	139	27,03	7,45	3757	1036	2966	0,1242	17
	м3 уплотненного грунта								
			19,58	2,42	2722	336	97	–	–
13 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	24,6	480,08	7,84	11810	193	1088	0,2323	6

	м2 креплений		36,23	2,92	891	72	113	0,01403	–
	Итого по разделу 1				**85125**	**20802**			**139**
					19839	**6237**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				44484				
	Накладные расходы, тенге				28374				
	- заработная плата, тенге				4256				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6810				
	Всего по разделу, тенге				**120309**				
	Сметная заработная плата, тенге				30332				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				165				
Раздел 2 Трубопроводы									
14 Е22-39-5	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 150 мм	1	8244,66	618,26	8245	618	1769	7,383	7
	врезка		1128,15	232,88	1128	233	130	1,1385	1
15 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,025	430505,61	1994,01	10763	50	2304	415,15	10
	км трубопровода		70110,9	747,79	1753	19	130	3,6455	–
16 8-2-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80*), Dy труб 150 мм, Dн муфт 212 мм	20	94		1880				
	шт								
17 Е22-6-3	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0121	699095,42	2241,81	8459	27	1014	379,5	5
	км трубопровода		63652,5	846,11	770	10	130	4,14	–
18 Е22-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0311	1030471,52	2264,76	32048	70	3132	456,55	14
	км трубопровода								

			76590	856,46	2382	27	130	4,1745	–
19 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,015	138118,84	56798,21	2072	852	1827	359,605	5
	т фасонных частей								
			72191,25	21455,55	1083	322	130	104,788	2
20 8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм	1	1290		1290				
	шт								
21 8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	1	711		711				
	шт								
22 E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,002	130385,55	36746,17	261	73	235	414	1
	км трубопровода								
			76331,25	13881,94	153	28	130	67,7925	–
23 8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 ммК=1,004;	2,008	1800		3614				
	м								
	Итого по разделу 2				**69343**	**1690**			**42**
					7269	**639**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				60384				
	Накладные расходы, тенге				10281				
	- заработная плата, тенге				1542				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4777				
	Всего по разделу, тенге				**84401**				
	Сметная заработная плата, тенге				9450				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				50				

Раздел 3 Колодцы Д=1500 мм, (5 шт)

Стоимость: материалов, тенге	527128
Накладные расходы, тенге	133789
- заработная плата, тенге	20068
- трудоемкость, чел-ч	66
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	49156
Всего по акту выполненных работ	**868428**
Сметная заработная плата, тенге	130873
Нормативная трудоемкость, чел-ч	686

Временные здания и сооружения (1,5 %)	13 026
Доп.затраты в зимнее время (2,07%)	18 246
Выслуга лет (1%)	8 815
Доп. Отпуска (0,4%)	3 526
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	912 041
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982тенге, (2,557)	2 332 089
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	2 378 730
Итого по акту с учетом НДС 12%	**2 664 178**

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Тех. надзор:_____