Заказчик: АО МАК "Алматыгорстрой"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома с дошкольным объектом образования.Севернее ул. Бекмаханова, западнее проспекта

Суюнбая, Туркисбский раон г. Алматы
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2015 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	24	251,77	–	6042	–	6827	1,54	37
		м3 грунта		251,77	–	6042	–	113	–	–
2	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	24	114,82	–	2756	–	2673	0,62	15
		м3 грунта		114,82	–	2756	–	97	–	–
3	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	39,6	195,8	195,8	7754	7754	1607	–	–
		т		–	40,57	–	1607	100	0,0815	3
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	16	4	3,41	64	55	29	0,00332	–
		м3 грунта		0,55	1,29	9	21	97	0,00371	–

5	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	26,4	195,8	195,8	5169	5169	1071	–	–
		т		–	40,57	–	1071	100	0,0815	2
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	16	154,22	–	2468	–	2789	0,972	16
		м3 грунта		154,22	–	2468	–	113	–	–
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	8	4	3,41	32	27	14	0,00332	–
		м3 грунта		0,55	1,29	4	10	97	0,00371	–
8	30-8-92	Песок природный	8,8	990		8712				
		м3								
9	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,698	9004		6285				
		1000шт								
10	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,008	27003,38	–	216	–	228	144	1
		канало-километр трубопровода		25875	–	207	–	110	–	–
11	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 100 мм, Dв 100 мм	7,92	514		4071				
		м								
		Итого по разделу 1				**43569**	**13005**			**69**
						11486	**2709**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				19078				
		Накладные расходы, тенге				15238				
		- заработная плата, тенге				2286				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3528				
		Всего по разделу, тенге				**62335**				
		Сметная заработная плата, тенге				16481				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				82				

Раздел 2 Монтажные работы

12 Ц8-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные : ячейка линии	2	181161,5	108769,5	362323	217539	177007	286	572
	ячейка		60812	32349,5	121624	64699	95	164,375	329
13 Ц8-571-1	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, высота свыше 1700 мм, глубина до 800 мм, открытого исполнения	3,2	12843,6	1052,15	41100	3367	12879	19	61
	м ширины по фронту		3959,45	277,15	12670	887	95	1,407	5
14 Ц8-21-2	Ошиновка гибкая: шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 2	8	12951,85	3303,35	103615	26427	77952	44	352
	пролет (3 фазы)		9211,5	1045,35	73692	8363	95	5,313	43
15 Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	8	4192,05	2600,7	33536	20806	16720	8	64
	шт		1558,25	641,7	12466	5134	95	3,261	26
16 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	172,27	34,71	7,74	5979	1333	4028	0,12	21
	м кабеля		22,77	1,84	3923	317	95	0,009	2
17 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	73,7	39,06	28,84	2879	2126	1264	0,06	4
	м кабеля		10,12	7,94	746	585	95	0,04	3
18 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	73,7	34,58	24,59	2549	1812	1168	0,06	4
	м кабеля		9,89	6,79	729	500	95	0,034	3
19 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	45,9	20,01	14,73	918	676	402	0,03	1
	м кабеля		5,18	4,03	238	185	95	0,021	1
20 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	112,22	3,56	4489	142	1433	0,18	7

		м							
			37,26	0,46	1490	18	95	0,003	–
	Итого по разделу 2				**557388**	**274228**			**1086**
					227578	**80688**			**412**
	Стоимость: материалов, тенге				55582				
	Накладные расходы, тенге				292853				
	- заработная плата, тенге				43928				
	- трудоемкость, чел-ч				146				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51014				
	Всего по разделу, тенге				**901255**				
	Сметная заработная плата, тенге				352194				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1644				
	Раздел 3 Материалы								
21	16-1-7149	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,17572	682987	120014				
		км							
22	16-9-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,135	437100	59009				
		т							
23	16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	8	5070	40560				
		комплект							
	Итого по разделу 3				**219583**	**–**			**–**
					–	**–**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				219583				

- заработная плата, тенге	57135
- трудоемкость, чел-ч	190
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	11741
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	79428

Всего по акту выполненных работ	**4952467**
Сметная заработная плата, тенге	456215
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2135
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20 873
Доп.затраты в зимнее время (2,07%)	29 236
Выслуга лет (1%)	14 124
Доп. Отпуска (0,4%)	5 649
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 022 349
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982тенге, (2,557)	12 842 146
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	13 098 989
Итого по акту с учетом НДС 12%	**14 670 868**

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Тех. надзор:_____