Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства: Работы по реконструкции водопроводных и канализационных сетей в г.Алматы. Сети водопровода, по ул.Попова: от ул.Володарского до ул.Маркова. Сети канализации, по ул.Попова до ул.Тимирязева.

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

Водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.==Земляные работы==								
1	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4600,76739	124,37	120,57	572190	554729	94905	0,02	102
		м3		3,65	17,62	16772	81069	97	0,06	288
2	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	148,102103	717,88	–	106319	–	120140	4,21	623
		м3		717,88	–	106319	–	113	–	–
3	Е0101-162-9 т.ч. п-3.182 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	187,867271	687,96	–	129246	–	146048	4,03	757
		м3		687,96	–	129246	–	113	–	–
4	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	335,969373	92,43	89,59	31052	30101	5148	0,02	6
		м3		2,70	13,09	908	4399	97	0,05	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9626,63668	176,40	176,40	1698139	1698139	339628	–	–
		т		–	35,28	–	339628	100	0,74	7132
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4936,73676	3,77	3,24	18596	16015	7662	–	16
		м3		0,48	1,12	2370	5529	97	–	18
7	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки	1918,85411	80,39	77,91	154250	149494	25566	0,01	27
		м3		2,35	11,39	4509	21847	97	0,04	78
8	Е010333-А30-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3357,99469	176,40	176,40	592350	592350	118470	–	–
		т		–	35,28	–	118470	100	0,74	2488
9	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	316,615995	32,06	32,06	10152	10152	1746	–	–
		м3		–	5,68	–	1800	97	0,02	7
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	456,097507	154,22	–	70337	–	79481	1,12	510
		м3		154,22	–	70337	–	113	–	–
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	4610,92829	7,45	7,45	34358	34358	10820	–	–
		м3		–	2,42	–	11155	97	0,01	43
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3620,39744	630,00	–	2280850	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4610,92829	24,78	5,19	114249	23947	87594	0,12	573
		м3		19,58	–	90303	–	97	–	–
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4610,92829	16,16	13,80	74513	63617	22451	0,01	65
		м3		1,86	3,16	8590	14556	97	0,01	65
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5886602	3172902			2679
			Тенге			429354	598452			10134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5886602				
		Всего заработная плата -	Тенге				1027805			
		Местные материалы -	Тенге			2284346				
		Накладные расходы -	Тенге			1059659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158949			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7363036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13343
		Сметная заработная плата -	Тенге				1186754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7363036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13343
		Сметная заработная плата -	Тенге				1186754			
		РАЗДЕЛ 2.== ТРУБОПРОВОДЫ ==								
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	100,647578	1441,13	175,40	145046	17653	31723	1,17	118
		м3		176,73	65,72	17788	6615	130	0,32	32
16	Е0122-7-7	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,85	187911,98	91794,23	159725	78025	142676	564,65	480
		км		94443,75	34675,09	80277	29474	130	169,36	144
17	прайс-лист ТОО "МЕТЭКС" стр.2	Трубы ВЧШГ диам.300 с внутренним цементно-песчаным покрытием,соединение "RJ" в комплекте с уплотнительными кольцами	850	5570,24	–	4734702	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
18	Прайс-лист ТОО компания "Метекс" стр.1	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ Ду 300 175°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ Ду 300 170°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ Ду 300 165°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ Ду 300 160°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ Ду 300 155°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод раструб-гладкий конец (ОРГ) Ду 300 150°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ Ду 300 135°	1	20430,61	–	20431	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод фланцевый /ОФ/ Ду 300 60°	1	54764,02	–	54764	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод фланцевый /ОФ/ Ду 300 45°	2	54764,02	–	109528	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.1	Отвод фланцевый /ОФ/ Ду 300 170°	2	54764,02	–	109528	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Крест фланцевый /КФ/ Ду 300	2	69585,97	–	139172	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Тройник фланцевый с пожарной подставкой /ПТТФ/ Ду 300	2	62308,47	–	124617	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Тройник фланцевый /ТФ/ Ду 300	1	51364,60	–	51365	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Тройник фланцевый /ТФ/ Ду 300-150	2	40656,65	–	81313	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Тройник фланцевый /ТФ/ Ду 300-100	1	37153,25	–	37153	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Переход фланцевый /ХФ/ Ду 300-150	1	42626,89	–	42627	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Патрубок фланец-раструб /ПФР/ Ду 300	1	20666,53	–	20667	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	Прайс-лист ТОО компания "Метекс"стр.2	Патрубок фланец-гладкий конец /ПФГ/ Ду 300	1	22366,41	–	22366	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5975587	95678			598
			Тенге			98065	36089			176
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5975587				
	Материалы -		Тенге			811				
	Всего заработная плата -		Тенге				134153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5670816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			110217				
		Накладные расходы -	Тенге			174400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26160			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368999				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6518986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							861
		Сметная заработная плата -	Тенге				160313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6518986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							861
		Сметная заработная плата -	Тенге				160313			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11862189	3268580			3277
			Тенге			527419	634540			10310
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11862189				
Материалы -			Тенге			811				
Всего заработная плата -			Тенге				1161959			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5670816				
Местные материалы -			Тенге			2394563				
		Накладные расходы -	Тенге			1234058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							617
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			785775				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13882022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14204
		Сметная заработная плата -	Тенге				1347068			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13882022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14204
		Сметная заработная плата -	Тенге				1347068			

Итого	13 882 022
Временные здания и сооружения (1,5%)	208 230
Доп.затраты в зимнее время (2,07%)	291 668
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	140 903
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	56 361
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	14 579 185
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге	34 839 548
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	35 536 339
Всего по акту с учетом НДС 12%	39 800 700

Заказчик: _____

тех надзор

Подрядчик: _____

АГС-ПЛАСТ

АГС - ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2