Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор № 313 от 20.12.2016г

Наименование строительства: Строительство распределительных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы

Наименование объекта: Строительство распределительных кольцевых сетей водопровода В1 Ду=480мм для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы -ТомIII часть1"

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2017г.
Сети водопровода В1-480мм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы и арматура(Том II часть2 лист НВ.С)								
1	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,89	270167,88	115634,50	240449	102915	196321	662,00	589
		км		126000,00	43681,50	112140	38877	130	213,34	190
2	Е0122-23-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	0,89	87391,90	13015,60	77779	11584	27842	105,60	94
		км		19147,50	4916,25	17041	4375	130	24,01	21
3	СПРАЙСЛИСТАгС ElOr MiTTAlAKTAuN451	Труба стальная с усиленным наружной и внутренней антикоррозийной изоляцией "питьевая"ГОСТ 8696-74 Д 480х8мм	896,106	11562,40	--	10361135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,0224	542651,84	240633,09	12155	5390	10247	1369,00	31
		км		261000,00	90900,00	5846	2036	130	443,96	10
5	С130806-5452 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм и внутренним эпоксидным покрытием	22,4896	38574,00	--	867514	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

6	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек , затворов или клапанов обратных диам. 500 мм	15	5254,33	2482,33	78815	37235	56467	11,10	167
		шт		1957,50	938,25	29363	14074	130	4,58	69
7	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	30	986,32	133,57	29590	4007	27378	3,30	99
		фланец		695,25	6,75	20858	203	130	0,03	1
8	С130809-45 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	30	12258,00	--	367740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130902-653 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный фланцевый со редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 10, DN 500, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	15	810174,00	--	12152610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130902-435 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	509429,00	--	1528287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-35-13	Установка чугунных задвижек , затворов или клапанов обратных диам. 800 мм	9	13662,85	6811,60	122966	61304	83292	26,60	239
		шт		4545,00	2574,00	40905	23166	130	12,57	113
12	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	18	1705,86	244,48	30706	4401	27167	5,50	99
		фланец		1140,75	20,25	20534	365	130	0,08	1
13	С130809-24 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские изуглеродистой и низколегированной стали DN 800 ГОСТ 12816-80	18	19014,00	--	342252	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130902-438 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 800, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	6	3158242,00	--	18949452	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130902-656 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный фланцевый сдвойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом,Тдо +70°С, PN 10, DN 800, типа ERHARD ГОСТ 13547-79	3	1681215,00	--	5043645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

16	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	13	411,46	17,71	5349	230	4031	1,40	18
		шт		231,75	6,75	3013	88	130	0,03	--
17	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	26	156,43	21,43	4067	557	4259	0,60	16
		фланец		126,00	--	3276	--	130	--	--
18	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские изуглеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	26	551,00	--	14326	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130902-426 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	13	18803,00	--	244439	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	5	503,23	28,48	2516	142	2106	1,88	9
		шт		312,75	11,25	1564	56	130	0,05	--
21	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	181,14	23,64	1811	236	1901	0,71	7
		фланец		146,25	--	1463	--	130	--	--
22	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские изуглеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	10	746,00	--	7460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130902-427 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	5	29585,00	--	147925	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			50632988	228002			1368
			Тенге			256001	83239			406
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			606203				
		Материалы -	Тенге			120966				
		Всего заработная плата -	Тенге				339240			
		Местные материалы -	Тенге			1234				
		Накладные расходы -	Тенге			441012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1110048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1995

		Сметная заработная плата -	Тенге				405392		
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			50026785			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			50026785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3001607			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			53028392			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			54138440			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1995
		Сметная заработная плата -	Тенге				405392		

Итого	54 138 440
Временные здания и сооружения (1,5 %)	812 077
Доп.затраты в зимнее время 2,07%	1 137 476
Выслуга лет (1 %)	549 505
Доп. Отпуска (0,4%)	219 802
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	56 857 300
Итого по акту в текущих ценах 2016 года МРП = 2121 тенге	155 605 590
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	158 717 702
Итого по акту с учетом НДС 12 %	177 763 826

Форма АКТТ үшін
Для АКТов формы №2

Заказчик: «__» _____ 20__

Подрядчик:

Технический надзор ТОО «Саулет Эксперт»