Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор: №103 от 31.03.2014г.
Наименование строительства: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей
Наименование объекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман 2,3 по ул.Байзак батыра

# АКТ
## выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.
## Водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.==Земляные работы==** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки | 1643,15603 | 80,39 | 77,91 | 132088 | 128015 | 21892 | 0,01 | 24 |
| | | м3 | | 2,35 | 11,39 | 3861 | 18708 | 97 | 0,04 | 66 |
| 2 | Е010333-А30-1 | Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2875,52297 | 176,40 | 176,40 | 507242 | 507242 | 101448 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 101448 | 100 | 0,74 | 2130 |
| 3 | Е0101-133-1 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см | 271,12508 | 32,06 | 32,06 | 8693 | 8693 | 1495 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 5,68 | -- | 1541 | 97 | 0,02 | 6 |
| 4 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений | 390,56609 | 154,22 | -- | 60231 | -- | 68061 | 1,12 | 437 |
| | | м3 | | 154,22 | -- | 60231 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС | 3948,4369 | 7,45 | 7,45 | 29421 | 29421 | 9266 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,42 | -- | 9552 | 97 | 0,01 | 37 |
| 6 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | 3100,2242 | 630,00 | -- | 1953141 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 3948,4369 | 24,78 | 5,19 | 97834 | 20506 | 75008 | 0,12 | 490 |
| | | м3 | | 19,58 | -- | 77328 | -- | 97 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 3948,4369 | 16,16 | 13,80 | 63807 | 54477 | 19226 | 0,01 | 55 |
| | | м3 | | 1,86 | 3,16 | 7356 | 12464 | 97 | 0,01 | 55 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2852458 | 748355 | | | 1006 |
| | | | Тенге | | | 148777 | 143714 | | | 2295 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2852458 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 292491 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1955326 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 296396 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 148 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 44459 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 188931 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3337786 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3449 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 336950 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3337786 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3449 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 336950 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.== ТРУБОПРОВОДЫ == | | | | | | | | |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 86,86682 | 1441,13 | 175,40 | 125186 | 15236 | 27380 | 1,17 | 102 |
| | | м3 | | 176,73 | 65,72 | 15352 | 5709 | 130 | 0,32 | 28 |
| 10 | Е0122-7-7 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами | 0,8 | 187911,98 | 91794,23 | 150330 | 73435 | 134284 | 564,65 | 452 |
| | | км | | 94443,75 | 34675,09 | 75555 | 27740 | 130 | 169,36 | 135 |
| 11 | прайс-лист ТОО "МЕТЭКС" стр.2 | Трубы ВЧШГ диам.300 с внутренним цементно-песчаным покрытием,соединение "RJ" в комплекте с уплотнительными кольцами | 800 | 5570,24 | -- | 4456190 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ==Цементно-песчаное покрытие труб== | | | | | | | | |
| 12 | Е0113-45-3 | Обезжиривание поверхностей трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом | 4,098328 | 55,84 | 0,13 | 229 | 1 | 62 | 0,10 | -- |
| | | м2 | | 16,85 | 0,06 | 69 | -- | 90 | -- | -- |
| 13 | Е0122-32-8 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм | 0,004 | 6455,00 | -- | 26 | -- | 27 | 33,12 | -- |
| | | км | | 5175,00 | -- | 21 | -- | 130 | -- | -- |
| 14 | Е0106-36-2 | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм | 4,098328 | 588,05 | 152,20 | 2410 | 624 | 1166 | 1,18 | 5 |
| | | м2 | | 212,96 | 58,04 | 873 | 238 | 105 | 0,32 | 1 |
| 15 | С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В, 159х6 мм | 37,65 | 1365,78 | -- | 51422 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В 108х5 мм | 4,016 | 787,44 | -- | 3162 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм | 4,016 | 204,00 | -- | 819 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0122-40-8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм | 14 | 802,82 | 117,80 | 11239 | 1649 | 11067 | 2,82 | 39 |
| | | фланец | | 602,89 | 5,17 | 8440 | 72 | 130 | 0,02 | -- |
| 19 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | 33 | 263,54 | 38,54 | 8697 | 1272 | 8991 | 1,04 | 34 |
| | | фланец | | 207,00 | 2,59 | 6831 | 85 | 130 | 0,01 | -- |
| 20 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 6 | 178,55 | 24,65 | 1071 | 148 | 1130 | 0,69 | 4 |
| | | фланец | | 144,90 | -- | 869 | -- | 130 | -- | -- |
| 21 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 9 | 85,00 | 11,42 | 765 | 103 | 848 | 0,37 | 3 |
| | | фланец | | 72,45 | -- | 652 | -- | 130 | -- | -- |
| 22 | С130809-6 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм | 9 | 181,00 | -- | 1629 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 6 | 492,00 | -- | 2952 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С130809-14 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм | 33 | 757,00 | -- | 24981 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С130809-17 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм | 14 | 1710,00 | -- | 23940 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0122-36-6 | Установка затворов поворотных диам. 300 мм | 1 | 2865,74 | 1145,27 | 2866 | 1145 | 2314 | 8,25 | 8 |
| | | шт | | 1348,09 | 432,11 | 1348 | 432 | 130 | 2,12 | 2 |
| 27 | Е0122-36-3 | Установка затворов поворотных диам. 150 мм | 19 | 1107,58 | 431,34 | 21044 | 8195 | 15339 | 2,83 | 54 |
| | | шт | | 457,99 | 163,01 | 8702 | 3097 | 130 | 0,79 | 15 |
| 28 | Е0122-36-2 | Установка затворов поворотных диам. 100 мм | 4 | 553,18 | 32,75 | 2213 | 131 | 2112 | 2,33 | 9 |
| | | шт | | 393,30 | 12,94 | 1573 | 52 | 130 | 0,06 | -- |
| 29 | С130902-114 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 13547-79 | 1 | 125719,00 | -- | 125719 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С130902-111 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79 | 19 | 58648,00 | -- | 1114312 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С130902-109 Изм. и доп вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79 | 4 | 51963,00 | -- | 207852 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0122-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | 7 | 639,13 | 42,54 | 4474 | 298 | 3461 | 2,22 | 16 |
| | | шт | | 364,84 | 15,52 | 2554 | 109 | 130 | 0,08 | 1 |
| 33 | Е0122-35-8 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм | 5 | 3061,43 | 1678,46 | 15307 | 8392 | 10865 | 6,08 | 30 |
| | | шт | | 1037,59 | 633,94 | 5188 | 3170 | 130 | 3,09 | 15 |
| 34 | С130902-79 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002 | 7 | 22677,00 | -- | 158739 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С130902-82 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002 | 5 | 92208,00 | -- | 461040 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0122-36-6 | Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 300 мм | 6 | 2865,74 | 1145,27 | 17194 | 6872 | 13886 | 8,25 | 49 |
| | | шт | | 1348,09 | 432,11 | 8089 | 2593 | 130 | 2,12 | 13 |
| 37 | Е0122-36-3 | Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 150 мм | 26 | 1107,58 | 431,34 | 28797 | 11215 | 20990 | 2,83 | 74 |
| | | шт | | 457,99 | 163,01 | 11908 | 4238 | 130 | 0,79 | 21 |
| 38 | Е0122-36-2 | Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 100 мм | 4 | 553,18 | 32,75 | 2213 | 131 | 2112 | 2,33 | 9 |
| | | шт | | 393,30 | 12,94 | 1573 | 52 | 130 | 0,06 | -- |
| 39 | прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2 | Монтажная проставка диам.300мм | 6 | 108492,97 | -- | 650958 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2 | Монтажная проставка диам.150мм | 26 | 64972,84 | -- | 1689294 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2 | Монтажная проставка диам.100мм | 4 | 42673,94 | -- | 170696 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 12 | 18124,62 | 42,54 | 217495 | 510 | 5409 | 2,09 | 25 |
| | | шт | | 331,20 | 15,52 | 3974 | 186 | 130 | 0,08 | 1 |
| 43 | Е0134-108-4 | Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене | 12 | 123,31 | -- | 1480 | -- | 1435 | 0,70 | 8 |
| | | шт | | 108,68 | -- | 1304 | -- | 110 | -- | -- |
| 44 | С11011-955 | Указатель пожарного гидранта | 12 | 451,00 | -- | 5412 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | == Водомерный узел Ду=15мм /9шт/ == | | | | | | | | |
| 45 | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм | 9 | 7472,22 | 158,56 | 67250 | 1427 | 19942 | 9,78 | 88 |
| | | 1узел | | 1671,53 | 59,51 | 15044 | 536 | 128 | 0,29 | 3 |
| 46 | С131102-18 | Счетчики /водомеры/ холодной воды диам 15мм | 9 | 5760,00 | -- | 51840 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С131207-1 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах диам.до 25 мм | 9 | 4680,00 | -- | 42120 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С130904-52 | Краны шаровые муфтовые 11с98п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм | 9 | 1250,00 | -- | 11250 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С130904-53 | Краны шаровые муфтовые 11с98п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм | 18 | 1390,00 | -- | 25020 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С130810-162 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм:переход стальной 25х15 | 0,0018 | 126700,00 | -- | 228 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 16,2 | 22,68 | 0,06 | 367 | 1 | 98 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 6,68 | 0,02 | 108 | -- | 90 | -- | -- |
| 52 | Е0113-26-21 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раз | 16,2 | 40,23 | 0,05 | 652 | 1 | 105 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 7,20 | -- | 117 | -- | 90 | -- | -- |
| 53 | Е0122-31-8 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм | 2,378 | 15225,01 | -- | 36205 | -- | 39915 | 82,92 | 197 |
| | | км | | 12911,63 | -- | 30704 | -- | 130 | -- | -- |
| 54 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 0,099 | 9302,01 | -- | 921 | -- | 1189 | 59,23 | 6 |
| | | км | | 9237,38 | -- | 915 | -- | 130 | -- | -- |
| 55 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 0,004 | 9492,63 | -- | 38 | -- | 48 | 59,23 | -- |
| | | км | | 9237,38 | -- | 37 | -- | 130 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е0122-31-5 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм | 0,0375 | 11660,63 | -- | 437 | -- | 540 | 71,07 | 3 |
| | | км | | 11074,50 | -- | 415 | -- | 130 | -- | -- |
| 57 | Ц0110-926-1 К=0,3 | Раскатка ленты детекционной | 0,095 | 7439,82 | 5932,56 | 707 | 564 | 296 | 7,25 | 1 |
| | | км | | 1507,26 | 833,38 | 143 | 79 | 133 | 4,83 | -- |
| 58 | прас -лист "Средства защиты"стр.9 | Лента детекционная "Внимание водопровод" | 95 | 15,89 | -- | 1509 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ==ИЗОЛЯЦИЯ== | | | | | | | | |
| 59 | Е0122-20-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм | 0,029 | 1104276,95 | 78386,92 | 32024 | 2273 | 3045 | 294,06 | 9 |
| | | км | | 51154,88 | 29611,35 | 1483 | 859 | 130 | 144,62 | 4 |
| 60 | Е0122-20-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,004 | 746431,34 | 34887,99 | 2986 | 140 | 281 | 235,52 | 1 |
| | | км | | 40882,50 | 13178,14 | 164 | 53 | 130 | 64,37 | -- |
| 61 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 4 | 22,68 | 0,06 | 91 | -- | 24 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,68 | 0,02 | 27 | -- | 90 | -- | -- |
| 62 | Е0113-26-21 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза | 4 | 40,23 | 0,05 | 161 | -- | 26 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 7,20 | -- | 29 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 10035959 | 133763 | | | 1229 |
| | | | Тенге | | | 204060 | 49300 | | | 241 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2216 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 222 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1509 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 296 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 44 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 151 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2663 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 267 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10033742 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 316291 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 253138 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 9279575 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 100761 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 328089 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 49213 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 621710 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10983542 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1633 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 302352 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 10986204 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1634 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 302618 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 12888417 | 882118 | | | 2235 |
| | | | Тенге | | | 352837 | 193014 | | | 2536 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2216 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 222 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1509 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 296 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 44 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 151 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2663 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 267 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 12886201 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 316291 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 545629 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 9279575 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2056087 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 624486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 312 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 93673 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 810641 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14321328 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5082 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 639302 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 14323990 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5083 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 639568 | | | |

| | |
|---|---|
| Итого | 14 323 990 |
| Временные здания и сооружения (1,5%) | 214 860 |
| Доп.затраты в зимнее время (2,07%) | 300 954 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | 145 388 |
| На оплату дополнительных отпусков 0,4% | 58 155 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 15 043 348 |
| Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге | 35 948 749 |
| Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% | 36 667 724 |
| Всего по акту с учетом НДС 12% | 41 067 851 |

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегалиты Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью АГС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2

Технадзор

Сатыбалдиев С. А.