Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор: №103 от 31.03.2014г.
Наименование строительства: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей
Наименование объекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман 2,3 по ул.Байзак батыра

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015г.
Водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.== ТРУБОПРОВОДЫ ==								
		==Цементно-песчаное покрытие труб==								
1	Е0122-36-6	Установка затворов поворотных диам. 300 мм	1	2865,74	1145,27	2866	1145	2314	8,25	8
		шт		1348,09	432,11	1348	432	130	2,12	2
2	Е0122-36-3	Установка затворов поворотных диам. 150 мм	18	1107,58	431,34	19936	7764	14531	2,83	51
		шт		457,99	163,01	8244	2934	130	0,79	14
3	Е0122-36-2	Установка затворов поворотных диам. 100 мм	3	553,18	32,75	1660	98	1584	2,33	7
		шт		393,30	12,94	1180	39	130	0,06	–
4	С130902-114 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 13547-79	1	125719,00	–	125719	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	С130902-111 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	18	58648,00	–	1055664	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130902-109 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	3	51963,00	–	155889	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	7	639,13	42,54	4474	298	3461	2,22	16
		шт		364,84	15,52	2554	109	130	0,08	1
8	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	5	3061,43	1678,46	15307	8392	10865	6,08	30
		шт		1037,59	633,94	5188	3170	130	3,09	15
9	С130902-79 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	7	22677,00	–	158739	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	С130902-82 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	5	92208,00	–	461040	–	–	–	–
		шт.		* –	–	–	–	–	–	–
11	Е0122-36-6	Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 300 мм	6	2865,74	1145,27	17194	6872	13886	8,25	49
		шт		1348,09	432,11	8089	2593	130	2,12	13
12	Е0122-36-3	Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 150 мм	26	1107,58	431,34	28797	11215	20990	2,83	74
		шт		457,99	163,01	11908	4238	130	0,79	21
13	Е0122-36-2	Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 100 мм	4	553,18	32,75	2213	131	2112	2,33	9
		шт		393,30	12,94	1573	52	130	0,06	–
14	прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2	Монтажная проставка диам.300мм	6	108492,97	–	650958	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2	Монтажная проставка диам.150мм	26	64972,84	–	1689294	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	прайс-лист ТОО Компания "Метекс"стр.2	Монтажная проставка диам.100мм	4	42673,94	–	170696	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== Водомерный узел Ду=15мм /9шт/ ==								
17	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	2,378	15225,01	–	36205	–	39915	82,92	197
		км		12911,63	–	30704	–	130	–	–
18	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,099	9302,01	–	921	–	1189	59,23	6
		км		9237,38	–	915	–	130	–	–
19	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,004	9492,63	–	38	–	48	59,23	–
		км		9237,38	–	37	–	130	–	–
20	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,0375	11660,63	–	437	–	540	71,07	3
		км		11074,50	–	415	–	130	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4598047	35915			450
			Тенге			72154	13566			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4598047				
		Материалы -	Тенге			16887				
		Всего заработная плата -	Тенге				85720			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4467998				
		Местные материалы -	Тенге			5092				
		Накладные расходы -	Тенге			111436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4992051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				102435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4992051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				102435			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4598047	35915			450
			Тенге			72154	13566			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4598047				
		Материалы -	Тенге			16887				
		Всего заработная плата -	Тенге				85720			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4467998				
		Местные материалы -	Тенге			5092				
		Накладные расходы -	Тенге			111436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4992051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				102435			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4992051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				102435			

Итого	4 992 051
Временные здания и сооружения (1,5%)	74 881
Доп.затраты в зимнее время (2,07%)	104 885
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	50 669
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	20 268
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 242 754
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	13 407 921
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	13 676 080
Всего по акту с учетом НДС 12%	15 317 209

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Тех наяз Исаи сыибетов С.

Мегалиты Алматы

АГС-ПЛАСТ

Абишов А.