Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор: №103 от 31.03.2014г.
Наименование строительства: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей
Наименование объекта: Разводящие сети водопровода и канализации мкр.Калкаман 2,3 по ул.Байзак батыра

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за январь 2015г.
Водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.==Земляные работы==								
1	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки	1643,15603	80,39	77,91	132088	128015	21892	0,01	24
		м3		2,35	11,39	3861	18708	97	0,04	66
2	Е010333-А30-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2875,52297	176,40	176,40	507242	507242	101448	--	--
		т		--	35,28	--	101448	100	0,74	2130
3	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	271,12508	32,06	32,06	8693	8693	1495	--	--
		м3		--	5,68	--	1541	97	0,02	6
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	390,56609	154,22	--	60231	--	68061	1,12	437
		м3		154,22	--	60231	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	3948,4369	7,45	7,45	29421	29421	9266	--	--
		м3		--	2,42	--	9552	97	0,01	37
6	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3100,2242	630,00	--	1953141	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3948,4369	24,78	5,19	97834	20506	75008	0,12	490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		19,58	--	77328	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3948,4369	16,16	13,80	63807	54477	19226	0,01	55
		м3		1,86	3,16	7356	12464	97	0,01	55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2852458	748355			1006
			Тенге			148777	143714			2295
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2852458				
	Всего заработная плата -		Тенге				292491			
	Местные материалы -		Тенге			1955326				
		Накладные расходы -	Тенге			296396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3337786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3449
		Сметная заработная плата -	Тенге				336950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3337786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3449
		Сметная заработная плата -	Тенге				336950			
		РАЗДЕЛ 2.== ТРУБОПРОВОДЫ ==								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	86,86682	1441,13	175,40	125186	15236	27380	1,17	102
		м3		176,73	65,72	15352	5709	130	0,32	28
10	Е0122-7-7	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,8	187911,98	91794,23	150330	73435	134284	564,65	452
		км		94443,75	34675,09	75555	27740	130	169,36	135
11	прайс-лист ТОО "МЕТЭКС" стр.2	Трубы ВЧШГ диам.300 с внутренним цементно-песчаным покрытием,соединение "RJ" в комплекте с уплотнительными кольцами	800	5570,24	--	4456190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		==Цементно-песчаное покрытие труб==								
12	Е0113-45-3	Обезжиривание поверхностей трубопроводов диам. до 500 мм этиловым спиртом	4,098328	55,84	0,13	229	1	62	0,10	--
		м2		16,85	0,06	69	--	90	--	--
13	Е0122-32-8	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	0,004	6455,00	--	26	--	27	33,12	--
		км		5175,00	--	21	--	130	--	--
14	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	4,098328	588,05	152,20	2410	624	1166	1,18	5
		м2		212,96	58,04	873	238	105	0,32	1
15	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В, 159х6 мм	37,65	1365,78	--	51422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали группы В 108х5 мм	4,016	787,44	--	3162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	4,016	204,00	--	819	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	14	802,82	117,80	11239	1649	11067	2,82	39
		фланец		602,89	5,17	8440	72	130	0,02	--
19	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	33	263,54	38,54	8697	1272	8991	1,04	34
		фланец		207,00	2,59	6831	85	130	0,01	--
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	178,55	24,65	1071	148	1130	0,69	4
		фланец		144,90	--	869	--	130	--	--
21	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	9	85,00	11,42	765	103	848	0,37	3
		фланец		72,45	--	652	--	130	--	--
22	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	9	181,00	--	1629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	33	757,00	--	24981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	14	1710,00	--	23940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	18124,62	42,54	217495	510	5409	2,09	25
		шт		331,20	15,52	3974	186	130	0,08	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5082544	92978			665
			Тенге			112637	34031			166
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5082544				
	Материалы -		Тенге			216165				
	Всего заработная плата -		Тенге				146668			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4565095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			95669				
		Накладные расходы -	Тенге			190363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28555			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5589282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							927
		Сметная заработная плата -	Тенге				175223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5589282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							927
		Сметная заработная плата -	Тенге				175223			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7935002	841333			1671
			Тенге			261414	177745			2461
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7935002				
	Материалы -		Тенге			216165				
	Всего заработная плата -		Тенге				439159			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4565095				
	Местные материалы -		Тенге			2050995				
		Накладные расходы -	Тенге			486760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73014			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8927068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4376
		Сметная заработная плата -	Тенге				512173			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8927068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4376
		Сметная заработная плата -	Тенге				512173			

Итого	8 927 068
Временные здания и сооружения (1,5%)	133 906
Доп.затраты в зимнее время (2,07%)	187 562
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	90 610
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	36 244
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9 375 390
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	23 976 803
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	24 456 339
Всего по акту с учетом НДС 12%	27 391 100

Заказчик:

Мегалиты Алматы

Тех надзор

Шаяхметов С.А

Подрядчик:

АСС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2