Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)1510

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор № 254 от 02.09.2014 г
Наименование строительства: Строительство магистральных сетей и сооружений водоснабжения для промышленной (индустриальной) зоны Аатауского района г.Алматы
Наименование объекта: Магистральные подводящие кольцевые сети водопровода диам.800мм,900мм промышленной(индустриальной)зоны .Контррезервуар емк.3850м3 -ТОМ V"

АКТ
выполненных работ за июль 2015г.
Контррезервар емк.3850м3 2шт-общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство ж/бетонной подпорной стенки								
1	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	267,1	3909,40	404,96	1044201	108165	465690	9,27	2476
		м3		1507,50	152,98	402653	40861	105	0,75	200
2	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М-250/	271,1065	5410,00	--	1466686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВУАРА ЕМК.3850м3								
		Устройство монолитного железобетонного поддона								
3	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,88	392,17	66,01	1129	190	667	1,35	4
		м3		195,75	24,93	564	72	105	0,12	--
4	Е0106-35-3	Устройство прямоугольных лотков КМ-1	9,2	4194,30	1092,57	38588	10052	19651	10,03	92
		м3		1658,25	375,98	15256	3459	105	1,42	13
5	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	9,338	5410,00	--	50519	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	2,9232	5150,00	--	15054	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	4,96	1165,29	674,27	5780	3344	2359	1,54	8
		м3		256,50	83,19	1272	413	140	0,30	1
8	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные П1 для лотков КМ-1	4,96	22600,00	--	112096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,128	68200,00	--	8730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18768	65900,00	--	12368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная с внутренней стороны поддона пенетроном	1316,48	63,04	4,19	82991	5516	92632	0,38	503
		м2		58,05	1,58	76422	2080	118	0,01	10
12	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая пенетроном стен поддона	102,8	320,94	3,78	32993	389	18268	0,89	91
		м2		149,18	1,42	15336	146	118	0,01	1
13	СПрайс лист	Пенетрон	1419,28	526,74	--	747590	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная с внутренней стороны лотка пенетроном	22,32	63,04	4,19	1407	94	1571	0,38	9
		м2		58,05	1,58	1296	35	118	0,01	--
15	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая пенетроном стен лотка с внутренней стороны	32,4	320,94	3,78	10398	122	5758	0,89	29
		м2		149,18	1,42	4833	46	118	0,01	--
16	СПрайс лист	Пенетрон	54,72	526,74	--	28823	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности лотка	87,12	245,44	3,82	21383	333	3988	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3254	125	118	0,01	1
18	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания фракций 20-40мм под фундаменты резервуара(лист АС-2А)	3984	1219,27	100,89	4857572	401946	761582	0,85	3386
		м3		123,75	38,25	493020	152388	118	0,18	717
19	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев КК-1-1 - КК-1-4 из сборного железобетона в сухих грунтах	16,96	28720,07	1879,87	487092	31883	43521	8,86	150
		м3		1435,50	538,43	24346	9132	130	2,06	35
20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	8	13400,00	--	107200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,5544	245,44	3,82	9217	143	1719	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1403	54	118	0,01	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая внутренняя обмазочная из пинетрона в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	30,458	46,24	3,82	1408	116	1394	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1138	44	118	0,01	--
23	СПрайс лист	Пенетрон	30,458	526,74	--	16043	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-237	Стремянки металические	0,204	154400,00	--	31498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов учитывающих сейсмичность района 8-9 баллов	0,287	175710,10	1826,10	50429	524	3532	42,70	12
		т		8100,00	690,75	2325	198	140	3,37	1
26	Е0115-173-4	Окраска металлоконструкции, количество окрасок 2	15	136,21	0,07	2043	1	1701	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1620	--	105	--	--
27	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	3,52	1679,27	100,89	5911	355	673	0,85	3
		м3		123,75	38,25	436	135	118	0,18	1
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,52	5318,77	66,01	18722	232	816	1,35	5
		м3		195,75	24,93	689	88	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-27-1	Устройство механизированным способом грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси 70-процентов и суглинка 30-процентов с послойным уплотнением толщиной не более 30см с проектной плотностью 2кг/см3	30,9761	5,55	5,55	172	172	54	--	--
		м3		--	1,80	--	56	97	0,01	--
30	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	21,68327	630,00	--	13660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунтовой подушки пневматическими трамбовками	30,9761	21,55	4,52	667	140	512	0,11	3
		м3		17,03	--	528	--	97	--	--
		Монолитная плита днища Дм-1								
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	121,568	392,17	66,01	47675	8025	28169	1,35	164
		м3		195,75	24,93	23797	3031	105	0,12	15
33	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм й	502	1693,39	476,15	850084	239028	424616	3,81	1913
		м3		641,25	164,32	321908	82489	105	0,72	360
34	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	123,39152	4930,00	--	608320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	509,53	5650,00	--	2878845	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	509,53	298,00	--	151840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00946	62000,00	--	587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	33,69064	65900,00	--	2220213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,33728	61300,00	--	143275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,31104	58700,00	--	18258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,018	93997,62	304,24	1692	5	627	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	595	2	105	0,56	--
42	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная пенетроном за 2-раза	1008	63,04	4,19	63544	4224	70926	0,38	385
		м2		58,05	1,58	58514	1593	118	0,01	8
43	СПрайс лист	Пенетрон	1008	526,74	--	530952	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Колонна Км-1-9шт								
44	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	22,608	6592,69	1032,29	149048	23338	87504	20,60	466
		м3		3296,25	389,95	74522	8816	105	1,90	43
45	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/ W6 по водонепроницаемости	22,94712	5650,00	--	129651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,94712	256,00	--	5874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,64728	66000,00	--	42720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,35504	62100,00	--	84148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05112	93997,62	304,24	4805	16	1781	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1691	6	105	0,56	--
		Стена резервуара								
50	Е0106-17-15	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 500 мм	576	2994,98	287,92	1725108	165842	800616	7,41	4268
		м3		1215,00	108,77	699840	62652	105	0,53	306
51	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/ W6 по водонепроницаемости	584,64	5650,00	--	3303216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	584,64	256,00	--	149668	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,98048	69000,00	--	136653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4284	66000,00	--	28274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	18,75	68800,00	--	1290000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	7,082	64500,00	--	456789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	7,7004	64400,00	--	495906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	24,47432	62100,00	--	1519855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1413	46,24	3,82	65337	5398	64676	0,21	300
		м2		37,35	1,44	52776	2035	118	0,01	10
60	СПрайс лист	Пенетрон	1413	526,74	--	744282	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная плита покрытия Пм-1								
61	Е0106-22-4	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м марка бетона W6 класса В25	357,6	9520,72	208,34	3404609	74502	630228	10,00	3576
		м3		1599,75	78,71	572071	28147	105	0,38	137
62	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	362,964	256,00	--	92919	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,07	65000,00	--	69550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,582	62000,00	--	36084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	23,036	63500,00	--	1462786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0946	93997,62	304,24	8892	29	3297	198,00	19
		1т		33075,00	114,75	3129	11	105	0,56	--
		Устройство кровли								
67	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой изолом	1235,52	280,56	1,19	346631	1470	40359	0,16	192
		м2		27,00	0,45	33359	556	119	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из жесткой минеральной плиты в один слой	1235,52	189,45	4,72	234063	5832	106830	0,40	498
		м2		70,88	1,78	87574	2199	119	0,01	11
69	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	123,552	18500,00	--	2285712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1235,52	146,67	15,94	181210	19694	59708	0,24	300
		м2		34,65	5,96	42811	7364	119	0,03	36
71	Е0112-17-2К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1235,52	22,21	0,70	27442	865	1176	--	6
		м2		0,55	0,25	680	309	119	--	2
72	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	1235,52	42,86	18,33	52954	22647	46152	0,14	171
		м2		24,53	6,86	30307	8476	119	0,03	41
73	Спрайс Техниколь	Унифлекс	1420,848	294,04	--	417787	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	Спрайс Техниколь	Унифлекс	1420,848	334,77	--	475656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1235,52	643,47	24,55	795020	30332	74510	0,26	325
		м2		39,83	9,20	49211	11367	123	0,04	55
76	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	3,23538	14812,10	1133,15	47923	3666	38701	82,10	266
		т		12892,50	398,25	41712	1288	90	1,95	6
77	С12021-219	Стоимость металла	3,204	146000,00	--	467784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-45	Стоимость металла	0,03138	42100,00	--	1321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная отделка								
79	Е0141-1-3 прим.	Изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	1444,4	193,98	48,92	280185	70660	245410	0,89	1283
		м2		144,90	18,47	209294	26678	104	0,09	130
80	Е0141-1-3К=0,5	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в 1слой по 5 мм	331,2	96,99	24,46	32123	8101	28136	0,44	147
		м2		72,45	9,23	23995	3059	104	0,05	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,322	26143,30	1166,54	8418	376	623	5,07	2
		т		1284,75	574,87	414	185	104	2,69	1
82	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	26,565	14087,54	1126,05	374236	29914	69970	8,87	236
		т		2272,50	260,10	60369	6910	104	0,74	20
83	Е0126-30-1	Теплоизоляция из делиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	178,112	7627,27	378,22	1358508	67366	660439	20,04	3569
		м3		3566,25	141,75	635192	25247	100	0,69	123
84	Е0126-33-1	защита изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	9,936	14267,38	185,63	141761	1844	33132	18,17	181
		м3		3264,75	69,75	32439	693	100	0,34	3
85	Е0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	331,2	1611,39	9,20	533691	3047	48960	0,81	268
		м2		159,75	4,50	52909	1490	90	0,02	7
86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	117,6	245,44	3,82	28864	449	5383	0,21	25
		м2		37,35	1,44	4392	169	118	0,01	1
87	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей минераловатными плитами	1113,2	3124,72	50,15	3478441	55827	123242	0,53	594
		м2		92,03	18,68	102448	20795	100	0,09	102
88	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1113,2	944,73	4,92	1051673	5477	227834	1,15	1280
		м2		193,05	1,87	214903	2082	105	0,01	10
89	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	36,8	2050,10	--	75444	--	24035	3,24	119
		м3		531,00	--	19541	--	123	--	--
90	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	44,16	5645,17	66,01	249291	2915	10232	1,35	60
		м3		195,75	24,93	8644	1101	105	0,12	5
91	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1040,6	150,62	0,62	156733	645	85106	0,44	453
		м2		69,08	0,23	71885	239	118	--	1
		Подводящий трубопровод "ПД"								
92	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,002514	542651,84	240633,09	1364	605	1150	1369,00	3
		км		261000,00	90900,00	656	229	130	443,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	СПрайс лист АО "ArCElOr MiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Труба стальная с усиленным наружной и внутренней антикоррозийной изоляцией "питьевая"ГОСТ 8696-74 Д 820х7мм	2,514	16068,66	--	40397	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 800 мм	0,704	204796,82	39324,82	144177	27685	41394	147,70	104
		т		30375,00	14854,50	21384	10458	130	72,55	51
95	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	17,6	41,40	0,09	729	2	71	0,02	--
		м2		4,41	0,05	78	1	90	--	--
96	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	17,6	51,33	0,09	903	2	45	0,01	--
		м2		2,77	0,05	49	1	90	--	--
		Спускной трубопровод "СП"								
97	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,007366	115636,32	31953,19	852	235	751	360,00	3
		км		66375,00	12071,25	489	89	130	58,95	--
98	С130806-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х7 мм	7,366	2070,00	--	15248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Отводящий трубопровод "ОТ"								
99	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,004024	542651,84	240633,09	2184	968	1841	1369,00	6
		км		261000,00	90900,00	1050	366	130	443,96	2
100	СПрайс лист АО "ArCElOr MiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Труба стальная с усиленным наружной и внутренней антикоррозийной изоляцией "питьевая"ГОСТ 8696-74 Д 820х7мм	4,024	16068,66	--	64660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 800 мм	0,36	204796,82	39324,82	73727	14157	21167	147,70	53
		т		30375,00	14854,50	10935	5348	130	72,55	26
102	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	9	41,40	0,09	373	1	36	0,02	--
		м2		4,41	0,05	40	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	9	51,33	0,09	462	1	23	0,01	--
		м2		2,77	0,05	25	--	90	--	--
104	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004956	50600,00	--	251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Переливное устройство "ПР"								
105	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 530 мм	4,66	6973,90	117,36	32498	547	3309	2,91	14
		м		510,75	43,94	2380	205	128	0,21	1
106	СПрайс лист АО "ArCElOr MiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Труба стальная с усиленным наружной и внутренной антикоррозийной изоляцией "питьевая"ГОСТ 8696-74 Д 520х7мм	4,66	11671,30	--	54388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонныхчастей диам. 800 мм	4,334	204796,82	39324,82	887589	170434	254832	147,70	640
		т		30375,00	14854,50	131645	64379	130	72,55	314
108	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	108,35	41,40	0,09	4485	10	435	0,02	2
		м2		4,41	0,05	478	5	90	--	--
109	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	108,35	51,33	0,09	5562	10	275	0,01	1
		м2		2,77	0,05	300	5	90	--	--
		Стремянка С-1								
110	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,33744	133700,00	--	45116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,33744	13746,27	5475,87	4639	1848	2002	28,90	10
		т		5040,00	1552,87	1701	524	90	5,46	2
112	Е0113-16-7 т.ч. п.3.13 К=1,3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	70,9	44,96	0,09	3188	6	369	0,02	2
		м2		5,73	0,05	406	4	90	--	--
113	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	70,9	70,08	0,12	4969	9	180	0,01	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м2		2,77	0,05	196	4	90	–	–
				7912,8	24,60	0,69	194655	5460	99452	0,08	623
115	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3		11,70	0,27	92580	2136	105	–	10
				7912,8	52,65	0,22	416609	1741	198156	0,17	1306
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	м3		23,76	0,09	188008	712	105	–	3
			Тенге				47305727	1638969			30658
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5029708	602784			2844
		Материалы -	Тенге				44326687				
		Всего заработная плата -	Тенге				10409920				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					5584682			
		Местные материалы -	Тенге				11206924				
		Накладные расходы -	Тенге				16093020				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				6049943				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								3025
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					907491			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3022598				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				53399228				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								36229
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					6492173			
		Материалы -	Тенге				596959				
		Всего заработная плата -	Тенге				3635				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					45225			
		Накладные расходы -	Тенге				544397				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				40703				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					6105			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				38260				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				675921				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								304
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					51331			
		Материалы -	Тенге				2382081				
		Всего заработная плата -	Тенге				29571				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					2585			
		Накладные расходы -	Тенге				2349583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				3309				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					496			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				143123				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2528513				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								16
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3081			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				56603663				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								36549
			Тенге					6546585			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				56 603 663				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				849 055				
		Доп.затраты в зимнее время 2,07%				1 189 271				
		Выслуга лет (1 %)				574 527				
		Доп. Отпуска (0,4%)				229 811				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				59 446 327				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года МРП = 1731 тенге				132 776 247				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				135 431 772				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				151 683 585				

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Алматы Сауда Құрылыс Жалпы Сенімгерлік Серіктестігі

Мамытов А.С

Страниц -