Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)1370

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор № 254 от 02.09.2014 г
Наименование строительства: Строительство магистральных сетей и сооружений водоснабжения для промышленной (индустриальной) зоны Аатауского района г.Алматы
Наименование объекта: Магистральные подводящие кольцевые сети водопровода диам.800мм,900мм промышленной(индустриальной)зоны -ТомII часть3

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2014г.
Сети водопровода В1-800мм,900мм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33330,34	23,36	22,08	778570	735907	221088	0,01	296
		м3		1,28	5,56	42663	185263	97	0,02	643
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	14092,19	39,73	37,82	559869	532913	175898	0,01	183
		м3		1,87	11,00	26352	154986	97	0,04	530
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(см.баланс змляных масси и см лист НВ часть II)	912,05	21,55	4,52	19651	4119	15066	0,11	99
		м3		17,03	--	15532	--	97	--	--
4	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	296,37	447,75	--	132700	--	149951	2,96	877
		м3		447,75	--	132700	--	113	--	--
5	С010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30км, класс груза 1 для временного складирования и устройство засыпки на малом кольце В1 на территорий мкр."Алгабас"	23111,1916	176,40	--	4076814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы на ПК25-ПК41пробиваемой ул.Момышулы(Раздел АС лист42-45)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2262,48187	39,73	37,82	89886	85558	28240	0,01	29
		м3		1,87	11,00	4231	24883	97	0,04	85
7	С010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3710,47027	176,40	--	654527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А1-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	249,30318	17,73	--	4420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0123-8-7	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб диам. 1400 мм с гибким соединением	28	1398,28	610,28	39152	17088	34374	4,06	114
		м		715,82	228,53	20043	6399	130	1,12	31
10	С143019-48	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1400 мм, прочность труб первая	28	11300,00	--	316400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Поддоны монолитные ж/бетонные(Том III Раздел АС.Лист№)								
11	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	1566,444	4194,30	1092,57	6570137	1711451	3345833	10,03	15711
		м3		1658,25	375,98	2597556	588952	105	1,42	2222
12	С143001-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В22,5 /М-300/	1589,94066	5650,00	--	8983165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	22,878708	53000,00	--	1212572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	24,705154	52400,00	--	1294550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-39-3	Загрузка поддона щебнем фракции 20-40мм	968,459904	397,09	161,51	384566	156416	292913	1,69	1634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		227,03	61,02	219869	59095	105	0,30	289
16	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 20-40 мм	997,549702	977,00	--	974606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5259,39272	245,44	3,82	1290865	20091	240734	0,21	1115
		м2		37,35	1,44	196438	7574	118	0,01	37
18	Е0106-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях	179,275409	548,96	1,84	98415	330	7332	0,22	39
		1м шва		38,25	0,70	6857	125	105	--	1
19	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,632197	7102,05	296,60	4490	188	765	5,95	4
		м3		915,75	110,25	579	70	118	0,54	--
20	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,304052	88800,00	--	27000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-43-3	Устройство водопроводных контрольных колодцев с монолитными железобетоннымистенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих просадочных грунтах/65шт/	775,06	16122,79	369,93	12496130	286718	1562230	8,01	6208
		м3		1410,75	139,73	1093416	108299	130	0,68	529
22	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,057	62000,00	--	189534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	17,963	53600,00	--	962817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	65	13400,00	--	871000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/наружных стен/	2301	245,44	3,82	564757	8790	105322	0,21	488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	85942	3313	118	0,01	16
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая внутренняя битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен	1462	46,24	3,82	67603	5585	66919	0,21	310
		м2		37,35	1,44	54606	2105	118	0,01	10
27	СПрайс лист ТОО "Пенетрон Алматы"	Пенетрон	1462	526,73	--	770075	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-237	Стремянки металические	1,3195	154400,00	--	203731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов учитывающих сейсмичность района 8-9 баллов	10,2274	175710,10	1826,10	1797057	18676	125869	42,70	437
		т		8100,00	690,75	82842	7065	140	3,37	34
30	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	11,5469	18000,00	--	207844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0101-27-1	Устройство механизированным способом грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси 70-процентов и суглинка 30-процентов с послойным уплотнением толщиной не более 30см с проектной плотностью 2кг/см3 под круглые линейные и контрольные колодцы	1408	5,55	5,55	7821	7821	2463	--	--
		м3		--	1,80	--	2539	97	0,01	10
32	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	985,6	630,00	--	620928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунтовой подушки пневматическими трамбовками	1408	21,55	4,52	30337	6359	23259	0,11	152
		м3		17,03	--	23978	--	97	--	--
34	Е0108-5-1	Устройство глинобитного замка (прим.)	231	2205,82	274,19	509544	63338	299293	6,93	1601
		м3		994,50	103,50	229730	23908	118	0,50	116
35	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	89,713	1679,27	100,89	150652	9051	17150	0,85	76
		м3		123,75	38,25	11102	3432	118	0,18	16
36	Е0127-33-1	Устройство отмосток толщиной 10 см	897,13	159,90	36,82	143451	33032	138755	0,62	560
		м2		103,28	13,01	92656	11672	133	0,06	57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			47105636	3703431			29932
			Тенге			4937092	1189680			4626
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45260831				
	Материалы -		Тенге			11785174				
	Всего заработная плата -		Тенге				6126772			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3894316				
	Местные материалы -		Тенге			16205057				
		Накладные расходы -	Тенге			6853454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3427
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1028018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3126857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55241142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37985
		Сметная заработная плата -	Тенге				7154790			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			203731				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			203731				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12224				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			215955				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1641075				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1641075				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98464				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1739539				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			57196635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37985
		Сметная заработная плата -	Тенге				7154790			

Итого	57 196 635
Временные здания и сооружения (1,5 %)	857 950
Доп.затраты в зимнее время 2,07%	1 201 730
Выслуга лет (1 %)	580 546
Доп. Отпуска (0,4%)	232 218
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	60 069 079
Итого по акту в текущих ценах 2013 года МРП = 1731 тенге	134 167 194
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	136 850 538
Итого по акту с учетом НДС 12 %	153 272 602

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Мынбаев А. С