Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор № 254 от 02.09.2014 г
Наименование строительства: Строительство магистральных сетей и сооружений водоснабжения для промышленной (индустриальной) зоны Аатауского района г.Алматы

Наименование объекта: Магистральные подводящие кольцевые сети водопровода диам.800мм,900мм промышленной(индустриальной)зоны -ТомII часть3

АКТ
выполненных работ за июнь(2) 2015г.
Сети водопровода В1-800мм,900мм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
1	Е0101-27-1	Устройство механизированным способом грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси 70-процентов и суглинка 30-процентов с послойным уплотнением толщиной не более 30см с проектной плотностью 2кг/см3 под круглые линейные и контрольные колодцы	873,032106	5,55	5,55	4850	4850	1527	--	--
		м3		--	1,80	--	1575	97	0,01	6
2	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	611,122474	630,00	--	385007	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунтовой подушки пневматическими трамбовками	873,032106	21,55	4,52	18810	3943	14422	0,11	94
		м3		17,03	--	14868	--	97	--	--
4	Е0108-5-1	Устройство глинобитного замка (прим.)	141,789726	2205,82	274,19	312763	38877	183708	6,93	983
		м3		994,50	103,50	141010	14675	118	0,50	71
5	Е0122-41-1	Устройство круглых мокрых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	27,066294	28720,07	1879,87	777346	50881	69455	8,86	240
		м3		1435,50	538,43	38854	14573	130	2,06	56
6	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	473,99072	9129,60	418,23	4327344	198236	961524	7,92	3754
		м3		1296,00	152,98	614292	72511	140	0,69	327
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,706316	65900,00	--	969146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,581506	65000,00	--	102798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,060569	73000,00	--	4422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	115,212362	22600,00	--	2603799	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	4,902436	20600,00	--	100990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143019-65	Балки из тяжелого бетона класса В22.5	13,493011	15500,00	--	209142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1107,80612	245,44	3,82	271900	4232	50707	0,21	235
		м2		37,35	1,44	41377	1595	118	0,01	8
14	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	87,569568	13400,00	--	1173432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-237	Стремянки металические	0,954304	154400,00	--	147345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов учитывающих сейсмичность района 8-9 баллов	8,372322	175710,10	1826,10	1471102	15289	103039	42,70	357
		т		8100,00	690,75	67816	5783	140	3,37	28
17	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	9,326626	18000,00	--	167879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	8,101645	1679,27	100,89	13605	817	1549	0,85	7
		м3		123,75	38,25	1003	310	118	0,18	1
19	Е0127-33-1	Устройство отмосток толщиной 10 см	81,016445	159,90	36,82	12955	2983	12530	0,62	51
		м2		103,28	13,01	8367	1054	133	0,06	5
		Трубопроводы и арматура(Том II часть2 лист НВ.С)								
20	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0628	70153,47	10674,97	4406	670	4315	270,00	17
		км		48825,00	4032,00	3066	253	130	19,69	1
21	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0628	285120,61	30429,76	17906	1911	3841	205,00	13
		км		35550,00	11495,25	2233	722	130	56,14	4
22	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	63,0512	540,00	--	34048	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,0328	82893,01	12499,51	2719	410	2734	328,00	11
		км		59400,00	4722,75	1948	155	130	23,06	1
24	Е0122-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	0,0328	341856,91	34175,21	11213	1121	2239	228,00	7
		км		39600,00	12910,50	1299	423	130	63,05	2
25	С130806-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 125х4,5 мм	32,9312	1010,00	--	33261	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,027	115636,32	31953,19	3122	863	2753	360,00	10
		км		66375,00	12071,25	1792	326	130	58,95	2
27	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,027	430521,51	68116,36	11624	1839	2467	256,00	7
		км		44550,00	25731,00	1203	695	130	125,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	27,108	1320,00	--	35783	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0105	154891,68	66009,80	1626	693	1299	376,00	4
		км		70200,00	24936,75	737	262	130	121,79	1
30	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0105	566134,23	80990,95	5944	850	1078	278,00	3
		км		48375,00	30595,50	508	321	130	149,43	2
31	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	10,542	2250,00	--	23720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	9	22878,84	17,71	205910	159	3264	1,62	15
		шт		272,25	6,75	2450	61	130	0,03	--
33	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	109,960545	204796,82	39324,82	22519570	4324179	6465499	147,70	16241
		т		30375,00	14854,50	3340052	1633409	130	72,55	7978
34	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	22	156,43	21,43	3441	471	3604	0,60	13
		фланец		126,00	--	2772	--	130	--	--
35	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 100 мм Ру16	22	2268,33	--	49903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	3	503,23	28,48	1510	85	1264	1,88	6
		шт		312,75	11,25	938	34	130	0,05	--
37	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Задвижки серии с обрезиненным клином, тип TIS Dy 125мм Ру16	3	25500,85	--	76503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	10	181,14	23,64	1811	236	1901	0,71	7
		фланец		146,25	--	1463	--	130	--	--
39	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 125 мм Ру16	10	2268,33	--	22683	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
41	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 200 мм Py16	2	5098,55	--	10197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-35-13	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм	30	13662,85	6811,60	409886	204348	277641	26,60	798
		шт		4545,00	2574,00	136350	77220	130	12,57	377
43	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Затвор поворотный дисковый фланцевый,с редуктором ручного управления, тип Belgium Ventiel NV Dy 800 мм Py16	30	966296,73	--	28988902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	96	1705,86	244,48	163763	23471	144893	5,50	528
		фланец		1140,75	20,25	109512	1944	130	0,08	8
45	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 800 мм Py16	96	44534,28	--	4275291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	10	867,45	117,07	8674	1171	8073	2,89	29
		фланец		616,50	4,50	6165	45	130	0,03	--
47	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 400 мм Py16	10	19915,56	--	199156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	6	708,82	102,44	4253	615	4124	2,45	15
		фланец		524,25	4,50	3146	27	130	0,02	--
49	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 300 мм Py16	6	9551,98	--	57312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	12	1705,86	244,48	20470	2934	18112	5,50	66
		фланец		1140,75	20,25	13689	243	130	0,08	1
51	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 800 мм Py16	12	44534,28	--	534411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	8	1705,86	244,48	13647	1956	12074	5,50	44
		фланец		1140,75	20,25	9126	162	130	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 800 мм Ру16	8	44534,28	--	356274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-35-13	Установка компенсаторов диам. 800 мм	8	13662,85	6811,60	109303	54493	74038	26,60	213
		шт		4545,00	2574,00	36360	20592	130	12,57	101
55	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Компенсатор фланцевое резиновое,Dn 800 Pn	8	392782,63	--	3142261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	16	1705,86	244,48	27294	3912	24149	5,50	88
		фланец		1140,75	20,25	18252	324	130	0,08	1
57	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 800 мм Ру16	16	44534,28	--	712548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-35-11	Установка компенсаторов диам. 500 мм	2	5254,33	2482,33	10509	4965	7529	11,10	22
		шт		1957,50	938,25	3915	1876	130	4,58	9
59	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Гибкие вставки флянцевая Polix,Dy 500мм Ру0,8мпа	2	96393,82	--	192788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	4	986,32	133,57	3945	534	3650	3,30	13
		фланец		695,25	6,75	2781	27	130	0,03	--
61	СПрайс лист ТОО "ЭнКо"	Фланцы Dy 500 мм Ру16	4	34129,07	--	136516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			75519517	4952109			23892
			Тенге			4627945	1851202			8994
	Стоимость оборудования -		Тенге			32323951				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			32323951				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6430795				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6430795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385848				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6816643				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35317185				
	Материалы -		Тенге			18879189				
	Всего заработная плата -		Тенге				6479147			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1244245				
	Местные материалы -		Тенге			5613698				
		Накладные расходы -	Тенге			8469791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1270469			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2627219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46414195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37121
		Сметная заработная плата -	Тенге				7749615			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			147345				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			147345				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8841				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			156185				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1300242				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1300242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78015				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1378257				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			87089229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37121
		Сметная заработная плата -	Тенге				7749615			

Итого	54 765 278
Временные здания и сооружения (1,5 %)	821 479
Доп.затраты в зимнее время 2,07%	1 150 646
Выслуга лет (1 %)	555 868
Доп. Отпуска 10,4%)	222 347
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	89 839 569
Итого по акту в текущих ценах 2013 года МРП = 1731 тенге	200 661 024
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	204 674 245
Итого по акту с учетом НДС 12 %	229 235 154

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Шоныбаев А.С