Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйство г.Алматы"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Договор: №255 от 14 декабря 2015 г.

Наименование объекта - Внутриплощадочные водопроводные и канализационные сети жилых комплексов,строяхщихся по "Программе по сносу ветких жилых домов на территории города Алматы 2012-2015гг" по адресу ул.Сауранбаева уг.ул.Спартака в Турксибском районе г.Алматы

АКТ

выполненных работ за декабрь 2015 года

Сети канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1170,98526	45,68	43,49	53493	50925	16809	0,01	18
		м3		2,15	12,65	2518	14810	97	0,04	51
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	40,3788021	302,12	--	12199	--	13785	2,13	86
		м3		302,12	--	12199	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, уширение под колодцы	26,9192014	251,77	--	6777	--	7659	1,77	48
		м3		251,77	--	6777	--	113	--	--
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, углубление под колодцы	107,676806	251,77	--	27110	--	30634	1,77	191
		м3		251,77	--	27110	--	113	--	--
5	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	174,974809	114,82	--	20090	--	22702	0,71	125
		м3		114,82	--	20090	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2355,43012	176,40	--	415498	--	83100	0,74	1745
		т		35,28	--	83100	--	100	--	--
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	1345,96007	3,53	3,06	4751	4118	1982	--	4
		м3		0,45	1,07	604	1440	97	--	5
8	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	918,746733	37,42	35,62	34375	32729	10801	0,01	11
		м3		1,76	10,36	1617	9519	97	0,04	33
9	Е0101-17-15	Погрузка грунта для обратной засыпки	918,746733	58,44	55,64	53691	51117	16868	0,02	18
		м3		2,75	16,18	2525	14865	97	0,06	51
10	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1469,99477	176,40	--	259307	--	51861	0,74	1089
		т		35,28	--	51861	--	100	--	--
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	780,934723	3,85	3,85	3010	3010	1013	--	--
		м3		--	1,34	--	1044	97	--	3
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	137,81201	154,22	--	21253	--	24016	1,12	154
		м3		154,22	--	21253	--	113	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	780,934723	24,78	5,19	19350	4056	14835	0,12	97
		м3		19,58	--	15294	--	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	780,934723	16,16	13,80	12620	10775	3802	0,01	11
		м3		1,86	3,16	1455	2465	97	0,01	11
		Трубопроводы								
15	Е0123-1-3	Устройство песчаного основания под трубопроводы	247,898	1589,63	175,40	394066	43481	78135	1,17	291
		м3		176,73	65,72	43812	16292	130	0,32	80
16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм	0,2529	89942,55	41553,67	22746	10509	19457	284,05	72
		км		48127,50	11054,83	12171	2796	130	42,90	11
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм	0,132	67697,24	29549,61	8936	3901	7872	223,10	29
		км		38036,25	7835,47	5021	1034	130	30,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	132,7288	468,00	--	62117	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	253,9116	982,00	--	249341	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-7-3	Укладка чугунных напорных труб диам. 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,0091	113791,22	2230,22	1036	20	647	319,70	3
		км		53820,00	843,53	490	8	130	4,12	--
21	С130808-25 Изм. и доп. вып. 21	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	9,1	1489,00	--	13550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,1404	170400,92	2282,54	23924	320	12011	384,10	54
		км		64946,25	861,64	9118	121	130	4,21	1
23	С130808-26 Изм. и доп. вып. 21	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	140,4	2821,00	--	396068	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,0808	1493657,98	26945,60	120688	2177	8326	412,85	33
		км		69086,25	10179,22	5582	822	130	49,71	4
		Колодцы канализационные Д=1500 мм (23 штук)								
25	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	64,08	8428,01	2161,85	540067	138531	189102	10,19	653
		м3		1650,83	619,19	105785	39678	130	2,37	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	23	6984,00	--	160632	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	11	4598,00	--	50578	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	15	6415,00	--	96225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	23	7085,00	--	162955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	26	1135,00	--	29510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	23	16500,00	--	379500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС2-184шт,МС5-184шт/	0,7176	177199,02	2100,01	127158	1507	10156	49,11	35
		т		9315,00	794,36	6684	570	140	3,88	3
33	Е0113-16-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз/НВК-25 прим.2/	20,8104	73,52	0,21	1530	4	191	0,05	1
		м2		10,10	0,12	210	2	90	--	--
34	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76/НВК-25 прим.2/	20,8104	17,55	0,02	365	--	89	0,02	1
		м2		4,76	--	99	--	90	--	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	55,5309	251,62	4,39	13972	244	2923	0,24	14
		м2		42,95	1,66	2385	92	118	0,01	--
36	Е0127-55-3	Устройство бетонной отмостки	121,9	592,12	4,96	72179	605	3306	0,10	13
		м2		18,30	2,09	2230	255	133	0,01	1
		Пересечения с коммуникациями								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках								
			0,6154	22220,81	488,06	13675	300	8883	68,20	42
		км		10919,25	183,71	6720	113	130	0,90	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3884343	358330			4836
			Тенге			446711	105927			409
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3193385				
		Материалы -	Тенге			516119				
		Всего заработная плата -	Тенге				552637			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			409618				
		Местные материалы -	Тенге			922762				
		Транспортные расходы -	Тенге			674805				
		Накладные расходы -	Тенге			640964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4064410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5565
		Сметная заработная плата -	Тенге				648782			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			690958				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			690958				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41457				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			732416				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4796826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5565
		Сметная заработная плата -	Тенге				648782			

Итого	4 796 826
Временные здания и сооружения (1,5%)	71 952
Доп.затраты в зимнее время 2,07%	100 784
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	48 688
На оплату доп.отпусков (0,4%)	19 475
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 037 725
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРП=2121 тенге	13 787 116
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	14 062 858
Всего по акту с учетом НДС 12%	15 750 401

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

АВС-4 ДЛЯ ФОРМ № 2