Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйство г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор: №255 от 14 декабря 2015 г.
Наименование объекта - Внутриплощадочные водопроводные и канализационные сети жилых комплексов,строяхщихся по "Программе по сносу ветких жилых домов на территории города Алматы 2012-2015гг" по адресу ул.Сауранбаева уг.ул.Спартака в Турксибском районе г.Алматы

# АКТ
## выполненных работ за февраль 2016 года
### Сети водоснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 434,469126 | 45,68 | 43,49 | 19847 | 18894 | 6236 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | 2,15 | 12,65 | 934 | 5495 | 97 | 0,04 | 19 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 14,981694 | 302,12 | -- | 4526 | -- | 5115 | 2,13 | 32 |
| | | м3 | | 302,12 | -- | 4526 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, уширение под колодцы | 9,987796 | 251,77 | -- | 2515 | -- | 2842 | 1,77 | 18 |
| | | м3 | | 251,77 | -- | 2515 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, углубление под колодцы | 39,951184 | 251,77 | -- | 10058 | -- | 11366 | 1,77 | 71 |
| | | м3 | | 251,77 | -- | 10058 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 64,920674 | 114,82 | -- | 7454 | -- | 8423 | 0,71 | 46 |
| | | м3 | | 114,82 | -- | 7454 | -- | 113 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 873,93215 | 176,40 | -- | 154162 | -- | 30832 | 0,74 | 647 |
| | | т | | 35,28 | -- | 30832 | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1,2 группы грунтов | 499,3898 | 3,53 | 3,06 | 1763 | 1528 | 735 | -- | 2 |
| | | м3 | | 0,45 | 1,07 | 224 | 534 | 97 | -- | 2 |
| 8 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 429,505628 | 37,42 | 35,62 | 16070 | 15301 | 5049 | 0,01 | 5 |
| | | м3 | | 1,76 | 10,36 | 756 | 4450 | 97 | 0,04 | 15 |
| 9 | Е0101-17-15 | Погрузка грунта для обратной засыпки | 429,505628 | 58,44 | 55,64 | 25100 | 23897 | 7886 | 0,02 | 8 |
| | | м3 | | 2,75 | 16,18 | 1180 | 6949 | 97 | 0,06 | 24 |
| 10 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 687,209006 | 176,40 | -- | 121224 | -- | 24245 | 0,74 | 509 |
| | | т | | 35,28 | -- | 24245 | -- | 100 | -- | -- |
| 11 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 365,079784 | 3,85 | 3,85 | 1407 | 1407 | 474 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,34 | -- | 488 | 97 | -- | 2 |
| 12 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 64,4258443 | 154,22 | -- | 9935 | -- | 11227 | 1,12 | 72 |
| | | м3 | | 154,22 | -- | 9935 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 365,079784 | 24,78 | 5,19 | 9046 | 1896 | 6935 | 0,12 | 45 |
| | | м3 | | 19,58 | -- | 7150 | -- | 97 | -- | -- |
| 14 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта | 365,079784 | 16,16 | 13,80 | 5900 | 5037 | 1778 | 0,01 | 5 |
| | | м3 | | 1,86 | 3,16 | 680 | 1152 | 97 | 0,01 | 5 |
| | | Колодцы водопроводные Д=2000 мм (4 штук) | | | | | | | | |
| 15 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2000мм | 20,66 | 8428,01 | 2161,85 | 174123 | 44664 | 60968 | 10,19 | 211 |
| | | м3 | | 1650,83 | 619,19 | 34106 | 12793 | 130 | 2,37 | 49 |
| 16 | С143018-343 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 | 4 | 11528,00 | -- | 46112 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С143018-334 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 | | | | | | | | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 7 | 7223,00 | -- | 50561 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С143018-336 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 | | | | | | | | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 5 | 9689,00 | -- | 48445 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143018-348 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1 | | | | | | | | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 4 | 11788,00 | -- | 47152 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | | | | | | | | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 4 | 1135,00 | -- | 4540 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х | | | | | | | | |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 4 | 16500,00 | -- | 66000 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12021-96 | Стоимость стремянки | | | | | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 0,0681 | 177400,00 | -- | 12081 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС3-64шт,МС6-32шт/ | | | | | | | | |
| | | т | | 9315,00 | 794,36 | 1848 | 158 | 140 | 3,88 | 1 |
| | | | 0,1984 | 177199,02 | 2100,01 | 35156 | 417 | 2808 | 49,11 | 10 |
| 24 | Е0113-16-1 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз/НВК-25 прим.2/ | | | | | | | | |
| | | м2 | | 10,10 | 0,12 | 58 | 1 | 90 | -- | -- |
| | | | 5,7536 | 73,52 | 0,21 | 423 | 1 | 53 | 0,05 | -- |
| 25 | Е0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76/НВК-25 прим.2/ | | | | | | | | |
| | | м2 | | 4,76 | -- | 27 | -- | 90 | -- | -- |
| | | | 5,7536 | 17,55 | 0,02 | 101 | -- | 25 | 0,02 | -- |
| 26 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 1560 | 60 | 118 | 0,01 | -- |
| | | | 36,322264 | 251,62 | 4,39 | 9139 | 160 | 1912 | 0,24 | 9 |
| 27 | Е0127-55-3 | Устройство бетонной отмостки | | | | | | | | |
| | | м2 | | 18,30 | 2,09 | 388 | 44 | 133 | 0,01 | -- |
| | | | 21,2 | 592,12 | 4,96 | 12553 | 105 | 575 | 0,10 | 2 |

## РАЗДЕЛ 1.Восстановление асфальтобетоного покрытия

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0168-1-2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм | 256 | 32,76 | 31,49 | 8386 | 8062 | 2044 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | 1,27 | 5,40 | 324 | 1384 | 119,7 | 0,03 | 8 |
| 29 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /строительный мусор/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1/по РС/ | 25,344 | 181,69 | -- | 4605 | -- | 1028 | 0,85 | 22 |
| | | т | | 40,57 | -- | 1028 | -- | 100 | -- | -- |
| 30 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных/толщ.200/ | 51,2 | 469,33 | 195,05 | 24030 | 9987 | 18996 | 1,78 | 91 |
| | | м3 | | 274,28 | 4,68 | 14043 | 240 | 133 | 0,02 | 1 |
| 31 | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 256 | 216,03 | 39,43 | 55303 | 10095 | 5797 | 0,05 | 12 |
| | | м2 | | 6,91 | 10,11 | 1769 | 2589 | 133 | 0,03 | 9 |
| 32 | Е0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4/8/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 256 | 374,59 | 17,65 | 95895 | 4519 | 4307 | 0,04 | 10 |
| | | м2 | | 6,83 | 5,82 | 1749 | 1490 | 133 | 0,02 | 5 |
| 33 | Е0127-54-6 К=8 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до 8см/ | 256 | 348,17 | -- | 89132 | -- | 31 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,09 | -- | 24 | -- | 133 | -- | -- |
| 34 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 256 | 442,13 | 17,65 | 113185 | 4519 | 4307 | 0,04 | 10 |
| | | м2 | | 6,83 | 5,82 | 1749 | 1490 | 133 | 0,02 | 5 |
| 35 | Е0127-54-8 К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до 6см/ | 256 | 200,86 | -- | 51420 | -- | 16 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,05 | -- | 12 | -- | 133 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1337349 | 150490 | | | 1846 |
| | | | Тенге | | | 159175 | 39316 | | | 144 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1259268 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 122512 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 198491 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 603206 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 279990 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 226009 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 113 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 33901 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 89117 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1574394 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2103 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 232393 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 12081 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 12081 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 725 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 12806 | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 66000 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 66000 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3960 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 69960 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1657160 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2103 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 232393 | | | |

| | |
|---|---|
| Итого | 1 657 160 |
| Временные здания и сооружения (1,5%) | 24 857 |
| Доп.затраты в зимнее время 2,07% | 34 818 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | 16 820 |
| На оплату доп.отпусков (0,4%) | 6 728 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 1 740 383 |
| Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРП=2421 тенге | 4 763 036 |
| Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% | 4 858 297 |
| Всего по акту с учетом НДС 12% | 5 441 293 |

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

ТОО «ГС-ПЛАСТ» ДЛЯ ФОРМ № 2