РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

Сине Мидас Строй

ТОО "ТИКО 1"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№ 1**
Дата Сертификата:	20.04.2019г.
Срок исполнения:	01.04.2019 -20.04.2019г.г.
Договор:	№ 21-05-65/04 от 04.09.2018 года
Объект:	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Актобе - Атырау - гр. РФ на Астрахань» участок «Атырау - гр. РФ» км 833-853
Заказчик:	Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С. п. А"
Технический надзор:	ТОО "ТИКО 1"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	4 383 161 359,36 тенге
Дата начала работ:	15 апрель 2019 год
Срок завершения:	15 ноябрь 2020 год

г. Атырау

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "СинеМидасСтрой", АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А.

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе - Атырау - гр. РФ на Астарахань, участок "Атырау - гр. РФ", км 833-853**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2019 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№21-05-65/04	04.09.2018			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочихъ затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
В том числе: В текущем месяце - за апрель 2019г.	18 393 551,91	16 422 814,21							1 970 737,71	18 393 551,91
Удержание аванса	0,00									0,00
Удержание 5 %										
Итого к оплате:	**18 393 551,91**									**18 393 551,91**

Заказчик:
Директор
Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ **Керимкулов С. С.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный Директор
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
_____ **Ахмет Будан**
М.П.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 1 от 20 апреля 2019 года **период** **01.04.2019 год** **по** **20.04.2019 год**

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сметной договороной цены)		**Сумма (тенге) по Договору**	**На начало отчетного периода**	**За отчетный период**	**На конец отчетного периода**
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		147 327 670,56	0,00	1 262 442,97	1 262 442,97
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		267 199 684,39	0,00	0,00	0,00
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		2 642 685 213,96	0,00	0,00	0,00
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ		333 113 403,32	0,00	0,00	0,00
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		61 246 296,81	0,00	15 160 371,24	15 160 371,24
СООРУЖЕНИЕ МОСТОВ		305 761 751,44	0,00	0,00	0,00
ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ		81 536 874,66	0,00	0,00	0,00
ОСВЕЩЕНИЕ		72 832 039,86	0,00	0,00	0,00
ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)		1 833 993,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**Аа**	**3 913 536 928,00**	**0,00**	**16 422 814,21**	**16 422 814,21**
Заявка на изменение	**Аб**				
Итого	**А = (Аа + Аб)**	**3 913 536 928,00**	**0,00**	**16 422 814,21**	**16 422 814,21**
Материалы на стройплощадке	**В**				
Итого	**(А + В)**				
Общая стоимость		**3 913 536 928,00**	**0,00**	**16 422 814,21**	**16 422 814,21**

НДС 12%		**469 624 431,36**	**0,00**	**1 970 737,71**	**1 970 737,71**
Итого с НДС		**4 383 161 359,36**	**0,00**	**18 393 551,91**	**18 393 551,91**
Гарантия исполнения	**5%**				
Возврат аванса				**0,00**	
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**0,00**	**18 393 551,91**	**18 393 551,91**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Камысбаев А.

Представитель:

Руководитель РГУ "Атыраужоллаборатория"

Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 1 от 20 апреля 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1-1	**Подготовительные работы**											
1	Восстановление оси трассы	км	19,509	31 900,00	622 337,10		-	19,509	622 337,10	19,509	622 337,10	100,00%
2	Снятие растительного грунта с существующих откосов и под земляным полотном	м3	75 244,00	38,65	2 908 180,60		-	16561,6	640 105,87	16561,60	640 105,87	22,01%
3	Снятие растительного грунта в сосредоточенных грунтовых резервах	м3	36 015,00	92,48	3 330 667,20		-		-	0	-	0,00%
4	Демонтаж автопавильона	шт	4,00	305 251,45	1 221 005,80		-		-	0	-	0,00%
5	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.2.0х2.5 м	шт	1,00	1 203 285,83	1 203 285,83		-		-	0	-	0,00%
6	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.2.0х2.0 м	шт	1,00	1 008 343,55	1 008 343,55		-		-	0	-	0,00%
7	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.4.0х2.5 м	шт	2,00	1 639 533,70	3 279 067,40		-		-	0	-	0,00%
8	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.2.0х2.0 м	шт	2,00	749 515,59	1 499 031,18		-		-	0	-	0,00%
9	Временная объездная дорога	км	18,889	3 561 170,00	67 266 940,13		-		-	0	-	0,00%
10	Устройство водопропускных труб	пм	7,20	33 428,50	240 685,20		-		-	0	-	0,00%
1-2	**Переустройство коммуникаций**											
11	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 86+90	шт	1,00	1 219 908,57	1 219 908,57		-		-	0	-	0,00%
12	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 99+98	шт	1,00	1 582 232,31	1 582 232,31		-		-	0	-	0,00%
13	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 166+33	шт	1,00	1 822 144,70	1 822 144,70		-		-	0	-	0,00%
14	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 105+01	шт	1,00	1 142 871,71	1 142 871,71		-		-	0	-	0,00%
15	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 110+46	шт	1,00	1 122 139,25	1 122 139,25		-		-	0	-	0,00%
16	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 123+57	шт	1,00	1 151 990,01	1 151 990,01		-		-	0	-	0,00%
17	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 139+81	шт	1,00	1 932 984,10	1 932 984,10		-		-	0	-	0,00%
18	Переустройство линии связи на ПК105+69	шт	1,00	865 373,82	865 373,82		-		-	0	-	0,00%
19	Переустройство линии связи на ПК 110+20	шт	1,00	1 007 857,50	1 007 857,50		-		-	0	-	0,00%
20	Переустройство линии связи на ПК 145+34	шт	1,00	902 546,36	902 546,36		-		-	0	-	0,00%
21	Переустройство линии связи на ПК 174+95	шт	1,00	971 936,70	971 936,70		-		-	0	-	0,00%
22	Вынос участка ВОЛС ТУСМ с территории застройки	шт	1,00	3 514 755,10	3 514 755,10		-		-	0	-	0,00%
23	Устройство защиты существующих каналов связи на примыкании ПК 168+91	шт	1,00	328 093,18	328 093,18		-		-	0	-	0,00%
24	Водопровод - устройство футляра ПК 100+17	шт	1,00	2 798 888,44	2 798 888,44		-		-	0	-	0,00%
25	Водопровод - устройство футляра ПК 101+32	шт	1,00	2 993 993,03	2 993 993,03		-		-	0	-	0,00%
26	Водопровод - устройство футляра ПК 103+72	шт	1,00	2 722 770,94	2 722 770,94		-		-	0	-	0,00%
27	Водопровод - устройство футляра ПК 104+25	шт	1,00	3 346 698,09	3 346 698,09		-		-	0	-	0,00%
28	Водопровод - устройство футляра ПК 111+48	шт	1,00	2 536 736,43	2 536 736,43		-		-	0	-	0,00%
29	Водопровод - устройство футляра ПК 121+89	шт	1,00	2 899 024,00	2 899 024,00		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
30	Водопровод - устройство футляра ПК 132+33	шт	1,00	2 789 553,10	2 789 553,10		-		-	0	-	0,00%
31	Переустройство сети газопровода ПК 88+06	шт	1,00	985 427,98	985 427,98		-		-	0	-	0,00%
32	Переустройство сети газопровода ПК 111+14	шт	1,00	780 228,45	780 228,45		-		-	0	-	0,00%
33	Переустройство сети газопровода ПК 121+79	шт	1,00	992 916,12	992 916,12		-		-	0	-	0,00%
34	Переустройство сети газопровода ПК 131+ 44	шт	1,00	3 405 962,55	3 405 962,55		-		-	0	-	0,00%
35	Переустройство сети газопровода ПК 174+ 34	шт	1,00	4 092 882,86	4 092 882,86		-		-	0	-	0,00%
1-3	**Подготовительные работы на мостах**											
36	Демонтаж моста на ПК45+45.3	шт	1,00	2 623 738,62	2 623 738,62		-		-	0	-	0,00%
37	Демонтаж моста ПК 88+92,5	шт	1,00	3 988 271,53	3 988 271,53		-		-	0	-	0,00%
38	Демонтаж моста ПК 107+16,45	шт	1,00	3 010 704,39	3 010 704,39		-		-	0	-	0,00%
39	Демонтаж моста ПК 120+75,5	шт	1,00	2 822 547,80	2 822 547,80		-		-	0	-	0,00%
40	Демонтаж моста на ПК 171+66,7	шт	1,00	4 392 948,93	4 392 948,93		-		-	0	-	0,00%
	ИТОГО подготовительные:	**тенге**			**147 327 670,56**		**-**		**1 262 442,97**		**1 262 442,97**	**0,86%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Кострушони Дженерали С.п.А" Камысбаев А.

Представитель:

Руководитель РГКП "Атырауоблаборатория" Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 1 от 20 апреля 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ												
5-1	**Труба ж/б прямоугольная отв. 2х2,5 на ПК48+25**	**шт**	**1,00**									
1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	241,00	315,55	76 047,55		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	80,00	6 441,55	515 324,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	46,00	9 670,89	444 860,94		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	28,80	47 012,10	1 353 948,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	39,27	14 835,00	582 570,45		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
6	*Блок ЗП 14.100*	шт	17,00	134 545,60	2 287 275,20		0,00	17,00	2 287 275,20	17,00	2 287 275,20	100,00%
7	Монтаж ж/б оголовка	м3	4,38	10 824,00	47 409,12		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
8	*Звенья ЗП36*	шт	2,00	162 222,20	324 444,40		0,00	2,00	324 444,40	2,00	324 444,40	100,00%
9	Установка откосных стенок	м3	10,60	8 127,50	86 151,50		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
10	*Стенки откосные СТ1 пл*	шт	4,00	83 544,23	334 176,92		0,00	4,00	334 176,92	4,00	334 176,92	100,00%
11	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	4,00	60 480,66	241 922,64		0,00	4,00	241 922,64	4,00	241 922,64	100,00%
12	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,40	65 577,50	288 541,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	212,57	2 059,00	437 681,63		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	37,08	5 429,50	201 325,86		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	121,00	302,41	36 591,61		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
16	Земляные работы	м3	65,40	117,20	7 664,88		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	163,04	3 296,00	537 379,84		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
18	Установка блоков упоров	м3	1,70	31 246,90	53 119,73		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
19	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	22,80	6 324,30	144 194,04		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-2	**Труба ж/б прямоугольная 2,0х2,0 на ПК50+20**	**шт**	**1,00**									
20	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	244,30	313,50	76 588,05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
21	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	75,00	6 441,60	483 120,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
22	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	42,00	9 670,80	406 173,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
23	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	26,20	47 012,25	1 231 720,95		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
24	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	25,38	15 873,50	402 869,43		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
25	*Блок ЗП 10.100*	шт	18,00	81 764,87	1 471 767,66		0,00	18,00	1 471 767,66	18,00	1 471 767,66	100,00%
26	Монтаж ж/б оголовка	м3	3,50	11 674,30	40 860,05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
27	*Звенья ЗП35*	шт	2,00	123 595,71	247 191,42		0,00	2,00	247 191,42	2,00	247 191,42	100,00%
28	Установка откосных стенок	м3	10,60	8 891,90	94 254,14		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
29	*Стенки откосные СТ1 пл*	шт	4,00	83 544,23	334 176,92		0,00	4,00	334 176,92	4,00	334 176,92	100,00%
30	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	4,00	60 480,66	241 922,64		0,00	4,00	241 922,64	4,00	241 922,64	100,00%
31	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	3,80	65 578,45	249 198,11		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	205,70	2 059,20	423 577,44		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
33	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	35,23	5 430,00	191 298,90		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
34	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	118,00	304,65	35 948,70		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе									0,00		
35	Земляные работы	м3	52,06	117,00	6 091,02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
36	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	148,65	3 298,00	490 247,70		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
37	Установка блоков упоров	м3	1,70	31 247,00	53 119,90		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
38	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	18,55	6 324,40	117 317,62		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-3	**Труба ж/б прямоугольная 4,0х2,5 на ПК58+15, ПК148+54**	**шт**	**2,00**									
39	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	585,00	317,27	185 602,95		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
40	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	223,00	6 441,51	1 436 456,73		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	124,00	9 670,84	1 199 184,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	94,00	47 012,27	4 419 153,38		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
43	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	126,70	8 537,00	1 081 637,90		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
44	*Блок ЗП 19.100*	шт	35,00	210 846,28	7 379 619,80		0,00	35,00	7 379 619,80	35,00	7 379 619,80	100,00%
45	Монтаж ж/б оголовка	м3	15,84	8 146,50	129 040,56		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
46	*Звенья ЗП35*	шт	4,00	304 124,69	1 216 498,76		0,00	4,00	1 216 498,76	4,00	1 216 498,76	100,00%
47	Установка откосных стенок	м3	29,76	8947	266 262,72		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
48	*Стенки откосные СТ2 пл*	шт	8,00	135 171,86	1 081 374,88		0,00	8,00	1 081 374,88	8,00	1 081 374,88	100,00%
49	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	8,00	60 480,26	483 842,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	17,20	65 577,20	1 127 927,84		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
51	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	583,00	2 059,22	1 200 525,26		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
52	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	103,00	5 429,47	559 235,41		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
53	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	291,00	299,83	87 250,53		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
54	Земляные работы	м3	174,80	117,10	20 469,08		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
55	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	462,80	3 623,55	1 676 978,94		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
56	Установка блоков упоров	м3	3,40	31 247,80	106 242,52		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
57	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	60,20	6 324,30	380 722,86		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-4	**Труба ж/б прямоугольная 2,0х2,0 на ПК66+80, ПК75+80, тип фундамента-III**	**шт**	**2,00**									
58	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	460,00	315,59	145 171,40		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
59	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	140,00	6 441,54	901 815,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
60	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	84,00	9 670,80	812 347,20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
61	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	54,40	47 012,30	2 557 469,12		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
62	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	53,58	15 873,50	850 502,13		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
63	*Блок ЗП 10.100*	шт	38,00	81 764,77	3 107 061,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
64	Монтаж ж/б оголовка	м3	7,00	11 673,34	81 713,38		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
65	*Звенья ЗП35*	шт	4,00	123 595,74	494 382,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66	Установка откосных стенок	м3	21,20	8 892,20	188 514,64		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
67	*Стенки откосные СТ1 пл*	шт	8,00	83 544,23	668 353,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	8,00	60 480,26	483 842,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
69	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	7,60	65 576,75	498 383,30		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
70	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	426,00	2 059,21	877 223,46		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
71	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	74,16	5 429,50	402 651,72		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
72	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	238,00	296,48	70 562,24		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе									0,00		
73	Земляные работы	м3	104,12	117,10	12 192,45		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
74	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	297,30	3 297,00	980 198,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
75	Установка блоков упоров	м3	3,40	31 247,90	106 242,86		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
76	Устройство каменной наброски в конце укрепления	м3	37,10	6 324,40	234 635,24		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-5	**Труба ж/б круглая с плоским опиранием д. 1.0м на ПК0+42 примыкания ПК168+99**	**шт**	**1**									
77	Земляные работы, расчистка русла и рытье котлована	м3	85,00	319,74	27 177,90		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
78	Устройство подготовки из ПГС под тело трубы и оголовки	м3	7,60	4 369,00	33 204,40		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
79	Подготовка из щебня под тело трубы и оголовки, толщиной 10 см	м3	14,50	10 951,52	158 797,04		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
80	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В20	м3	9,00	45 923,91	413 315,19		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
81	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	7,20	22 309,00	160 624,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
82	*Блок ЗКП 2.100*	шт	15,00	29 624,59	444 368,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
83	Монтаж ж/б оголовка	м3	5,94	12 469,00	74 065,86		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
84	*Блок СТ-10*	шт	2,00	67 101,86	134 203,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85	*Стенки откосные СТ4 пл*	шт	4,00	53 482,43	213 929,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
86	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	1,62	65 576,00	106 233,12		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
87	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	93,00	2 059,20	191 505,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
88	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	9,00	4 151,95	37 367,55		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
89	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	48,00	306,54	14 713,92		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе									0,00		
90	Земляные работы	м3	24,48	151,00	3 696,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
91	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	61,56	3 400,00	209 304,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
92	Установка блоков упоров	м3	1,70	31 246,90	53 119,73		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
93	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	2,70	6 324,08	17 075,02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-6	**Лестничные сходы на ПК58+08. ПК66+69**	**шт**	**2,00**									
94	Устройство лестничных железобетонных сходов высотой насыпи до 5 м	м3	5,46	48 805,00	266 280,08		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
95	Косоуры, площадки, ступени лестниц из тяжелого бетона класса В15	м3	5,46	56 360,00	307 500,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
96	Устройство сборных фундаментов	м3	4,38	9 076,00	39 752,88		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
97	Плиты и блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15	м3	4,38	56 360,00	246 856,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
98	Установка металлического перильного ограждения с окраской	тн	0,72	447 175,00	321 071,65		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-7	**Водоотвод на основной дороге**				-					0,00		
99	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м	723,00	1 918,04	1 386 742,92		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
100	*Блок Б-1-22-75*	шт	723,00	3 021,57	2 184 595,11		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
101	Устройство водоотвода с проезжей части из открытых лотков на обочине	м3	4,34	74 435,80	323 051,37		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
102	*Блок Б-5*	шт	40,00	3 840,79	153 631,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
103	*Блок Б-2-22-40*	шт	30,00	1 137,16	34 114,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
104	Устройство водоотвода по откосу насыпи из телескопических лотков	м	76,90	4 067,40	312 783,06		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
105	*Блок Б-6*	шт	162,00	1 751,05	283 670,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
106	Устройство гасителей	шт	10,00	98 418,00	984 180,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	ИТОГО по искусственным сооружениям:	**тенге**			**61 246 296,81**		**-**		**15 160 371,24**		**15 160 371,24**	**24,75%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" АО "Тодини Конструйиони Дженерали С.п.А"

Камысбаев А.

Представитель:

Руководитель РГУ "Атырауоблаборатория"

Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Реестр по выполненым работам

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Атырауская область						
Генподрядчик: Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО Тодини Конструциони Дженерали С. П. А"						
Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Актобе - Атырау - гр. РФ на Астрахань» участок «Атырау - гр. РФ» км 833-853						
Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной а/б смеси ЩМА-20, Н=0,05м	км	19,5	0,0	0,0	0,0	19,5
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси М-1, Н=0,10м	км	19,5	0,0	0,0	0,0	19,5
Устройство верхнего слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М-1, Н=0,13м	км	19,5	0,0	0,0	0,0	19,5
Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-4, h = 0,24 м	км	19,5	0,0	0,0	0,0	19,5
Устройство дополнительного слоя основания из грунто-минеральной смеси (грунт - 76%, ПГС - 20%, цемент - 4%, стабилизатор роудзайм - 0,002%) h = 0,20 м.	км	19,5	0,0	0,0	0,0	19,5
Устройство земляного полотна	м3	306 435,0	0,0	0,0	0,0	306 435,0

Заместитель директора АОФ АО "НК КазАвтоЖол" **Башаров Ж. К.**

Руководитель проекта Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А" **Камысбаев А.**