РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

Сине Мидас Строй

ТОО "ТИКО 1"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№ 6**
Дата Сертификата:	20.08.2019г.
Срок исполнения:	11.07.2019 -20.08.2019г.г.
Договор:	№ 21-05-65/04 от 04.09.2018 года
Объект:	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Актобе - Атырау - гр. РФ на Астрахань» участок «Атырау - гр. РФ» км 833-853
Заказчик:	Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С. п. А"
Технический надзор:	ТОО "ТИКО 1"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	4 383 161 359,36 тенге
Дата начала работ:	15 апрель 2019 год
Срок завершения:	15 декабрь 2020 год

г. Атырау

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 6 от 20 августа 2019 года **за август 2019 года**

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сметной договороной цены)		Сумма (тенге) по Договору	На начало отчетного периода	За отчетный период	На конец отчетного периода
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		147 327 670,56	66 134 018,04	35 103 960,93	101 237 978,97
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		267 199 684,39	78 706 393,26	40 590 029,30	119 296 422,56
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		2 642 685 213,96	31 047 543,31	121 183 268,68	152 230 811,99
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ		333 113 403,32	0,00	0,00	0,00
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		61 246 296,81	47 377 457,41	173 571,80	47 551 029,21
СООРУЖЕНИЕ МОСТОВ		305 761 751,44	0,00	0,00	0,00
ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ		81 536 874,66	0,00	0,00	0,00
ОСВЕЩЕНИЕ		72 832 039,86	0,00	0,00	0,00
ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)		1 833 993,00	1 833 993,00	0,00	1 833 993,00
Итого	**Аа**	**3 913 536 928,00**	**225 099 405,02**	**197 050 830,71**	**422 150 235,73**
Заявка на изменение	**Аб**				
Итого	**А = (Аа + Аб)**	**3 913 536 928,00**	**225 099 405,02**	**197 050 830,71**	**422 150 235,73**
Материалы на стройплощадке	**В**		**134 563 102,23**	**139 586 718,75**	**274 149 820,98**
Итого	**(А + В)**		**359 662 507,25**	**336 637 549,46**	**696 300 056,71**
Общая стоимость		**3 913 536 928,00**	**359 662 507,25**	**336 637 549,46**	**696 300 056,71**

НДС 12%		**469 624 431,36**	**43 159 500,87**	**40 396 505,94**	**83 556 006,81**
Итого с НДС		**4 383 161 359,36**	**402 822 008,11**	**377 034 055,40**	**779 856 063,51**
Гарантия исполнения	**5%**				
Возврат аванса				**24 170 407,66**	**24 170 407,66**
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**402 822 008,11**	**352 863 647,74**	**755 685 655,85**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструцioни Дженерали С.п.А"

Камысбаев А.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 6 от 20 августа 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1-1	**Подготовительные работы**											
1	Восстановление оси трассы	км	19,509	31 900,00	622 337,10	19,509	622 337,10	-	-	19,509	622 337,10	100,00%
2	Снятие растительного грунта с существующих откосов и под земляным полотном на ПК 0+00-145+00	м3	75 244,00	38,65	2 908 180,60	47 327,18	1 829 195,54		-	47 327,18	1 829 195,54	62,90%
3	Снятие растительного грунта в сосредоточенных грунтовых резервах на ПК 0+00-86+60	м3	36 015,00	92,48	3 330 667,20		-	-	-	0	-	0,00%
4	Демонтаж автопавильона	шт	4,00	305 251,45	1 221 005,80		-	-	-	0	-	0,00%
5	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.2.0х2.5 м	шт	1,00	1 203 285,83	1 203 285,83	1	1 203 285,83		-	1,00	1 203 285,83	100,00%
6	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.2.0х2.0 м	шт	1,00	1 008 343,55	1 008 343,55	1	1 008 343,55		-	1,00	1 008 343,55	100,00%
7	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.4.0х2.5 м на ПК 148+54	шт	2,00	1 639 533,70	3 279 067,40	2	3 279 067,40		-	2,00	3 279 067,40	100,00%
8	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.2.0х2.0 м	шт	2,00	749 515,59	1 499 031,18	2	1 499 031,18		-	2,00	1 499 031,18	100,00%
9	Временная объездная дорога на ПК 0+00-165+00	км	18,889	3 561 170,00	67 266 940,13	11	39 172 870,00	5,51	19 634 184,90	16,51	58 807 054,90	87,42%
10	Устройство водопропускных труб	пм	7,20	33 428,50	240 685,20		-	-	-	0	-	0,00%
1-2	**Переустройство коммуникаций**											
11	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 86+90	шт	1,00	1 219 908,57	1 219 908,57		-	-	-	0	-	0,00%
12	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 99+98	шт	1,00	1 582 232,31	1 582 232,31		-	-	-	0	-	0,00%
13	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 166+33	шт	1,00	1 822 144,70	1 822 144,70		-	-	-	0	-	0,00%
14	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 105+01	шт	1,00	1 142 871,71	1 142 871,71		-	-	-	0	-	0,00%
15	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 110+46	шт	1,00	1 122 139,25	1 122 139,25		-	-	-	0	-	0,00%
16	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 123+57	шт	1,00	1 151 990,01	1 151 990,01		-	-	-	0	-	0,00%
17	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 139+81	шт	1,00	1 932 984,10	1 932 984,10		-	-	-	0	-	0,00%
18	Переустройство линии связи на ПК105+69	шт	1,00	865 373,82	865 373,82	1	865 373,82	-	-	1	865 373,82	100,00%
19	Переустройство линии связи на ПК 110+20	шт	1,00	1 007 857,50	1 007 857,50	1	1 007 857,50	-	-	1	1 007 857,50	100,00%
20	Переустройство линии связи на ПК 145+34	шт	1,00	902 546,36	902 546,36	1	902 546,36	-	-	1	902 546,36	100,00%
21	Переустройство линии связи на ПК 174+95	шт	1,00	971 936,70	971 936,70	1	971 936,70	-	-	1	971 936,70	100,00%
22	Вынос участка ВОЛС ТУСМ с территории застройки	шт	1,00	3 514 755,10	3 514 755,10	1	3 514 755,10	-	-	*1*	*3 514 755,10*	*100,00%*
23	Устройство защиты существующих каналов связи на примыкании ПК 168+91	шт	1,00	328 093,18	328 093,18		-	-	-	0	-	0,00%
24	Водопровод - устройство футляра ПК 100+17	шт	1,00	2 798 888,44	2 798 888,44		-	0,90	2 518 999,60	0,9	2 518 999,60	90,00%
25	Водопровод - устройство футляра ПК 101+32	шт	1,00	2 993 993,03	2 993 993,03		-	0,90	2 694 593,73	0,9	2 694 593,73	90,00%
26	Водопровод - устройство футляра ПК 103+72	шт	1,00	2 722 770,94	2 722 770,94		-	0,90	2 450 493,85	0,9	2 450 493,85	90,00%
27	Водопровод - устройство футляра ПК 104+25	шт	1,00	3 346 698,09	3 346 698,09		-	0,90	3 012 028,28	0,9	3 012 028,28	90,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
28	Водопровод - устройство футляра ПК 111+48	шт	1,00	2 536 736,43	2 536 736,43		-	0,90	2 283 062,79	0,9	2 283 062,79	90,00%
29	Водопровод - устройство футляра ПК 121+89	шт	1,00	2 899 024,00	2 899 024,00		-	-	-	0	-	0,00%
30	Водопровод - устройство футляра ПК 132+33	шт	1,00	2 789 553,10	2 789 553,10		-	0,90	2 510 597,79	0,9	2 510 597,79	90,00%
31	Переустройство сети газопровода ПК 88+06	шт	1,00	985 427,98	985 427,98	1	985 427,98	-	-	1,00	985 427,98	100,00%
32	Переустройство сети газопровода ПК 111+14	шт	1,00	780 228,45	780 228,45	1	780 228,45	-	-	1,00	780 228,45	100,00%
33	Переустройство сети газопровода ПК 121+79	шт	1,00	992 916,12	992 916,12	1	992 916,12	-	-	1,00	992 916,12	100,00%
34	Переустройство сети газопровода ПК 131+ 44	шт	1,00	3 405 962,55	3 405 962,55	1	3 405 962,55	-	-	1,00	3 405 962,55	100,00%
35	Переустройство сети газопровода ПК 174+ 34	шт	1,00	4 092 882,86	4 092 882,86	1	4 092 882,86	-	-	1	4 092 882,86	100,00%
1-3	**Подготовительные работы на мостах**											
36	Демонтаж моста на ПК45+45.3	шт	1,00	2 623 738,62	2 623 738,62		-	-	-	0	-	0,00%
37	Демонтаж моста ПК 88+92,5	шт	1,00	3 988 271,53	3 988 271,53		-	-	-	0	-	0,00%
38	Демонтаж моста ПК 107+16,45	шт	1,00	3 010 704,39	3 010 704,39		-	-	-	0	-	0,00%
39	Демонтаж моста ПК 120+75,5	шт	1,00	2 822 547,80	2 822 547,80		-	-	-	0	-	0,00%
40	Демонтаж моста на ПК 171+66,7	шт	1,00	4 392 948,93	4 392 948,93		-	-	-	0	-	0,00%
	ИТОГО подготовительные:	**тенге**			**147 327 670,56**		**66 134 018,04**		**35 103 960,93**		**101 237 978,97**	**68,72%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструционе Дженерали С.п.А" Камысбаев А.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "ТИКО-1"
Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года
Сертификат № 6 от 20 августа 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
2-1	**На основной дороге**											
1	Рыхление верха существующего земляного полотна, глубиной до 0.25 м	м3	94 740,000	6,03	571 282,20	41 694,86	251 420,00		-	41 694,86	251 420,00	44,01%
2	Доуплотнение существующей насыпи	м3	90 000,00	146,98	13 228 200,00	51 735,09	7 604 022,91		-	51 735,09	7 604 022,91	57,48%
3	Нарезка уступов в основании насыпи, грунт 2 группы на ПК 0+00-ПК135+00	м2	66 883,00	341,16	22 817 804,28	41 562,10	14 179 325,86	5 425,00	1 850 793,00	46 987,10	16 030 118,86	70,25%
4	Разработка грунта выемки, с перемещением грунта в насыпь земляного полотна, грунт 2 группы	м3	64 542,00	176,43	11 387 145,06	64 542,00	11 387 145,06		-	64 542,00	11 387 145,06	100,00%
5	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами на ПК 0+00-ПК135+00	м3	231 339,00	368,37	85 218 347,43	51 425,00	18 943 427,25	65 580,00	24 157 704,60	117 005,00	43 101 131,85	50,58%
6	Уплотнение грунта на ПК 0+00-ПК135+00	м3	289 062,00	146,98	42 486 332,76	115 967,00	17 044 829,66	65 580,00	9 638 948,40	181 547,00	26 683 778,06	62,81%
7	Планировка верха и откосов насыпи на ПК 0+00-ПК100+С0	м2	658 282,00	42,38	27 897 991,16	219 354,00	9 296 222,52	116 625,37	4 942 583,30	335 979,37	14 238 805,82	51,04%
8	Обратная надвижка грунта	м3	30 695,00	20,70	635 386,50		-		-	0,00	-	0,00%
9	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	204 633,000	234,79	48 045 782,07		-		-	0,00	-	0,00%
2-2	**Рекультивация грунтовых сосредоточенных резервов**											
10	Уполаживание и планировка откосов сосредоточенных резервов	м2	12 005,00	62,14	745 990,70		-		-	0,00	-	0,00%
11	Обратная надвижка ПРС	м2	36 015,00	92,48	3 330 667,20		-		-	0,00	-	0,00%
12	Укрепление посевом многолетних трав	м2	12 005,00	80,05	961 000,25		-		-	0,00	-	0,00%
2-3	**Рекультивация временной объездной дороги**											
13	Обратная надвижка ранее снятого ПРС	м3	105 660,00	20,70	2 187 162,00		-		-	0,00	-	0,00%
14	Укрепление посевом многолетних трав	м2	35 220,00	80,05	2 819 361,00		-		-	0,00	-	0,00%
2-4	**Земляные работы на обустройстве дороги**											
15	Присыпные бермы под дорожные знаки	м3	800,00	624,11	499 288,00		-		-	0,00	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
16	Присыпные бермы под стойки освещения	м3	1 249,00	811,00	1 012 939,00		-		-	0,00	-	0,00%
17	Устройство земляной насыпи на автобусных остановках	м3	4 166,00	805,33	3 355 004,78		-		-	0,00	-	0,00%
	ИТОГО подготовительные:	**тенге**			**267 199 684,39**		**78 706 393,26**		**40 590 029,30**		**119 296 422,56**	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник стдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."

Камысбаев А.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" Жолдыбаев Е. С

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 6 от 20 августа 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
3-1	**На основной дороге**											
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия существующей дорожной одежды на ПК 0+00-ПК135+00	м2	93 471,00	362,04	33 840 240,84	65 429,70	23 688 169,31	8 590,00	3 109 923,60	74 019,70	26 798 092,91	79,19%
2	Разборка существующего щебеночного основания на ПК 0+00-ПК135+00	м3	16 711,00	629,13	10 513 391,43	11 697,70	7 359 374,00	1 552,00	976 409,76	13 249,70	8 335 783,76	79,29%
3	Стабилизация грунтов земполотна, толщиной 20 см, смешением с цементом, грунт -76%, ПГС-20%, цемент-4%, стабилизатор - 0.002% ПК0+00-ПК20+00	м2	385 672,00	414,98	160 046 166,56		-	39 556,10	16 414 991,44	39 556,10	16 414 991,44	10,26%
4	ПГС	м3	20 209,64	2 070,50	41 844 059,62		-	2 072,78	4 291 698,42	2 072,78	4 291 698,42	10,26%
5	портланддемент	тн	6 495,90	24 922,60	161 894 717,34		-	666,25	16 604 586,39	666,25	16 604 586,39	10,26%
6	стабилизатор Роудзайм	л	2 429,97	33 864,00	82 288 504,08		-	249,23	8 439 846,57	249,23	8 439 846,57	10,26%
7	Устройстзо капиляропрерывающей прослойки на участках со слабыми грунтами основания из ПГС, ПК58+80 -77+40, ПК147+20 - ПК168+40	м3	26 892,00	2 971,50	79 909 578,00		-	13 452,00	39 972 618,00	13 452,00	39 972 618,00	50,02%
8	Устройстзо нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4 ПК0+00-ПК15+00	м2	201 941,00	136,74	27 613 412,34		-	15 533,92	2 124 108,64	15 533,92	2 124 108,64	7,69%
9	ЩПС С4	м3	50 119,70	7 586,60	380 238 116,02		-	3 855,36	29 249 085,85	3 855,36	29 249 085,85	7,69%
10	Устройство верхнего слоя основания толщ. 20 см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленой цементом 7%	м2	182 800,00	193,91	35 446 748,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00%
11	ЩПЦС	м3	37 325,60	10 220,10	381 471 364,56		-	0,00	-	0,00	-	0,00%
12	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I, толщиной 9 см	м2	171 316,00	3 632,75	622 348 199,00		-		-	0,00	-	0,00%
13	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 толщиной 6 см	м2	171 316,00	2 219,80	380 287 256,80		-		-	0,00	-	0,00%
14	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	83 353,00	544,95	45 423 217,35		-		-	0,00	-	0,00%
15	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1 и материал от разборки существующего покрытия, фрезерованный материал	м2	107 434,00	950,28	102 092 381,52		-		-	0,00	-	0,00%
3-2	**Устройство дорожной одежды на тротуарах и посадочных площадках**											
16	Установка бортовых камней БР100.30.15	м	3 696,00	4 905,60	18 131 097,60		-		-	0,00	-	0,00%
17	Установка бортовых камней БР100.20.8	м	1 762,00	3 498,28	6 163 969,36		-		-	0,00	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
18	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	3 482,00	1 330,97	4 634 437,54		-		-	0,00	-	0,00%
19	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси, толщ. 4 см	м2	3 482,00	2 614,64	9 104 176,48		-		-	0,00	-	0,00%
3-3	**Устройство дорожной одежды на карманах по типу основной дороги, тип I**											
20	Стабилизация грунтов земполотна, толщиной 20 см, смешением с цементом, грунт -76%, ПГС-20%, цемент-4%, стабилизатор - 0.002%	м2	5 316,00	1 124,72	5 979 011,52		-		-	0,00	-	0,00%
21	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	5 316,00	1 957,53	10 406 229,48		-		-	0,00	-	0,00%
22	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленой цементом 7%	м2	5 316,00	2 237,93	11 896 835,88		-		-	0,00	-	0,00%
23	Устройстзо нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I, толщиной 9 см	м2	5 316,00	3 632,74	19 311 645,84		-		-	0,00	-	0,00%
24	Устройстзо верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 толщиной 6 см	м2	5 316,00	2 219,80	11 800 456,80		-		-	0,00	-	0,00%
	ИТОГО по дорожной одежде:	**тенге**			**2 642 685 213,96**		**31 047 543,31**		**121 183 268,68**		**152 230 811,99**	5,76%

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструкшн Дженерали С.п.А" Камысбаев А.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" Жолдыбаев Е.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 6 от 20 августа 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ												
5-1	**Труба ж/б прямоугольная отв. 2х2,5 на ПК48+25**	**шт**	**1,00**									
1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	241,00	315,55	76 047,55	241,00	76 047,55		0,00	241,00	76 047,55	100,00%
2	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	80,00	6 441,55	515 324,00	80,00	515 324,00		0,00	80,00	515 324,00	100,00%
3	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	46,00	9 670,89	444 860,94	46,00	444 860,94		0,00	46,00	444 860,94	100,00%
4	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	28,80	47 012,10	1 353 948,48	28,80	1 353 948,48		0,00	28,80	1 353 948,48	100,00%
5	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	39,27	14 835,00	582 570,45	39,27	582 570,45		0,00	39,27	582 570,45	100,00%
6	*Блок ЗП 14.100*	шт	17,00	134 545,60	2 287 275,20	17,00	2 287 275,20		0,00	17,00	2 287 275,20	100,00%
7	Монтаж ж/б оголовка	м3	4,38	10 824,00	47 409,12	4,38	47 409,12		0,00	4,38	47 409,12	100,00%
8	*Звенья ЗП36*	шт	2,00	162 222,20	324 444,40	2,00	324 444,40		0,00	2,00	324 444,40	100,00%
9	Установка откосных стенок	м3	10,60	8 127,50	86 151,50	10,60	86 151,50		0,00	10,60	86 151,50	100,00%
10	*Стенки откосные СТ1 пл*	шт	4,00	83 544,23	334 176,92	4,00	334 176,92		0,00	4,00	334 176,92	100,00%
11	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	4,00	60 480,66	241 922,64	4,00	241 922,64		0,00	4,00	241 922,64	100,00%
12	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,40	65 577,50	288 541,00	4,40	288 541,00		0,00	4,40	288 541,00	100,00%
13	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	212,57	2 059,00	437 681,63	212,57	437 681,63		0,00	212,57	437 681,63	100,00%
14	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	37,08	5 429,50	201 325,86	37,08	201 325,86		0,00	37,08	201 325,86	100,00%
15	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	121,00	302,41	36 591,61	121,00	36 591,61		0,00	121,00	36 591,61	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
16	Земляные работы	м3	65,40	117,20	7 664,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	163,04	3 296,00	537 379,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
18	Установка блоков упоров	м3	1,70	31 246,90	53 119,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
19	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	22,80	6 324,30	144 194,04	0,00	0,00		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
5-2	**Труба ж/б прямоугольная 2,0х2,0 на ПК50+20**	**шт**	**1,00**									
20	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	244,30	313,50	76 588,05	244,30	76 588,05		0,00	244,30	76 588,05	100,00%
21	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	75,00	6 441,60	483 120,00	75,00	483 120,00		0,00	75,00	483 120,00	100,00%
22	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	42,00	9 670,80	406 173,60	42,00	406 173,60		0,00	42,00	406 173,60	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
23	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	26,20	47 012,25	1 231 720,95	26,20	1 231 720,95		0,00	26,20	1 231 720,95	100,00%
24	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	25,38	15 873,50	402 869,43	25,38	402 869,43		0,00	25,38	402 869,43	100,00%
25	*Блок ЗП 10.100*	шт	18,00	81 764,87	1 471 767,66	18,00	1 471 767,66		0,00	18,00	1 471 767,66	100,00%
26	Монтаж ж/б оголовка	м3	3,50	11 674,30	40 860,05	3,50	40 860,05		0,00	3,50	40 860,05	100,00%
27	*Звенья ЗП35*	шт	2,00	123 595,71	247 191,42	2,00	247 191,42		0,00	2,00	247 191,42	100,00%
28	Установка откосных стенок	м3	10,60	8 891,90	94 254,14	10,60	94 254,14		0,00	10,60	94 254,14	100,00%
29	*Стенки откосные СТ1 пл*	шт	4,00	83 544,23	334 176,92	4,00	334 176,92		0,00	4,00	334 176,92	100,00%
30	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	4,00	60 480,66	241 922,64	4,00	241 922,64		0,00	4,00	241 922,64	100,00%
31	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	3,80	65 578,45	249 198,11	3,80	249 198,11		0,00	3,80	249 198,11	100,00%
32	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	205,70	2 059,20	423 577,44	205,70	423 577,44		0,00	205,70	423 577,44	100,00%
33	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	35,23	5 430,00	191 298,90	35,23	191 298,90		0,00	35,23	191 298,90	100,00%
34	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	118,00	304,65	35 948,70	118,00	35 948,70		0,00	118,00	35 948,70	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					0,00				0,00		
35	Земляные работы	м3	52,06	117,00	6 091,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
36	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	148,65	3 298,00	490 247,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
37	Установка блоков упоров	м3	1,70	31 247,00	53 119,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
38	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	18,55	6 324,40	117 317,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-3	**Труба ж/б прямоугольная 4,0х2,5 на ПК58+15, ПК148+54**	**шт**	**2,00**									
39	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	585,00	317,27	185 602,95	585,00	185 602,95		0,00	585,00	185 602,95	100,00%
40	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	223,00	6 441,51	1 436 456,73	223,00	1 436 456,73		0,00	223,00	1 436 456,73	100,00%
41	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	124,00	9 670,84	1 199 184,16	124,00	1 199 184,16		0,00	124,00	1 199 184,16	100,00%
42	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	94,00	47 012,27	4 419 153,38	94,00	4 419 153,38		0,00	94,00	4 419 153,38	100,00%
43	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	126,70	8 537,00	1 081 637,90	126,70	1 081 637,90		0,00	126,70	1 081 637,90	100,00%
44	*Блок ЗП 19.100*	шт	35,00	210 846,28	7 379 619,80	35,00	7 379 619,80		0,00	35,00	7 379 619,80	100,00%
45	Монтаж ж/б оголовка	м3	15,84	8 146,50	129 040,56	15,84	129 040,56		0,00	15,84	129 040,56	100,00%
46	*Звенья ЗП35*	шт	4,00	304 124,69	1 216 498,76	4,00	1 216 498,76		0,00	4,00	1 216 498,76	100,00%
47	Установка откосных стенок	м3	29,76	8947	266 262,72	10,36	92 690,92	19,40	173 571,80	29,76	266 262,72	100,00%
48	*Стенки откосные СТ2 пл*	шт	8,00	135 171,86	1 081 374,88	8,00	1 081 374,88		0,00	8,00	1 081 374,88	100,00%
49	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	8,00	60 480,26	483 842,08	8,00	483 842,08		0,00	8,00	483 842,08	100,00%
50	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	17,20	65 577,20	1 127 927,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
51	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	583,00	2 059,22	1 200 525,26	583,00	1 200 525,26		0,00	583,00	1 200 525,26	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
52	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	103,00	5 429,47	559 235,41	103,00	559 235,41		0,00	103,00	559 235,41	100,00%
53	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	291,00	299,83	87 250,53	291,00	87 250,53		0,00	291,00	87 250,53	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
54	Земляные работы	м3	174,80	117,10	20 469,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
55	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	462,80	3 623,55	1 676 978,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
56	Установка блоков упоров	м3	3,40	31 247,80	106 242,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
57	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	60,20	6 324,30	380 722,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-4	**Труба ж/б прямоугольная 2,0х2,0 на ПК66+80, ПК75+80, тип фундамента-III**	**шт**	**2,00**									
58	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	460,00	315,59	145 171,40	460,00	145 171,40		0,00	460,00	145 171,40	100,00%
59	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	140,00	6 441,54	901 815,60	140,00	901 815,60		0,00	140,00	901 815,60	100,00%
60	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	84,00	9 670,80	812 347,20	84,00	812 347,20		0,00	84,00	812 347,20	100,00%
61	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	54,40	47 012,30	2 557 469,12	54,40	2 557 469,12		0,00	54,40	2 557 469,12	100,00%
62	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	53,58	15 873,50	850 502,13	53,58	850 502,13		0,00	53,58	850 502,13	100,00%
63	*Блок ЗП 10.100*	шт	38,00	81 764,77	3 107 061,26	38,00	3 107 061,26		0,00	38,00	3 107 061,26	100,00%
64	Монтаж ж/б оголовка	м3	7,00	11 673,34	81 713,38	7,00	81 713,38		0,00	7,00	81 713,38	100,00%
65	*Звенья ЗП35*	шт	4,00	123 595,74	494 382,96	4,00	494 382,96		0,00	4,00	494 382,96	100,00%
66	Установка откосных стенок	м3	21,20	8 892,20	188 514,64	21,20	188 514,64		0,00	21,20	188 514,64	100,00%
67	*Стенки откосные СТ1 пл*	шт	8,00	83 544,23	668 353,84	8,00	668 353,84		0,00	8,00	668 353,84	100,00%
68	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	8,00	60 480,26	483 842,08	8,00	483 842,08		0,00	8,00	483 842,08	100,00%
69	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	7,60	65 576,75	498 383,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
70	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	426,00	2 059,21	877 223,46	426,00	877 223,46		0,00	426,00	877 223,46	100,00%
71	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	74,16	5 429,50	402 651,72	74,16	402 651,72		0,00	74,16	402 651,72	100,00%
72	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	238,00	296,48	70 562,24	238,00	70 562,24		0,00	238,00	70 562,24	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					0,00				0,00		
73	Земляные работы	м3	104,12	117,10	12 192,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
74	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	297,30	3 297,00	980 198,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
75	Установка блоков упоров	м3	3,40	31 247,90	106 242,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
76	Устройство каменной наброски в конце укрепления	м3	37,10	6 324,40	234 635,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-5	**Труба ж/б круглая с плоским опиранием д. 1.0м на ПК0+42 примыкания ПК168+99**	**шт**	1									
77	Земляные работы, расчистка русла и рытье котлована	м3	85,00	319,74	27 177,90	85,00	27 177,90		0,00	85,00	27 177,90	100,00%
78	Устройство подготовки из ПГС под тело трубы и оголовки	м3	7,60	4 369,00	33 204,40	7,60	33 204,40		0,00	7,60	33 204,40	100,00%
79	Подготовка из щебня под тело трубы и оголовки, толщиной 10 см	м3	14,50	10 951,52	158 797,04	14,50	158 797,04		0,00	14,50	158 797,04	100,00%
80	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В20	м3	9,00	45 923,91	413 315,19	9,00	413 315,19		0,00	9,00	413 315,19	100,00%
81	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	7,20	22 309,00	160 624,80	7,20	160 624,80		0,00	7,20	160 624,80	100,00%
82	*Блок ЗКП 2.100*	шт	15,00	29 624,59	444 368,85	15,00	444 368,85		0,00	15,00	444 368,85	100,00%
83	Монтаж ж/б оголовка	м3	5,94	12 469,00	74 065,86	5,94	74 065,86		0,00	5,94	74 065,86	100,00%
84	*Блок СТ-10*	шт	2,00	67 101,86	134 203,72	2,00	134 203,72		0,00	2,00	134 203,72	100,00%
85	*Стенки откосные СТ4 пл*	шт	4,00	53 482,43	213 929,72	4,00	213 929,72		0,00	4,00	213 929,72	100,00%
86	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	1,62	65 576,00	106 233,12	1,62	106 233,12		0,00	1,62	106 233,12	100,00%
87	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	93,00	2 059,20	191 505,60	93,00	191 505,60		0,00	93,00	191 505,60	100,00%
88	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	9,00	4 151,95	37 367,55	9,00	37 367,55		0,00	9,00	37 367,55	100,00%
89	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	48,00	306,54	14 713,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					0,00				0,00		
90	Земляные работы	м3	24,48	151,00	3 696,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
91	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	61,56	3 400,00	209 304,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
92	Установка блоков упоров	м3	1,70	31 246,90	53 119,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
93	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	2,70	6 324,08	17 075,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-6	**Лестничные сходы на ПК58+08. ПК66+69**	**шт**	**2,00**									
94	Устройство лестничных железобетонных сходов высотой насыпи до 5 м	м3	5,46	48 805,00	266 280,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
95	Косоуры, площадки, ступени лестниц из тяжелого бетона класса В15	м3	5,46	56 360,00	307 500,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
96	Устройство сборных фундаментов	м3	4,38	9 076,00	39 752,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
97	Плиты и блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15	м3	4,38	56 360,00	246 856,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
98	Установка металлического перильного ограждения с окраской	тн	0,72	447 175,00	321 071,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-7	**Водоотвод на основной дороге**				-	0,00				0,00		
99	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м	723,00	1 918,04	1 386 742,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
100	*Блок Б-1-22-75*	шт	723,00	3 021,57	2 184 595,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
101	Устройство водоотвода с проезжей части из открытых лотков на обочине	м3	4,34	74 435,80	323 051,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
102	*Блок Б-5*	шт	40,00	3 840,79	153 631,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
103	*Блок Б-2-22-40*	шт	30,00	1 137,16	34 114,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
104	Устройство водоотвода по откосу насыпи из телескопических лотков	м	76,90	4 067,40	312 783,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
105	*Блок Б-6*	шт	162,00	1 751,05	283 670,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
106	Устройство гасителей	шт	10,00	98 418,00	984 180,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	ИТОГО по искусственным сооружениям:	**тенге**			**61 246 296,81**		**47 377 457,41**		**173 571,80**		**47 551 029,21**	**77,64%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструционе Дженерали С.п.А"

Камысбаев А.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Ж. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "ТИКО-1"
Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года
Сертификат № 6 от 20 августа 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
9. ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)												
1	Юридическое оформление земель (временный отвод) (облагается НДС)	тенге	1,00	1 617 849,00	1 617 849,00	1	1 617 849,00	-	-	1	1 617 849,00	100,00%
2	Возмещение убытков с/х производства (временный отвод) (не облагается НДС)	тенге	1,00	216 144,00	216 144,00	1,00	216 144,00	-	-	1,00	216 144,00	100,00%
	ИТОГО прочие:	**тенге**			**1 833 993,00**		**1 833 993,00**		-	-	**1 833 993,00**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Камысбаев А.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 6 от 20 августа 2019 года

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
1	Щебень фр. 5-20 мм	Тонн	4 821,43	1 362,00	4 925 089,29			5 540,00	20 033 035,71			6 902,00	24 958 125,00		
2	Щебень фр. 0-80 мм	Тонн	4 821,43	4 550,00	16 453 125,00			2 500,00	9 040 178,57			7 050,00	25 493 303,57		
3	Щебень фр. 0-40 мм	Тонн	4 821,43	12 826,64	46 382 046,43			15 943,52	57 652 901,79			28 770,16	104 034 948,22		
4	Цемент М-400	Тонн	21 205,36	2 371,00	37 708 426,34			2 450,00	38 964 843,75			4 821,00	76 673 270,09		
5	Стабилизатор Роудзайм	Литр	30 235,71	0,00	-			250,00	5 669 196,43			250,00	5 669 196,43		
6	Битум	Тонн	104 464,29	0,00	-			105,00	8 226 562,50			105,00	8 226 562,50		
7	ПГС	Тонн	2 070,50	9 604,14	19 075 647,32			0,00	-			9 604,14	19 075 647,32		
8	Арматура d-8AI	Тонн	205 357,143	2,00	308 035,71			0,00	-			2,00	308 035,71		
9	Арматура d-25AIII	Тонн	194 642,857	66,52	9 710 732,14			0,00	-			66,52	9 710 732,14		
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**134 563 102,23**		-		**139 586 718,75**		-		**274 149 820,99**		-

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А" Камысбаев А.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Реестр по выполненым работам к Сертификату №6 от 20 августа 2019 г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Атырауская область						
Генподрядчик: Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО Тодини Конструциони Дженерали С. П. А"						
Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Актобе - Атырау - гр. РФ на Астрахань» участок «Атырау - гр. РФ» км 833-853						
Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной а/б смеси ЩМА-20, h=0,06м	км	19,5	0,0	0,0	0,0	19,5
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси на БНД 100/130, h=0,09м	км	19,5	0,0	0,0	0,0	19,5
Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС 7% цемента, h=0,20м	км	19,5	0,0	0,0	0,0	19,5
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-4, h = 0,24 м	км	19,5	0,0	1,5	1,5	18,0
Устройство дополнительного слоя основания из грунто-минеральной смеси (грунт - 76%, ПГС - 20%, цемент - 4%, стабилизатор роудзайм - 0,002%) h = 0,20 м.	км	19,5	0,0	2,0	2,0	17,5
Устройство земляного полотна	м3	306 435,0	115 967,0	65 580,0	181 547,0	124 888,0

Заместитель директора АОФ АО "НК КазАвтоЖол" **Башаров Ж. К.**

Руководитель проекта Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженеали С.п.А" **Камысбаев А.**