РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

Сине Мидас Строй

ТОО "ТИКО 1"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№ 8**
Дата Сертификата:	10.10.2019г.
Срок исполнения:	21.09.2019 -10.10.2019г.г.
Договор:	№ 21-05-65/04 от 04.09.2018 года
Объект:	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Актобе - Атырау - гр. РФ на Астрахань» участок «Атырау - гр. РФ» км 833-853
Заказчик:	Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик:	Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С. п. А"
Технический надзор:	ТОО "ТИКО 1"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	4 383 161 359,36 тенге
Дата начала работ:	15 апрель 2019 год
Срок завершения:	15 декабрь 2020 год

г. Атырау

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "СинеМидасСтрой", АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А.

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань), участок "Атырау - гр. РФ", км 833-853**

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

с 01 по 10 октября 2019 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№21-05-65/04	04.09.2018			АО	16
		доп.соглашение№1	11.09.2018				
		доп.соглашение№2	12.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочихъ затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 306 360 568,12	1 166 393 364,39							139 967 203,73	
В том числе: В текущем месяце - с 01 по 10 октября 2019 г.	130 830 117,04	116 812 604,50							14 017 512,54	130 830 117,04
Удержание аванса	52 006 649,37	0,00							0,00	0,00
Удержание 5 %										
Итого к оплате:	**1 254 353 918,75**	**116 812 604,50**							**14 017 512,54**	**130 830 117,04**
	Сто тридцать миллионов восемьсот тридцать тысяча сто семьнадцать тенге 04 тиын									

Заказчик:
Директор
Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
Керимкулов С. С.
М.П.

Подрядчик:
Исполнительный Директор
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Иманкулова Б. Т.
М.П.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 8 от 10 октября 2019 года **период с 01 по 10 октября 2019 года**

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сметной договороной цены)		**Сумма (тенге) по Договору**	**На начало отчетного периода**	**За отчетный период**	**На конец отчетного периода**
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		147 327 670,56	112 644 177,76	11 356 086,69	124 000 264,45
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		267 199 684,39	140 976 887,14	0,00	140 976 887,14
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		2 642 685 213,96	367 980 583,68	98 916 284,76	466 896 868,44
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ		333 113 403,32	0,00	3 587 196,84	3 587 196,84
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		61 246 296,81	47 551 029,21	0,00	47 551 029,21
СООРУЖЕНИЕ МОСТОВ		305 761 751,44	0,00	2 953 036,20	2 953 036,20
ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ		81 536 874,66	0,00	0,00	0,00
ОСВЕЩЕНИЕ		72 832 039,86	0,00	0,00	0,00
ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)		1 833 993,00	1 833 993,00	0,00	1 833 993,00
Итого	**Аа**	**3 913 536 928,00**	**670 986 670,78**	**116 812 604,50**	**787 799 275,28**
Заявка на изменение	**Аб**				
Итого	**А = (Аа + Аб)**	**3 913 536 928,00**	**670 986 670,78**	**116 812 604,50**	**787 799 275,28**
Материалы на стройплощадке	**В**		**378 594 089,12**	**0,00**	**378 594 089,12**
Итого	**(А + В)**		**1 049 580 759,90**	**116 812 604,50**	**1 166 393 364,40**
Общая стоимость		**3 913 536 928,00**	**1 049 580 759,90**	**116 812 604,50**	***1 166 393 364,40***

НДС 12%		**469 624 431,36**	**125 949 691,19**	**14 017 512,54**	**139 967 203,73**
Итого с НДС		**4 383 161 359,36**	**1 175 530 451,08**	**130 830 117,04**	**1 306 360 568,12**
Гарантия исполнения	**5%**				
Возврат аванса			**52 006 649,37**	**0,00**	**52 006 649,37**
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**1 123 523 801,71**	**130 830 117,04**	**1 254 353 918,75**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Исполнительный Директор Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А.

Иманкулова Б. Т.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Кепжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 8 от 10 октября 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1-1	**Подготовительные работы**											
1	Восстановление оси трассы	км	19,509	31 900,00	622 337,10	19,509	622 337,10	-	-	19,509	622 337,10	100,00%
2	Снятие растительного грунта с существующих откосов и под земляным полотном на ПК 0+00-145+00	м3	75 244,00	38,65	2 908 180,60	47 327,18	1 829 195,54	-	-	47 327,18	1 829 195,54	62,90%
3	Снятие растительного грунта в сосредоточенных грунтовых резервах на ПК 0+00-86+60	м3	36 015,00	92,48	3 330 667,20	36 015,00	3 330 667,20	-	-	36 015,00	3 330 667,20	100,00%
4	Демонтаж автопавильона	шт	4,00	305 251,45	1 221 005,80		-	2,00	610 502,90	2	610 502,90	50,00%
5	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.2.0х2.5 м	шт	1,00	1 203 285,83	1 203 285,83	1,00	1 203 285,83	-	-	1,00	1 203 285,83	100,00%
6	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.2.0х2.0 м	шт	1,00	1 008 343,55	1 008 343,55	1,00	1 008 343,55	-	-	1,00	1 008 343,55	100,00%
7	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.4.0х2.5 м на ПК 148+54	шт	2,00	1 639 533,70	3 279 067,40	2,00	3 279 067,40	-	-	2,00	3 279 067,40	100,00%
8	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.2.0х2.0 м	шт	2,00	749 515,59	1 499 031,18	2,00	1 499 031,18	-	-	2,00	1 499 031,18	100,00%
9	Временная объездная дорога на ПК 0+00-165+00	км	18,889	3 561 170,00	67 266 940,13	16,51	58 807 054,90	-	-	16,51	58 807 054,90	87,42%
10	Устройство водопропускных труб	пм	7,20	33 428,50	240 685,20		-	7,20	240 685,20	7,2	240 685,20	100,00%
1-2	**Переустройство коммуникаций**											
11	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 86+90	шт	1,00	1 219 908,57	1 219 908,57	1,00	1 219 908,57	-	-	1,00	1 219 908,57	100,00%
12	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 99+98	шт	1,00	1 582 232,31	1 582 232,31	1,00	1 582 232,31	-	-	1,00	1 582 232,31	100,00%
13	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 166+33	шт	1,00	1 822 144,70	1 822 144,70	1,00	1 822 144,70	-	-	1,00	1 822 144,70	100,00%
14	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 105+01	шт	1,00	1 142 871,71	1 142 871,71	1,00	1 142 871,71	-	-	1,00	1 142 871,71	100,00%
15	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 110+46	шт	1,00	1 122 139,25	1 122 139,25	1,00	1 122 139,25	-	-	1,00	1 122 139,25	100,00%
16	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 123+57	шт	1,00	1 151 990,01	1 151 990,01		-	1,00	1 151 990,01	1,00	1 151 990,01	100,00%
17	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 139+81	шт	1,00	1 932 984,10	1 932 984,10		-	1,00	1 932 984,10	1,00	1 932 984,10	100,00%
18	Переустройство линии связи на ПК105+69	шт	1,00	865 373,82	865 373,82	1,00	865 373,82	-	-	1,00	865 373,82	100,00%
19	Переустройство линии связи на ПК 110+20	шт	1,00	1 007 857,50	1 007 857,50	1,00	1 007 857,50	-	-	1,00	1 007 857,50	100,00%
20	Переустройство линии связи на ПК 145+34	шт	1,00	902 546,36	902 546,36	1,00	902 546,36	-	-	1,00	902 546,36	100,00%
21	Переустройство линии связи на ПК 174+95	шт	1,00	971 936,70	971 936,70	1,00	971 936,70	-	-	1,00	971 936,70	100,00%
22	Вынос участка ВОЛС ТУСМ с территории застройки	шт	1,00	3 514 755,10	3 514 755,10	1,00	3 514 755,10	-	-	1,00	3 514 755,10	100,00%
23	Устройство защиты существующих каналов связи на примыкании ПК 168+91	шт	1,00	328 093,18	328 093,18		-	-	-	0,00	-	0,00%
24	Водопровод - устройство футляра ПК 100+17	шт	1,00	2 798 888,44	2 798 888,44	1,00	2 798 888,44	-	-	1,00	2 798 888,44	100,00%
25	Водопровод - устройство футляра ПК 101+32	шт	1,00	2 993 993,03	2 993 993,03	1,00	2 993 993,03	-	-	1,00	2 993 993,03	100,00%
26	Водопровод - устройство футляра ПК 103+72	шт	1,00	2 722 770,94	2 722 770,94	1,00	2 722 770,94	-	-	1,00	2 722 770,94	100,00%
27	Водопровод - устройство футляра ПК 104+25	шт	1,00	3 346 698,09	3 346 698,09	1,00	3 346 698,09	-	-	1,00	3 346 698,09	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
28	Водопровод - устройство футляра ПК 111+48	шт	1,00	2 536 736,43	2 536 736,43	0,90	2 283 062,79	0,10	253 673,64	1,00	2 536 736,43	100,00%
29	Водопровод - устройство футляра ПК 121+89	шт	1,00	2 899 024,00	2 899 024,00	0,00	-	1,00	2 899 024,00	1,00	2 899 024,00	100,00%
30	Водопровод - устройство футляра ПК 132+33	шт	1,00	2 789 553,10	2 789 553,10	0,90	2 510 597,79	0,10	278 955,31	1,00	2 789 553,10	100,00%
31	Переустройство сети газопровода ПК 88+06	шт	1,00	985 427,98	985 427,98	1,00	985 427,98	-	-	1,00	985 427,98	100,00%
32	Переустройство сети газопровода ПК 111+14	шт	1,00	780 228,45	780 228,45	1,00	780 228,45	-	-	1,00	780 228,45	100,00%
33	Переустройство сети газопровода ПК 121+79	шт	1,00	992 916,12	992 916,12	1,00	992 916,12	-	-	1,00	992 916,12	100,00%
34	Переустройство сети газопровода ПК 131+ 44	шт	1,00	3 405 962,55	3 405 962,55	1,00	3 405 962,55	-	-	1,00	3 405 962,55	100,00%
35	Переустройство сети газопровода ПК 174+ 34	шт	1,00	4 092 882,86	4 092 882,86	1,00	4 092 882,86	-	-	1,00	4 092 882,86	100,00%
1-3	**Подготовительные работы на мостах**											
36	Демонтаж моста на ПК45+45.3	шт	1,00	2 623 738,62	2 623 738,62		-	-	-	0,00	-	0,00%
37	Демонтаж моста ПК 88+92,5	шт	1,00	3 988 271,53	3 988 271,53		-	1,00	3 988 271,53	1,00	3 988 271,53	100,00%
38	Демонтаж моста ПК 107+16,45	шт	1,00	3 010 704,39	3 010 704,39		-	-	-	0,00	-	0,00%
39	Демонтаж моста ПК 120+75,5	шт	1,00	2 822 547,80	2 822 547,80		-	-	-	0,00	-	0,00%
40	Демонтаж моста на ПК 171+66,7	шт	1,00	4 392 948,93	4 392 948,93		-	-	-	0,00	-	0,00%
	ИТОГО подготовительные:	**тенге**			**147 327 670,56**		**112 644 177,76**		**11 356 086,69**		**124 000 264,45**	**84,17%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" — Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Исполнительный Директор Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."

Иманкулова Б. Т.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области — Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" — Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "ТИКО-1"
Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года
Сертификат № 8 от 10 октября 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
2-1	**На основной дороге**											
1	Рыхление верха существующего земляного полотна, глубиной до 0.25 м	м3	94 740,000	6,03	571 282,20	41 694,86	251 420,00		-	41 694,86	251 420,00	44,01%
2	Доуплотнение существующей насыпи	м3	90 000,00	146,98	13 228 200,00	51 735,09	7 604 022,91		-	51 735,09	7 604 022,91	57,48%
3	Нарезка уступов в основании насыпи, грунт 2 группы на ПК 0+00-ПК145+00	м2	66 883,00	341,16	22 817 804,28	52 255,10	17 827 349,74	0,00	-	52 255,10	17 827 349,74	78,13%
4	Разработка грунта выемки, с перемещением грунта в насыпь земляного полотна, грунт 2 группы	м3	64 542,00	176,43	11 387 145,06	64 542,00	11 387 145,06		-	64 542,00	11 387 145,06	100,00%
5	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами на ПК 0+00-ПК165+00	м3	231 339,00	368,37	85 218 347,43	155 587,00	57 313 583,19	0,00	-	155 587,00	57 313 583,19	67,25%
6	Уплотнение грунта на ПК 0+00-ПК165+00	м3	289 062,00	146,98	42 486 332,76	220 129,00	32 354 560,42	0,00	-	220 129,00	32 354 560,42	76,15%
7	Планировка верха и откосов насыпи на ПК 0+00-ПК110+00	м2	658 282,00	42,38	27 897 991,16	335 979,37	14 238 805,82	0,00	-	335 979,37	14 238 805,82	51,04%
8	Обратная надвижка грунта	м3	30 695,00	20,70	635 386,50		-		-	0,00	-	0,00%
9	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	204 633,000	234,79	48 045 782,07		-		-	0,00	-	0,00%
2-2	**Рекультивация грунтовых сосредоточенных резервов**											
10	Уполаживание и планировка откосов сосредоточенных резервов	м2	12 005,00	62,14	745 990,70		-		-	0,00	-	0,00%
11	Обратная надвижка ПРС	м2	36 015,00	92,48	3 330 667,20		-		-	0,00	-	0,00%
12	Укрепление посевом многолетних трав	м2	12 005,00	80,05	961 000,25		-		-	0,00	-	0,00%
2-3	**Рекультивация временной объездной дороги**											
13	Обратная надвижка ранее снятого ПРС	м3	105 660,00	20,70	2 187 162,00		-		-	0,00	-	0,00%
14	Укрепление посевом многолетних трав	м2	35 220,00	80,05	2 819 361,00		-		-	0,00	-	0,00%
2-4	**Земляные работы на обустройстве дороги**											

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
15	Присыпные бермы под дорожные знаки	м3	800,00	624,11	499 288,00		-		-	0,00	-	0,00%
16	Присыпные бермы под стойки освещения	м3	1 249,00	811,00	1 012 939,00		-		-	0,00	-	0,00%
17	Устройство земляной насыпи на автобусных остановках	м3	4 166,00	805,33	3 355 004,78		-		-	0,00	-	0,00%
	ИТОГО подготовительные:	**тенге**			**267 199 684,39**		**140 976 887,14**				**140 976 887,14**	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Исполнительный Директор Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструционни Дженерали С.п.А" Иманкулова Б. Т.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 8 от 10 октября 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
3-1	**На основной дороге**											
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия существующей дорожной одежды на ПК 0+00-ПК155+00	м2	93 471,00	362,04	33 840 240,84	74 019,70	26 798 092,91	0,00	-	74 019,70	26 798 092,91	79,19%
2	Разборка существующего щебеночного основания на ПК 0+00-ПК155+00	м3	16 711,00	629,13	10 513 391,43	13 249,70	8 335 783,76	0,00	-	13 249,70	8 335 783,76	79,29%
3	Стабилизация грунтов земполотна, толщиной 20 см, смешением с цементом, грунт -76%, ПГС-20%, цемент-4%, стабилизатор - 0.002% ПК0+00-ПК60+00	м2	385 672,00	414,98	160 046 166,56	124 080,00	51 490 718,40	0,00	-	124 080,00	51 490 718,40	32,17%
4	ПГС	м3	20 209,64	2 070,50	41 844 059,62	6501,93	13 462 244,91	0,00	-	6 501,93	13 462 244,91	32,17%
5	портландцемент	тн	6 495,90	24 922,60	161 894 717,34	2089,89	52 085 441,85	0,00	-	2 089,89	52 085 441,85	32,17%
6	стабилизатор Роудзайм	л	2 429,97	33 864,00	82 288 504,08	781,78	26 474 199,80	0,00	-	781,78	26 474 199,80	32,17%
7	Устройство капиляропрерывающей прослойки на участках со слабыми грунтами основания из ПГС, ПК58+80 -77+40, ПК147+20 - ПК168+40	м3	26 892,00	2 971,50	79 909 578,00	20 172,00	59 941 098,00	0,00	-	20 172,00	59 941 098,00	75,01%
8	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4 ПК0+00-ПК50+00	м2	201 941,00	136,74	27 613 412,34	53 000,00	7 247 220,00	0,00	-	53 000,00	7 247 220,00	26,25%
9	ЩПС С4	м3	50 119,70	7 586,60	380 238 116,02	13 154,06	99 794 594,21	0,00	-	13 154,06	99 794 594,21	26,25%
10	Устройство верхнего слоя основания толщ. 20 см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленой цементом 7% ПК0+00 - ПК25+00	м2	182 800,00	193,91	35 446 748,00	9800	1 900 318,00	14 700,00	2 850 477,00	24 500,00	4 750 795,00	13,40%
11	ЩПЦС	м3	37 325,60	10 220,10	381 471 364,56	2001,04	20 450 871,84	3 001,57	30 676 307,76	5 002,61	51 127 179,60	13,40%
12	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I, толщиной 9 см ПК0+00 - ПК20+00	м2	171 316,00	3 632,75	622 348 199,00		-	18 000,00	65 389 500,00	18 000,00	65 389 500,00	10,51%
13	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 толщиной 6 см	м2	171 316,00	2 219,80	380 287 256,80		-		-	0,00	-	0,00%
14	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	83 353,00	544,95	45 423 217,35		-		-	0,00	-	0,00%
15	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1 и материал от разборки существующего покрытия, фрезерованный материал	м2	107 434,00	950,28	102 092 381,52		-		-	0,00	-	0,00%
3-2	**Устройство дорожной одежды на тротуарах и посадочных площадках**											
16	Установка бортовых камней БР100.30.15	м	3 696,00	4 905,60	18 131 097,60		-		-	0,00	-	0,00%
17	Установка бортовых камней БР100.20.8	м	1 762,00	3 498,28	6 163 969,36		-		-	0,00	-	0,00%
18	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	3 482,00	1 330,97	4 634 437,54		-		-	0,00	-	0,00%
19	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси, толщ. 4 см	м2	3 482,00	2 614,64	9 104 176,48		-		-	0,00	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-3	**Устройство дорожной одежды на карманах по типу *основной дороги, тип I***											
20	Стабилизация грунтов земполотна, толщиной 20 см, смешением с цементом, грунт -76%, ПГС-20%, цемент-4%, стабилизатор - 0.002%	м2	5 316,00	1 124,72	5 979 011,52		-		-	0,00	-	0,00%
21	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	5 316,00	1 957,53	10 406 229,48		-		-	0,00	-	0,00%
22	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленой цементом 7%	м2	5 316,00	2 237,93	11 896 835,88		-		-	0,00	-	0,00%
23	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I, толщиной 9 см	м2	5 316,00	3 632,74	19 311 645,84		-		-	0,00	-	0,00%
24	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 толщиной 6 см	м2	5 316,00	2 219,80	11 800 456,80		-		-	0,00	-	0,00%
	ИТОГО по дорожной одежде:	**тенге**			**2 642 685 213,96**		**367 980 583,68**		**98 916 284,76**		**466 896 868,44**	17,67%

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" — Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Исполнительный Директор Консорциум ТОО " СП Сити Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А." — Иманкулова Б. Т.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области — Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" — Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 8 от 10 октября 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ												
4-1	**Примыкания по типу 2-Б-2 на ПК 43+13;ПК 67+99;ПК73+10;ПК173+83;ПК175+52;ПК178+92; ПК189+80**											
1	Снятие ПРС с существующих откосов и под земполотном	м3	1 775,00	38,65	68 603,75		-	500	19 325,00	500	19 325,00	28,17%
2	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами	м3	2 228,00	444,95	991 348,60		-	1100	489 445,00	1100	489 445,00	49,37%
3	Уплотнение грунта	м3	1 954,00	146,98	287 198,92		-	1100	161 678,00	1100	161 678,00	56,29%
4	Планировка верха и откосов насыпи	м2	12 228,00	42,38	518 222,64		-		-	0	-	0,00%
5	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	5 168,00	240,58	1 243 317,44		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на полосах накопления и стояночных полосах по типу основной дороги, тип I									0	-	
6	Стабилизация грунтов земполотна с укреплением грунтов , толщиной до 20см смешением с цементом	м2	7 312,00	1 124,53	8 222 563,36		-		-	0	-	0,00%
7	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	7 312,00	1 957,55	14 313 605,60		-		-	0	-	0,00%
8	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	7 312,00	2 237,93	16 363 744,16		-		-	0	-	0,00%
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	7 312,00	3 632,74	26 562 594,88		-		-	0	-	0,00%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	7 312,00	2 219,80	16 231 177,60		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды в пределах закругления									0	-	
11	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	6 426,00	1 502,36	9 654 165,36		-		-	0	-	0,00%
12	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	6 160,00	2 237,93	13 785 648,80		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
13	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	5 894,00	3 630,61	21 398 815,34		-		-	0	-	0,00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	5 894,00	2 221,93	13 096 055,42		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на остальной части на ПК 43+13; ПК 67+99; ПК 73+10; ПК 173+83									0	-	
15	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси	м3	34,00	2 971,51	101 031,34		-		-	0	-	0,00%
16	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	189,00	1 330,93	251 545,77		-		-	0	-	0,00%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	167,00	2 219,80	370 706,60		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на остальной части на ПК 175+52, ПК 178+92; ПК 189+80									0	-	
18	Устройство основания толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	м2	247,00	184,30	45 522,10		-		-	0	-	0,00%
19	Устройство покрытия толщиной 15 см из ЩПС С1	м2	213,00	1 156,35	246 302,55		-		-	0	-	0,00%
20	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1	м2	2 054,00	1 054,86	2 166 682,44		-		-	0	-	0,00%
4-2	**Пересечение по типу 2-Б-1 на ПК 131+57**									0	-	
21	Снятие ПРС с существующих откосов и под земполотном	м3	771,00	38,64	29 791,44		-	771	29 791,44	771	29 791,44	100,00%
22	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами	м3	3 366,00	444,95	1 497 701,70		-	2100	934 395,00	2100	934 395,00	62,39%
23	Уплотнение грунта	м3	2 953,00	146,98	434 031,94		-	2100	308 658,00	2100	308 658,00	71,11%
24	Планировка верха и откосов насыпи	м2	3 610,00	42,38	152 991,80		-		-	0	-	0,00%
25	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	1 309,00	240,57	314 906,13		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на полосах накопления и стояночных полосах по типу основной дороги, тип I									0	-	
26	Стабилизация грунтов земполотна с укреплением грунтов , толщиной до 20см смешением с цементом	м2	2 378,00	1 124,53	2 674 132,34		-		-	0	-	0,00%
27	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	2 378,00	1 957,53	4 655 006,34		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
28	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	2 378,00	2 237,93	5 321 797,54		-		-	0	-	0,00%
29	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	2 378,00	3 632,61	8 638 346,58		-		-	0	-	0,00%
30	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	2 378,00	2 219,80	5 278 684,40		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды в пределах закругления									0	-	
31	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	1 838,00	1 502,33	2 761 282,54		-		-	0	-	0,00%
32	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	1 758,00	2 237,93	3 934 280,94		-		-	0	-	0,00%
33	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	1 678,00	3 632,73	6 095 720,94		-		-	0	-	0,00%
34	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	1 678,00	2 219,80	3 724 824,40		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на остальной части									0	-	
35	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщ. 15 см	м3	215,00	184,24	39 611,60		-		-	0	-	0,00%
36	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С1	м2	193,00	1 156,36	223 177,48		-		-	0	-	0,00%
37	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1	м2	638,00	1 054,85	672 994,30		-		-	0	-	0,00%
4-3	**Примыкание по типу 2-А-2 на ПК 144+83**									0	-	
38	Снятие ПРС с существующих откосов и под земполотном	м3	346,00	38,65	13 372,90		-	346	13 372,90	346	13 372,90	100,00%
39	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами	м3	690,00	544,34	375 594,60		-	500	272 170,00	500	272 170,00	72,46%
40	Уплотнение грунта	м3	605,00	146,99	88 928,95		-	500	73 495,00	500	73 495,00	82,64%
41	Планировка верха и откосов насыпи	м2	4 303,00	42,38	182 361,14		-		-	0	-	0,00%
42	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	969,00	240,57	233 112,33		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на полосах накопления и ПСП по типу основной дороги, тип I									0	-	

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
43	Стабилизация грунтов земполотна с укреплением грунтов , толщиной до 20см смешением с цементом	м2	2 699,00	1 124,53	3 035 106,47		-		-	0	-	0,00%
44	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	2 699,00	1 957,53	5 283 373,47		-		-	0	-	0,00%
45	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	2 699,00	2 237,93	6 040 173,07		-		-	0	-	0,00%
46	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	2 699,00	3 632,74	9 804 765,26		-		-	0	-	0,00%
47	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	2 699,00	2 219,80	5 991 240,20		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды в пределах закругления									0	-	
48	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	1 353,00	1 502,34	2 032 666,02		-		-	0	-	0,00%
49	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	1 309,00	2 237,93	2 929 450,37		-		-	0	-	0,00%
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	1 265,00	3 632,74	4 595 416,10		-		-	0	-	0,00%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	1 265,00	2 219,80	2 808 047,00		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на остальной части									0	-	
52	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщ. 15 см	м3	17,00	2 971,32	50 512,44		-		-	0	-	0,00%
53	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	97,00	1 330,97	129 104,09		-		-	0	-	0,00%
54	Устройство покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20) , толщ. 6 см	м2	88,00	2 219,80	195 342,40		-		-	0	-	0,00%
55	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1	м2	306,00	263,98	80 777,88		-		-	0	-	0,00%
4-4	**Примыкания на ПК103+27;**									0	-	
56	Снятие ПРС с существующих откосов и под земполотном	м3	347,00	38,66	13 415,02		-	200	7 732,00	200	7 732,00	57,64%
57	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами	м3	3 060,00	329,01	1 006 770,60		-	1500	493 515,00	1500	493 515,00	49,02%
58	Уплотнение грунта	м3	3 059,00	146,98	449 611,82		-	1500	220 470,00	1500	220 470,00	49,04%
59	Планировка верха и откосов насыпи	м2	4 132,00	42,38	175 114,16		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
60	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	1 300,00	240,58	312 754,00		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на полосах накопления и стояночных полосах по типу основной дороги, тип I на ПК 168+99									0	-	
61	Стабилизация грунтов земполотна с укреплением грунтов , толщиной до 20см смешением с цементом	м2	1 428,00	1 124,53	1 605 828,84		-		-	0	-	0,00%
62	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	1 428,00	1 957,53	2 795 352,84		-		-	0	-	0,00%
63	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	1 428,00	2 237,93	3 195 764,04		-		-	0	-	0,00%
64	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	1 428,00	3 632,73	5 187 538,44		-		-	0	-	0,00%
65	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	1 428,00	2 219,80	3 169 874,40		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды в пределах закругления									0	-	
66	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	1 310,00	1 502,34	1 968 065,40		-		-	0	-	0,00%
67	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	1 275,00	2 237,93	2 853 360,75		-		-	0	-	0,00%
68	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	1 240,00	3 632,74	4 504 597,60		-		-	0	-	0,00%
69	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	1 240,00	2 219,80	2 752 552,00		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на остальной части									0	-	
70	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщ. 15 см	м2	263,00	184,24	48 455,12		-		-	0	-	0,00%
71	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С1	м2	251,00	1 156,36	290 246,36		-		-	0	-	0,00%
72	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1	м2	396,00	1 054,86	417 724,56		-		-	0	-	0,00%
	Устройство пешеходных тротуаров									0	-	
73	Установка бетонных бортовых камней БР100.30.15	м	73,00	4 905,60	358 108,80		-		-	0	-	0,00%
74	Установка бетонных бортовых камней БР100.20.8	м	68,00	3 498,31	237 885,08		-		-	0	-	0,00%
75	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2	108,00	1 330,94	143 741,52		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
76	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей марки I , толщ. 4 см	м2	108,00	2 614,63	282 380,04		-		-	0	-	0,00%
4-5	**Пересечение на ПК112+20**									0	-	
82	Снятие ПРС с существующих откосов и под земполотном	м3	270,00	38,65	10 435,50		-	270	10 435,50	270	10 435,50	100,00%
83	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами	м3	409,00	386,98	158 274,82		-	250	96 745,00	250	96 745,00	61,12%
84	Уплотнение грунта	м3	359,00	146,98	52 765,82		-	250	36 745,00	250	36 745,00	69,64%
85	Планировка верха и откосов насыпи	м2	3 258,00	42,38	138 074,04		-		-	0	-	0,00%
86	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	1 455,00	240,58	350 043,90		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды в пределах закругления									0	-	
87	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	1 291,00	1 502,33	1 939 508,03		-		-	0	-	0,00%
88	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	1 256,00	2 237,93	2 810 840,08		-		-	0	-	0,00%
89	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	1 226,00	3 632,73	4 453 726,98		-		-	0	-	0,00%
90	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	1 226,00	2 219,80	2 721 474,80		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на остальной части									0	-	
91	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщ. 15 см	м2	97,00	184,33	17 880,01		-		-	0	-	0,00%
92	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С1	м2	85,00	1 156,35	98 289,75		-		-	0	-	0,00%
93	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1	м2	265,00	1 054,85	279 535,25		-		-	0	-	0,00%
	Устройство пешеходных тротуаров									0	-	
94	Установка бетонных бортовых камней БР100.30.15	м	79,00	4 905,60	387 542,40		-		-	0	-	0,00%
95	Установка бетонных бортовых камней БР100.20.8	м	63,00	3 498,31	220 393,53		-		-	0	-	0,00%
96	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2	226,00	1 330,93	300 790,18		-		-	0	-	0,00%
97	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей марки I , толщ. 4 см	м2	226,00	2 614,63	590 906,38		-		-	0	-	0,00%
4-6	**Съезды к ГЗС на ПК 124+69; АЗС "КМГ" на ПК 143+93**									0	-	

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
98	*Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами*	м3	1 405,00	497,98	699 661,90		-	650	323 687,00	650	323 687,00	46,26%
99	Уплотнение грунта	м3	1 232,00	146,98	181 079,36		-	650	95 537,00	650	95 537,00	52,76%
100	Планировка верха и откосов насыпи	м2	2 550,00	42,38	108 069,00		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах по типу основной дороги, тип I									0	-	
101	Стабилизация грунтов земполотна с укреплением грунтов , толщиной до 20см смешением с цементом	м2	2 550,00	1 124,53	2 867 551,50		-		-	0	-	0,00%
102	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	2 550,00	1 957,53	4 991 701,50		-		-	0	-	0,00%
103	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	2 550,00	2 237,93	5 706 721,50		-		-	0	-	0,00%
104	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	2 550,00	3 632,74	9 263 487,00		-		-	0	-	0,00%
105	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	2 550,00	2 219,80	5 660 490,00		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды в пределах существующего покрытия									0	-	
106	Подгрунтовка покрытия жидким битумом СГ70/130 с расходом 0,5л/м2	тн	0,60	129 256,55	77 553,93		-		-	0	-	0,00%
107	Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	м2	56,50	17 953,04	1 014 346,76		-		-	0	-	0,00%
108	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I , толщина слоя 9 см	м2	1 176,00	3 632,73	4 272 090,48		-		-	0	-	0,00%
109	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщина слоя 6 см	м2	1 176,00	2 219,80	2 610 484,80		-		-	0	-	0,00%
4-7	**Съезды к АЗС "Helios" и к кафе "Бауыржан" на ПК 87+23; съезды к АЗС "Oil Le Roy" на ПК 102+88**									0	-	
110	***Устройство дорожной одежды в пределах существующего покрытия***									0	-	
111	Подгрунтовка покрытия жидким битумом СГ70/130 с расходом 0,5л/м2	м2	1 883,00	64,52	121 491,16		-		-	0	-	0,00%
112	Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	м2	1 883,00	861,90	1 622 957,70		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
113	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I , толщина слоя 9 см	м2	1 883,00	3 632,74	6 840 449,42		-		-	0	-	0,00%
114	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщина слоя 6 см	м2	1 883,00	2 219,80	4 179 883,40		-		-	0	-	0,00%
115	Устройство газона	м2	92,00	161,84	14 889,28		-		-	0	-	0,00%
116	Установка бетонных бортовых камней БР100.30.15	м	70,00	4 905,60	343 392,00		-		-	0	-	0,00%
	ИТОГО по пересечениям и примыканиям:	**тенге**			**333 113 403,32**		-		**3 587 196,84**		**3 587 196,84**	**1,08%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Исполнительный Директор Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструцioни Дженерали С.п.А." Иманкулова Б. Т.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 8 от 10 октября 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ												
5-1	**Труба ж/б прямоугольная отв. 2х2,5 на ПК48+25**	**шт**	**1,00**									
1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	241,00	315,55	76 047,55	241,00	76 047,55		0,00	241,00	76 047,55	100,00%
2	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	80,00	6 441,55	515 324,00	80,00	515 324,00		0,00	80,00	515 324,00	100,00%
3	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	46,00	9 670,89	444 860,94	46,00	444 860,94		0,00	46,00	444 860,94	100,00%
4	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	28,80	47 012,10	1 353 948,48	28,80	1 353 948,48		0,00	28,80	1 353 948,48	100,00%
5	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	39,27	14 835,00	582 570,45	39,27	582 570,45		0,00	39,27	582 570,45	100,00%
6	*Блок ЗП 14.100*	шт	17,00	134 545,60	2 287 275,20	17,00	2 287 275,20		0,00	17,00	2 287 275,20	100,00%
7	Монтаж ж/б оголовка	м3	4,38	10 824,00	47 409,12	4,38	47 409,12		0,00	4,38	47 409,12	100,00%
8	*Звенья ЗП36*	шт	2,00	162 222,20	324 444,40	2,00	324 444,40		0,00	2,00	324 444,40	100,00%
9	Установка откосных стенок	м3	10,60	8 127,50	86 151,50	10,60	86 151,50		0,00	10,60	86 151,50	100,00%
10	*Стенки откосные СТ1 пл*	шт	4,00	83 544,23	334 176,92	4,00	334 176,92		0,00	4,00	334 176,92	100,00%
11	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	4,00	60 480,66	241 922,64	4,00	241 922,64		0,00	4,00	241 922,64	100,00%
12	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,40	65 577,50	288 541,00	4,40	288 541,00		0,00	4,40	288 541,00	100,00%
13	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	212,57	2 059,00	437 681,63	212,57	437 681,63		0,00	212,57	437 681,63	100,00%
14	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	37,08	5 429,50	201 325,86	37,08	201 325,86		0,00	37,08	201 325,86	100,00%
15	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	121,00	302,41	36 591,61	121,00	36 591,61		0,00	121,00	36 591,61	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
16	Земляные работы	м3	65,40	117,20	7 664,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	163,04	3 296,00	537 379,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
18	Установка блоков упоров	м3	1,70	31 246,90	53 119,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
19	Устройство каменной наброски в конце укрепления	м3	22,80	6 324,30	144 194,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-2	**Труба ж/б прямоугольная 2,0х2,0 на ПК50+20**	**шт**	**1,00**									
20	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	244,30	313,50	76 588,05	244,30	76 588,05		0,00	244,30	76 588,05	100,00%
21	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	75,00	6 441,60	483 120,00	75,00	483 120,00		0,00	75,00	483 120,00	100,00%
22	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	42,00	9 670,80	406 173,60	42,00	406 173,60		0,00	42,00	406 173,60	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
23	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	26,20	47 012,25	1 231 720,95	26,20	1 231 720,95		0,00	26,20	1 231 720,95	100,00%
24	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	25,38	15 873,50	402 869,43	25,38	402 869,43		0,00	25,38	402 869,43	100,00%
25	*Блок ЗП 10.100*	шт	18,00	81 764,87	1 471 767,66	18,00	1 471 767,66		0,00	18,00	1 471 767,66	100,00%
26	Монтаж ж/б оголовка	м3	3,50	11 674,30	40 860,05	3,50	40 860,05		0,00	3,50	40 860,05	100,00%
27	*Звенья ЗП35*	шт	2,00	123 595,71	247 191,42	2,00	247 191,42		0,00	2,00	247 191,42	100,00%
28	Установка откосных стенок	м3	10,60	8 891,90	94 254,14	10,60	94 254,14		0,00	10,60	94 254,14	100,00%
29	*Стенки откосные СТ1 пл*	шт	4,00	83 544,23	334 176,92	4,00	334 176,92		0,00	4,00	334 176,92	100,00%
30	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	4,00	60 480,66	241 922,64	4,00	241 922,64		0,00	4,00	241 922,64	100,00%
31	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	3,80	65 578,45	249 198,11	3,80	249 198,11		0,00	3,80	249 198,11	100,00%
32	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	205,70	2 059,20	423 577,44	205,70	423 577,44		0,00	205,70	423 577,44	100,00%
33	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	35,23	5 430,00	191 298,90	35,23	191 298,90		0,00	35,23	191 298,90	100,00%
34	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	118,00	304,65	35 948,70	118,00	35 948,70		0,00	118,00	35 948,70	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					0,00				0,00		
35	Земляные работы	м3	52,06	117,00	6 091,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
36	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	148,65	3 298,00	490 247,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
37	Установка блоков упоров	м3	1,70	31 247,00	53 119,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
38	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	18,55	6 324,40	117 317,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-3	**Труба ж/б прямоугольная 4,0х2,5 на ПК58+15, ПК148+54**	**шт**	**2,00**									
39	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	585,00	317,27	185 602,95	585,00	185 602,95		0,00	585,00	185 602,95	100,00%
40	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	223,00	6 441,51	1 436 456,73	223,00	1 436 456,73		0,00	223,00	1 436 456,73	100,00%
41	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	124,00	9 670,84	1 199 184,16	124,00	1 199 184,16		0,00	124,00	1 199 184,16	100,00%
42	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	94,00	47 012,27	4 419 153,38	94,00	4 419 153,38		0,00	94,00	4 419 153,38	100,00%
43	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	126,70	8 537,00	1 081 637,90	126,70	1 081 637,90		0,00	126,70	1 081 637,90	100,00%
44	*Блок ЗП 19.100*	шт	35,00	210 846,28	7 379 619,80	35,00	7 379 619,80		0,00	35,00	7 379 619,80	100,00%
45	Монтаж ж/б оголовка	м3	15,84	8 146,50	129 040,56	15,84	129 040,56		0,00	15,84	129 040,56	100,00%
46	*Звенья ЗП35*	шт	4,00	304 124,69	1 216 498,76	4,00	1 216 498,76		0,00	4,00	1 216 498,76	100,00%
47	Установка откосных стенок	м3	29,76	8947	266 262,72	29,76	266 262,72	0,00	0,00	29,76	266 262,72	100,00%
48	*Стенки откосные СТ2 пл*	шт	8,00	135 171,86	1 081 374,88	8,00	1 081 374,88		0,00	8,00	1 081 374,88	100,00%
49	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	8,00	60 480,26	483 842,08	8,00	483 842,08		0,00	8,00	483 842,08	100,00%
50	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	17,20	65 577,20	1 127 927,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
51	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	583,00	2 059,22	1 200 525,26	583,00	1 200 525,26		0,00	583,00	1 200 525,26	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
52	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	103,00	5 429,47	559 235,41	103,00	559 235,41		0,00	103,00	559 235,41	100,00%
53	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	291,00	299,83	87 250,53	291,00	87 250,53		0,00	291,00	87 250,53	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
54	Земляные работы	м3	174,80	117,10	20 469,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
55	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	462,80	3 623,55	1 676 978,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
56	Установка блоков упоров	м3	3,40	31 247,80	106 242,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
57	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	60,20	6 324,30	380 722,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-4	**Труба ж/б прямоугольная 2,0х2,0 на ПК66+80, ПК75+80, тип фундамента-III**	**шт**	**2,00**									
58	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	460,00	315,59	145 171,40	460,00	145 171,40		0,00	460,00	145 171,40	100,00%
59	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	140,00	6 441,54	901 815,60	140,00	901 815,60		0,00	140,00	901 815,60	100,00%
60	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	84,00	9 670,80	812 347,20	84,00	812 347,20		0,00	84,00	812 347,20	100,00%
61	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	54,40	47 012,30	2 557 469,12	54,40	2 557 469,12		0,00	54,40	2 557 469,12	100,00%
62	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	53,58	15 873,50	850 502,13	53,58	850 502,13		0,00	53,58	850 502,13	100,00%
63	*Блок ЗП 10.100*	шт	38,00	81 764,77	3 107 061,26	38,00	3 107 061,26		0,00	38,00	3 107 061,26	100,00%
64	Монтаж ж/б оголовка	м3	7,00	11 673,34	81 713,38	7,00	81 713,38		0,00	7,00	81 713,38	100,00%
65	*Звенья ЗП35*	шт	4,00	123 595,74	494 382,96	4,00	494 382,96		0,00	4,00	494 382,96	100,00%
66	Установка откосных стенок	м3	21,20	8 892,20	188 514,64	21,20	188 514,64		0,00	21,20	188 514,64	100,00%
67	*Стенки откосные СТ1 пл*	шт	8,00	83 544,23	668 353,84	8,00	668 353,84		0,00	8,00	668 353,84	100,00%
68	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	8,00	60 480,26	483 842,08	8,00	483 842,08		0,00	8,00	483 842,08	100,00%
69	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	7,60	65 576,75	498 383,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
70	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	426,00	2 059,21	877 223,46	426,00	877 223,46		0,00	426,00	877 223,46	100,00%
71	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	74,16	5 429,50	402 651,72	74,16	402 651,72		0,00	74,16	402 651,72	100,00%
72	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	238,00	296,48	70 562,24	238,00	70 562,24		0,00	238,00	70 562,24	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					0,00				0,00		
73	Земляные работы	м3	104,12	117,10	12 192,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
74	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	297,30	3 297,00	980 198,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
75	Установка блоков упоров	м3	3,40	31 247,90	106 242,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
76	Устройство каменной наброски в конце укрепления	м3	37,10	6 324,40	234 635,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-5	**Труба ж/б круглая с плоским опиранием д. 1.0м на ПК0+42 примыкания ПК168+99**	**шт**	**1**									
77	Земляные работы, расчистка русла и рытье котлована	м3	85,00	319,74	27 177,90	85,00	27 177,90		0,00	85,00	27 177,90	100,00%
78	Устройство подготовки из ПГС под тело трубы и оголовки	м3	7,60	4 369,00	33 204,40	7,60	33 204,40		0,00	7,60	33 204,40	100,00%
79	Подготовка из щебня под тело трубы и оголовки, толщиной 10 см	м3	14,50	10 951,52	158 797,04	14,50	158 797,04		0,00	14,50	158 797,04	100,00%
80	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В20	м3	9,00	45 923,91	413 315,19	9,00	413 315,19		0,00	9,00	413 315,19	100,00%
81	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	7,20	22 309,00	160 624,80	7,20	160 624,80		0,00	7,20	160 624,80	100,00%
82	*Блок ЗКП 2.100*	шт	15,00	29 624,59	444 368,85	15,00	444 368,85		0,00	15,00	444 368,85	100,00%
83	Монтаж ж/б оголовка	м3	5,94	12 469,00	74 065,86	5,94	74 065,86		0,00	5,94	74 065,86	100,00%
84	*Блок СТ-10*	шт	2,00	67 101,86	134 203,72	2,00	134 203,72		0,00	2,00	134 203,72	100,00%
85	*Стенки откосные СТ4 пл*	шт	4,00	53 482,43	213 929,72	4,00	213 929,72		0,00	4,00	213 929,72	100,00%
86	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	1,62	65 576,00	106 233,12	1,62	106 233,12		0,00	1,62	106 233,12	100,00%
87	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	93,00	2 059,20	191 505,60	93,00	191 505,60		0,00	93,00	191 505,60	100,00%
88	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	9,00	4 151,95	37 367,55	9,00	37 367,55		0,00	9,00	37 367,55	100,00%
89	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	48,00	306,54	14 713,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					0,00				0,00		
90	Земляные работы	м3	24,48	151,00	3 696,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
91	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	61,56	3 400,00	209 304,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
92	Установка блоков упоров	м3	1,70	31 246,90	53 119,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
93	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	2,70	6 324,08	17 075,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-6	**Лестничные сходы на ПК58+08. ПК66+69**	**шт**	**2,00**									
94	Устройство лестничных железобетонных сходов высотой насыпи до 5 м	м3	5,46	48 805,00	266 280,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
95	Косоуры, площадки, ступени лестниц из тяжелого бетона класса В15	м3	5,46	56 360,00	307 500,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
96	Устройство сборных фундаментов	м3	4,38	9 076,00	39 752,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
97	Плиты и блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15	м3	4,38	56 360,00	246 856,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
98	Установка металлического перильного ограждения с окраской	тн	0,72	447 175,00	321 071,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-7	**Водоотвод на основной дороге**				-	0,00				0,00		
99	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м	723,00	1 918,04	1 386 742,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
100	*Блок Б-1-22-75*	шт	723,00	3 021,57	2 184 595,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
101	Устройство водоотвода с проезжей части из открытых лотков на обочине	м3	4,34	74 435,80	323 051,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
102	*Блок Б-5*	шт	40,00	3 840,79	153 631,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
103	*Блок Б-2-22-40*	шт	30,00	1 137,16	34 114,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
104	Устройство водоотвода по откосу насыпи из телескопических лотков	м	76,90	4 067,40	312 783,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
105	*Блок Б-6*	шт	162,00	1 751,05	283 670,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
106	Устройство гасителей	шт	10,00	98 418,00	984 180,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	ИТОГО по искусственным сооружениям:	**тенге**			**61 246 296,81**		**47 551 029,21**		-		**47 551 029,21**	**77,64%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Исполнительный Директор Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А" Иманкулова Б. Т.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: *ТОО "ТИКО-1"*

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 8 от 10 октября 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
6. СООРУЖЕНИЕ МОСТОВ												
6-1	**МОСТ на ПК45+45.3 (1х21.0)**											
	Подготовительные работы											
1	Сооружение монтажного островка	м2	180,00	3 160,60	568 908,00		-		-	0	-	0,00%
2	Устройство объезда	м	85,00	12 409,08	1 054 771,80		-		-	0	-	0,00%
	Реконструкция моста - опоры											
3	Скол ригеля береговых опор из ж/бетона отбойными молотками	м3	1,20	25 026,20	30 031,44		-		-	0	-	0,00%
4	Установка стальных штырей	шт	536,00	943,48	505 705,28		-		-	0	-	0,00%
5	Устройство из монолитного железобетона плиты объединения стоек береговой опоры, бетон В25; F200	м3	7,25	63 931,80	463 505,55		-		-	0	-	0,00%
6	Устройство из монолитного железобетона удлинения ригеля береговой опоры, шкафных стенок, парапетов, подферменных площадок бетон В25; F200	м3	24,55	63 031,80	1 547 430,69		-		-	0	-	0,00%
7	Ремонт дефектов сухими смесями Эмако	м2	38,00	8 433,16	320 460,08		-		-	0	-	0,00%
8	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	26,00	930,29	24 187,54		-		-	0	-	0,00%
	Пролетное строение											
9	Установка опорных частей из резины и металла РОЧ 20х25х5.2	шт	14,00	3 700,24	51 803,36		-		-	0	-	0,00%
10	Установка на опоры железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м, балки ВТК-21	шт	7,00	1 484 428,76	10 391 001,32		-		-	0	-	0,00%
11	Бетонирование монолитных стыков, бетон В35	м3	11,34	55 404,00	628 281,36		-		-	0	-	0,00%
12	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	257,00	887,60	228 113,20		-		-	0	-	0,00%
13	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	шт	889,00	1 258,60	1 118 895,40		-		-	0	-	0,00%
	Устройство уширения пролетного строения											
14	Монтаж металлоконструкций уширения пролета	тн	2,92	556 623,50	1 625 340,62		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
15	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	тн	2,95	28 992,80	85 528,76		-		-	0	-	0,00%
16	Монтаж арматурных сеток	тн	0,35	98 282,00	33 907,29		-		-	0	-	0,00%
17	*-арматура AIII Ø 6 мм*	тн	0,02	215 834,00	4 316,68		-		-	0	-	0,00%
18	*-арматура AIII Ø 8 мм*	тн	0,10	216 153,50	21 615,35		-		-	0	-	0,00%
19	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,23	207 992,00	47 838,16		-		-	0	-	0,00%
20	Грунтовка жидким цементным молоком	м2	247,80	1 782,60	441 728,28		-		-	0	-	0,00%
	Проезжая часть											
21	Гидроизоляция бетонных поверхностей составом "Мастерсил", в два слоя	м2	241,50	3 222,10	778 137,15		-		-	0	-	0,00%
22	Устройство монолитной накладной плиты,бетон В35,F200	м3	36,23	48 053,00	1 740 960,19		-		-	0	-	0,00%
23	*-арматура AIII Ø 8 мм*	тн	0,48	216 546,50	103 942,32		-		-	0	-	0,00%
24	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,06	210 562,00	223 195,72		-		-	0	-	0,00%
25	Розлив вяжущих материалов	тн	0,17	129 254,00	21 973,18		-		-	0	-	0,00%
26	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б , марки II	м2	241,50	2 501,40	604 088,10		-		-	0	-	0,00%
27	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	241,50	1 165,20	281 395,80		-		-	0	-	0,00%
28	Устройство деформационного шва	м	27,60	38 287,20	1 056 726,72		-		-	0	-	0,00%
29	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных тротуарных плит	м3	1,85	3 874,00	7 166,90		-		-	0	-	0,00%
30	*Плита П200.75.15*	м3	1,85	81 770,60	151 275,61		-		-	0	-	0,00%
31	Установка стальных сварных перил	тн	1,77	476 970,00	844 236,90		-		-	0	-	0,00%
32	Устройство из монолитного железобетона тумб под барьерное ограждение, бетон В25; F200	м3	6,30	65 806,00	414 577,80		-		-	0	-	0,00%
33	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	42,00	3 867,30	162 426,60		-		-	0	-	0,00%
34	*Барьерное ограждение*	тн	1,48	451 584,00	668 344,32		-		-	0	-	0,00%
	Сопряжение моста с насыпью											
35	Земляные работы на сопряжении	м3	400,00	793,00	317 200,00		-		-	0	-	0,00%
36	Устройство подушек (песчаных) под переходные плиты	м3	59,00	4 545,65	268 193,35		-		-	0	-	0,00%
37	Устройство щебеночных подушек	м3	132,60	10 951,50	1 452 168,90		-		-	0	-	0,00%
38	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	138,00	2 423,54	334 448,52		-		-	0	-	0,00%
39	Укладка переходных сборных плит длиной до 7 м	м3	36,80	9 807,80	360 927,04		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
40	*Переходные плиты П600.98.30*	шт	18,00	159 937,49	2 878 874,82		-		-	0	-	0,00%
41	*Переходные плиты П600.124.30*	шт	4,00	196 298,58	785 194,32		-		-	0	-	0,00%
42	Объединение переходных плит, бетон В30; F200	м3	3,40	66 802,60	227 128,84		-		-	0	-	0,00%
43	Укладка переходных сборных плит длиной 2 м	м3	0,88	12 603,00	11 090,64		-		-	0	-	0,00%
44	*Переходные плиты П200.75.15*	м3	0,88	90 321,00	79 482,48		-		-	0	-	0,00%
45	Устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	9,20	2 301,20	21 171,04		-		-	0	-	0,00%
46	Розлив вяжущих материалов	тн	0,10	133 686,10	13 368,61		-		-	0	-	0,00%
47	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	138,00	3 252,66	448 867,08		-		-	0	-	0,00%
48	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	138,00	2 497,03	344 590,14		-		-	0	-	0,00%
49	Обратная засыпка грунта из временного отвала с уплотнением	м3	380,00	529,36	201 156,80		-		-	0	-	0,00%
	Водоотвод с проезжей части											
50	Разработка грунта 2 группы	м3	22,38	1 641,00	36 725,58		-		-	0	-	0,00%
51	Укладка блоков Б20-20-25, Б-5	м3	1,34	13 100,00	17 554,00		-		-	0	-	0,00%
52	*Блок Б20-20-25*	шт	34,00	625,23	21 257,82		-		-	0	-	0,00%
53	*Блок Б-5*	шт	4,00	11 177,98	44 711,92		-		-	0	-	0,00%
54	Укладка блоков упора	м3	1,60	85 175,40	136 280,64		-		-	0	-	0,00%
55	*Блок упора У-2*	шт	4,00	26 228,30	104 913,20		-		-	0	-	0,00%
56	Укладка блоков Б-6	м3	0,48	13 075,00	6 328,30		-		-	0	-	0,00%
57	*Блок Б-6*	м3	0,48	88 265,00	42 720,26		-		-	0	-	0,00%
58	Устройство монолитного откоса сбора воды В-20, F-200	м3	1,20	49 125,80	58 950,96		-		-	0	-	0,00%
59	Устройство каменной рисбермы	м3	12,50	6 324,40	79 055,00		-		-	0	-	0,00%
	Укрепительные работы											
60	Разборка плит укрепления	м3	3,30	26 918,80	88 832,04		-		-	0	-	0,00%
61	Земляные работы, грунт 1 группы	м3	378,79	701,00	265 531,79		-		-	0	-	0,00%
62	Укладка блока упора У-1	м3	44,88	60 874,00	2 732 025,12		-		-	0	-	0,00%
63	*Блок упора У-1*	шт	34,00	75 866,69	2 579 467,46		-		-	0	-	0,00%
64	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	202,37	1 502,00	303 959,74		-		-	0	-	0,00%
65	Укладка блока упора У-1 и У-2	м3	14,20	60 873,70	864 406,54		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
66	*Блок упора У-1*	шт	37,00	2 796,04	103 453,48		-		-	0	-	0,00%
67	*Блок упора У-2*	м3	12,40	56 985,95	706 625,78		-		-	0	-	0,00%
68	Бетонирование откосов сбора воды на слое из щебня	м3	15,00	51 364,13	770 461,95		-		-	0	-	0,00%
69	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	м2	323,00	4 514,80	1 458 280,40		-		-	0	-	0,00%
70	*Плиты укрепления ПУ150.75.15*	м3	48,45	95 620,60	4 632 818,07		-		-	0	-	0,00%
71	Устройство подстилающего слоя из щебня	м3	4,50	9 259,60	41 668,20		-		-	0	-	0,00%
72	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , типа Б. марки II	м2	45,00	2 501,40	112 563,00		-		-	0	-	0,00%
	Восстановление существующих дамб											
73	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с перевозкой на автомобилях-самосвалах	м3	806,13	274,00	220 879,62		-		-	0	-	0,00%
74	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	м3	960,00	46,32	44 467,20		-		-	0	-	0,00%
	Прочие работы											
75	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с перевозкой на автомобилях-самосвалах	м3	1 370,00	360,52	493 912,40		-		-	0	-	0,00%
76	Демонтаж стальных труб д.500 мм	м	42,00	1 359,70	57 107,40		-		-	0	-	0,00%
77	Разборка щебеночных покрытий и оснований с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами	м3	69,00	596,48	41 157,12		-		-	0	-	0,00%
78	Планировка русла и объезда в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	1 510,00	5,43	8 199,30		-		-	0	-	0,00%
	Итого:	**тенге**			**50 069 994,34**		-		-		-	**0,00%**
6-2	**МОСТ на ПК 88+92,5**											
	Подготовительные работы											
1	Сооружение монтажного островка	м2	300,00	3 034,51	910 353,00		-		-	0	-	0,00%
2	Устройство объезда	м	115,00	14 983,98	1 723 157,70		-	115	1 723 157,70	115	1 723 157,70	100,00%
	Реконструкция моста											
	Опоры											
3	Скол ригеля береговых опор из ж/бетона отбойными молотками	м3	0,78	25 090,00	19 570,20		-		-	0	-	0,00%
4	Установка стальных штырей	шт	472,00	1 024,55	483 587,60		-		-	0	-	0,00%
5	Устройство из монолитного железобетона плиты стенок устоя, бетон В25; F200	м3	16,40	56 879,55	932 824,62		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
6	Устройство из монолитного железобетона удлинения ригеля береговой опоры, бетон В25; F200	м3	6,68	62 866,50	419 948,22		-		-	0	-	0,00%
7	Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок, бетон В25; F200	м3	14,57	61 764,00	899 901,48		-		-	0	-	0,00%
8	Устройство из монолитного железобетона парапетов, бетон В25; F200	м3	2,00	54 399,44	108 798,88		-		-	0	-	0,00%
	Ремонт опор											
9	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	40,00	8 433,00	337 320,00		-		-	0	-	0,00%
	Уширение пролетного строения											
10	Монтаж металлоконструкций уширения пролета	тн	8,85	532 539,60	4 712 975,46		-		-	0	-	0,00%
11	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	460,20	69,05	31 776,81		-		-	0	-	0,00%
12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	920,40	64,95	59 779,98		-		-	0	-	0,00%
13	Монтаж арматурных сеток	тн	2,01	98 432,00	197 848,32		-		-	0	-	0,00%
14	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	0,06	216 154,00	12 969,24		-		-	0	-	0,00%
15	*арматура д. 8 мм, AIII*	тн	0,60	216 169,50	129 701,70		-		-	0	-	0,00%
16	*арматура д. 12 мм, AIII*	тн	1,36	210 562,00	286 364,32		-		-	0	-	0,00%
17	Грунтовка жидким цементным молоком	м2	734,30	1 782,60	1 308 963,18		-		-	0	-	0,00%
	Ремонт пролетного строения											
18	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	10,00	8 433,34	84 333,40		-		-	0	-	0,00%
19	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	тн	1,69	1 879 455,00	3 176 278,95		-		-	0	-	0,00%
20	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	882,00	887,65	782 907,30		-		-	0	-	0,00%
	Проезжая часть											
21	Гидроизоляция бетонных поверхностей составом "Мастерсил", в два слоя	м2	724,50	3 222,18	2 334 469,41		-		-	0	-	0,00%
22	Устройство монолитной накладной плиты,бетон В35,F200	м3	72,45	47 199,20	3 419 582,04		-		-	0	-	0,00%
23	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	1,94	233 247,50	452 500,15		-		-	0	-	0,00%
24	Розлив вяжущих материалов	тн	0,51	129 254,00	65 919,54		-		-	0	-	0,00%
25	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б , марки II	м2	724,50	2 501,40	1 812 264,30		-		-	0	-	0,00%
26	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	724,50	1 165,20	844 187,40		-		-	0	-	0,00%
27	Устройство деформационного шва	м	55,60	41 817,80	2 325 069,68		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
28	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных тротуарных плит	м3	5,54	3 873,00	21 456,42		-		-	0	-	0,00%
29	*Плита П200.75.15*	м3	5,54	81 771,00	453 011,34		-		-	0	-	0,00%
30	Установка стальных сварных перил	тн	5,31	476 968,00	2 532 700,08		-		-	0	-	0,00%
31	Устройство из монолитного железобетона тумб под барьерное ограждение, бетон В25; F200	м3	16,20	65 806,20	1 066 060,44		-		-	0	-	0,00%
32	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	126,00	3 739,47	471 173,22		-		-	0	-	0,00%
33	*Барьерное ограждение*	тн	4,53	455 165,00	2 061 897,45		-		-	0	-	0,00%
	Сопряжение моста с насыпью											
34	Разработка грунта 2 группы	м3	600,00	793,20	475 920,00		-		-	0	-	0,00%
35	Устройство подушек (песчаных) под переходные плиты	м3	59,00	4 545,65	268 193,35		-		-	0	-	0,00%
36	Устройство щебеночных подушек	м3	132,60	10 951,50	1 452 168,90		-		-	0	-	0,00%
37	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	138,00	2 423,54	334 448,52		-		-	0	-	0,00%
38	Укладка переходных сборных плит длиной до 7 м	м3	36,80	9 807,80	360 927,04		-		-	0	-	0,00%
39	*Переходные плиты П600.98.30*	шт	18,00	159 937,49	2 878 874,82		-		-	0	-	0,00%
40	*Переходные плиты П600.124.30*	шт	4,00	196 298,58	785 194,32		-		-	0	-	0,00%
41	Объединение переходных плит, бетон В30; F200	м3	3,40	66 802,60	227 128,84		-		-	0	-	0,00%
42	Укладка переходных сборных плит длиной 2 м	м3	0,88	12 603,00	11 090,64		-		-	0	-	0,00%
43	*Переходные плиты П200.75.15*	шт	4,00	19 870,68	79 482,72		-		-	0	-	0,00%
44	Устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	9,20	2 301,20	21 171,04		-		-	0	-	0,00%
45	Розлив вяжущих материалов	тн	0,10	133 686,10	13 368,61		-		-	0	-	0,00%
46	Устройство покрытия толщиной 8 (в два слоя) см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	138,00	27 642,94	3 814 725,72		-		-	0	-	0,00%
47	Обратная засыпка грунта бульдозером 79 кВт при перемещении грунта до 50 м (из временного отвала)	м3	550,00	523,43	287 886,50		-		-	0	-	0,00%
	Водоотвод с проезжей части											
48	Разработка грунта 2 группы	м3	45,35	824,00	37 368,40		-		-	0	-	0,00%
49	Укладка блоков Б20-20-25, Б-5	м3	1,34	13 100,00	17 554,00		-		-	0	-	0,00%
50	*Блок Б20-20-25*	шт	34,00	670,06	22 782,04		-		-	0	-	0,00%
51	*Блок Б-5*	м3	0,79	55 396,00	43 762,84		-		-	0	-	0,00%
52	Укладка блоков упора	шт	4,00	33 581,28	134 325,12		-		-	0	-	0,00%
53	*Блок упора У-2*	шт	4,00	25 741,69	102 966,76		-		-	0	-	0,00%
54	Укладка блоков Б-6	м3	0,66	13 076,00	8 630,16		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
55	*Блок Б-6*	м3	0,66	88 059,00	58 118,94		-		-	0	-	0,00%
56	Устройство монолитного откоса сбора воды В-20, F-200	м3	1,20	49 125,80	58 950,96		-		-	0	-	0,00%
57	Устройство каменной рисбермы	м3	12,50	6 324,40	79 055,00		-		-	0	-	0,00%
	Укрепительные работы											
58	Разборка плит укрепления	м3	46,50	26 449,00	1 229 878,50		-	46,5	1 229 878,50	46,5	1 229 878,50	100,00%
59	Земляные работы, грунт 1 группы	м3	619,94	454,00	281 452,76		-		-	0	-	0,00%
60	Укладка блока упора У-1	м3	56,76	60 874,00	3 455 208,24		-		-	0	-	0,00%
61	*Блок упора У-1*	шт	43,00	87 153,13	3 747 584,59		-		-	0	-	0,00%
62	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	255,94	1 502,00	384 421,88		-		-	0	-	0,00%
63	Бетонирование откосов сбора воды, бетон В20 на слое из щебня	м3	18,00	48 237,73	868 279,14		-		-	0	-	0,00%
64	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	м2	57,50	21 147,28	1 215 968,60		-		-	0	-	0,00%
65	*Плиты укрепления ПУ150.75.15*	м3	57,50	85 196,14	4 898 778,05		-		-	0	-	0,00%
66	Устройство подстилающего слоя из щебня	м3	4,50	9 259,62	41 668,29		-		-	0	-	0,00%
67	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , типа Б. марки II	м2	45,00	2 501,40	112 563,00		-		-	0	-	0,00%
68	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах ,шириной лестничных маршей до 1 м	м3	10,13	125 259,00	1 268 873,67		-		-	0	-	0,00%
69	Восстановление существующих дамб из грунта 1 группы	м3	984,00	278,75	274 290,00		-		-	0	-	0,00%
	Прочие работы											
70	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с перевозкой на автомобилях-самосвалах	м3	2 260,00	298,21	673 954,60		-		-	0	-	0,00%
71	Демонтаж стальных труб д.500 мм	м	59,00	1 359,79	80 227,61		-		-	0	-	0,00%
72	Разборка щебеночных покрытий и оснований с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами	м3	90,00	596,45	53 680,50		-		-	0	-	0,00%
73	Планировка русла и объезда в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	2 860,00	5,45	15 587,00		-		-	0	-	0,00%
	Итого:	**тенге**			**64 656 163,50**		-		**2 953 036,20**		**2 953 036,20**	**4,57%**
6-3	**МОСТ на ПК 107+16,45**											
	Подготовительные работы											
1	Сооружение монтажного островка	м2	180,00	3 549,66	638 938,80		-		-	0	-	0,00%
	Реконструкция моста											
	Береговые опоры											

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2	Скол ригеля береговых опор из ж/бетона отбойными молотками	м3	1,40	25 091,25	35 127,75		-		-	0	-	0,00%
3	Установка стальных штырей	шт	432,00	1 009,99	436 315,68		-		-	0	-	0,00%
4	Устройство из монолитного железобетона плиты объединения стоек, бетон В25; F200	м3	8,72	56 879,50	495 989,24		-		-	0	-	0,00%
5	Устройство из монолитного железобетона удлинения ригеля береговой опоры, бетон В25; F200	м3	3,06	62 866,50	192 371,49		-		-	0	-	0,00%
6	Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок, бетон В25; F200	м3	13,88	61 764,00	857 284,32		-		-	0	-	0,00%
7	Устройство из монолитного железобетона парапетов, бетон В25; F200	м3	2,00	54 399,44	108 798,88		-		-	0	-	0,00%
8	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности битумом в 2 слоя	м2	62,00	930,47	57 689,14		-		-	0	-	0,00%
9	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В25; F200	м3	0,76	87 530,00	66 085,15		-		-	0	-	0,00%
	Ремонт опор											
19	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	25,00	8 433,09	210 827,25		-		-	0	-	0,00%
	Ремонт пролетного строения											
20	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	30,00	8 433,25	252 997,50		-		-	0	-	0,00%
	Сооружение пролетного строения											
21	Установка опорных частей из резины и металла РОЧ сеч. 20х25х5,2	шт	7,00	3 700,47	25 903,29		-		-	0	-	0,00%
22	Установка на опоры автодорожных мостов железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м	м3	53,60	14 832,35	795 013,96		-		-	0	-	0,00%
23	*Балки ВТК-21*	шт	7,00	1 267 708,75	8 873 961,25		-		-	0	-	0,00%
24	Бетонирование монолитных стыков, бетон В35; F200	м3	11,34	55 404,00	628 281,36		-		-	0	-	0,00%
25	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	1 285,00	887,65	1 140 630,25		-		-	0	-	0,00%
26	Постановка высокопрочных болтов	шт	64,00	1 308,12	83 719,68		-		-	0	-	0,00%
27	Монтаж опорных конструкций для крепления стоек освещения	тн	0,52	513 163,50	266 845,02		-		-	0	-	0,00%
28	Монтаж тротуарных блоков	м3	70,00	16 651,51	1 165 605,70		-		-	0	-	0,00%
29	*Тротуарные блоки Т150.75*	шт	70,00	147 144,17	10 300 091,90		-		-	0	-	0,00%
30	Установка стальных штырей	шт	140,00	879,61	123 145,40		-		-	0	-	0,00%
31	Установка арматуры объединения тротуаров с проезжей частью	тн	0,10	249 930,00	23 743,35		-		-	0	-	0,00%
32	Установка стальных сварных перил с покраской	тн	8,28	449 731,25	3 723 774,75		-		-	0	-	0,00%
	Проезжая часть											

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
33	Устройство монолитной накладной плиты,бетон В35,F200	м3	118,70	47 117,20	5 592 811,64		-		-	0	-	0,00%
34	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	3,00	233 247,74	699 743,22		-		-	0	-	0,00%
35	Розлив вяжущих материалов	тн	0,76	128 576,00	97 717,76		-		-	0	-	0,00%
36	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б , марки II	м2	945,00	2 501,41	2 363 832,45		-		-	0	-	0,00%
37	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	945,00	1 165,19	1 101 104,55		-		-	0	-	0,00%
38	Устройство деформационного шва	м	90,40	33 094,70	2 991 760,88		-		-	0	-	0,00%
	Сопряжение моста с насыпью											
39	Разработка грунта 2 группы	м3	800,00	793,21	634 568,00		-		-	0	-	0,00%
40	Устройство подушек (песчаных) под переходные плиты	м3	75,20	4 545,60	341 829,12		-		-	0	-	0,00%
41	Устройство щебеночных подушек	м3	148,00	10 951,59	1 620 835,32		-		-	0	-	0,00%
42	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	160,00	2 423,52	387 763,20		-		-	0	-	0,00%
43	Укладка переходных сборных плит длиной до 7 м	м3	52,20	7 373,75	384 909,75		-		-	0	-	0,00%
44	*Переходные плиты П800.98.40*	шт	18,00	280 176,19	5 043 171,42		-		-	0	-	0,00%
45	Объединение переходных плит, бетон В30; F200	м3	4,00	66 803,11	267 212,44		-		-	0	-	0,00%
46	Укладка переходных сборных плит длиной 2 м	м3	1,76	12 603,00	22 181,28		-		-	0	-	0,00%
47	*Переходные плиты П200.75.15*	шт	4,00	37 351,40	149 405,60		-		-	0	-	0,00%
48	Устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	9,20	2 301,20	21 171,04		-		-	0	-	0,00%
49	Розлив вяжущих материалов	тн	0,16	136 194,00	21 791,04		-		-	0	-	0,00%
50	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	160,00	3 252,67	520 427,20		-		-	0	-	0,00%
51	Обратная засыпка грунта бульдозером 79 кВт при перемещении грунта до 50 м (из временного отвала)	м3	1 050,00	363,67	381 853,50		-		-	0	-	0,00%
	Водоотвод с проезжей части											
52	Разработка грунта 2 группы	м3	92,33	827,00	76 356,91		-		-	0	-	0,00%
53	Укладка блоков Б20-20-25, Б-5	м3	2,87	13 080,00	37 539,60		-		-	0	-	0,00%
54	*Блок Б20-20-25*	м3	1,29	34 781,00	44 867,49		-		-	0	-	0,00%
55	*Блок Б-5*	м3	1,58	51 706,50	81 696,27		-		-	0	-	0,00%
56	Укладка блоков упора	шт	8,00	33 581,28	268 650,24		-		-	0	-	0,00%
57	*Блок упора У-2*	шт	8,00	24 268,02	194 144,16		-		-	0	-	0,00%
58	Укладка блоков Б-6	м3	1,58	13 080,00	20 666,40		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
59	*Блок Б-6*	м3	1,58	83 183,00	131 429,14		-		-	0	-	0,00%
60	Устройство монолитного откоса сбора воды В-20, F-200	м3	2,40	49 123,10	117 895,44		-		-	0	-	0,00%
61	Устройство каменной рисбермы	м3	25,00	6 324,53	158 113,25		-		-	0	-	0,00%
	Укрепительные работы											
62	Разборка плит укрепления	м3	35,20	26 328,00	926 745,60		-		-	0	-	0,00%
63	Земляные работы, грунт 1, 2 группы	м3	834,30	487,00	406 304,10		-		-	0	-	0,00%
64	Укладка блока упора У-1	м3	55,44	60 874,00	3 374 854,56		-		-	0	-	0,00%
65	*Блок упора У-1*	шт	42,00	87 153,13	3 660 431,46		-		-	0	-	0,00%
66	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	249,98	1 501,50	375 344,97		-		-	0	-	0,00%
67	Бетонирование откосов сбора воды, бетон В20 на слое из щебня	м3	20,60	48 237,80	993 698,68		-		-	0	-	0,00%
68	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	м2	45,90	22 102,40	1 014 500,16		-		-	0	-	0,00%
69	*Плиты укрепления ПУ150.75.15*	м3	45,90	85 196,10	3 910 500,99		-		-	0	-	0,00%
70	Бетонирование каналов бетоном при покрытии поверхности бетона водой на слое из щебня	м3	4,50	46 746,82	210 360,69		-		-	0	-	0,00%
71	Лестничные сходы	м3	20,20	120 198,65	2 428 012,73		-		-	0	-	0,00%
72	Восстановление существующих дамб	м3	1 476,00	399,84	590 163,84		-		-	0	-	0,00%
73	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	м	168,00	21 747,24	3 653 536,32		-		-	0	-	0,00%
	Прочие работы											
74	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с перевозкой на автомобилях-самосвалах	м3	4 310,00	378,79	1 632 584,90		-		-	0	-	0,00%
75	Демонтаж стальных труб д.1000 мм	м	15,00	2 907,65	43 614,75		-		-	0	-	0,00%
76	Разборка щебеночных покрытий и оснований с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами	м3	112,00	596,44	66 801,28		-		-	0	-	0,00%
77	Планировка русла и объезда в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	5 950,00	5,44	32 368,00		-		-	0	-	0,00%
	Итого:	**тенге**			**77 598 412,45**		-		-		-	**0,00%**
6-4	**МОСТ на ПК 120+75,5**											
	Подготовительные работы											
1	Сооружение монтажного островка	м2	245,00	3 758,21	920 761,45		-		-	0	-	0,00%
2	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	м	103,00	10 599,27	1 091 724,81		-		-	0	-	0,00%
	Реконструкция моста											
	Опоры											

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3	Скол ригеля береговых опор из ж/бетона отбойными молотками	м3	1,23	25 091,00	30 861,93		-		-	0	-	0,00%
4	Установка стальных штырей	шт	360,00	1 073,18	386 344,80		-		-	0	-	0,00%
5	Устройство из монолитного железобетона плиты объединения стоек устоя, бетон В25; F200	м3	8,15	63 932,00	521 045,80		-		-	0	-	0,00%
6	Устройство из монолитного железобетона удлинения ригеля береговой опоры, бетон В25; F200	м3	4,00	62 865,86	251 463,44		-		-	0	-	0,00%
7	Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок, бетон В25; F200	м3	15,00	61 764,21	926 463,15		-		-	0	-	0,00%
8	Устройство из монолитного железобетона парапетов, бетон В25; F200	м3	2,00	54 399,44	108 798,88		-		-	0	-	0,00%
	Ремонт опор											
9	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	15,00	8 432,92	126 493,80		-		-	0	-	0,00%
10	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	тн	1,05	1 964 795,00	2 063 034,75		-		-	0	-	0,00%
	Пролетное строение											
11	Постановка высокопрочных болтов	шт	120,00	27 231,14	3 267 736,80		-		-	0	-	0,00%
12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	306,80	643,50	197 425,80		-		-	0	-	0,00%
13	Монтаж арматурных сеток	тн	1,34	98 433,00	131 900,22		-		-	0	-	0,00%
14	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	0,04	215 754,00	8 630,16		-		-	0	-	0,00%
15	*арматура д. 8 мм, AIII*	тн	0,40	216 169,50	86 467,80		-		-	0	-	0,00%
16	*арматура д. 12 мм, AIII*	тн	0,91	210 285,00	191 359,35		-		-	0	-	0,00%
17	Грунтовка жидким цементным молоком	м2	495,60	1 777,80	881 077,68		-		-	0	-	0,00%
18	Устройство подливки под швеллеры, толщиной 20 мм	м2	3,60	656,80	2 364,48		-		-	0	-	0,00%
	Ремонт пролетного строения											
19	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	10,00	8 433,34	84 333,40		-		-	0	-	0,00%
20	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	513,60	887,65	455 897,04		-		-	0	-	0,00%
	Проезжая часть											
21	Гидроизоляция бетонных поверхностей составом "Мастерсил", в два слоя	м2	483,00	3 222,18	1 556 312,94		-		-	0	-	0,00%
22	Устройство монолитной накладной плиты,бетон В35,F200	м3	48,30	47 195,40	2 279 537,82		-		-	0	-	0,00%
23	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	1,29	233 248,00	300 889,92		-		-	0	-	0,00%
24	Розлив вяжущих материалов	тн	0,34	129 254,00	43 946,36		-		-	0	-	0,00%
25	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б , марки II	м2	483,00	2 501,40	1 208 176,20		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
26	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	483,00	1 165,27	562 825,41		-		-	0	-	0,00%
27	Устройство деформационного шва	м	41,60	39 200,60	1 630 744,96		-		-	0	-	0,00%
28	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных тротуарных плит	м3	3,70	3 873,90	14 333,43		-		-	0	-	0,00%
29	*Плита П200.75.15*	м3	3,70	81 770,60	302 551,22		-		-	0	-	0,00%
30	Установка стальных сварных перил с окраской	тн	3,54	447 975,00	1 585 831,50		-		-	0	-	0,00%
31	Устройство из монолитного железобетона тумб под барьерное ограждение, бетон В25; F200	м3	10,80	73 173,60	790 274,88		-		-	0	-	0,00%
32	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	84,00	19 264,66	1 618 231,44		-		-	0	-	0,00%
	Сопряжение моста с насыпью											
33	Разработка грунта 2 группы	м3	400,00	793,21	317 284,00		-		-	0	-	0,00%
34	Устройство подушек (песчаных) под переходные плиты	м3	59,00	4 545,65	268 193,35		-		-	0	-	0,00%
35	Устройство щебеночных подушек	м3	132,60	10 951,50	1 452 168,90		-		-	0	-	0,00%
36	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	138,00	2 423,54	334 448,52		-		-	0	-	0,00%
37	Укладка переходных сборных плит длиной до 7 м	м3	36,80	9 807,80	360 927,04		-		-	0	-	0,00%
38	*Переходные плиты П600.98.30*	шт	18,00	159 937,49	2 878 874,82		-		-	0	-	0,00%
39	*Переходные плиты П600.124.30*	шт	4,00	196 298,58	785 194,32		-		-	0	-	0,00%
40	Объединение переходных плит, бетон В30; F200	м3	3,40	66 802,60	227 128,84		-		-	0	-	0,00%
41	Укладка переходных сборных плит длиной 2 м	м3	0,88	12 603,00	11 090,64		-		-	0	-	0,00%
42	*Переходные плиты П200.75.15*	м3	0,88	90 321,00	79 482,48		-		-	0	-	0,00%
43	Устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	9,20	2 301,20	21 171,04		-		-	0	-	0,00%
44	Розлив вяжущих материалов	тн	0,10	129 276,70	12 927,67		-		-	0	-	0,00%
45	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	138,00	3 252,66	448 867,08		-		-	0	-	0,00%
46	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	156,00	2 208,91	344 589,96		-		-	0	-	0,00%
47	Обратная засыпка грунта бульдозером 79 кВт при перемещении грунта до 50 м (из временного отвала)	м3	532,00	373,88	198 904,16		-		-	0	-	0,00%
	Водоотвод с проезжей части											

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
48	Разработка грунта 2 группы	м3	45,27	821,00	37 166,67		-		-	0	-	0,00%
49	Укладка блоков Б20-20-25, Б-5	м3	1,34	13 100,00	17 554,00		-		-	0	-	0,00%
50	*Блок Б20-20-25*	м3	0,55	42 382,20	23 310,21		-		-	0	-	0,00%
51	*Блок Б-5*	м3	0,79	59 355,00	46 890,45		-		-	0	-	0,00%
52	Укладка блоков упора	шт	4,00	33 581,28	134 325,12		-		-	0	-	0,00%
53	*Блок упора У-2*	м3	1,60	68 304,60	109 287,36		-		-	0	-	0,00%
54	Укладка блоков Б-6	м3	0,64	13 045,00	8 348,80		-		-	0	-	0,00%
55	*Блок Б-6*	м3	0,64	92 257,00	59 044,48		-		-	0	-	0,00%
56	Устройство монолитного откоса сбора воды В-20, F-200	м3	1,20	49 125,80	58 950,96		-		-	0	-	0,00%
57	Устройство каменной рисбермы	м3	12,50	6 324,40	79 055,00		-		-	0	-	0,00%
	Укрепительные работы											
58	Разборка плит укрепления	м3	34,59	26 354,00	911 584,86		-		-	0	-	0,00%
59	Земляные работы, грунт 1, 2 группы	м3	398,88	649,00	258 873,12		-		-	0	-	0,00%
60	Укладка блока упора У-1	м3	47,52	60 874,00	2 892 732,48		-		-	0	-	0,00%
61	*Блок упора У-1*	шт	36,00	79 981,36	2 879 328,96		-		-	0	-	0,00%
62	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	214,27	1 502,00	321 833,54		-		-	0	-	0,00%
63	Бетонирование откосов сбора воды, бетон В20 на слое из щебня	м3	8,00	48 237,55	385 900,40		-		-	0	-	0,00%
64	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 15 см на слое из щебня	м2	44,20	21 788,20	963 038,44		-		-	0	-	0,00%
65	Плиты укрепления ПУ150.75.15	м3	44,20	91 037,40	4 023 853,08		-		-	0	-	0,00%
66	Устройство подстилающего слоя из щебня	м3	4,50	9 259,86	41 669,37		-		-	0	-	0,00%
67	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	45,00	1 513,09	68 089,05		-		-	0	-	0,00%
	Прочие работы											
68	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с перевозкой на автомобилях-самосвалах	м3	1 760,00	456,44	803 334,40		-		-	0	-	0,00%
69	Демонтаж стальных труб д.1000 мм	м	40,00	1 359,79	54 391,60		-		-	0	-	0,00%
70	Разборка щебеночных покрытий и оснований с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами	м3	78,00	596,43	46 521,54		-		-	0	-	0,00%
71	Планировка русла и объезда в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	2 055,00	5,44	11 179,20		-		-	0	-	0,00%
	Итого:	**тенге**			**45 605 357,53**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**
6-5	**МОСТ на ПК 171+66,7**											
	Подготовительные работы											
1	Сооружение монтажного островка	м2	555,00	4 301,41	2 387 282,55		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	м	175,00	12 348,67	2 161 017,25		-		-	0	-	0,00%
	Реконструкция моста											
	Опоры											
3	Скол ригеля береговых опор из ж/бетона отбойными молотками	м3	0,90	25 092,80	22 583,52		-		-	0	-	0,00%
4	Установка стальных штырей	шт	546,00	1 064,47	581 200,62		-		-	0	-	0,00%
5	Устройство из монолитного железобетона плиты объединения стоек устоя, бетон В25; F200	м3	9,75	63 932,00	623 337,00		-		-	0	-	0,00%
6	Устройство из монолитного железобетона удлинения ригеля береговой опоры, бетон В25; F200	м3	3,08	62 866,50	193 628,82		-		-	0	-	0,00%
7	Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок, бетон В25; F200	м3	8,44	61 764,00	521 288,16		-		-	0	-	0,00%
8	Устройство из монолитного железобетона парапетов, бетон В25; F200	м3	1,70	54 400,70	92 481,19		-		-	0	-	0,00%
9	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	20,00	1 501,73	30 034,60		-		-	0	-	0,00%
	Ремонт опор											
10	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	30,00	8 433,25	252 997,50		-		-	0	-	0,00%
	Пролетное строение											
11	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	шт	1 512,00	2 506,58	3 789 948,96		-		-	0	-	0,00%
12	Монтаж металлоконструкций уширения пролета	тн	9,32	522 717,00	4 871 722,44		-		-	0	-	0,00%
13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	484,60	643,55	311 864,33		-		-	0	-	0,00%
14	Монтаж арматурных сеток	тн	2,59	98 433,00	254 941,47		-		-	0	-	0,00%
15	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	0,06	237 135,00	14 228,10		-		-	0	-	0,00%
16	*арматура д. 8 мм, AIII*	тн	0,60	216 169,55	129 701,73		-		-	0	-	0,00%
17	*арматура д. 12 мм, AIII*	тн	1,36	210 562,00	286 364,32		-		-	0	-	0,00%
18	Грунтовка жидким цементным молоком	м2	864,00	1 777,82	1 536 036,48		-		-	0	-	0,00%
19	Устройство подливки под швеллеры, толщиной 20 мм	м2	8,00	656,61	5 252,88		-		-	0	-	0,00%
	Ремонт пролетного строения											
20	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	10,00	8 433,34	84 333,40		-		-	0	-	0,00%
21	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	972,00	887,65	862 795,80		-		-	0	-	0,00%
	Проезжая часть											
22	Гидроизоляция бетонных поверхностей составом "Мастерсил", в два слоя	м2	828,00	3 222,18	2 667 965,04		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
23	Устройство монолитной накладной плиты,бетон В35,F200	м3	82,80	49 936,40	4 134 733,92		-		-	0	-	0,00%
24	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	6,37	233 248,00	1 485 789,76		-		-	0	-	0,00%
25	Розлив вяжущих материалов	тн	0,58	129 621,50	75 180,47		-		-	0	-	0,00%
26	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б , марки II	м2	828,00	2 501,41	2 071 167,48		-		-	0	-	0,00%
27	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	828,00	1 165,19	964 777,32		-		-	0	-	0,00%
28	Устройство деформационного шва	м	207,20	13 794,00	2 858 116,80		-		-	0	-	0,00%
29	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных тротуарных плит	м3	20,00	65 806,06	1 316 121,20		-		-	0	-	0,00%
30	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	162,00	18 085,21	2 929 804,02		-		-	0	-	0,00%
31	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных тротуарных плит	м3	6,34	3 873,50	24 557,99		-		-	0	-	0,00%
32	*Плита П200.75.15*	м3	6,34	81 771,00	518 428,14		-		-	0	-	0,00%
33	Установка стальных сварных перил с окраской	тн	6,07	449 589,00	2 729 005,23		-		-	0	-	0,00%
	Сопряжение моста с насыпью											
34	Разработка грунта 2 группы	м3	840,00	396,60	333 144,00		-		-	0	-	0,00%
35	Устройство подушек (песчаных) под переходные плиты	м3	59,00	4 545,65	268 193,35		-		-	0	-	0,00%
36	Устройство щебеночных подушек	м3	132,60	10 951,50	1 452 168,90		-		-	0	-	0,00%
37	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	138,00	2 423,54	334 448,52		-		-	0	-	0,00%
38	Укладка переходных сборных плит длиной до 7 м	м3	36,80	9 807,80	360 927,04		-		-	0	-	0,00%
39	*Переходные плиты П600.98.30*	шт	18,00	159 937,49	2 878 874,82		-		-	0	-	0,00%
40	*Переходные плиты П600.124.30*	шт	4,00	196 298,58	785 194,32		-		-	0	-	0,00%
41	Объединение переходных плит, бетон В30; F200	м3	3,40	66 802,65	227 129,01		-		-	0	-	0,00%
42	Укладка переходных сборных плит длиной 2 м	м3	0,88	12 603,00	11 090,64		-		-	0	-	0,00%
43	*Переходные плиты П200.75.15*	м3	0,88	90 321,00	79 482,48		-		-	0	-	0,00%
44	Устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	9,20	2 301,20	21 171,04		-		-	0	-	0,00%
45	Розлив вяжущих материалов	тн	0,10	129 276,80	12 927,68		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
46	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	138,00	3 252,66	448 867,08		-		-	0	-	0,00%
47	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	156,00	2 208,91	344 589,96		-		-	0	-	0,00%
48	Обратная засыпка грунта бульдозером 79 кВт при перемещении грунта до 50 м (из временного отвала)	м3	560,00	373,97	209 423,20		-		-	0	-	0,00%
	Водоотвод с проезжей части											
49	Разработка грунта 2 группы	м3	92,17	823,00	75 855,91		-		-	0	-	0,00%
50	Укладка блоков Б20-20-25, Б-5	м3	3,69	13 080,00	48 265,20		-		-	0	-	0,00%
51	*Блок Б20-20-25*	м3	2,11	39 262,00	82 842,82		-		-	0	-	0,00%
52	*Блок Б-5*	м3	1,58	56 240,50	88 859,99		-		-	0	-	0,00%
53	Укладка блоков упора	шт	8,00	34 070,15	272 561,20		-		-	0	-	0,00%
54	*Блок упора У-2*	м3	3,20	65 194,50	208 622,40		-		-	0	-	0,00%
55	Укладка блоков Б-6	м3	1,19	13 079,00	15 564,01		-		-	0	-	0,00%
56	*Блок Б-6*	м3	1,19	88 191,00	104 947,29		-		-	0	-	0,00%
57	Устройство монолитного откоса сбора воды В-20, F-200	м3	2,40	49 123,20	117 895,68		-		-	0	-	0,00%
58	Устройство каменной рисбермы	м3	25,00	6 324,37	158 109,25		-		-	0	-	0,00%
	Укрепительные работы											
59	Разборка плит укрепления и бетонного укрепления	м3	42,40	24 932,50	1 057 138,00		-		-	0	-	0,00%
60	Земляные работы, грунт 1, 2 группы	м3	545,52	564,50	307 946,04		-		-	0	-	0,00%
61	Укладка блока упора У-1	м3	58,10	60 873,90	3 536 773,59		-		-	0	-	0,00%
62	*Блок упора У-1*	шт	44,00	79 924,00	3 516 656,00		-		-	0	-	0,00%
63	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	261,89	1 502,00	393 358,78		-		-	0	-	0,00%
64	Бетонирование откосов сбора воды, бетон В20 на слое из щебня	м3	9,00	48 237,90	434 141,10		-		-	0	-	0,00%
65	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 15 см на слое из щебня	м2	57,80	13 614,30	786 906,54		-		-	0	-	0,00%
66	*Плиты укрепления ПУ150.75.15*	м3	57,80	90 725,10	5 243 910,78		-		-	0	-	0,00%
67	Устройство подстилающего слоя из щебня	м3	4,50	9 259,64	41 668,38		-		-	0	-	0,00%
68	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	45,00	1 513,09	68 089,05		-		-	0	-	0,00%
	Прочие работы											
69	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с перевозкой на автомобилях-самосвалах	м3	3 665,00	697,00	2 554 505,00		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
70	Демонтаж стальных труб д.1000 мм	м	42,00	1 359,79	57 111,18		-		-	0	-	0,00%
71	Разборка щебеночных покрытий и оснований с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами	м3	144,00	596,45	85 888,80		-		-	0	-	0,00%
72	Планировка русла и объезда в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	3 830,00	4,67	17 886,10		-		-	0	-	0,00%
	Итого:	**тенге**			**67 831 823,62**		-		-		-	**0,00%**
	ИТОГО по мостам:	**тенге**			**305 761 751,44**		-		**2 953 036,20**		**2 953 036,20**	**0,97%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Исполнительный Директор Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А."

Иманкулова Б. Т.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "ТИКО-1"
Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года
Сертификат № 8 от 10 октября 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
9. ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)												
1	Юридическое оформление земель (временный отвод) (облагается НДС)	тенге	1,00	1 617 849,00	1 617 849,00	1	1 617 849,00	-	-	1	1 617 849,00	100,00%
2	Возмещение убытков с/х производства (временный отвод) (не облагается НДС)	тенге	1,00	216 144,00	216 144,00	1,00	216 144,00	-	-	1,00	216 144,00	100,00%
	ИТОГО прочие:	**тенге**			**1 833 993,00**		**1 833 993,00**		-	-	**1 833 993,00**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Исполнительный Директор Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Иманкулова Б. Т.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Кенжешев Е. Х.

Технический надзор:
Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 8 от 10 октября 2019 года

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
1	Щебень фр. 5-20 мм	Тонн	4 821,43	14 352,00	42 124 456,84			0,00	-			14 352,00	42 124 456,84		
2	Щебень фр. 0-80 мм	Тонн	4 821,43	12 666,40	45 802 601,47			0,00	-			12 666,40	45 802 601,47		
3	Щебень фр. 0-40 мм	Тонн	4 821,43	34 755,16	125 677 135,72			0,00	-			34 755,16	125 677 135,72		
4	Цемент М-400	Тонн	21 205,36	7 671,00	121 999 720,98			0,00	-			7 671,00	121 999 720,98		
5	Стабилизатор Роудзайм	Литр	30 235,71	250,00	5 669 196,43			0,00	-			250,00	5 669 196,43		
6	Битум	Тонн	104 464,29	105,00	8 226 562,50			0,00	-			105,00	8 226 562,50		
7	ПГС	Тонн	2 070,50	9 604,14	19 075 647,32			0,00	-			9 604,14	19 075 647,32		
8	Арматура d-8AI	Тонн	205 357,143	2,00	308 035,71			0,00	-			2,00	308 035,71		
9	Арматура d-25AIII	Тонн	194 642,857	66,52	9 710 732,14			0,00	-			66,52	9 710 732,14		
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**378 594 089,12**		-		-		-		**378 594 089,12**		-

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Башаров Ж. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Главный специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Исполниетльный Директор Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А" Иманкулова Б. Т.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области Кенжешев Б. Х.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Реестр по выполненым работам к Сертификату №8 от 10 октября 2019 г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Атырауская область						
Генподрядчик: Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО Тодини Конструциони Дженерали С. П. А"						
Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Актобе - Атырау - гр. РФ на Астрахань» участок «Атырау - гр. РФ» км 833-853						
Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной а/б смеси ЩМА-20, h=0,06м	км	19,5	0,0	0,0	0,0	19,5
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси на БНД 100/130, h=0,09м	км	19,5	0,0	2,0	2,0	17,5
Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС 7% цемента, h=0,20м	км	19,5	1,0	1,5	2,5	17,0
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-4, h = 0,24 м	км	19,5	5,0	0,0	5,0	14,5
Устройство дополнительного слоя основания из грунто-минеральной смеси (грунт - 76%, ПГС - 20%, цемент - 4%, стабилизатор роудзайм - 0,002%) h = 0,20 м.	км	19,5	6,0	0,0	6,0	13,5
Устройство земляного полотна	м3	306 435,0	220 129,0	6 100,0	226 229,0	80 206,0

Заместитель директора АОФ АО "НК КазАвтоЖол" **Башаров Ж. К.**

Исполнительный Директор Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженеали С.п.А" **Иманкулова Б. Т.**