КазАвтоЖол

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

SMS Сине Мидас Строй

TODINI Costruzioni Generali S.p.A.

ТОО "ТИКО 1"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата: **№21**

Дата Сертификата: 23.11.2020г.

Срок исполнения: 23.10.2020 - 23.11.2020г.г.

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Объект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Актобе - Атырау - гр. РФ на Астрахань» участок «Атырау - гр. РФ» км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С. п. А"

Технический надзор: ТОО "ТИКО 1"

Финансирование: Республиканский бюджет

Сумма договора: 4 488 928 927,16 тенге

Дата начала работ: 15 апрель 2019 год

Срок завершения: 15 декабрь 2020 год

г. Атырау

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "СинеМидасСтрой", АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А.

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань), участок "Атырау - гр. РФ", км 833-853**

СПРАВКА № 21

о стоимости выполненных работ и затрат

За ноябрь 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№21-05-65/04	04.09.2018			АО	16
		доп.соглашение№1	11.09.2018				
		доп.соглашение№2	12.08.2019				
		доп.соглашение№3	22.01.2020				
		доп.соглашение№4	05.02.2020				
		доп.соглашение№5	22.05.2020				
		доп.соглашение№6	04.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочихь затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 347 476 971,66	3 881 675 867,55							465 801 104,11	
В том числе: В текущем месяце - за ноябрь 2020 г.	285 738 403,19	255 123 574,28							30 614 828,91	285 738 403,19
Удержание аванса	438 316 135,94	24 241 981,28							2 909 037,75	27 151 019,03
Удержание 5 %	214 446 446,36	15 243 750,64							1 829 250,08	17 073 000,72
Итого к оплате:	**3 694 714 389,36**	**215 637 842,36**							**25 876 541,08**	**241 514 383,44**
	Двести сорок один миллионов пятьсот четырнадцать тысяча триста восемьдесят три тенге 44 тиын									

Заказчик:
Директор
Атырауского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
Башаров Ж. К.
М.П.

Подрядчик:
Исполнительный Директор
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Иманкулова Б. Т.
М.П.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 21 от 23 ноября 2020 года **за ноябрь 2020 года**

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сметной договороной цены)		**Сумма (тенге) по Договору**	**На начало отчетного периода**	**За отчетный период**	**На конец отчетного периода**
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		147 327 670,56	145 494 225,19	1 505 352,20	146 999 577,38
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		267 199 684,39	241 140 296,27	14 793 827,00	255 934 123,27
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		2 642 685 213,96	2 536 084 187,73	72 785 568,54	2 608 869 756,27
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ		407 148 175,46	329 137 945,92	47 559 314,33	376 697 260,25
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		81 646 853,06	69 444 609,86	4 725 579,55	74 170 189,41
СООРУЖЕНИЕ МОСТОВ		305 761 751,44	256 959 994,58	29 357 489,20	286 317 483,78
ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ		81 536 874,66	0,00	72 639 798,62	72 639 798,62
ОСВЕЩЕНИЕ		72 832 039,86	0,00	36 789 910,98	36 789 910,98
ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)		1 833 993,00	1 833 993,00	0,00	1 833 993,00
Итого	**Аа**	**4 007 972 256,39**	**3 580 095 252,54**	**280 156 840,41**	**3 860 252 092,96**
Заявка на изменение	**Аб**				
Итого	**А = (Аа + Аб)**	**4 007 972 256,39**	**3 580 095 252,54**	**280 156 840,41**	**3 860 252 092,96**
Материалы на стройплощадке	**В**		**46 457 040,74**	**-25 033 266,14**	**21 423 774,60**
Итого	**(А + В)**		**3 626 552 293,28**	**255 123 574,28**	**3 881 675 867,56**

Общая стоимость		**4 007 972 256,39**	**3 626 552 293,28**	**255 123 574,28**	**3 881 675 867,56**
НДС 12%		**480 956 670,77**	**435 186 275,19**	**30 614 828,91**	**465 801 104,10**
Итого с НДС		**4 488 928 927,16**	**4 061 738 568,47**	**285 738 403,19**	**4 347 476 971,66**
Гарантия исполнения	**5%**		**197 373 445,64**	**17 073 000,72**	**214 446 446,36**
Возврат аванса			**411 165 116,91**	**27 151 019,03**	**438 316 135,94**
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**3 453 200 005,92**	**241 514 383,44**	**3 694 714 389,36**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Примбетов Е. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Отпуск Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Юнусов И. Дж.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Мукашов Б. Е.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 21 от 23 ноября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1-1	**Подготовительные работы**											
1	Восстановление оси трассы	км	19,509	31 900,00	622 337,10	19,509	622 337,10	-	-	19,509	622 337,10	100,00%
2	Снятие растительного грунта с существующих откосов и под земляным полотном на ПК 0+00-195+50	м3	75 244,00	38,65	2 908 180,60	75 244,00	2 908 180,60	-	-	75 244,00	2 908 180,60	100,00%
3	Снятие растительного грунта в сосредоточенных грунтовых резервах на ПК 0+00-195+50	м3	36 015,00	92,48	3 330 667,20	36 015,00	3 330 667,20	-	-	36 015,00	3 330 667,20	100,00%
4	Демонтаж автопавильона	шт	4,00	305 251,45	1 221 005,80	4,00	1 221 005,80	-	-	4,00	1 221 005,80	100,00%
5	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.2.0х2.5 м	шт	1,00	1 203 285,83	1 203 285,83	1,00	1 203 285,83	-	-	1,00	1 203 285,83	100,00%
6	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.2.0х2.0 м	шт	1,00	1 008 343,55	1 008 343,55	1,00	1 008 343,55	-	-	1,00	1 008 343,55	100,00%
7	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.4.0х2.5 м на ПК 148+54	шт	2,00	1 639 533,70	3 279 067,40	2,00	3 279 067,40	-	-	2,00	3 279 067,40	100,00%
8	Демонтаж ж/б прямоугольной трубы отв.2.0х2.0 м	шт	2,00	749 515,59	1 499 031,18	2,00	1 499 031,18	-	-	2,00	1 499 031,18	100,00%
9	Временная объездная дорога на ПК 0+00-195+50	км	18,889	3 561 170,00	67 266 940,13	18,89	67 266 940,13	-	-	18,89	67 266 940,13	100,00%
10	Устройство водопропускных труб	пм	7,20	33 428,50	240 685,20	7,20	240 685,20	-	-	7,2	240 685,20	100,00%
1-2	**Переустройство коммуникаций**											
11	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 86+90	шт	1,00	1 219 908,57	1 219 908,57	1,00	1 219 908,57	-	-	1,00	1 219 908,57	100,00%
12	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 99+98	шт	1,00	1 582 232,31	1 582 232,31	1,00	1 582 232,31	-	-	1,00	1 582 232,31	100,00%
13	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 166+33	шт	1,00	1 822 144,70	1 822 144,70	1,00	1 822 144,70	-	-	1,00	1 822 144,70	100,00%
14	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 105+01	шт	1,00	1 142 871,71	1 142 871,71	1,00	1 142 871,71	-	-	1,00	1 142 871,71	100,00%
15	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 110+46	шт	1,00	1 122 139,25	1 122 139,25	1,00	1 122 139,25	-	-	1,00	1 122 139,25	100,00%
16	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 123+57	шт	1,00	1 151 990,01	1 151 990,01	1,00	1 151 990,01	-	-	1,00	1 151 990,01	100,00%
17	Переустройство ВЛ-10кВ на ПК 139+81	шт	1,00	1 932 984,10	1 932 984,10	1,00	1 932 984,10	-	-	1,00	1 932 984,10	100,00%
18	Переустройство линии связи на ПК105+69	шт	1,00	865 373,82	865 373,82	1,00	865 373,82	-	-	1,00	865 373,82	100,00%
19	Переустройство линии связи на ПК 110+20	шт	1,00	1 007 857,50	1 007 857,50	1,00	1 007 857,50	-	-	1,00	1 007 857,50	100,00%
20	Переустройство линии связи на ПК 145+34	шт	1,00	902 546,36	902 546,36	1,00	902 546,36	-	-	1,00	902 546,36	100,00%
21	Переустройство линии связи на ПК 174+95	шт	1,00	971 936,70	971 936,70	1,00	971 936,70	-	-	1,00	971 936,70	100,00%
22	Вынос участка ВОЛС ТУСМ с территории застройки	шт	1,00	3 514 755,10	3 514 755,10	1,00	3 514 755,10	-	-	1,00	3 514 755,10	100,00%
23	Устройство защиты существующих каналов связи на примыкании ПК 168+91	шт	1,00	328 093,18	328 093,18		-	-	-	0,00	-	0,00%
24	Водопровод - устройство футляра ПК 100+17	шт	1,00	2 798 888,44	2 798 888,44	1,00	2 798 888,44	-	-	1,00	2 798 888,44	100,00%
25	Водопровод - устройство футляра ПК 101+32	шт	1,00	2 993 993,03	2 993 993,03	1,00	2 993 993,03	-	-	1,00	2 993 993,03	100,00%
26	Водопровод - устройство футляра ПК 103+72	шт	1,00	2 722 770,94	2 722 770,94	1,00	2 722 770,94	-	-	1,00	2 722 770,94	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
27	Водопровод - устройство футляра ПК 104+25	шт	1,00	3 346 698,09	3 346 698,09	1,00	3 346 698,09	-	-	1,00	3 346 698,09	100,00%
28	Водопровод - устройство футляра ПК 111+48	шт	1,00	2 536 736,43	2 536 736,43	1,00	2 536 736,43	-	-	1,00	2 536 736,43	100,00%
29	Водопровод - устройство футляра ПК 121+89	шт	1,00	2 899 024,00	2 899 024,00	1,00	2 899 024,00	-	-	1,00	2 899 024,00	100,00%
30	Водопровод - устройство футляра ПК 132+33	шт	1,00	2 789 553,10	2 789 553,10	1,00	2 789 553,10	-	-	1,00	2 789 553,10	100,00%
31	Переустройство сети газопровода ПК 88+06	шт	1,00	985 427,98	985 427,98	1,00	985 427,98	-	-	1,00	985 427,98	100,00%
32	Переустройство сети газопровода ПК 111+14	шт	1,00	780 228,45	780 228,45	1,00	780 228,45	-	-	1,00	780 228,45	100,00%
33	Переустройство сети газопровода ПК 121+79	шт	1,00	992 916,12	992 916,12	1,00	992 916,12	-	-	1,00	992 916,12	100,00%
34	Переустройство сети газопровода ПК 131+ 44	шт	1,00	3 405 962,55	3 405 962,55	1,00	3 405 962,55	-	-	1,00	3 405 962,55	100,00%
35	Переустройство сети газопровода ПК 174+ 34	шт	1,00	4 092 882,86	4 092 882,86	1,00	4 092 882,86	-	-	1,00	4 092 882,86	100,00%
1-3	**Подготовительные работы на мостах**											
36	Демонтаж моста на ПК45+45.3	шт	1,00	2 623 738,62	2 623 738,62	1	2 623 738,62	-	-	1,00	2 623 738,62	100,00%
37	Демонтаж моста ПК 88+92,5	шт	1,00	3 988 271,53	3 988 271,53	1	3 988 271,53	-	-	1,00	3 988 271,53	100,00%
38	Демонтаж моста ПК 107+16,45	шт	1,00	3 010 704,39	3 010 704,39	0,5	1 505 352,20	0,50	1 505 352,20	1,00	3 010 704,39	100,00%
39	Демонтаж моста ПК 120+75,5	шт	1,00	2 822 547,80	2 822 547,80	1	2 822 547,80	-	-	1,00	2 822 547,80	100,00%
40	Демонтаж моста на ПК 171+66,7	шт	1,00	4 392 948,93	4 392 948,93	1	4 392 948,93	-	-	1,00	4 392 948,93	100,00%
	ИТОГО подготовительные:				**147 327 670,56**		**145 494 225,19**		**1 505 352,20**		**146 999 577,38**	**99,78%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Примбетов Е. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Куржумова С. С.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" — Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО "СП Сине Миллас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А" — Юнусов И. Дж.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области — Мукашов Б. Е.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" — Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "ТИКО-1"
Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года
Сертификат № 21 от 23 ноября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
2-1	**На основной дороге**											
1	Рыхление верха существующего земляного полотна, глубиной до 0.25 м ПК0+00 - ПК195+50	м3	94 740,000	6,03	571 282,20	94 740,00	571 282,19	0,00	-	94 740,00	571 282,19	100,00%
2	Доуплотнение существующей насыпи	м3	90 000,00	146,98	13 228 200,00	90 000,00	13 228 199,38	0,00	-	90 000,00	13 228 199,38	100,00%
3	Нарезка уступов в основании насыпи, грунт 2 группы на ПК 0+00-ПК195+50	м2	66 883,00	341,16	22 817 804,28	66 883,00	22 817 804,10	0,00	-	66 883,00	22 817 804,10	100,00%
4	Разработка грунта выемки, с перемещением грунта в насыпь земляного полотна, грунт 2 группы	м3	64 542,00	176,43	11 387 145,06	64 542,00	11 387 145,06		-	64 542,00	11 387 145,06	100,00%
5	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами на ПК 0+00-ПК195+50	м3	231 339,00	368,37	85 218 347,43	231 339,00	85 218 347,43	0,00	-	231 339,00	85 218 347,43	100,00%
6	Уплотнение грунта на ПК 0+00-ПК195+50	м3	289 062,00	146,98	42 486 332,76	289 062,00	42 486 332,76	0,00	-	289 062,00	42 486 332,76	100,00%
7	Планировка верха и откосов насыпи на ПК 0+00-ПК195+50	м2	658 282,00	42,38	27 897 991,16	658 282,00	27 897 991,16	0,00	-	658 282,00	27 897 991,16	100,00%
8	Обратная надвижка грунта	м3	30 695,00	20,70	635 386,50	30 695,00	635 386,50	0,00	-	30 695,00	635 386,50	100,00%
9	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	204 633,000	234,79	48 045 782,07	125 500,00	29 466 145,00	45 000,00	10 565 550,00	170 500,00	40 031 695,00	83,32%
2-2	**Рекультивация грунтовых сосредоточенных резервов**											
10	Уполаживание и планировка откосов сосредоточенных резервов	м2	12 005,00	62,14	745 990,70	12 005,00	745 990,70	0,00	-	12 005,00	745 990,70	100,00%
11	Обратная надвижка ПРС	м2	36 015,00	92,48	3 330 667,20	36 015,00	3 330 667,20	0,00	-	36 015,00	3 330 667,20	100,00%
12	Укрепление посевом многолетних трав	м2	12 005,00	80,05	961 000,25		-	6 000,00	480 300,00	6 000,00	480 300,00	49,98%
2-3	**Рекультивация временной объездной дороги**											
13	Обратная надвижка ранее снятого ПРС	м3	105 660,00	20,70	2 187 162,00		-	50 000,00	1 035 000,00	50 000,00	1 035 000,00	47,32%
14	Укрепление посевом многолетних трав	м2	35 220,00	80,05	2 819 361,00		-	15 000,00	1 200 750,00	15 000,00	1 200 750,00	42,59%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
2-4	**Земляные работы на обустройстве дороги**											
15	Присыпные бермы под дорожные знаки	м3	800,00	624,11	499 288,00		-	800,00	499 288,00	800,00	499 288,00	100,00%
16	Присыпные бермы под стойки освещения	м3	1 249,00	811,00	1 012 939,00		-	1 249,00	1 012 939,00	1 249,00	1 012 939,00	100,00%
17	Устройство земляной насыпи на автобусных остановках	м3	4 166,00	805,33	3 355 004,78	4 166,00	3 355 004,78	0,00	-	4 166,00	3 355 004,78	100,00%
	ИТОГО подготовительные:	**тенге**			**267 199 684,39**		**241 140 296,27**		**14 793 827,00**		**255 934 123,27**	**95,78%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Примбетов Е. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Куржумова С. С.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" — отпуск — Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Юнусов И. Дж.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Мукашов Б. Е.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 21 от 23 ноября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
3-1	**На основной дороге**											
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия существующей дорожной одежды на ПК 0+00-ПК195+50	м2	93 471,00	362,04	33 840 240,84	93 471,00	33 840 240,84	0,00	-	93 471,00	33 840 240,84	100,00%
2	Разборка существующего щебеночного основания на ПК 0+00-ПК195+26	м3	16 711,00	629,13	10 513 391,43	16 711,00	10 513 391,43	0,00	-	16 711,00	10 513 391,43	100,00%
3	Стабилизация грунтов земполотна, толщиной 20 см, смешением с цементом, грунт -76%, ПГС-20%, цемент-4%, стабилизатор - 0.002% ПК0+00 - ПК195+26	м2	385 672,00	414,98	160 046 166,56	385 672,00	160 046 166,56	0,00	-	385 672,00	160 046 166,56	100,00%
4	ПГС	м3	20 209,64	2 070,50	41 844 059,62	20 209,64	41 844 059,62	0,00	-	20 209,64	41 844 059,62	100,00%
5	портландцемент	тн	6 495,90	24 922,60	161 894 717,34	6 495,90	161 894 717,34	0,00	-	6 495,90	161 894 717,34	100,00%
6	стабилизатор Роудзайм	л	2 429,97	33 864,00	82 288 504,08	2 429,97	82 288 504,08	0,00	-	2 429,97	82 288 504,08	100,00%
7	Устройство капиляропрерывающей прослойки на участках со слабыми грунтами основания из ПГС, ПК58+80 -77+40, ПК147+20 - ПК168+40	м3	26 892,00	2 971,50	79 909 578,00	26 892,00	79 909 578,00	0,00	-	26 892,00	79 909 578,00	100,00%
8	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4 ПК0+00 - ПК195+26	м2	201 941,00	136,74	27 613 412,34	201 941,00	27 613 412,34	0,00	-	201 941,00	27 613 412,34	100,00%
9	ЩПС С4	м3	50 119,70	7 586,60	380 238 116,02	50 119,70	380 238 116,02	0,00	-	50 119,70	380 238 116,02	100,00%
10	Устройство верхнего слоя основания толщ. 20 см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленой цементом 7% ПК0+00 - ПК195+26	м2	182 800,00	193,91	35 446 748,00	182 800,00	35 446 748,00	0,00	-	182 800,00	35 446 748,00	100,00%
11	ЩПЦС	м3	37 325,60	10 220,10	381 471 364,56	37 325,60	381 471 364,56	0,00	-	37 325,60	381 471 364,56	100,00%
12	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I, толщиной 9 см ПК0+00 - ПК195+26	м2	171 316,00	3 632,75	622 348 199,00	171 316,00	622 348 199,00	0,00	-	171 316,00	622 348 199,00	100,00%
13	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 толщиной 6 см ПК0+00 - ПК195+26	м2	171 316,00	2 219,80	380 287 256,80	157 099,54	348 729 564,62	14 216,46	31 557 692,18	171 316,00	380 287 256,80	100,00%
14	Устройство присыпных обочин из грунта ПК0+00 - ПК195+26	м3	83 353,00	544,95	45 423 217,35	83 353,00	45 423 217,35	0,00	-	83 353,00	45 423 217,35	100,00%
15	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1 и материал от разборки существующего покрытия, фрезерованный материал ПК0+00 - ПК109+00, ПК119+00 - ПК195+26	м2	107 434,00	950,28	102 092 381,52	68 487,95	65 082 728,45	33 437,00	31 774 512,36	101 924,95	96 857 240,81	94,87%
3-2	**Устройство дорожной одежды на тротуарах и посадочных площадках**											
16	Установка бортовых камней БР100.30.15	м	3 696,00	4 905,60	18 131 097,60		-	1 000,00	4 905 600,00	1 000,00	4 905 600,00	27,06%
17	Установка бортовых камней БР100.20.8	м	1 762,00	3 498,28	6 163 969,36		-	1 300,00	4 547 764,00	1 300,00	4 547 764,00	73,78%
18	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	3 482,00	1 330,97	4 634 437,54		-		-	0,00	-	0,00%
19	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси, толщ. 4 см	м2	3 482,00	2 614,64	9 104 176,48		-		-	0,00	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
3-3	**Устройство дорожной одежды на карманах по типу основной дороги, тип I**											
20	Стабилизация грунтов земполотна, толщиной 20 см, смешением с цементом, грунт -76%, ПГС-20%, цемент-4%, стабилизатор - 0.002%	м2	5 316,00	1 124,72	5 979 011,52	5 316	5 979 011,52	0,00	-	5 316	5 979 011,52	100,00%
21	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	5 316,00	1 957,53	10 406 229,48	5 316	10 406 229,48	0,00	-	5 316	10 406 229,48	100,00%
22	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленой цементом 7%	м2	5 316,00	2 237,93	11 896 835,88	5 316	11 896 835,88	0,00	-	5 316	11 896 835,88	100,00%
23	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I, толщиной 9 см	м2	5 316,00	3 632,74	19 311 645,84	5 316	19 311 645,84	0,00	-	5 316	19 311 645,84	100,00%
24	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси ЩМА-20 толщиной 6 см	м2	5 316,00	2 219,80	11 800 456,80	5 316	11 800 456,80	0,00	-	5 316	11 800 456,80	100,00%
	ИТОГО по дорожной одежде:	**тенге**			**2 642 685 213,96**		**2 536 084 187,73**		**72 785 568,54**		**2 608 869 756,27**	**98,72%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Примбетов Е. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" отпуск Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Юнусов И. Дж.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Мукашов Б. Е.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1" Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 21 от 23 ноября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ												
4-1	**Примыкания по типу 2-Б-2 на ПК 43+13;ПК 67+99;ПК73+10;ПК173+83;ПК175+52;ПК178+92; ПК189+80**											
1	Снятие ПРС с существующих откосов и под земполстном	м3	1 775,00	38,65	68 603,75	1 775	68 603,75	0	-	1 775	68 603,75	100,00%
2	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами	м3	2 228,00	444,95	991 348,60	2 228	991 348,60	0	-	2 228	991 348,60	100,00%
3	Уплотнение грунта	м3	1 954,00	146,98	287 198,92	1 954	287 198,92	0	-	1 954	287 198,92	100,00%
4	Планировка верха и откосов насыпи	м2	12 228,00	42,38	518 222,64	12 228	518 222,64	0	-	12 228	518 222,64	100,00%
5	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	5 168,00	240,58	1 243 317,44		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на полосах накопления и стояночных полосах по типу основной дороги, тип I									0	-	
6	Стабилизация грунтов земполотна с укреплением грунтов , толщиной до 20см смешением с цементом	м2	7 312,00	1 124,53	8 222 563,36	7 312	8 222 563,36		-	7 312	8 222 563,36	100,00%
7	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	7 312,00	1 957,55	14 313 605,60	7 312	14 313 605,60		-	7 312	14 313 605,60	100,00%
8	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	7 312,00	2 237,93	16 363 744,16	7 312	16 363 744,16		-	7 312	16 363 744,16	100,00%
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	7 312,00	3 632,74	26 562 594,88	7 312	26 562 594,88		-	7 312	26 562 594,88	100,00%
10	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	7 312,00	2 219,80	16 231 177,60	7 312	16 231 177,60	0	-	7 312	16 231 177,60	100,00%
	Устройство дорожной одежды в пределах закругления					0				0	-	
11	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	6 426,00	1 502,36	9 654 165,36	6 426	9 654 165,36		-	6 426	9 654 165,36	100,00%
12	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	6 160,00	2 237,93	13 785 648,80	6 160	13 785 648,80		-	6 160	13 785 648,80	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
13	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	5 894,00	3 630,61	21 398 815,34	5 894	21 398 815,34		-	5 894	21 398 815,34	100,00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	5 894,00	2 221,93	13 096 055,42		-	3 520	7 821 193,60	3 520	7 821 193,60	59,72%
	Устройство дорожной одежды на остальной части на ПК 43+13; ПК 67+99; ПК 73+10; ПК 173+83									0	-	
15	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси	м3	34,00	2 971,51	101 031,34		-		-	0	-	0,00%
16	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	189,00	1 330,93	251 545,77		-		-	0	-	0,00%
17	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	167,00	2 219,80	370 706,60		-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на остальной части на ПК 175+52, ПК 178+92; ПК 189+80									0	-	
18	Устройство основания толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	м2	247,00	184,30	45 522,10		-		-	0	-	0,00%
19	Устройство покрытия толщиной 15 см из ЩПС С1	м2	213,00	1 156,35	246 302,55		-		-	0	-	0,00%
20	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1	м2	2 054,00	1 054,86	2 166 682,44		-		-	0	-	0,00%
4-2	**Пересечение по типу 2-Б-1 на ПК 131+57**									0	-	
21	Снятие ПРС с существующих откосов и под земполотном	м3	771,00	38,64	29 791,44	771	29 791,44	0	-	771	29 791,44	100,00%
22	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами	м3	3 366,00	444,95	1 497 701,70	3 366	1 497 701,70	0	-	3 366	1 497 701,70	100,00%
23	Уплотнение грунта	м3	2 953,00	146,98	434 031,94	2 953	434 031,94	0	-	2 953	434 031,94	100,00%
24	Планировка верха и откосов насыпи	м2	3 610,00	42,38	152 991,80	3 610	152 991,80	0	-	3 610	152 991,80	100,00%
25	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	1 309,00	240,57	314 906,13	0	-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на полосах накопления и стояночных полосах по типу основной дороги, тип I					0				0	-	
26	Стабилизация грунтов земполотна с укреплением грунтов , толщиной до 20см смешением с цементом	м2	2 378,00	1 124,53	2 674 132,34	2 378	2 674 132,34	0	-	2 378	2 674 132,34	100,00%
27	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	2 378,00	1 957,53	4 655 006,34	2 378	4 655 006,34	0	-	2 378	4 655 006,34	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
28	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	2 378,00	2 237,93	5 321 797,54	2 378	5 321 797,54	0	-	2 378	5 321 797,54	100,00%
29	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	2 378,00	3 632,61	8 638 346,58	2 378	8 638 346,58	0	-	2 378	8 638 346,58	100,00%
30	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	2 378,00	2 219,80	5 278 684,40	2 378	5 278 684,40	0	-	2 378	5 278 684,40	100,00%
	Устройство дорожной одежды в пределах закругления									0	-	
31	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	1 838,00	1 502,33	2 761 282,54	1 838	2 761 282,54		-	1 838	2 761 282,54	100,00%
32	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	1 758,00	2 237,93	3 934 280,94	1 758	3 934 280,94		-	1 758	3 934 280,94	100,00%
33	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	1 678,00	3 632,73	6 095 720,94	1 678	6 095 720,94		-	1 678	6 095 720,94	100,00%
34	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	1 678,00	2 219,80	3 724 824,40		-	0	-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на остальной части									0	-	
35	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщ. 15 см	м3	215,00	184,24	39 611,60		-		-	0	-	0,00%
36	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С1	м2	193,00	1 156,36	223 177,48		-		-	0	-	0,00%
37	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1	м2	638,00	1 054,85	672 994,30		-		-	0	-	0,00%
4-3	**Примыкание по типу 2-А-2 на ПК 144+83**									0	-	
38	Снятие ПРС с существующих откосов и под земполотном	м3	346,00	38,65	13 372,90	346	13 372,90	0	-	346	13 372,90	100,00%
39	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами	м3	690,00	544,34	375 594,60	690	375 594,60	0	-	690	375 594,60	100,00%
40	Уплотнение грунта	м3	605,00	146,99	88 928,95	605	88 928,95	0	-	605	88 928,95	100,00%
41	Планировка верха и откосов насыпи	м2	4 303,00	42,38	182 361,14	4 303	182 361,14	0	-	4 303	182 361,14	100,00%
42	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	969,00	240,57	233 112,33	0	-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на полосах накопления и ПСП по типу основной дороги, тип I					0				0	-	

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
43	Стабилизация грунтов земполотна с укреплением грунтов , толщиной до 20см смешением с цементом	м2	2 699,00	1 124,53	3 035 106,47	2 699	3 035 106,47	0	-	2 699	3 035 106,47	100,00%
44	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	2 699,00	1 957,53	5 283 373,47	2 699	5 283 373,47	0	-	2 699	5 283 373,47	100,00%
45	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	2 699,00	2 237,93	6 040 173,07	2 699	6 040 173,07	0	-	2 699	6 040 173,07	100,00%
46	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	2 699,00	3 632,74	9 804 765,26	2 699	9 804 765,26	0	-	2 699	9 804 765,26	100,00%
47	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	2 699,00	2 219,80	5 991 240,20	2 699	5 991 240,20	0	-	2 699	5 991 240,20	100,00%
	Устройство дорожной одежды в пределах закругления									0	-	
48	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	1 353,00	1 502,34	2 032 666,02	1 353	2 032 666,02		-	1 353	2 032 666,02	100,00%
49	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	1 309,00	2 237,93	2 929 450,37	1 309	2 929 450,37		-	1 309	2 929 450,37	100,00%
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	1 265,00	3 632,74	4 595 416,10	1 265	4 595 416,10		-	1 265	4 595 416,10	100,00%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	1 265,00	2 219,80	2 808 047,00		-	1 265	2 808 047,00	1 265	2 808 047,00	100,00%
	Устройство дорожной одежды на остальной части									0	-	
52	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщ. 15 см	м3	17,00	2 971,32	50 512,44		-		-	0	-	0,00%
53	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	97,00	1 330,97	129 104,09		-		-	0	-	0,00%
54	Устройство покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20) , толщ. 6 см	м2	88,00	2 219,80	195 342,40		-		-	0	-	0,00%
55	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1	м2	306,00	263,98	80 777,88		-		-	0	-	0,00%
4-4	**Примыкания на ПК103+27;**									0	-	
56	Снятие ПРС с существующих откосов и под земполотном	м3	347,00	38,66	13 415,02	347	13 415,02	0	-	347	13 415,02	100,00%
57	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами	м3	3 060,00	329,01	1 006 770,60	3 060	1 006 770,60	0	-	3 060	1 006 770,60	100,00%
58	Уплотнение грунта	м3	3 059,00	146,98	449 611,82	3 059	449 611,82	0	-	3 059	449 611,82	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
59	Планировка верха и откосов насыпи	м2	4 132,00	42,38	175 114,16	4 132	175 114,16	0	-	4 132	175 114,16	100,00%
60	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	1 300,00	240,58	312 754,00	0	-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на полосах накопления и стояночных полосах по типу основной дороги, тип I на ПК 168+99					0				0	-	
61	Стабилизация грунтов земполотна с укреплением грунтов , толщиной до 20см смешением с цементом	м2	1 428,00	1 124,53	1 605 828,84	1 428	1 605 828,84		-	1 428	1 605 828,84	100,00%
62	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	1 428,00	1 957,53	2 795 352,84	1 428	2 795 352,84		-	1 428	2 795 352,84	100,00%
63	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	1 428,00	2 237,93	3 195 764,04	1 428	3 195 764,04		-	1 428	3 195 764,04	100,00%
64	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	1 428,00	3 632,73	5 187 538,44	1 428	5 187 538,44		-	1 428	5 187 538,44	100,00%
65	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	1 428,00	2 219,80	3 169 874,40	1 428	3 169 874,40	0	-	1 428	3 169 874,40	100,00%
	Устройство дорожной одежды в пределах закругления					0				0	-	
66	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	1 310,00	1 502,34	1 968 065,40	1 310	1 968 065,40		-	1 310	1 968 065,40	100,00%
67	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	1 275,00	2 237,93	2 853 360,75	1 275	2 853 360,75		-	1 275	2 853 360,75	100,00%
68	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	1 240,00	3 632,74	4 504 597,60	1 240	4 504 597,60		-	1 240	4 504 597,60	100,00%
69	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	1 240,00	2 219,80	2 752 552,00		-	1 240	2 752 552,00	1 240	2 752 552,00	100,00%
	Устройство дорожной одежды на остальной части									0	-	
70	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщ. 15 см	м2	263,00	184,24	48 455,12		-		-	0	-	0,00%
71	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С1	м2	251,00	1 156,36	290 246,36		-		-	0	-	0,00%
72	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1	м2	396,00	1 054,86	417 724,56		-		-	0	-	0,00%
	Устройство пешеходных тротуаров									0	-	
73	Установка бетонных бортовых камней БР100.30.15	м	73,00	4 905,60	358 108,80		-		-	0	-	0,00%
74	Установка бетонных бортовых камней БР100.20.8	м	68,00	3 498,31	237 885,08		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
75	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2	108,00	1 330,94	143 741,52		-		-	0	-	0,00%
76	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей марки I , толщ. 4 см	м2	108,00	2 614,63	282 380,04		-		-	0	-	0,00%
4-5	**Пересечение на ПК112+20**									0	-	
82	Снятие ПРС с существующих откосов и под земполотном	м3	270,00	38,65	10 435,50	270	10 435,50	0	-	270	10 435,50	100,00%
83	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами	м3	409,00	386,98	158 274,82	409	158 274,82		-	409	158 274,82	100,00%
84	Уплотнение грунта	м3	359,00	146,98	52 765,82	359	52 765,82		-	359	52 765,82	100,00%
85	Планировка верха и откосов насыпи	м2	3 258,00	42,38	138 074,04	3 258	138 074,04		-	3 258	138 074,04	100,00%
86	Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом	м2	1 455,00	240,58	350 043,90	0	-		-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды в пределах закругления					0				0	-	
87	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	1 291,00	1 502,33	1 939 508,03	1 291	1 939 508,03		-	1 291	1 939 508,03	100,00%
88	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	1 256,00	2 237,93	2 810 840,08	1 256	2 810 840,08		-	1 256	2 810 840,08	100,00%
89	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	1 226,00	3 632,73	4 453 726,98	1 226	4 453 726,98		-	1 226	4 453 726,98	100,00%
90	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	1 226,00	2 219,80	2 721 474,80		-	0	-	0	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на остальной части									0	-	
91	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, толщ. 15 см	м2	97,00	184,33	17 880,01		-		-	0	-	0,00%
92	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С1	м2	85,00	1 156,35	98 289,75		-		-	0	-	0,00%
93	Укрепление обочин толщиной 15 см (щебеночно-песчаная смесь С1	м2	265,00	1 054,85	279 535,25		-		-	0	-	0,00%
	Устройство пешеходных тротуаров									0	-	
94	Установка бетонных бортовых камней БР100.30.15	м	79,00	4 905,60	387 542,40		-		-	0	-	0,00%
95	Установка бетонных бортовых камней БР100.20.8	м	63,00	3 498,31	220 393,53		-		-	0	-	0,00%
96	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2	226,00	1 330,93	300 790,18		-		-	0	-	0,00%
97	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей марки I , толщ. 4 см	м2	226,00	2 614,63	590 906,38		-		-	0	-	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-6	**Съезды к ГЗС на ПК 124+69; АЗС "КМГ" на ПК 143+93**									0	-	
98	Отсыпка насыпи из сосредоточенных резервов, с транспортировкой грунта автомобилями-самосвалами	м3	1 405,00	497,98	699 661,90	1 405	699 661,90	0	-	1 405	699 661,90	100,00%
99	Уплотнение грунта	м3	1 232,00	146,98	181 079,36	1 232	181 079,36	0	-	1 232	181 079,36	100,00%
100	Планировка верха и откосов насыпи	м2	2 550,00	42,38	108 069,00	2 550	108 069,00	0	-	2 550	108 069,00	100,00%
	Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах по типу основной дороги, тип I											
101	Стабилизация грунтов земполотна с укреплением грунтов , толщиной до 20см смешением с цементом	м2	2 550,00	1 124,53	2 867 551,50	2 550	2 867 551,50	0	-	2 550	2 867 551,50	100,00%
102	Устройство нижнего слоя основания толщиной 24 см из щебеночно-песчаной смеси С4	м2	2 550,00	1 957,53	4 991 701,50	2 550	4 991 701,50	0	-	2 550	4 991 701,50	100,00%
103	Устройство верхнего слоя основания толщиной 20см из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом 7%	м2	2 550,00	2 237,93	5 706 721,50	2 550	5 706 721,50	0	-	2 550	5 706 721,50	100,00%
104	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщ. 9 см	м2	2 550,00	3 632,74	9 263 487,00	2 550	9 263 487,00	0	-	2 550	9 263 487,00	100,00%
105	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщ. 6 см	м2	2 550,00	2 219,80	5 660 490,00	2 550	5 660 490,00	0	-	2 550	5 660 490,00	100,00%
	Устройство дорожной одежды в пределах существующего покрытия									0	-	
106	Подгрунтовка покрытия жидким битумом СГ70/130 с расходом 0,5л/м2	тн	0,60	129 256,55	77 553,93	1	77 553,93		-	1	77 553,93	100,00%
107	Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	м2	56,50	17 953,04	1 014 346,76	57	1 014 346,76		-	57	1 014 346,76	100,00%
108	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I , толщина слоя 9 см	м2	1 176,00	3 632,73	4 272 090,48	1 176	4 272 090,48		-	1 176	4 272 090,48	100,00%
109	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщина слоя 6 см	м2	1 176,00	2 219,80	2 610 484,80		-	500	1 109 900,00	500	1 109 900,00	42,52%
4-7	**Съезды к АЗС "Helios" и к кафе "Бауыржан" на ПК 87+23; съезды к АЗС "Oil Le Roy" на ПК 102+88**									0	-	
110	***Устройство дорожной одежды в пределах существующего покрытия***									0	-	
111	Подгрунтовка покрытия жидким битумом СГ70/130 с расходом 0,5л/м2	м2	1 883,00	64,52	121 491,16	1 883	121 491,16		-	1 883	121 491,16	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
112	Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I	м2	1 883,00	861,90	1 622 957,70	1 883	1 622 957,70		-	1 883	1 622 957,70	100,00%
113	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки I , толщина слоя 9 см	м2	1 883,00	3 632,74	6 840 449,42	1 883	6 840 449,42		-	1 883	6 840 449,42	100,00%
114	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси(ЩМА-20), толщина слоя 6 см	м2	1 883,00	2 219,80	4 179 883,40	883	1 960 083,40	1 000	2 219 800,00	1 883	4 179 883,40	100,00%
115	Устройство газона	м2	92,00	161,84	14 889,28		-		-	0	-	0,00%
116	Установка бетонных бортовых камней БР100.30.15	м	70,00	4 905,60	343 392,00		-		-	0	-	0,00%
ЗИ №1	Съезды ПК62+80, ПК86+00, ПК125+40, ПК143+00, ПК187+15, ПК187+75	П.С.	6,00	12 339 128,69	74 034 772,14	3	37 017 386,07	2,5	30 847 821,73	5,5	67 865 207,80	91,67%
	ИТОГО по пересечениям и примыканиям:	тенге			**407 148 175,46**		**329 137 945,92**		**47 559 314,33**		**376 697 260,25**	**92,52%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Примбетов Е. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Юнусов И. Дж.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Мукашов Б. Е.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 21 от 23 ноября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ												
5-1	**Труба ж/б прямоугольная отв. 2х2,5 на ПК48+25**	**шт**	**1,00**									
1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	241,00	315,55	76 047,55	241,00	76 047,55		0,00	241,00	76 047,55	100,00%
2	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	80,00	6 441,55	515 324,00	80,00	515 324,00		0,00	80,00	515 324,00	100,00%
3	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	46,00	9 670,89	444 860,94	46,00	444 860,94		0,00	46,00	444 860,94	100,00%
4	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	28,80	47 012,10	1 353 948,48	28,80	1 353 948,48		0,00	28,80	1 353 948,48	100,00%
5	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	39,27	14 835,00	582 570,45	39,27	582 570,45		0,00	39,27	582 570,45	100,00%
6	*Блок ЗП 14.100*	шт	17,00	134 545,60	2 287 275,20	17,00	2 287 275,20		0,00	17,00	2 287 275,20	100,00%
7	Монтаж ж/б оголовка	м3	4,38	10 824,00	47 409,12	4,38	47 409,12		0,00	4,38	47 409,12	100,00%
8	*Звенья ЗП36*	шт	2,00	162 222,20	324 444,40	2,00	324 444,40		0,00	2,00	324 444,40	100,00%
9	Установка откосных стенок	м3	10,60	8 127,50	86 151,50	10,60	86 151,50		0,00	10,60	86 151,50	100,00%
10	*Стенки откосные СТ1 пл*	шт	4,00	83 544,23	334 176,92	4,00	334 176,92		0,00	4,00	334 176,92	100,00%
11	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	4,00	60 480,66	241 922,64	4,00	241 922,64		0,00	4,00	241 922,64	100,00%
12	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,40	65 577,50	288 541,00	4,40	288 541,00		0,00	4,40	288 541,00	100,00%
13	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	212,57	2 059,00	437 681,63	212,57	437 681,63		0,00	212,57	437 681,63	100,00%
14	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	37,08	5 429,50	201 325,86	37,08	201 325,86		0,00	37,08	201 325,86	100,00%
15	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	121,00	302,41	36 591,61	121,00	36 591,61		0,00	121,00	36 591,61	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
16	Земляные работы	м3	65,40	117,20	7 664,88	0,00	0,00	65,40	7 664,88	65,40	7 664,88	100,00%
17	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	163,04	3 296,00	537 379,84	0,00	0,00	163,04	537 379,84	163,04	537 379,84	100,00%
18	Установка блоков упоров	м3	1,70	31 246,90	53 119,73	0,00	0,00	1,70	53 119,73	1,70	53 119,73	100,00%
19	Устройство каменной наброски в конце укрепления	м3	22,80	6 324,30	144 194,04	0,00	0,00	22,80	144 194,04	22,80	144 194,04	100,00%
5-2	**Труба ж/б прямоугольная 2,0х2,0 на ПК50+20**	**шт**	**1,00**									
20	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	244,30	313,50	76 588,05	244,30	76 588,05		0,00	244,30	76 588,05	100,00%
21	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	75,00	6 441,60	483 120,00	75,00	483 120,00		0,00	75,00	483 120,00	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
22	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	42,00	9 670,80	406 173,60	42,00	406 173,60		0,00	42,00	406 173,60	100,00%
23	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	26,20	47 012,25	1 231 720,95	26,20	1 231 720,95		0,00	26,20	1 231 720,95	100,00%
24	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	25,38	15 873,50	402 869,43	25,38	402 869,43		0,00	25,38	402 869,43	100,00%
25	*Блок ЗП 10.100*	шт	18,00	81 764,87	1 471 767,66	18,00	1 471 767,66		0,00	18,00	1 471 767,66	100,00%
26	Монтаж ж/б оголовка	м3	3,50	11 674,30	40 860,05	3,50	40 860,05		0,00	3,50	40 860,05	100,00%
27	*Звенья ЗП35*	шт	2,00	123 595,71	247 191,42	2,00	247 191,42		0,00	2,00	247 191,42	100,00%
28	Установка откосных стенок	м3	10,60	8 891,90	94 254,14	10,60	94 254,14		0,00	10,60	94 254,14	100,00%
29	*Стенки откосные СТ1 пл*	шт	4,00	83 544,23	334 176,92	4,00	334 176,92		0,00	4,00	334 176,92	100,00%
30	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	4,00	60 480,66	241 922,64	4,00	241 922,64		0,00	4,00	241 922,64	100,00%
31	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	3,80	65 578,45	249 198,11	3,80	249 198,11		0,00	3,80	249 198,11	100,00%
32	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	205,70	2 059,20	423 577,44	205,70	423 577,44		0,00	205,70	423 577,44	100,00%
33	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	35,23	5 430,00	191 298,90	35,23	191 298,90		0,00	35,23	191 298,90	100,00%
34	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	118,00	304,65	35 948,70	118,00	35 948,70		0,00	118,00	35 948,70	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					0,00				0,00		
35	Земляные работы	м3	52,06	117,00	6 091,02	52,06	6 091,02		0,00	52,06	6 091,02	100,00%
36	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	148,65	3 298,00	490 247,70	148,65	490 247,70		0,00	148,65	490 247,70	100,00%
37	Установка блоков упоров	м3	1,70	31 247,00	53 119,90	1,70	53 119,90		0,00	1,70	53 119,90	100,00%
38	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	18,55	6 324,40	117 317,62	18,55	117 317,62		0,00	18,55	117 317,62	100,00%
5-3	**Труба ж/б прямоугольная 4,0х2,5 на ПК58+15, ПК148+54**	**шт**	**2,00**									
39	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	585,00	317,27	185 602,95	585,00	185 602,95		0,00	585,00	185 602,95	100,00%
40	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	223,00	6 441,51	1 436 456,73	223,00	1 436 456,73		0,00	223,00	1 436 456,73	100,00%
41	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	124,00	9 670,84	1 199 184,16	124,00	1 199 184,16		0,00	124,00	1 199 184,16	100,00%
42	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	94,00	47 012,27	4 419 153,38	94,00	4 419 153,38		0,00	94,00	4 419 153,38	100,00%
43	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	126,70	8 537,00	1 081 637,90	126,70	1 081 637,90		0,00	126,70	1 081 637,90	100,00%
44	*Блок ЗП 19.100*	шт	35,00	210 846,28	7 379 619,80	35,00	7 379 619,80		0,00	35,00	7 379 619,80	100,00%
45	Монтаж ж/б оголовка	м3	15,84	8 146,50	129 040,56	15,84	129 040,56		0,00	15,84	129 040,56	100,00%
46	*Звенья ЗП35*	шт	4,00	304 124,69	1 216 498,76	4,00	1 216 498,76		0,00	4,00	1 216 498,76	100,00%
47	Установка откосных стенок	м3	29,76	8947	266 262,72	29,76	266 262,72	0,00	0,00	29,76	266 262,72	100,00%
48	*Стенки откосные СТ2 пл*	шт	8,00	135 171,86	1 081 374,88	8,00	1 081 374,88		0,00	8,00	1 081 374,88	100,00%
49	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	8,00	60 480,26	483 842,08	8,00	483 842,08		0,00	8,00	483 842,08	100,00%
50	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	17,20	65 577,20	1 127 927,84	17,20	1 127 927,84	0,00	0,00	17,20	1 127 927,84	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
51	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	583,00	2 059,22	1 200 525,26	583,00	1 200 525,26		0,00	583,00	1 200 525,26	100,00%
52	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	103,00	5 429,47	559 235,41	103,00	559 235,41		0,00	103,00	559 235,41	100,00%
53	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	291,00	299,83	87 250,53	291,00	87 250,53		0,00	291,00	87 250,53	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
54	Земляные работы	м3	174,80	117,10	20 469,08	0,00	0,00	174,80	20 469,08	174,80	20 469,08	100,00%
55	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	462,80	3 623,55	1 676 978,94	0,00	0,00	462,80	1 676 978,94	462,80	1 676 978,94	100,00%
56	Установка блоков упоров	м3	3,40	31 247,80	106 242,52	0,00	0,00	3,40	106 242,52	3,40	106 242,52	100,00%
57	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	60,20	6 324,30	380 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5-4	**Труба ж/б прямоугольная 2,0х2,0 на ПК66+80, ПК75+80, тип фундамента-III**	**шт**	**2,00**									
58	Рытье котлована под тело трубы и оголовки	м3	460,00	315,59	145 171,40	460,00	145 171,40		0,00	460,00	145 171,40	100,00%
59	Каменная наброска под тело трубы на участке замены грунта	м3	140,00	6 441,54	901 815,60	140,00	901 815,60		0,00	140,00	901 815,60	100,00%
60	Подготовка из ПГЩС под тело трубы и оголовки, 50% щебня, 50% ПГС	м3	84,00	9 670,80	812 347,20	84,00	812 347,20		0,00	84,00	812 347,20	100,00%
61	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В30	м3	54,40	47 012,30	2 557 469,12	54,40	2 557 469,12		0,00	54,40	2 557 469,12	100,00%
62	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	53,58	15 873,50	850 502,13	53,58	850 502,13		0,00	53,58	850 502,13	100,00%
63	*Блок ЗП 10.100*	шт	38,00	81 764,77	3 107 061,26	38,00	3 107 061,26		0,00	38,00	3 107 061,26	100,00%
64	Монтаж ж/б оголовка	м3	7,00	11 673,34	81 713,38	7,00	81 713,38		0,00	7,00	81 713,38	100,00%
65	*Звенья ЗП35*	шт	4,00	123 595,74	494 382,96	4,00	494 382,96		0,00	4,00	494 382,96	100,00%
66	Установка откосных стенок	м3	21,20	8 892,20	188 514,64	21,20	188 514,64		0,00	21,20	188 514,64	100,00%
67	*Стенки откосные СТ1 пл*	шт	8,00	83 544,23	668 353,84	8,00	668 353,84		0,00	8,00	668 353,84	100,00%
68	*Стенки откосные СТ3 пл*	шт	8,00	60 480,26	483 842,08	8,00	483 842,08		0,00	8,00	483 842,08	100,00%
69	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	7,60	65 576,75	498 383,30	7,60	498 383,30	0,00	0,00	7,60	498 383,30	100,00%
70	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	426,00	2 059,21	877 223,46	426,00	877 223,46		0,00	426,00	877 223,46	100,00%
71	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	74,16	5 429,50	402 651,72	74,16	402 651,72		0,00	74,16	402 651,72	100,00%
72	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	238,00	296,48	70 562,24	238,00	70 562,24		0,00	238,00	70 562,24	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
73	Земляные работы	м3	104,12	117,10	12 192,45	0,00	0,00	104,12	12 192,45	104,12	12 192,45	100,00%
74	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	297,30	3 297,00	980 198,10	0,00	0,00	297,30	980 198,10	297,30	980 198,10	100,00%
75	Установка блоков упоров	м3	3,40	31 247,90	106 242,86	0,00	0,00	3,40	106 242,86	3,40	106 242,86	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
76	Устройство каменной наброски в конце укрепления	м3	37,10	6 324,40	234 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5-5	**Труба ж/б круглая с плоским опиранием д. 1.0м на ПК0+42 примыкания ПК168+99**	**шт**	**1**									
77	Земляные работы, расчистка русла и рытье котлована	м3	85,00	319,74	27 177,90	85,00	27 177,90		0,00	85,00	27 177,90	100,00%
78	Устройство подготовки из ПГС под тело трубы и оголовки	м3	7,60	4 369,00	33 204,40	7,60	33 204,40		0,00	7,60	33 204,40	100,00%
79	Подготовка из щебня под тело трубы и оголовки, толщиной 10 см	м3	14,50	10 951,52	158 797,04	14,50	158 797,04		0,00	14,50	158 797,04	100,00%
80	Устройво монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона В20	м3	9,00	45 923,91	413 315,19	9,00	413 315,19		0,00	9,00	413 315,19	100,00%
81	Монтаж ж/б звеньев трубы	м3	7,20	22 309,00	160 624,80	7,20	160 624,80		0,00	7,20	160 624,80	100,00%
82	*Блок ЗКП 2.100*	шт	15,00	29 624,59	444 368,85	15,00	444 368,85		0,00	15,00	444 368,85	100,00%
83	Монтаж ж/б оголовка	м3	5,94	12 469,00	74 065,86	5,94	74 065,86		0,00	5,94	74 065,86	100,00%
84	*Блок СТ-10*	шт	2,00	67 101,86	134 203,72	2,00	134 203,72		0,00	2,00	134 203,72	100,00%
85	*Стенки откосные СТ4 пл*	шт	4,00	53 482,43	213 929,72	4,00	213 929,72		0,00	4,00	213 929,72	100,00%
86	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	1,62	65 576,00	106 233,12	1,62	106 233,12		0,00	1,62	106 233,12	100,00%
87	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	93,00	2 059,20	191 505,60	93,00	191 505,60		0,00	93,00	191 505,60	100,00%
88	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	9,00	4 151,95	37 367,55	9,00	37 367,55		0,00	9,00	37 367,55	100,00%
89	Обратная засыпка котлована, с уплотнением	м3	48,00	306,54	14 713,92	0,00	0,00	48,00	14 713,92	48,00	14 713,92	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе					0,00				0,00		
90	Земляные работы	м3	24,48	151,00	3 696,48	0,00	0,00	24,48	3 696,48	24,48	3 696,48	100,00%
91	Одиночное мощение откосов, русла и русла в конце укрепления камнем, толщиной слоя 20 см на слое щебня 10 см	м2	61,56	3 400,00	209 304,00	0,00	0,00	61,56	209 304,00	61,56	209 304,00	100,00%
92	Установка блоков упоров	м3	1,70	31 246,90	53 119,73	0,00	0,00	1,70	53 119,73	1,70	53 119,73	100,00%
93	Устройство каменной наброскив конце укрепления	м3	2,70	6 324,08	17 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5-6	**Лестничные сходы на ПК58+08. ПК66+69**	**шт**	**2,00**									
94	Устройство лестничных железобетонных сходов высотой насыпи до 5 м	м3	5,46	48 805,00	266 280,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
95	Косоуры, площадки, ступени лестниц из тяжелого бетона класса В15	м3	5,46	56 360,00	307 500,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
96	Устройство сборных фундаментов	м3	4,38	9 076,00	39 752,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
97	Плиты и блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15	м3	4,38	56 360,00	246 856,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
98	Установка металлического перильного ограждения с окраской	тн	0,72	447 175,00	321 071,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
5-7	**Водоотвод на основной дороге**				-	0,00				0,00		
99	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м	723,00	1 918,04	1 386 742,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
100	*Блок Б-1-22-75*	шт	723,00	3 021,57	2 184 595,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
101	Устройство водоотвода с проезжей части из открытых лотков на обочине	м3	4,34	74 435,80	323 051,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
102	*Блок Б-5*	шт	40,00	3 840,79	153 631,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
103	*Блок Б-2-22-40*	шт	30,00	1 137,16	34 114,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
104	Устройство водоотвода по откосу насыпи из телескопических лотков	м	76,90	4 067,40	312 783,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
105	*Блок Б-6*	шт	162,00	1 751,05	283 670,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
106	Устройство гасителей	шт	10,00	98 418,00	984 180,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
ЗИ №1	Устройство дополнительного скотопрогона отв. 4,0х2,5 м на ПК 104+60	П.С.	1,00	12 399 926,46	12 399 926,46	1,00	12 399 926,46	0,00	0,00	1,00	12 399 926,46	100,00%
ЗИ №1	Устройство дополнительного скотопрогона отв. 2,0х2,5 м на ПК 119+70	П.С.	1,00	8 000 629,79	8 000 629,79	0,90	7 200 566,81	0,10	800 062,98	1,00	8 000 629,79	100,00%
	ИТОГО по искусственным сооружениям:	**тенге**			**81 646 853,06**		**69 444 609,86**		**4 725 579,55**		**74 170 189,41**	**90,84%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Примбетов Е. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструшони Дженерали С.п.А"

Юнусов И. Дж.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Мукашов Б. Е.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "ТИКО-1"
Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года
Сертификат № 21 от 23 ноября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
6. СООРУЖЕНИЕ МОСТОВ												
6-1	**МОСТ ч. р. Жангыр на ПК45+45.3 (1х21.0)**											
	Подготовительные работы											
1	Сооружение монтажного островка	м2	180,00	3 160,60	568 908,00	180	568 908,00	0	-	180	568 908,00	100,00%
2	Устройство объезда	м	85,00	12 409,08	1 054 771,80	85	1 054 771,80	0	-	85	1 054 771,80	100,00%
	Реконструкция моста - опоры											
3	Скол ригеля береговых опор из ж/бетона отбойными молотками	м3	1,20	25 026,20	30 031,44	1,2	30 031,44	0	-	1,2	30 031,44	100,00%
4	Установка стальных штырей	шт	536,00	943,48	505 705,28	536	505 705,28	0	-	536	505 705,28	100,00%
5	Устройство из монолитного железобетона плиты объединения стоек береговой опоры, бетон В25; F200	м3	7,25	63 931,80	463 505,55	7,25	463 505,55	0	-	7,25	463 505,55	100,00%
6	Устройство из монолитного железобетона удлинения ригеля береговой опоры, шкафных стенок, парапетов, подферменных площадок бетон В25; F200	м3	24,55	63 031,80	1 547 430,69	24,55	1 547 430,69	0	-	24,55	1 547 430,69	100,00%
7	Ремонт дефектов сухими смесями Эмако	м2	38,00	8 433,16	320 460,08	38	320 460,08	0	-	38	320 460,08	100,00%
8	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	26,00	930,29	24 187,54	26	24 187,54	0	-	26	24 187,54	100,00%
	Пролетное строение											
9	Установка опорных частей из резины и металла РОЧ 20х25х5.2	шт	14,00	3 700,24	51 803,36	14	51 803,36		-	14	51 803,36	100,00%
10	Установка на опоры железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м, балки ВТК-21	шт	7,00	1 484 428,76	10 391 001,32	7	10 391 001,32		-	7	10 391 001,32	100,00%
11	Бетонирование монолитных стыков, бетон В35	м3	11,34	55 404,00	628 281,36	11,34	628 281,36		-	11,34	628 281,36	100,00%
12	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	257,00	887,60	228 113,20	0	-	0	-	0	-	0,00%
13	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	шт	889,00	1 258,60	1 118 895,40	889	1 118 895,40		-	889	1 118 895,40	100,00%
	Устройство уширения пролетного строения											
14	Монтаж металлоконструкций уширения пролета	тн	2,92	556 623,50	1 625 340,62	2,92	1 625 340,62		-	2,92	1 625 340,62	100,00%
15	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	тн	2,95	28 992,80	85 528,76	2,95	85 528,76		-	2,95	85 528,76	100,00%
16	Монтаж арматурных сеток	тн	0,35	98 282,00	33 907,29	0,345	33 907,29		-	0,345	33 907,29	100,00%
17	*-арматура AIII Ø 6 мм*	тн	0,02	215 834,00	4 316,68	0,02	4 316,68		-	0,02	4 316,68	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
18	*-арматура AIII Ø 8 мм*	тн	0,10	216 153,50	21 615,35	0,1	21 615,35		-	0,1	21 615,35	100,00%
19	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	0,23	207 992,00	47 838,16	0,23	47 838,16		-	0,23	47 838,16	100,00%
20	Грунтовка жидким цементным молоком	м2	247,80	1 782,60	441 728,28	247,8	441 728,28		-	247,8	441 728,28	100,00%
	Проезжая часть											
21	Гидроизоляция бетонных поверхностей составом "Мастерсил", в два слоя	м2	241,50	3 222,10	778 137,15	241,5	778 137,15	0	-	241,5	778 137,15	100,00%
22	Устройство монолитной накладной плиты,бетон В35,F200	м3	36,23	48 053,00	1 740 960,19	36,23	1 740 960,19		-	36,23	1 740 960,19	100,00%
23	*-арматура AIII Ø 8 мм*	тн	0,48	216 546,50	103 942,32	0,48	103 942,32		-	0,48	103 942,32	100,00%
24	*-арматура AIII Ø 12 мм*	тн	1,06	210 562,00	223 195,72	1,06	223 195,72		-	1,06	223 195,72	100,00%
25	Розлив вяжущих материалов	тн	0,17	129 254,00	21 973,18	0,17	21 973,18		-	0,17	21 973,18	100,00%
26	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б , марки II	м2	241,50	2 501,40	604 088,10	241,5	604 088,10		-	241,5	604 088,10	100,00%
27	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	241,50	1 165,20	281 395,80	241,5	281 395,80		-	241,5	281 395,80	100,00%
28	Устройство деформационного шва	м	27,60	38 287,20	1 056 726,72	27,6	1 056 726,72		-	27,6	1 056 726,72	100,00%
29	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных тротуарных плит	м3	1,85	3 874,00	7 166,90	1,85	7 166,90		-	1,85	7 166,90	100,00%
30	*Плита П200.75.15*	м3	1,85	81 770,60	151 275,61	1,85	151 275,61		-	1,85	151 275,61	100,00%
31	Установка стальных сварных перил	тн	1,77	476 970,00	844 236,90	0	-	1,77	844 236,90	1,77	844 236,90	100,00%
32	Устройство из монолитного железобетона тумб под барьерное ограждение, бетон В25; F200	м3	6,30	65 806,00	414 577,80	6,3	414 577,80		-	6,3	414 577,80	100,00%
33	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	42,00	3 867,30	162 426,60		-		-	0	-	0,00%
34	*Барьерное ограждение*	тн	1,48	451 584,00	668 344,32		-		-	0	-	0,00%
	Сопряжение моста с насыпью											
35	Земляные работы на сопряжении	м3	400,00	793,00	317 200,00	400	317 200,00		-	400	317 200,00	100,00%
36	Устройство подушек (песчаных) под переходные плиты	м3	59,00	4 545,65	268 193,35	59	268 193,35		-	59	268 193,35	100,00%
37	Устройство щебеночных подушек	м3	132,60	10 951,50	1 452 168,90	132,6	1 452 168,90		-	132,6	1 452 168,90	100,00%
38	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	138,00	2 423,54	334 448,52	138	334 448,52		-	138	334 448,52	100,00%
39	Укладка переходных сборных плит длиной до 7 м	м3	36,80	9 807,80	360 927,04	36,8	360 927,04		-	36,8	360 927,04	100,00%
40	*Переходные плиты П600.98.30*	шт	18,00	159 937,49	2 878 874,82	18	2 878 874,82		-	18	2 878 874,82	100,00%
41	*Переходные плиты П600.124.30*	шт	4,00	196 298,58	785 194,32	4	785 194,32		-	4	785 194,32	100,00%
42	Объединение переходных плит, бетон В30; F200	м3	3,40	66 802,60	227 128,84	3,4	227 128,84		-	3,4	227 128,84	100,00%
43	Укладка переходных сборных плит длиной 2 м	м3	0,88	12 603,00	11 090,64	0,88	11 090,64		-	0,88	11 090,64	100,00%
44	*Переходные плиты П200.75.15*	м3	0,88	90 321,00	79 482,48	0,88	79 482,48		-	0,88	79 482,48	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
45	Устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	9,20	2 301,20	21 171,04	9,2	21 171,04		-	9,2	21 171,04	100,00%
46	Розлив вяжущих материалов	тн	0,10	133 686,10	13 368,61	0,1	13 368,61		-	0,1	13 368,61	100,00%
47	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	138,00	3 252,66	448 867,08	138	448 867,08		-	138	448 867,08	100,00%
48	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	138,00	2 497,03	344 590,14	138	344 590,14		-	138	344 590,14	100,00%
49	Обратная засыпка грунта из временного отвала с уплотнением	м3	380,00	529,36	201 156,80		-	380	201 156,80	380	201 156,80	100,00%
	Водоотвод с проезжей части											
50	Разработка грунта 2 группы	м3	22,38	1 641,00	36 725,58	22,38	36 725,58	0	-	22,38	36 725,58	100,00%
51	Укладка блоков Б20-20-25, Б-5	м3	1,34	13 100,00	17 554,00		-		-	0	-	0,00%
52	*Блок Б20-20-25*	шт	34,00	625,23	21 257,82		-		-	0	-	0,00%
53	*Блок Б-5*	шт	4,00	11 177,98	44 711,92		-		-	0	-	0,00%
54	Укладка блоков упора	м3	1,60	85 175,40	136 280,64		-		-	0	-	0,00%
55	*Блок упора У-2*	шт	4,00	26 228,30	104 913,20		-		-	0	-	0,00%
56	Укладка блоков Б-6	м3	0,48	13 075,00	6 328,30		-		-	0	-	0,00%
57	*Блок Б-6*	м3	0,48	88 265,00	42 720,26		-		-	0	-	0,00%
58	Устройство монолитного откоса сбора воды В-20, F-200	м3	1,20	49 125,80	58 950,96		-		-	0	-	0,00%
59	Устройство каменной рисбермы	м3	12,50	6 324,40	79 055,00		-		-	0	-	0,00%
	Укрепительные работы											
60	Разборка плит укрепления	м3	3,30	26 918,80	88 832,04	3,3	88 832,04	0	-	3,3	88 832,04	100,00%
61	Земляные работы, грунт 1 группы	м3	378,79	701,00	265 531,79	378,79	265 531,79	0	-	378,79	265 531,79	100,00%
62	Укладка блока упора У-1	м3	44,88	60 874,00	2 732 025,12	44,88	2 732 025,12		-	44,88	2 732 025,12	100,00%
63	*Блок упора У-1*	шт	34,00	75 866,69	2 579 467,46	34	2 579 467,46		-	34	2 579 467,46	100,00%
64	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	202,37	1 502,00	303 959,74	202,37	303 959,74		-	202,37	303 959,74	100,00%
65	Укладка блока упора У-1 и У-2	м3	14,20	60 873,70	864 406,54	14,2	864 406,54		-	14,2	864 406,54	100,00%
66	*Блок упора У-1*	шт	37,00	2 796,04	103 453,48	37	103 453,48		-	37	103 453,48	100,00%
67	*Блок упора У-2*	м3	12,40	56 985,95	706 625,78	12,4	706 625,78		-	12,4	706 625,78	100,00%
68	Бетонирование откосов сбора воды на слое из щебня	м3	15,00	51 364,13	770 461,95	15	770 461,95		-	15	770 461,95	100,00%
69	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	м2	323,00	4 514,80	1 458 280,40	323	1 458 280,40		-	323	1 458 280,40	100,00%
70	*Плиты укрепления ПУ150.75.15*	м3	48,45	95 620,60	4 632 818,07	48,45	4 632 818,07		-	48,45	4 632 818,07	100,00%
71	Устройство подстилающего слоя из щебня	м3	4,50	9 259,60	41 668,20		-	4,5	41 668,20	4,5	41 668,20	100,00%
72	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , типа Б. марки II	м2	45,00	2 501,40	112 563,00		-	45	112 563,00	45	112 563,00	100,00%
	Восстановление существующих дамб											

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
73	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с перевозкой на автомобилях-самосвалах	м3	806,13	274,00	220 879,62	806,13	220 879,62	0	-	806,13	220 879,62	100,00%
74	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	м3	960,00	46,32	44 467,20	0	-	960	44 467,20	960	44 467,20	100,00%
	Прочие работы											
75	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с перевозкой на автомобилях-самосвалах	м3	1 370,00	360,52	493 912,40	1370	493 912,40	0	-	1370	493 912,40	100,00%
76	Демонтаж стальных труб д.500 мм	м	42,00	1 359,70	57 107,40		-	42	57 107,40	42	57 107,40	100,00%
77	Разборка щебеночных покрытий и оснований с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами	м3	69,00	596,48	41 157,12		-	69	41 157,12	69	41 157,12	100,00%
78	Планировка русла и объезда в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	1 510,00	5,43	8 199,30		-	1510	8 199,30	1510	8 199,30	100,00%
	Итого:	**тенге**			**50 069 994,34**		**47 148 782,20**		**1 350 555,92**		**48 499 338,12**	**96,86%**
6-2	**МОСТ ч. р. Конеу на ПК 88+92,5**											
	Подготовительные работы											
1	Сооружение монтажного островка	м2	300,00	3 034,51	910 353,00	300	910 353,00	0	-	300	910 353,00	100,00%
2	Устройство объезда	м	115,00	14 983,98	1 723 157,70	115	1 723 157,70	0	-	115	1 723 157,70	100,00%
	Реконструкция моста											
	Опоры											
3	Скол ригеля береговых опор из ж/бетона отбойными молотками	м3	0,78	25 090,00	19 570,20	0,78	19 570,20	0	-	0,78	19 570,20	100,00%
4	Установка стальных штырей	шт	472,00	1 024,55	483 587,60	472	483 587,60	0	-	472	483 587,60	100,00%
5	Устройство из монолитного железобетона плиты стенок устоя, бетон В25; F200	м3	16,40	56 879,55	932 824,62	16,4	932 824,62	0	-	16,4	932 824,62	100,00%
6	Устройство из монолитного железобетона удлинения ригеля береговой опоры, бетон В25; F200	м3	6,68	62 866,50	419 948,22	6,68	419 948,22	0	-	6,68	419 948,22	100,00%
7	Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок, бетон В25; F200	м3	14,57	61 764,00	899 901,48	14,57	899 901,48	0	-	14,57	899 901,48	100,00%
8	Устройство из монолитного железобетона парапетов, бетон В25; F200	м3	2,00	54 399,44	108 798,88	2	108 798,88	0	-	2	108 798,88	100,00%
	Ремонт опор											
9	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	40,00	8 433,00	337 320,00	40	337 320,00	0	-	40	337 320,00	100,00%
	Уширение пролетного строения											
10	Монтаж металлоконструкций уширения пролета	тн	8,85	532 539,60	4 712 975,46	8,85	4 712 975,46	0	-	8,85	4 712 975,46	100,00%
11	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	460,20	69,05	31 776,81	460,2	31 776,81		-	460,2	31 776,81	100,00%
12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	920,40	64,95	59 779,98	920,4	59 779,98		-	920,4	59 779,98	100,00%
13	Монтаж арматурных сеток	тн	2,01	98 432,00	197 848,32	2,01	197 848,32	0	-	2,01	197 848,32	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
14	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	0,06	216 154,00	12 969,24	0,06	12 969,24	0	-	0,06	12 969,24	100,00%
15	*арматура д. 8 мм, AIII*	тн	0,60	216 169,50	129 701,70	0,6	129 701,70	0	-	0,6	129 701,70	100,00%
16	*арматура д. 12 мм, AIII*	тн	1,36	210 562,00	286 364,32	1,36	286 364,32	0	-	1,36	286 364,32	100,00%
17	Грунтовка жидким цементным молоком	м2	734,30	1 782,60	1 308 963,18	734,3	1 308 963,18		-	734,3	1 308 963,18	100,00%
	Ремонт пролетного строения											
18	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	10,00	8 433,34	84 333,40	10	84 333,40	0	-	10	84 333,40	100,00%
19	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	тн	1,69	1 879 455,00	3 176 278,95	1,69	3 176 278,95	0	-	1,69	3 176 278,95	100,00%
20	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	882,00	887,65	782 907,30	400	355 060,00	0	-	400	355 060,00	45,35%
	Проезжая часть											
21	Гидроизоляция бетонных поверхностей составом "Мастерсил", в два слоя (материал)	м2	724,50	3 222,18	2 334 469,41	724,5	2 334 469,41		-	724,5	2 334 469,41	100,00%
22	Устройство монолитной накладной плиты,бетон В35,F200	м3	72,45	47 199,20	3 419 582,04	72,45	3 419 582,04		-	72,45	3 419 582,04	100,00%
23	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	1,94	233 247,50	452 500,15	1,94	452 500,15		-	1,94	452 500,15	100,00%
24	Розлив вяжущих материалов	тн	0,51	129 254,00	65 919,54	0,51	65 919,54		-	0,51	65 919,54	100,00%
25	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б , марки II	м2	724,50	2 501,40	1 812 264,30	724,5	1 812 264,30		-	724,5	1 812 264,30	100,00%
26	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	724,50	1 165,20	844 187,40	724,5	844 187,40		-	724,5	844 187,40	100,00%
27	Устройство деформационного шва	м	55,60	41 817,80	2 325 069,68	55,6	2 325 069,68		-	55,6	2 325 069,68	100,00%
28	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных тротуарных плит	м3	5,54	3 873,00	21 456,42	5,54	21 456,42		-	5,54	21 456,42	100,00%
29	*Плита П200.75.15*	м3	5,54	81 771,00	453 011,34	5,54	453 011,34		-	5,54	453 011,34	100,00%
30	Установка стальных сварных перил	тн	5,31	476 968,00	2 532 700,08	5,31	2 532 700,08		-	5,31	2 532 700,08	100,00%
31	Устройство из монолитного железобетона тумб под барьерное ограждение, бетон В25; F200	м3	16,20	65 806,20	1 066 060,44	16,2	1 066 060,44		-	16,2	1 066 060,44	100,00%
32	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	126,00	3 739,47	471 173,22	126	471 173,22		-	126	471 173,22	100,00%
33	*Барьерное ограждение*	тн	4,53	455 165,00	2 061 897,45	4,53	2 061 897,45		-	4,53	2 061 897,45	100,00%
	Сопряжение моста с насыпью											
34	Разработка грунта 2 группы	м3	600,00	793,20	475 920,00	600	475 920,00	0	-	600	475 920,00	100,00%
35	Устройство подушек (песчаных) под переходные плиты	м3	59,00	4 545,65	268 193,35	59	268 193,35	0	-	59	268 193,35	100,00%
36	Устройство щебеночных подушек	м3	132,60	10 951,50	1 452 168,90	132,6	1 452 168,90	0	-	132,6	1 452 168,90	100,00%
37	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	138,00	2 423,54	334 448,52	138	334 448,52	0	-	138	334 448,52	100,00%
38	Укладка переходных сборных плит длиной до 7 м	м3	36,80	9 807,80	360 927,04	36,8	360 927,04	0	-	36,8	360 927,04	100,00%
39	*Переходные плиты П600.98.30*	шт	18,00	159 937,49	2 878 874,82	18	2 878 874,82	0	-	18	2 878 874,82	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
40	*Переходные плиты П600.124.30*	шт	4,00	196 298,58	785 194,32	4	785 194,32	0	-	4	785 194,32	100,00%
41	Объединение переходных плит, бетон В30; F200	м3	3,40	66 802,60	227 128,84	3,4	227 128,84	0	-	3,4	227 128,84	100,00%
42	Укладка переходных сборных плит длиной 2 м	м3	0,88	12 603,00	11 090,64	0,88	11 090,64	0	-	0,88	11 090,64	100,00%
43	*Переходные плиты П200.75.15*	шт	4,00	19 870,68	79 482,72	4	79 482,72	0	-	4	79 482,72	100,00%
44	Устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	9,20	2 301,20	21 171,04	9,2	21 171,04		-	9,2	21 171,04	100,00%
45	Розлив вяжущих материалов	тн	0,10	133 686,10	13 368,61	0,1	13 368,61		-	0,1	13 368,61	100,00%
46	Устройство покрытия толщиной 8 (в два слоя) см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	138,00	27 642,94	3 814 725,72	138	3 814 725,72		-	138	3 814 725,72	100,00%
47	Обратная засыпка грунта бульдозером 79 кВт при перемещении грунта до 50 м (из временного отвала)	м3	550,00	523,43	287 886,50	550	287 886,50	0	-	550	287 886,50	100,00%
	Водоотвод с проезжей части											
48	Разработка грунта 2 группы	м3	45,35	824,00	37 368,40		-		-	0	-	0,00%
49	Укладка блоков Б20-20-25, Б-5	м3	1,34	13 100,00	17 554,00		-		-	0	-	0,00%
50	*Блок Б20-20-25*	шт	34,00	670,06	22 782,04		-		-	0	-	0,00%
51	*Блок Б-5*	м3	0,79	55 396,00	43 762,84		-		-	0	-	0,00%
52	Укладка блоков упора	шт	4,00	33 581,28	134 325,12		-		-	0	-	0,00%
53	*Блок упора У-2*	шт	4,00	25 741,69	102 966,76		-		-	0	-	0,00%
54	Укладка блоков Б-6	м3	0,66	13 076,00	8 630,16		-		-	0	-	0,00%
55	*Блок Б-6*	м3	0,66	88 059,00	58 118,94		-		-	0	-	0,00%
56	Устройство монолитного откоса сбора воды В-20, F-200	м3	1,20	49 125,80	58 950,96		-		-	0	-	0,00%
57	Устройство каменной рисбермы	м3	12,50	6 324,40	79 055,00		-		-	0	-	0,00%
	Укрепительные работы											
58	Разборка плит укрепления	м3	46,50	26 449,00	1 229 878,50	46,5	1 229 878,50	0	-	46,5	1 229 878,50	100,00%
59	Земляные работы, грунт 1 группы	м3	619,94	454,00	281 452,76	619,94	281 452,76	0	-	619,94	281 452,76	100,00%
60	Укладка блока упора У-1	м3	56,76	60 874,00	3 455 208,24	56,76	3 455 208,24	0	-	56,76	3 455 208,24	100,00%
61	*Блок упора У-1*	шт	43,00	87 153,13	3 747 584,59	43	3 747 584,59	0	-	43	3 747 584,59	100,00%
62	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	255,94	1 502,00	384 421,88	255,94	384 421,88	0	-	255,94	384 421,88	100,00%
63	Бетонирование откосов сбора воды, бетон В20 на слое из щебня	м3	18,00	48 237,73	868 279,14	18	868 279,14	0	-	18	868 279,14	100,00%
64	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	м2	57,50	21 147,28	1 215 968,60	57,5	1 215 968,60	0	-	57,5	1 215 968,60	100,00%
65	*Плиты укрепления ПУ150.75.15*	м3	57,50	85 196,14	4 898 778,05	57,5	4 898 778,05	0	-	57,5	4 898 778,05	100,00%
66	Устройство подстилающего слоя из щебня	м3	4,50	9 259,62	41 668,29	4,5	41 668,29		-	4,5	41 668,29	100,00%
67	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , типа Б. марки II	м2	45,00	2 501,40	112 563,00	45	112 563,00		-	45	112 563,00	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
68	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах ,шириной лестничных маршей до 1 м	м3	10,13	125 259,00	1 268 873,67		-		-	0	-	0,00%
69	Восстановление существующих дамб из грунта 1 группы	м3	984,00	278,75	274 290,00		-	984	274 290,00	984	274 290,00	100,00%
	Прочие работы											
70	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с перевозкой на автомобилях-самосвалах	м3	2 260,00	298,21	673 954,60	2260	673 954,60	0	-	2260	673 954,60	100,00%
71	Демонтаж стальных труб д.500 мм	м	59,00	1 359,79	80 227,61		-	59	80 227,61	59	80 227,61	100,00%
72	Разборка щебеночных покрытий и оснований с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами	м3	90,00	596,45	53 680,50		-	90	53 680,50	90	53 680,50	100,00%
73	Планировка русла и объезда в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	2 860,00	5,45	15 587,00		-	2860	15 587,00	2860	15 587,00	100,00%
	Итого:	**тенге**			**64 656 163,50**		**61 972 143,20**		**423 785,11**		**62 395 928,31**	**96,50%**
6-3	**МОСТ ч. р. Сурхан на ПК 107+16,45**											
	Подготовительные работы											
1	Сооружение монтажного островка	м2	180,00	3 549,66	638 938,80	180	638 938,80	0	-	180	638 938,80	100,00%
	Реконструкция моста											
	Береговые опоры											
2	Скол ригеля береговых опор из ж/бетона отбойными молотками	м3	1,40	25 091,25	35 127,75	1,4	35 127,75		-	1,4	35 127,75	100,00%
3	Установка стальных штырей	шт	432,00	1 009,99	436 315,68	432	436 315,68		-	432	436 315,68	100,00%
4	Устройство из монолитного железобетона плиты объединения стоек, бетон В25; F200	м3	8,72	56 879,50	495 989,24	8,72	495 989,24		-	8,72	495 989,24	100,00%
5	Устройство из монолитного железобетона удлинения ригеля береговой опоры, бетон В25; F200	м3	3,06	62 866,50	192 371,49	3,06	192 371,49		-	3,06	192 371,49	100,00%
6	Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок, бетон В25; F200	м3	13,88	61 764,00	857 284,32	13,88	857 284,32		-	13,88	857 284,32	100,00%
7	Устройство из монолитного железобетона парапетов, бетон В25; F200	м3	2,00	54 399,44	108 798,88	1	54 399,44	1	54 399,44	2	108 798,88	100,00%
8	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности битумом в 2 слоя	м2	62,00	930,47	57 689,14	31	28 844,57	31	28 844,57	62	57 689,14	100,00%
9	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В25; F200	м3	0,76	87 530,00	66 085,15	0,755	66 085,15		-	0,755	66 085,15	100,00%
	Ремонт опор											
19	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	25,00	8 433,09	210 827,25	25	210 827,25		-	25	210 827,25	100,00%
	Ремонт пролетного строения											
20	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	30,00	8 433,25	252 997,50	30	252 997,50		-	30	252 997,50	100,00%
	Сооружение пролетного строения											
21	Установка опорных частей из резины и металла РОЧ сеч. 20х25х5,2	шт	7,00	3 700,47	25 903,29	7	25 903,29		-	7	25 903,29	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
22	Установка на опоры автодорожных мостов железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м	м3	53,60	14 832,35	795 013,96	53,6	795 013,96		-	53,6	795 013,96	100,00%
23	*Балки ВТК-21*	шт	7,00	1 267 708,75	8 873 961,25	4	5 070 835,00	3	3 803 126,25	7	8 873 961,25	100,00%
24	Бетонирование монолитных стыков, бетон В35; F200	м3	11,34	55 404,00	628 281,36	6	332 424,00	5,34	295 857,36	11,34	628 281,36	100,00%
25	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	1 285,00	887,65	1 140 630,25	0	-		-	0	-	0,00%
26	Постановка высокопрочных болтов	шт	64,00	1 308,12	83 719,68	64	83 719,68		-	64	83 719,68	100,00%
27	Монтаж опорных конструкций для крепления стоек освещения	тн	0,52	513 163,50	266 845,02		-	0,52	266 845,02	0,52	266 845,02	100,00%
28	Монтаж тротуарных блоков	м3	70,00	16 651,51	1 165 605,70	35	582 802,85	35	582 802,85	70	1 165 605,70	100,00%
29	*Тротуарные блоки Т150.75*	шт	70,00	147 144,17	10 300 091,90	35	5 150 045,95	35	5 150 045,95	70	10 300 091,90	100,00%
30	Установка стальных штырей	шт	140,00	879,61	123 145,40	70	61 572,70	70	61 572,70	140	123 145,40	100,00%
31	Установка арматуры объединения тротуаров с проезжей частью	тн	0,10	249 930,00	23 743,35	0,095	23 743,35		-	0,095	23 743,35	100,00%
32	Установка стальных сварных перил с покраской	тн	8,28	449 731,25	3 723 774,75	0	-		-	0	-	0,00%
	Проезжая часть											
33	Устройство монолитной накладной плиты,бетон В35,F200	м3	118,70	47 117,20	5 592 811,64	60	2 827 032,00	58,7	2 765 779,64	118,7	5 592 811,64	100,00%
34	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	3,00	233 247,74	699 743,22	1,5	349 871,61	1,5	349 871,61	3	699 743,22	100,00%
35	Розлив вяжущих материалов	тн	0,76	128 576,00	97 717,76		-	0,76	97 717,76	0,76	97 717,76	100,00%
36	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б , марки II	м2	945,00	2 501,41	2 363 832,45		-	945	2 363 832,45	945	2 363 832,45	100,00%
37	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	945,00	1 165,19	1 101 104,55		-	0	-	0	-	0,00%
38	Устройство деформационного шва	м	90,40	33 094,70	2 991 760,88		-	90,4	2 991 760,88	90,4	2 991 760,88	100,00%
	Сопряжение моста с насыпью											
39	Разработка грунта 2 группы	м3	800,00	793,21	634 568,00	400	317 284,00	400	317 284,00	800	634 568,00	100,00%
40	Устройство подушек (песчаных) под переходные плиты	м3	75,20	4 545,60	341 829,12	37,5	170 460,00	37,7	171 369,12	75,2	341 829,12	100,00%
41	Устройство щебеночных подушек	м3	148,00	10 951,59	1 620 835,32	74	810 417,66	74	810 417,66	148	1 620 835,32	100,00%
42	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	160,00	2 423,52	387 763,20	80	193 881,60	80	193 881,60	160	387 763,20	100,00%
43	Укладка переходных сборных плит длиной до 7 м	м3	52,20	7 373,75	384 909,75	26	191 717,50	26,2	193 192,25	52,2	384 909,75	100,00%
44	*Переходные плиты П800.98.40*	шт	18,00	280 176,19	5 043 171,42	9	2 521 585,71	9	2 521 585,71	18	5 043 171,42	100,00%
45	Объединение переходных плит, бетон В30; F200	м3	4,00	66 803,11	267 212,44		-	4	267 212,44	4	267 212,44	100,00%
46	Укладка переходных сборных плит длиной 2 м	м3	1,76	12 603,00	22 181,28		-	1,76	22 181,28	1,76	22 181,28	100,00%
47	*Переходные плиты П200.75.15*	шт	4,00	37 351,40	149 405,60		-	4	149 405,60	4	149 405,60	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
48	Устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	9,20	2 301,20	21 171,04		-	9,2	21 171,04	9,2	21 171,04	100,00%
49	Розлив вяжущих материалов	тн	0,16	136 194,00	21 791,04		-	0,16	21 791,04	0,16	21 791,04	100,00%
50	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	160,00	3 252,67	520 427,20		-	160	520 427,20	160	520 427,20	100,00%
51	Обратная засыпка грунта бульдозером 79 кВт при перемещении грунта до 50 м (из временного отвала)	м3	1 050,00	363,67	381 853,50		-	1050	381 853,50	1050	381 853,50	100,00%
	Водоотвод с проезжей части											
52	Разработка грунта 2 группы	м3	92,33	827,00	76 356,91		-		-	0	-	0,00%
53	Укладка блоков Б20-20-25, Б-5	м3	2,87	13 080,00	37 539,60		-		-	0	-	0,00%
54	*Блок Б20-20-25*	м3	1,29	34 781,00	44 867,49		-		-	0	-	0,00%
55	*Блок Б-5*	м3	1,58	51 706,50	81 696,27		-		-	0	-	0,00%
56	Укладка блоков упора	шт	8,00	33 581,28	268 650,24		-		-	0	-	0,00%
57	*Блок упора У-2*	шт	8,00	24 268,02	194 144,16		-		-	0	-	0,00%
58	Укладка блоков Б-6	м3	1,58	13 080,00	20 666,40		-		-	0	-	0,00%
59	*Блок Б-6*	м3	1,58	83 183,00	131 429,14		-		-	0	-	0,00%
60	Устройство монолитного откоса сбора воды В-20, F-200	м3	2,40	49 123,10	117 895,44		-		-	0	-	0,00%
61	Устройство каменной рисбермы	м3	25,00	6 324,53	158 113,25		-		-	0	-	0,00%
	Укрепительные работы											
62	Разборка плит укрепления	м3	35,20	26 328,00	926 745,60	35,2	926 745,60	0	-	35,2	926 745,60	100,00%
63	Земляные работы, грунт 1, 2 группы	м3	834,30	487,00	406 304,10	450	219 150,00	384,3	187 154,10	834,3	406 304,10	100,00%
64	Укладка блока упора У-1	м3	55,44	60 874,00	3 374 854,56	55,44	3 374 854,56		-	55,44	3 374 854,56	100,00%
65	*Блок упора У-1*	шт	42,00	87 153,13	3 660 431,46	42	3 660 431,46		-	42	3 660 431,46	100,00%
66	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	249,98	1 501,50	375 344,97	249,98	375 344,97		-	249,98	375 344,97	100,00%
67	Бетонирование откосов сбора воды, бетон В20 на слое из щебня	м3	20,60	48 237,80	993 698,68	20,6	993 698,68		-	20,6	993 698,68	100,00%
68	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	м2	45,90	22 102,40	1 014 500,16	45,9	1 014 500,16		-	45,9	1 014 500,16	100,00%
69	*Плиты укрепления ПУ150.75.15*	м3	45,90	85 196,10	3 910 500,99	45,9	3 910 500,99		-	45,9	3 910 500,99	100,00%
70	Бетонирование каналов бетоном при покрытии поверхности бетона водой на слое из щебня	м3	4,50	46 746,82	210 360,69		-		-	0	-	0,00%
71	Лестничные сходы	м3	20,20	120 198,65	2 428 012,73		-		-	0	-	0,00%
72	Восстановление существующих дамб	м3	1 476,00	399,84	590 163,84		-		-	0	-	0,00%
73	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	м	168,00	21 747,24	3 653 536,32		-		-	0	-	*0,00%*
	Прочие работы											
74	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с перевозкой на автомобилях-самосвалах	м3	4 310,00	378,79	1 632 584,90	4310	1 632 584,90	0	-	4310	1 632 584,90	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
75	Демонтаж стальных труб д.1000 мм	м	15,00	2 907,65	43 614,75		-	15	43 614,75	15	43 614,75	100,00%
76	Разборка щебеночных покрытий и оснований с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами	м3	112,00	596,44	66 801,28		-	112	66 801,28	112	66 801,28	100,00%
77	Планировка русла и объезда в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	5 950,00	5,44	32 368,00		-	5950	32 368,00	5950	32 368,00	100,00%
	Итого:	**тенге**			**77 598 412,45**		**38 885 303,37**		**24 734 167,05**		**63 619 470,42**	**81,99%**
6-4	**МОСТ ч. р. Кадыр на ПК 120+75,5**											
	Подготовительные работы											
1	Сооружение монтажного островка	м2	245,00	3 758,21	920 761,45	245	920 761,45	0	-	245	920 761,45	100,00%
2	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	м	103,00	10 599,27	1 091 724,81	103	1 091 724,81	0	-	103	1 091 724,81	100,00%
	Реконструкция моста											
	Опоры											
3	Скол ригеля береговых опор из ж/бетона отбойными молотками	м3	1,23	25 091,00	30 861,93	1,23	30 861,93	0	-	1,23	30 861,93	100,00%
4	Установка стальных штырей	шт	360,00	1 073,18	386 344,80	360	386 344,80	0	-	360	386 344,80	100,00%
5	Устройство из монолитного железобетона плиты объединения стоек устоя, бетон В25; F200	м3	8,15	63 932,00	521 045,80	8,15	521 045,80	0	-	8,15	521 045,80	100,00%
6	Устройство из монолитного железобетона удлинения ригеля береговой опоры, бетон В25; F200	м3	4,00	62 865,86	251 463,44	4	251 463,44	0	-	4	251 463,44	100,00%
7	Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок, бетон В25; F200	м3	15,00	61 764,21	926 463,15	15	926 463,15	0	-	15	926 463,15	100,00%
8	Устройство из монолитного железобетона парапетов, бетон В25; F200	м3	2,00	54 399,44	108 798,88	2	108 798,88	0	-	2	108 798,88	100,00%
	Ремонт опор											
9	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	15,00	8 432,92	126 493,80	0	-	15	126 493,80	15	126 493,80	100,00%
10	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	тн	1,05	1 964 795,00	2 063 034,75	1,05	2 063 034,75	0,00	-	1,05	2 063 034,75	100,00%
	Пролетное строение							0				
11	Постановка высокопрочных болтов	шт	120,00	27 231,14	3 267 736,80	120	3 267 736,80	0	-	120	3 267 736,80	100,00%
12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	306,80	643,50	197 425,80	0	-	306,8	197 425,80	306,8	197 425,80	100,00%
13	Монтаж арматурных сеток	тн	1,34	98 433,00	131 900,22	1,34	131 900,22	0	-	1,34	131 900,22	100,00%
14	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	0,04	215 754,00	8 630,16	0,04	8 630,16	0	-	0,04	8 630,16	100,00%
15	*арматура д. 8 мм, AIII*	тн	0,40	216 169,50	86 467,80	0,4	86 467,80	0	-	0,4	86 467,80	100,00%
16	*арматура д. 12 мм, AIII*	тн	0,91	210 285,00	191 359,35	0,91	191 359,35	0	-	0,91	191 359,35	100,00%
17	Грунтовка жидким цементным молоком	м2	495,60	1 777,80	881 077,68	495,6	881 077,68		-	495,6	881 077,68	100,00%
18	Устройство подливки под швеллеры, толщиной 20 мм	м2	3,60	656,80	2 364,48	3,6	2 364,48		-	3,6	2 364,48	100,00%
	Ремонт пролетного строения											
19	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	10,00	8 433,34	84 333,40	0	-	10	84 333,40	10	84 333,40	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
20	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	513,60	887,65	455 897,04	0	-	513,6	455 897,04	513,6	455 897,04	100,00%
	Проезжая часть											
21	Гидроизоляция бетонных поверхностей составом "Мастерсил", в два слоя	м2	483,00	3 222,18	1 556 312,94	483	1 556 312,94		-	483	1 556 312,94	100,00%
22	Устройство монолитной накладной плиты,бетон В35,F200	м3	48,30	47 195,40	2 279 537,82	48,3	2 279 537,82		-	48,3	2 279 537,82	100,00%
23	*арматура д. 6 мм, АIII*	тн	1,29	233 248,00	300 889,92	1,29	300 889,92		-	1,29	300 889,92	100,00%
24	Розлив вяжущих материалов	тн	0,34	129 254,00	43 946,36	0,34	43 946,36		-	0,34	43 946,36	100,00%
25	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б , марки II	м2	483,00	2 501,40	1 208 176,20	483	1 208 176,20		-	483	1 208 176,20	100,00%
26	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	483,00	1 165,27	562 825,41	483	562 825,41		-	483	562 825,41	100,00%
27	Устройство деформационного шва	м	41,60	39 200,60	1 630 744,96	41,6	1 630 744,96		-	41,6	1 630 744,96	100,00%
28	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных тротуарных плит	м3	3,70	3 873,90	14 333,43	3,7	14 333,43		-	3,7	14 333,43	100,00%
29	*Плита П200.75.15*	м3	3,70	81 770,60	302 551,22	3,7	302 551,22		-	3,7	302 551,22	100,00%
30	Установка стальных сварных перил с окраской	тн	3,54	447 975,00	1 585 831,50	3,54	1 585 831,50		-	3,54	1 585 831,50	100,00%
31	Устройство из монолитного железобетона тумб под барьерное ограждение, бетон В25; F200	м3	10,80	73 173,60	790 274,88	10,8	790 274,88		-	10,8	790 274,88	100,00%
32	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	84,00	19 264,66	1 618 231,44	84	1 618 231,44		-	84	1 618 231,44	100,00%
	Сопряжение моста с насыпью							0				
33	Разработка грунта 2 группы	м3	400,00	793,21	317 284,00	400	317 284,00	0	-	400	317 284,00	100,00%
34	Устройство подушек (песчаных) под переходные плиты	м3	59,00	4 545,65	268 193,35	59	268 193,35	0	-	59	268 193,35	100,00%
35	Устройство щебеночных подушек	м3	132,60	10 951,50	1 452 168,90	132,6	1 452 168,90	0	-	132,6	1 452 168,90	100,00%
36	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	138,00	2 423,54	334 448,52	138	334 448,52	0	-	138	334 448,52	100,00%
37	Укладка переходных сборных плит длиной до 7 м	м3	36,80	9 807,80	360 927,04	36,8	360 927,04	0	-	36,8	360 927,04	100,00%
38	*Переходные плиты П600.98.30*	шт	18,00	159 937,49	2 878 874,82	18	2 878 874,82	0	-	18	2 878 874,82	100,00%
39	*Переходные плиты П600.124.30*	шт	4,00	196 298,58	785 194,32	4	785 194,32	0	-	4	785 194,32	100,00%
40	Объединение переходных плит, бетон В30; F200	м3	3,40	66 802,60	227 128,84	3,4	227 128,84	0	-	3,4	227 128,84	100,00%
41	Укладка переходных сборных плит длиной 2 м	м3	0,88	12 603,00	11 090,64	0,88	11 090,64	0	-	0,88	11 090,64	100,00%
42	*Переходные плиты П200.75.15*	м3	0,88	90 321,00	79 482,48	0,88	79 482,48	0	-	0,88	79 482,48	100,00%
43	Устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	9,20	2 301,20	21 171,04	9,2	21 171,04		-	9,2	21 171,04	100,00%
44	Розлив вяжущих материалов	тн	0,10	129 276,70	12 927,67	0,1	12 927,67		-	0,1	12 927,67	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
45	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	138,00	3 252,66	448 867,08	138	448 867,08		-	138	448 867,08	100,00%
46	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	156,00	2 208,91	344 589,96	156	344 589,96		-	156	344 589,96	100,00%
47	Обратная засыпка грунта бульдозером 79 кВт при перемещении грунта до 50 м (из временного отвала)	м3	532,00	373,88	198 904,16	532	198 904,16	0	-	532	198 904,16	100,00%
	Водоотвод с проезжей части							0				
48	Разработка грунта 2 группы	м3	45,27	821,00	37 166,67	45,27	37 166,67	0	-	45,27	37 166,67	100,00%
49	Укладка блоков Б20-20-25, Б-5	м3	1,34	13 100,00	17 554,00		-	0	-	0	-	0,00%
50	*Блок Б20-20-25*	м3	0,55	42 382,20	23 310,21		-	0	-	0	-	0,00%
51	*Блок Б-5*	м3	0,79	59 355,00	46 890,45		-	0	-	0	-	0,00%
52	Укладка блоков упора	шт	4,00	33 581,28	134 325,12		-	0	-	0	-	0,00%
53	*Блок упора У-2*	м3	1,60	68 304,60	109 287,36		-	0	-	0	-	0,00%
54	Укладка блоков Б-6	м3	0,64	13 045,00	8 348,80		-	0	-	0	-	0,00%
55	*Блок Б-6*	м3	0,64	92 257,00	59 044,48		-	0	-	0	-	0,00%
56	Устройство монолитного откоса сбора воды В-20, F-200	м3	1,20	49 125,80	58 950,96		-	0	-	0	-	0,00%
57	Устройство каменной рисбермы	м3	12,50	6 324,40	79 055,00		-	0	-	0	-	0,00%
	Укрепительные работы							0				
58	Разборка плит укрепления	м3	34,59	26 354,00	911 584,86	34,59	911 584,86	0	-	34,59	911 584,86	100,00%
59	Земляные работы, грунт 1, 2 группы	м3	398,88	649,00	258 873,12	398,88	258 873,12	0	-	398,88	258 873,12	100,00%
60	Укладка блока упора У-1	м3	47,52	60 874,00	2 892 732,48	47,52	2 892 732,48		-	47,52	2 892 732,48	100,00%
61	*Блок упора У-1*	шт	36,00	79 981,36	2 879 328,96	36,000	2 879 328,96		-	36,0	2 879 328,96	100,00%
62	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	214,27	1 502,00	321 833,54	214,27	321 833,54		-	214,27	321 833,54	100,00%
63	Бетонирование откосов сбора воды, бетон В20 на слое из щебня	м3	8,00	48 237,55	385 900,40	8	385 900,40		-	8	385 900,40	100,00%
64	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 15 см на слое из щебня	м2	44,20	21 788,20	963 038,44	44,2	963 038,44		-	44,2	963 038,44	100,00%
65	Плиты укрепления ПУ150.75.15	м3	44,20	91 037,40	4 023 853,08	44,2	4 023 853,08		-	44,2	4 023 853,08	100,00%
66	Устройство подстилающего слоя из щебня	м3	4,50	9 259,86	41 669,37	0	-	4,5	41 669,37	4,5	41 669,37	100,00%
67	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	45,00	1 513,09	68 089,05		-	45	68 089,05	45	68 089,05	100,00%
	Прочие работы							0				
68	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с перевозкой на автомобилях-самосвалах	м3	1 760,00	456,44	803 334,40	1760	803 334,40	0	-	1760	803 334,40	100,00%
69	Демонтаж стальных труб д.1000 мм	м	40,00	1 359,79	54 391,60		-	40	54 391,60	40	54 391,60	100,00%
70	Разборка щебеночных покрытий и оснований с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами	м3	78,00	596,43	46 521,54		-	78	46 521,54	78	46 521,54	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
71	Планировка русла и объезда в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	2 055,00	5,44	11 179,20		-	2055	11 179,20	2055	11 179,20	100,00%
	Итого:	**тенге**			**45 605 357,53**		**43 982 590,35**	0	**1 086 000,80**		**45 068 591,15**	**98,82%**
6-5	**МОСТ ч. р. Жапырык на ПК 171+66,7**							0				
	Подготовительные работы							0				
1	Сооружение монтажного островка	м2	555,00	4 301,41	2 387 282,55	555	2 387 282,55	0	-	555	2 387 282,55	100,00%
2	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	м	175,00	12 348,67	2 161 017,25	175	2 161 017,25	0	-	175	2 161 017,25	100,00%
	Реконструкция моста							0				
	Опоры							0				
3	Скол ригеля береговых опор из ж/бетона отбойными молотками	м3	0,90	25 092,80	22 583,52	0,9	22 583,52	0	-	0,9	22 583,52	100,00%
4	Установка стальных штырей	шт	546,00	1 064,47	581 200,62	546	581 200,62	0	-	546	581 200,62	100,00%
5	Устройство из монолитного железобетона плиты объединения стоек устоя, бетон В25; F200	м3	9,75	63 932,00	623 337,00	9,75	623 337,00	0	-	9,75	623 337,00	100,00%
6	Устройство из монолитного железобетона удлинения ригеля береговой опоры, бетон В25; F200	м3	3,08	62 866,50	193 628,82	3,08	193 628,82	0	-	3,08	193 628,82	100,00%
7	Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок, бетон В25; F200	м3	8,44	61 764,00	521 288,16	8,44	521 288,16	0	-	8,44	521 288,16	100,00%
8	Устройство из монолитного железобетона парапетов, бетон В25; F200	м3	1,70	54 400,70	92 481,19	1,7	92 481,19	0	-	1,7	92 481,19	100,00%
9	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	20,00	1 501,73	30 034,60	20	30 034,60	0	-	20	30 034,60	100,00%
	Ремонт опор							0				
10	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	30,00	8 433,25	252 997,50	30	252 997,50	0	-	30	252 997,50	100,00%
	Пролетное строение							0				
11	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	шт	1 512,00	2 506,58	3 789 948,96	1512	3 789 948,96	0	-	1512	3 789 948,96	100,00%
12	Монтаж металлоконструкций уширения пролета	тн	9,32	522 717,00	4 871 722,44	9,32	4 871 722,44	0	-	9,32	4 871 722,44	100,00%
13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	484,60	643,55	311 864,33		-	484,6	311 864,33	484,6	311 864,33	100,00%
14	Монтаж арматурных сеток	тн	2,59	98 433,00	254 941,47	2,59	254 941,47	0	-	2,59	254 941,47	100,00%
15	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	0,06	237 135,00	14 228,10	0,06	14 228,10	0	-	0,06	14 228,10	100,00%
16	*арматура д. 8 мм, AIII*	тн	0,60	216 169,55	129 701,73	0,6	129 701,73	0	-	0,6	129 701,73	100,00%
17	*арматура д. 12 мм, AIII*	тн	1,36	210 562,00	286 364,32	1,36	286 364,32	0	-	1,36	286 364,32	100,00%
18	Грунтовка жидким цементным молоком	м2	864,00	1 777,82	1 536 036,48	200	355 564,00	664,00	1 180 472,48	864	1 536 036,48	100,00%
19	Устройство подливки под швеллеры, толщиной 20 мм	м2	8,00	656,61	5 252,88	8	5 252,88	0,0	-	8	5 252,88	100,00%
	Ремонт пролетного строения							0				
20	Ремонт участков дефектов составом из сухих тиксотропных смесей "Эмако"	м2	10,00	8 433,34	84 333,40	10	84 333,40	0	-	10	84 333,40	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
21	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	972,00	887,65	862 795,80	972	862 795,80	0	-	972	862 795,80	100,00%
	Проезжая часть							0				
22	Гидроизоляция бетонных поверхностей составом "Мастерсил", в два слоя (материал)	м2	828,00	3 222,18	2 667 965,04	828	2 667 965,04		-	828	2 667 965,04	100,00%
23	Устройство монолитной накладной плиты,бетон В35,F200	м3	82,80	49 936,40	4 134 733,92	82,8	4 134 733,92		-	82,8	4 134 733,92	100,00%
24	*арматура д. 6 мм, AIII*	тн	6,37	233 248,00	1 485 789,76	6,37	1 485 789,76		-	6,37	1 485 789,76	100,00%
25	Розлив вяжущих материалов	тн	0,58	129 621,50	75 180,47	0,58	75 180,47		-	0,58	75 180,47	100,00%
26	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б , марки II	м2	828,00	2 501,41	2 071 167,48	828	2 071 167,48		-	828	2 071 167,48	100,00%
27	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	828,00	1 165,19	964 777,32	828	964 777,32	0	-	828	964 777,32	100,00%
28	Устройство деформационного шва	м	207,20	13 794,00	2 858 116,80	207,2	2 858 116,80		-	207,2	2 858 116,80	100,00%
29	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных тротуарных плит	м3	20,00	65 806,06	1 316 121,20	20	1 316 121,20		-	20	1 316 121,20	100,00%
30	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	162,00	18 085,21	2 929 804,02	162	2 929 804,02	0	-	162	2 929 804,02	100,00%
31	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных тротуарных плит	м3	6,34	3 873,50	24 557,99	6,34	24 557,99		-	6,34	24 557,99	100,00%
32	*Плита П200.75.15*	м3	6,34	81 771,00	518 428,14	6,34	518 428,14		-	6,34	518 428,14	100,00%
33	Установка стальных сварных перил с окраской	тн	6,07	449 589,00	2 729 005,23	6,07	2 729 005,23	0	-	6,07	2 729 005,23	100,00%
	Сопряжение моста с насыпью							0				
34	Разработка грунта 2 группы	м3	840,00	396,60	333 144,00	840	333 144,00	0	-	840	333 144,00	100,00%
35	Устройство подушек (песчаных) под переходные плиты	м3	59,00	4 545,65	268 193,35	59	268 193,35	0	-	59	268 193,35	100,00%
36	Устройство щебеночных подушек	м3	132,60	10 951,50	1 452 168,90	132,6	1 452 168,90	0	-	132,6	1 452 168,90	100,00%
37	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	138,00	2 423,54	334 448,52	138	334 448,52	0	-	138	334 448,52	100,00%
38	Укладка переходных сборных плит длиной до 7 м	м3	36,80	9 807,80	360 927,04	36,8	360 927,04	0	-	36,8	360 927,04	100,00%
39	*Переходные плиты П600.98.30*	шт	18,00	159 937,49	2 878 874,82	18	2 878 874,82	0	-	18	2 878 874,82	100,00%
40	*Переходные плиты П600.124.30*	шт	4,00	196 298,58	785 194,32	4	785 194,32	0	-	4	785 194,32	100,00%
41	Объединение переходных плит, бетон В30; F200	м3	3,40	66 802,65	227 129,01	3,4	227 129,01	0	-	3,4	227 129,01	100,00%
42	Укладка переходных сборных плит длиной 2 м	м3	0,88	12 603,00	11 090,64	0,88	11 090,64	0	-	0,88	11 090,64	100,00%
43	*Переходные плиты П200.75.15*	м3	0,88	90 321,00	79 482,48	0,88	79 482,48	0	-	0,88	79 482,48	100,00%
44	Устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	9,20	2 301,20	21 171,04	9,2	21 171,04		-	9,2	21 171,04	100,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
45	Розлив вяжущих материалов	тн	0,10	129 276,80	12 927,68	0,1	12 927,68		-	0,1	12 927,68	100,00%
46	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	138,00	3 252,66	448 867,08	138	448 867,08		-	138	448 867,08	100,00%
47	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	156,00	2 208,91	344 589,96	156	344 589,96		-	156	344 589,96	100,00%
48	Обратная засыпка грунта бульдозером 79 кВт при перемещении грунта до 50 м (из временного отвала)	м3	560,00	373,97	209 423,20	560	209 423,20	0	-	560	209 423,20	100,00%
	Водоотвод с проезжей части							0				
49	Разработка грунта 2 группы	м3	92,17	823,00	75 855,91	92,17	75 855,91	0	-	92,17	75 855,91	100,00%
50	Укладка блоков Б20-20-25, Б-5	м3	3,69	13 080,00	48 265,20		-	0	-	0	-	0,00%
51	*Блок Б20-20-25*	м3	2,11	39 262,00	82 842,82		-	0	-	0	-	0,00%
52	*Блок Б-5*	м3	1,58	56 240,50	88 859,99		-	0	-	0	-	0,00%
53	Укладка блоков упора	шт	8,00	34 070,15	272 561,20		-	0	-	0	-	0,00%
54	*Блок упора У-2*	м3	3,20	65 194,50	208 622,40		-	0	-	0	-	0,00%
55	Укладка блоков Б-6	м3	1,19	13 079,00	15 564,01		-	0	-	0	-	0,00%
56	*Блок Б-6*	м3	1,19	88 191,00	104 947,29		-	0	-	0	-	0,00%
57	Устройство монолитного откоса сбора воды В-20, F-200	м3	2,40	49 123,20	117 895,68		-	0	-	0	-	0,00%
58	Устройство каменной рисбермы	м3	25,00	6 324,37	158 109,25		-	0	-	0	-	0,00%
	Укрепительные работы							0				
59	Разборка плит укрепления и бетонного укрепления	м3	42,40	24 932,50	1 057 138,00	42,4	1 057 138,00	0	-	42,4	1 057 138,00	100,00%
60	Земляные работы, грунт 1, 2 группы	м3	545,52	564,50	307 946,04	545,52	307 946,04	0	-	545,52	307 946,04	100,00%
61	Укладка блока упора У-1	м3	58,10	60 873,90	3 536 773,59	58,1	3 536 773,59	0	-	58,1	3 536 773,59	100,00%
62	*Блок упора У-1*	шт	44,00	79 924,00	3 516 656,00	44	3 516 656,00	0	-	44	3 516 656,00	100,00%
63	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	261,89	1 502,00	393 358,78	261,89	393 358,78	0	-	261,89	393 358,78	100,00%
64	Бетонирование откосов сбора воды, бетон В20 на слое из щебня	м3	9,00	48 237,90	434 141,10	9	434 141,10	0	-	9	434 141,10	100,00%
65	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 15 см на слое из щебня	м2	57,80	13 614,30	786 906,54	57,8	786 906,54	0	-	57,8	786 906,54	100,00%
66	*Плиты укрепления ПУ150.75.15*	м3	57,80	90 725,10	5 243 910,78	57,8	5 243 910,78	0	-	57,8	5 243 910,78	100,00%
67	Устройство подстилающего слоя из щебня	м3	4,50	9 259,64	41 668,38		-	4,5	41 668,38	4,5	41 668,38	100,00%
68	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2	45,00	1 513,09	68 089,05		-	45	68 089,05	45	68 089,05	100,00%
	Прочие работы							0				

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
69	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с перевозкой на автомобилях-самосвалах	м3	3 665,00	697,00	2 554 505,00	3665	2 554 505,00	0	-	3665	2 554 505,00	100,00%
70	Демонтаж стальных труб д.1000 мм	м	42,00	1 359,79	57 111,18		-	42	57 111,18	42	57 111,18	100,00%
71	Разборка щебеночных покрытий и оснований с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами	м3	144,00	596,45	85 888,80		-	144	85 888,80	144	85 888,80	100,00%
72	Планировка русла и объезда в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	3 830,00	4,67	17 886,10		-	3830	17 886,10	3830	17 886,10	100,00%
	Итого:	**тенге**			**67 831 823,62**		**64 971 175,46**	0	**1 762 980,32**		**66 734 155,78**	**98,38%**
	ИТОГО по мостам:	**тенге**			**305 761 751,44**		**256 959 994,58**	0	**29 357 489,20**		**286 317 483,78**	**93,64%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Примбетов Е. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" отпуск Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО "СТ Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструционе Дженерали С.п.А"

Юнусов И. Дж.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Мукашов Б. Е.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 21 от 23 ноября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
7. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ												
1	Устройство бетонных фундаментов под знаки	м3	35,52	34 664,00	1 231 265,28		0,00	35,52	1 231 265,28	35,52	1 231 265,28	100,00%
2	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	193,00	27 603,23	5 327 423,39		0,00	193,00	5 327 423,39	193,00	5 327 423,39	100,00%
3	Установка сигнальных столбиков	шт	911,00	1 428,01	1 300 917,11		0,00	911,00	1 300 917,11	911,00	1 300 917,11	100,00%
4	Столбики сигнальные металлические	шт	911,00	2 143,89	1 953 083,79		0,00	911,00	1 953 083,79	911,00	1 953 083,79	100,00%
5	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	4 318,00	2 792,13	12 056 417,34		0,00	4 318,00	12 056 417,34	4 318,00	12 056 417,34	100,00%
6	Барьерное ограждение металлическое	тн	99,31	451 585,00	44 848 712,69		0,00	99,31	44 848 712,69	99,31	44 848 712,69	100,00%
7	Разметка 1.1 проезжей части эмалью с применением светоотражающих микрошариков, ширина линии 0,15 м, сплошная	м	47 471,00	71,43	3 390 853,53		0,00	47 471,00	3 390 853,53	47 471,00	3 390 853,53	100,00%
8	Разметка 1.5 проезжей части эмалью с применением светоотражающих микрошариков, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	м	1 387,00	303,52	420 982,24		0,00	1 387,00	420 982,24	1 387,00	420 982,24	100,00%
9	Разметка 1.6 проезжей части эмалью с применением светоотражающих микрошариков , ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	м	1 902,00	57,49	109 345,98		0,00	1 902,00	109 345,98	1 902,00	109 345,98	100,00%
10	Разметка 1.8 проезжей части эмалью с применением светоотражающих микрошариков , ширина линии 0,4 м, пунктирная, шаг 1:3	м	2 325,00	110,67	257 307,75		0,00	2 325,00	257 307,75	2 325,00	257 307,75	100,00%
11	Разметка 1.7 проезжей части эмалью с применением светоотражающих микрошариков , ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 1:1	м	1 258,00	58,34	73 391,72		0,00	1 258,00	73 391,72	1 258,00	73 391,72	100,00%
12	Устройство разметки проезжей части вручную эмалью со светооражающими шариками (пешеходный переход, направляющие островки, стрелки и др. символы)	м2	1 424,00	485,32	691 095,68		0,00	1 424,00	691 095,68	1 424,00	691 095,68	100,00%
13	Устройство вертикальной разметки 2.5 на мосту эмалью	м2	84,00	654,97	55 017,48		0,00	84,00	55 017,48	84,00	55 017,48	100,00%
14	Разметка 1.11 проезжей части эмалью с применением светоотражающих микрошариков , ширина линии 0,2 м, сплошная	м	240,00	170,76	40 982,40		0,00	240,00	40 982,40	240,00	40 982,40	100,00%
15	Устройство поперечных шумовых полос из термопластика со световозвращающей поверхностью, ширина линии 0,1 м, сплошная	п.м.	576,00	1 532,99	883 002,24		0,00	576,00	883 002,24	576,00	883 002,24	100,00%
	Устройство посадочной площадки											
16	Установка бетонных бортовых камней БР100.30.15	м	172,00	4 905,61	843 764,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2	104,00	1 330,94	138 417,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
18	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей марки I, толщина слоя 4 см	м2	104,00	2 614,64	271 922,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	Установка автопавильонов АП- VI	шт	8,00	955 371,35	7 642 970,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ИТОГО по дорожной одежде:	тенге			**81 536 874,66**		**0,00**		**72 639 798,62**		**72 639 798,62**	**89,09%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Примбетов Е. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструционн Дженерали С.п.А"

Юнусов И. Дж.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Мукашов Б. Е.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 21 от 23 ноября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
8. ОСВЕЩЕНИЕ												
1	Электроснабжение наружного освещения, участок ПК 181+00- ПК169+50	шт	1,00	3 512 401,04	3 512 401,04		0,00	0,50	1 756 200,52	0,50	1 756 200,52	50,00%
2	Электроснабжение наружного освещения ,участок ПК 139+00-ПК147+60	шт	1,00	1 559 311,46	1 559 311,46		0,00	0,50	779 655,73	0,50	779 655,73	50,00%
3	Электроснабжение наружного освещения ,участок ПК 117+50-ПК100+50	шт	1,00	3 358 740,06	3 358 740,06		0,00	0,50	1 679 370,03	0,50	1 679 370,03	50,00%
4	Наружное освещение, участок ПК117+50-ПК100+50	м	170,00	178 982,88	30 427 089,60		0,00	80,00	14 318 630,40	80,00	14 318 630,40	47,06%
5	Наружное освещение, участок ПК139+00 - ПК147+60	м	880,00	16 499,41	14 519 480,80		0,00	440,00	7 259 740,40	440,00	7 259 740,40	50,00%
6	Наружное освещение, участок ПК181+00-ПК169+50	м	115,00	169 174,06	19 455 016,90		0,00	65,00	10 996 313,90	65,00	10 996 313,90	56,52%
	ИТОГО по освещению:	**тенге**			**72 832 039,86**		**0,00**		**36 789 910,98**		**36 789 910,98**	**50,51%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Примбетов Е. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Юнусов И. Дж.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Мукашов Б. Е.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"
Технадзор: ТОО "ТИКО-1"
Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года
Сертификат № 21 от 23 ноября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		% от выполнения
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
9. ПРОЧЕЕ (юр.оформление, потери, убытки и пр.)												
1	Юридическое оформление земель (временный отвод) (облагается НДС)	тенге	1,00	1 617 849,00	1 617 849,00	1	1 617 849,00	-	-	1	1 617 849,00	100,00%
2	Возмещение убытков с/х производства (временный отвод) (не облагается НДС)	тенге	1,00	216 144,00	216 144,00	1,00	216 144,00	-	-	1,00	216 144,00	100,00%
	ИТОГО прочие:	**тенге**			**1 833 993,00**		**1 833 993,00**		**-**	**-**	**1 833 993,00**	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Примбетов Е. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Куржумова С. С.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" отпуск Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Юнусов И. Дж.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Мукашов Б. Е.

Технический надзор:
Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СП "Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Технадзор: ТОО "ТИКО-1"

Договор: № 21-05-65/04 от 04.09.2018 года

Сертификат № 21 от 23 ноября 2020 года

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)	Кол-во	Стоимость, 75% (тг)
1	Щебень фр. 5-20 мм	Тонн	4 821,43	21 649,23	78 285 171,13	-21 649,23	- 78 285 171,13	0,00	-		-	21 649,23	78 285 171,13	-21 649,23	- 78 285 171,13
2	Щебень фр. 0-80 мм	Тонн	4 821,43	34 586,22	125 066 243,31	-34 586,22	- 125 066 243,31	0,00	-		-	34 586,22	125 066 243,31	-34 586,22	- 125 066 243,31
3	Щебень фр. 0-40 мм	Тонн	4 821,43	46 117,73	166 765 006,82	-33 270,35	- 120 307 966,08	0,00	-	-6 922,78	- 25 033 266,14	46 117,73	166 765 006,82	-40 193,13	- 145 341 232,21
4	Цемент М-400	Тонн	21 205,36	7 671,00	121 999 720,98	-7 671,00	- 121 999 720,98	0,00	-		-	7 671,00	121 999 720,98	-7 671,00	- 121 999 720,98
5	Стабилизатор Роудзайм	Литр	30 235,71	250,00	5 669 196,43	-250,00	- 5 669 196,43	0,00	-		-	250,00	5 669 196,43	-250,00	- 5 669 196,43
6	Битум	Тонн	104 464,29	105,00	8 226 562,50	-105,00	- 8 226 562,50	0,00	-		-	105,00	8 226 562,50	-105,00	- 8 226 562,50
7	ПГС	Тонн	2 070,50	9 604,14	19 075 647,32	-9 604,14	- 19 075 647,32	0,00	-		-	9 604,14	19 075 647,32	-9 604,14	- 19 075 647,32
8	Арматура d-8AI	Тонн	205 357,143	2,00	308 035,71	-2,00	- 308 035,71	0,00	-		-	2,00	308 035,71	-2,00	- 308 035,71
9	Арматура d-25AIII	Тонн	194 642,857	66,52	9 710 732,14	-66,52	- 9 710 732,14	0,00	-		-	66,52	9 710 732,14	-66,52	- 9 710 732,14
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ				**535 106 316,35**		**- 488 649 275,61**		**-**		**- 25 033 266,14**		**535 106 316,35**		**- 513 682 541,74**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Примбетов Е. К.

Принял:

Начальник ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Куржумова С. С.

Гл. специалист ОКК и ПР АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Устинова И. Н.

Проверил:

Начальник отдела ОПР и М АОФ АО "НК "КазАВтоЖол" — Салыкбаева Н. А.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта Консорциум ТОО " СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А"

Юнусов И. Дж.

Представитель:

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Атырауской области

Мукашов Б. Е.

Технический надзор:

Главный инженер проекта ТОО "ТИКО-1"

Жолдыбаев Е. С.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Актобе-Атырау-гр. РФ (на Астрахань)" участок км 833-853

Реестр по выполненым работам к Сертификату №21 от 23 ноября 2020 г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Атырауская область						
Генподрядчик: Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО Тодини Конструциони Дженерали С. П. А"						
Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Актобе - Атырау - гр. РФ на Астрахань» участок «Атырау - гр. РФ» км 833-853						
Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной а/б смеси ЩМА-20, h=0,06м	км	19,5	17,7	1,8	19,5	0,00
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси на БНД 100/130, h=0,09м	км	19,5	19,50	0,00	19,50	0,00
Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС 7% цемента, h=0,20м	км	19,5	19,50	0,00	19,50	0,0
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-4, h = 0,24 м	км	19,5	19,50	0,00	19,50	0,0
Устройство дополнительного слоя основания из грунто-минеральной смеси (грунт - 76%, ПГС - 20%, цемент - 4%, стабилизатор роудзайм - 0,002%) h = 0,20 м.	км	19,5	19,5	0,0	19,5	0,0
Устройство земляного полотна	м3	306 435,0	299 224,0	0,0	299 224,0	7 211,0

Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **Примбетов Е. К.**

Руководитель проекта Консорциум ТОО "СП Сине Мидас Строй" / АО "Тодини Конструциони Дженерали С.п.А" **Юнусов И. Дж.**