Заказчик: ТОО "Онтустик Курылыс Сервис"
Подрядчик: ТОО "НК Building"
Объект: "Строительство 9-ти этажного жилого дома в мкр.Нурсат,г.Шымкент" Блок Г-3,Г4
Договор подряда № 15 от 20.07.2017

Акт выполненных работ за январь 2017г

	Наименование	ед.изм	кол-во	цена материала за 1 м2	Итого
1	**Двери межкомнатные (глухие деревянные)Г3**	шт	96	18 500	1 776 000
2	**Двери межкомнатные (остекленные деревянные) Г3**	шт	48	18 500	888 000
3	**Двери межкомнатные (глухие деревянные) С/У Г3**	шт	128	18 500	2 368 000
4	**Двери пластик для комнаты для кондиционеров Г3**	шт	72	32 400	2 332 800
1	**Двери входные ПВХ 2-х створчатые (подьезд) Г3,Г4**	шт	50	103 740	5 187 000
2	**Двери на кладовку ПВХ Г3,Г4**	шт	32	22 800	729 600
4	**Двери ПВХ на лифт.комн. Г3,Г4**	шт	2	35 910	71 820
	Итого:				**13 353 220**
	в т.ч. НДС 12%				**1 430 702**

Заказчик:
Нач.участка:
Прораб:
Бригадир:
ПТО:
Тех.надзор:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Онтустик Курылыс Сервис"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «НК Building»

ОБЪЕКТ: Строительство 9-ти этажного жилого дома в мкр.Нурсат, блок Г3, Г4

Договор подряда № 15 от 20.07.2017

Акт выполненных работ за январь 2017

	Наименование работ	Ед.изм.	Кол -во	Цена	Сумма
1	Декор из полистирола Колонна 150*650 (Элементы №1,4,5)	м.п	128	6 162	788 736
2	Декор из полистирола Капитель 550*250 (Элементы №1,4,5)	м.п	12	6 162	73 944
3	Декор из полистирола База 450*250 (Элементы №1,4,5)	м.п	12	6 162	73 944
4	Молдинг	м.п	1008	1070	1 078 560
5	L-обналичник	м.п	980	1 700	1 666 000
6	Монтажные работы по установке декора из полистирола	м.п	5 790	880	5 095 200
7	Сайдинг из полистирола	М2	900	3500	3 150 000
8	Монтажные работы по установке сайдинга из полистирола	М2	900	2000	1 800 000
9	Декор из полистирола Карниз оконный низ	М2	550	20 000	10 980 000
				Итого:	**24 706 384**
				В т.ч НДС	**2 647 113**

Заказчик:

Гл.инженер:

Нач.ПТО:

Тех.надзор:

Нач. участка:

Подрядчик:

Казакстан Республикасы ОКО Шымкент қаласы «НК Building» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮКО город Шымкент Республика Казахстан

Заказчик: ТОО "Онтустик Курылыс Сервис"
Подрядчик:ТОО "НК Building"
Объект: "Строительство 9-ти этажного жилого дома в мкр.Нурсат,г.Шымкент" Блок Г-4
Договор подряда № Договор подряда №15 от 20.07.2017

Акт выполненных работ за февраль 2017

	Наименование	ед.изм	кол-во	цена материала за 1 м2	цена монтажа за 1 м2	Итого
1	Ламинат	м2	3 200	2 000	1 300	10 560 000
2	кафель стеновой	м2	1 712	800	2 000	4 749 600
3	кафель для пола	м2	832	2 750	1 350	3 411 200
4	керамогранит	м2	800	6 350	2 200	6 840 000
5	штукатурка потолков	м2	4 752	522	1 000	7 232 544
6	поркаска потолков	м2	4 752	600	500	5 227 200
7	штукатурка стен	м2	1 524	522	1 420	2 959 608
8	поркаска стен	м2	1 524	530	700	1 874 520
9	Двери входные (металл)	шт	48	50 000	9 500	2 880 000
10	Двери межкомнатные (глухие деревянные)	шт	96	18 500	4 000	2 160 000
11	Двери межкомнатные (остекленные деревян	шт	48	18 500	4 000	1 080 000
12	Двери межкомнатные (глухие деревянные) С	шт	128	18 500	4 000	2 880 000
13	Двери пластик для комнаты для кондиционе	шт	72	30 000	500	2 196 000
	Итого:					54 050 672
	в т.ч .НДС 12%:					5 791 143

Заказчик:
Нач.участка:
Прораб:
Бригадир:
ПТО:
Тех.надзор:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Онтустик Курылыс Сервис"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «НК Building»

ОБЪЕКТ: Строительство 9-ти этажного жилого дома в мкр.Нурсат, блок Г3, Г4

Договор подряда № 15 от 20.07.2017 г.

Акт выполненных работ за февраль 2017 г.

	Наименование работ	Ед.изм.	Кол -во	Стоимость работ	Сумма
1	Облицовка наружных стен травертином	М2	1365	4000	5 460 000
2	Облицовка наружных стен жидким травертином	М2	2500	3500	8 750 000
				Итого:	14 210 000
				В т.ч НДС 12%	1 522 500

Заказчик:

Прораб:

Нач.ПТО:

Тех.надзор:

Нач. участка:

Подрядчик: Жібеков П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Онтустик Курылыс Сервис"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «НК Building»

ОБЪЕКТ: Строительство 9-ти этажного жилого дома в мкр.Нурсат, Блок Г-3, Г-4
Договор подряда №

Акт выполненных работ ха февраль 2017г

	Наименование работ	Ед.изм.	Кол -во	Цена	Сумма
1	Изготовление и монтаж алюминиевых оконных блоков и витражей	М2	159	34 300	5 453 700
				Итого:	**5 453 700**
				В т.ч. НДС 12%	**584 325**

Заказчик:

Прораб:

Нач.ПТО:

Тех.надзор:

Нач. участка:

Подрядчик:

АКАЗЧИК: ТОО "ОнтустикКурылысСервис"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «НК Building»

ОБЪЕКТ: Строительство 9-ти этажного жилого дома в мкр.Нурсат, Блок Г-4.
Договор подряда № 20.07.2017

Акт выполненных работ за март 2017г.

№	Наименование товаров и услуг	Ед.изм	Кол-во	Стоимость материалов	Стоимость монтажа	Общая сумма
				Общая сумма	Общая сумма монтажа	
	Отопление Ж.Дом					
1	Трубы полиэтиленовые ПП 20*2,5	пм	742	190	100	215 180
				140 980	74200	
2	Трубы полиэтиленовые ПП 26*3	пм	4736	215	100	1491840
				1018240	473600	
3	Радиатор алюминиевый секционный	сек	1539	1500	500	3078000
				2308500	769500	
4	Воздухоотводчик автоматический латунный РУ= 10 бар 15	шт	92	2600	1000	331200
				239200	92000	
5	Вентиль муфтовый (спускник)-20	шт	40	950	500	58000
				38000	20000	
6	Клапан термостатистический прямой 15	шт	252	3000	500	882000
				756000	126000	
7	Термостатистический элемент	шт	171	2000	1000	513000
				342000	171000	
8	Запорный клапан прямой 15	шт	252	2000	500	630000
				504000	126000	
9	Кран воздухоспускной	шт	252	250	200	113400
				63000	50400	
10	Кран шаровой муфтовый 25	шт	4	750	2500	13000
				3000	10000	
11	Кран шаровой муфтовый 32	шт	16	1050	3000	64800
				16800	48000	
12	Кран шаровой муфтовый 40	шт	2	2150	3000	10300
				4300	6000	
13	Кран шаровой муфтовый 20	шт	48	2150	1500	175200
				103200	72000	
14	Клапан запорно-измерительный 20	шт	49	14000	1000	686000
				784000	49000	

	Регулятор перепада давлений 15	шт	49	5000	2000	343000
				245000	98000	
16	Фильтр 32	шт	8	2800	1000	30400
				22400	8000	
17	Распределитель квартирный 20/5	шт	16	10000	3000	208000
				160000	48000	
18	Квартирный счетчик	шт	48	30000	300	1454400
				1440000	14400	
19	Полотеносушитель оцинкованный покрытия	Шт	80	6500	1000	600000
				520000	80000	
20	Комплект радиаторный	шт	252	725	1400	535500
				182700	352800	
	Итого:					**11 433 220**
	Отопление лест.клетка					
1	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 20	пм	123	385	250	78105
				47355	30750	
2	Клапан запорно-измерительный 15	шт	1	16000	5000	26000
				16000	5000	
3	Регулятор перепада давлений	шт	1	7000	3000	10000
				7000	3000	
4	Кран воздухоспускной	шт	1	3000	2000	5000
				3000	2000	
5	Радиатор чугунный секционный	сек	12	1500	500	24000
				18000	6000	
6	Окраска радиаторов эмалью за 2-раза	М2	2,4	6000	5000	26400
				14400	12000	
7	Изоляция труб-полуцилиндры минераловатные б=40мм	М3	0,5	6000	5000	5500
				3000	2500	
8	Покровный слой-стеклопластик рулонный РТС	М2	19,8	3000	2000	99000
				59400	39600	
	Итого:			**274 005**		
	Отопление Стояки					
1	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 32	пм	12	680	100	8760
				7560	1200	
2	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 32	пм	18	630	200	14940
				11340	3600	

	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 065	пм	30	1267	400	50010
				38010	12000	
4	Окраска труб эмалью за 2 раза	М2	11,7	4000	3000	81900
				46800	35100	
Итого:				**155610**		
Отопление. Магазин						
1	Трубы полиэтиленовые ПП 20*2,5	пм	51	190	190	19380
				9690	9690	
2	Трубы полиэтиленовые ПП 26*3	пм	107	285	100	41195
				30495	10700	
3	Трубы полиэтиленовые ПП 032*3	пм	84	451	150	50484
				37884	12600	
4	Трубы полиэтиленовые ПП 40*5	пм	83	680	250	77190
				56440	20750	
5	Труба ст.электросварочная dh 45*2,5	пм	64	705	300	64320
				45120	19200	
6	Вентиль муфтовый (спускник) 20	шт	2	950	900	3700
				1900	1800	
7	Клапан термостатистический прямой 15	шт	27	5000	3000	216000
				135000	81000	
8	Термостастистический элемент	М2	27	3000	1000	108000
				81000	27000	
9	Запорный кран прямой	шт	27	2000	1000	81000
				54000	27000	
10	Кран воздухоспускной	шт	22	250	150	8800
				5500	3300	
11	Кран шаровой муфтовый 32	шт	4	1050	2000	12200
				4200	8000	
12	Квартирный счетчик	шт	1	35000	300	35300
				35000	300	
13	Окраска труб эмалью за 2 раза	М2	4,5	6000	3000	42300
				27000	14100	
14	Испытание системы	пм	359	200	200	143600
				71800	71800	
15	Очистка труб от грязи и ржавчины до мет. блеска	М2	4,7	6000	3000	42300
				28200	14100	
16	Антикоррозийная	М2	4,7	3000	2000	23500

	окраска труб- масляно-битумная в 2 слоя по грунту ГФ-021			14100	9400	
17	Изоляция труб-полуцилиндры минералловатные б=40мм	М3	0,4	8000	4000	4800
				3200	1600	
18	Покровный слой по изоляции стеклопластик рулонный	М2	14,8	3000	2000	74000
				44400	29600	
	Итого:					**1335269**
	Отопление. Магистральные трубопроводы					
1	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 20	пм	284	385	200	166140
				109340	56800	
2	Труба ст.электросварная dh76*3,5	пм	76	2268	400	202768
				172368	30400	
3	Труба ст.электросварная dh108*4	пм	56	3810	1000	269360
				213360	56000	
4	Испытание системы	пм	5237	200	200	2094800
				1047400	1047400	
5	Очистка труб от грязи и ржавчины до мет. блеска	М2	12,8	6000	3000	115200
				76800	38400	
6	Антикоррозийная окраска труб- масляно-битумная в 2 слоя по грунту ГФ-021	М2	12,8	6000	2000	102400
				76800	25600	
7	Изоляция труб-полуцилиндры минераловатные б=40мм	М3	0,87	8000	4000	10440
				6960	3480	
8	Покровный слой по изоляции-стеклопластик рулонный РТС	М2	30,6	3000	2000	153000
				91800	61200	
9	Крепление маг.трубопров. подвески	шт	102	2000	1000	306000
				204000	102000	
10	Крепление стояков-хомуты	шт	48	50	60	5280
				2400	2880	
11	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 25	пм	55	485	300	43175
				26675	16500	

	Труба ст.электросварная dh45*2,5	пм	40	1000	500	60000
				40000	20000	
	Итого:					**3 528 563**
	Узел ввода					
1	Труба ст.электросварная dh108*4	пм	8	3810	1000	38480
				30480	8000	
2	Задвижка dh 100	шт	4	37950	10000	191800
				151800	40000	
3	Грязевик	шт	2	31750	10000	83500
				63500	20000	
4	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 15	пм	1	1000	1000	2000
				1000	1000	
5	Тепловычислитель в комплектации	комп	1	200000	50000	250000
				200000	50000	
6	Термопреоброзователь сопротивления	шт	2	10000	4000	28000
				20000	8000	
7	Термопреоброзователь давления	шт	2	75000	20000	190000
				150000	40000	
8	Соединительные кабели	м	9	8000	3000	99000
				72000	27000	
9	Фильтр сетчатый со сливным краном FDF dy 50	шт	2	22000	10000	64000
				44000	20000	
10	Кран пробковый проходной	шт	2	5000	1000	12000
				10000	2000	
11	Термометр П5 1240-10 в оправе	шт	1	5000	3000	8000
				5000	3000	
12	Термометр П4 1240-66 в оправе	шт	2	5000	3000	16000
				10000	6000	
13	Манометр ДМ-1001-1,6 Мпа	шт	2	4000	1000	10000
				8000	2000	
14	Кран 3-ходовой со штуц.	шт	3	3000	1000	12000
				9000	3000	
15	Кронштейны из угловой стали 63*63*6, L=600 мм	шт	8	1500	1000	20000
				12000	8000	
16	Ответные фланцы	шт	15	4000	1000	75000
				60000	15000	
	Блок заводской готовности в комплекте:					
17	Кран шаровой	шт	2	4000	2000	12000

	Тройник стальной приварной dy 100	шт	2	2490 4980	4000 8000	12980
8	Фланец стальной приварной dy 100	шт	2	2430 4860	2000 4000	8860
9	Подвеска для крепления труб к плитам перекрытия ДН108	м	40	2000 80000	2000 80000	160000
10	Гидравлические испытание трубопроводов	м	72	500 36000	400 28800	64800
11	Окраска труб краской ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 по очищенной от ржавчины поверхности	М2	24,19	4000 96760	2000 48380	145140
12	Теплоизоляция трубопроводов			0	0	0
12,1	Изоляция фольгированной минеральной ватой s=60	М2	8,15	3000 24450	2000 16300	40750
12,2	Стеклопластик рулонный для теплоизоляции s=0,5	М2	16,73	3000 50190	2000 33460	83650
13	Труба стальная электросварочная (футляр) L=0,5мм 325х8,0	шт	1	10000 10000	4000 4000	14000
	Итого :					**790284**
	Канализация производственная , К2Н					
1	Труба стальная водгазопроводная цинк.покр 100	м	11	2000 22000	2000 22000	44000
2	Насос центробежный погружной дренажный	шт	2	45000 90000	4000 8000	98000
3	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем ДН50	шт	1	7430 7430	10000 10000	17430
4	Затвор обратный под стяжное соединение ДН50	шт	1	3700 3700	3000 3000	6700
5	Фланец стальной	шт	4	1980	1000	11920

	приварной Dy 100, Py 1,0			7920	4000	
6	Отвод стальной крутоизогнутый 900 57х3,0	шт	4	1000 4000	300 1200	5200
7	Подвеска для крепления труб к плитам перекрытия Дн-50-65 мм	шт	5	10000 50000	5000 25000	75000
8	Окраска труб краской ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 по очищенной от ржавчины поверхности	М2	4,1	8000 32800	1000 4100	44900
9	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	11	500 5500	200 2200	7700
Итого:						**310850**
Канализация производственная, К3						
1	Трубы полиэтиленовые канализационные ПНД 50	м	274	850 232900	700 191800	474700
2	Отвод 900 50К х 50К-ПНД 50	Шт	17	176 2992	100 1700	4692
3	Тройник Т900 50Кх 50Кх50К ПНД 50	Шт	68	153 10404	150 10200	20604
4	Зажим для крепления ПЭ труб (клипсы) 50	шт	548	75 41100	50 27400	68500
Итого:						**558 496**
Общая сумма выполненных работ: В т.ч. НДС				**45 027 520** **(4 824 377)**		

Заказчик:

Гл.инженер:

Нач.ПТО:

Тех.надзор:

Нач. участка:

Подрядчик:

Казакстан Республикасы ОКО Шымкент каласы «НК Building» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮКО город Шымкент Республика Казахстан

АЗЧИК: ТОО "ОнтустикКурылысСервис"

ОДРЯДЧИК: ТОО «НК Building»

ОБЪЕКТ: Строительство 9-ти этажного жилого дома в мкр.Нурсат, Блок Г-3.
Договор подряда № 20.07.2017

Акт выполненных работ за март 2017г.

№	Наименование товаров и услуг	Ед.изм	Кол-во	Стоимость материалов	Стоимость монтажа	Общая сумма
				Общая сумма	Общая сумма монтажа	
	Отопление Ж.Дом					
1	Трубы полиэтиленовые ПП 20*2,5	пм	742	190	100	215 180
				140 980	74200	
2	Трубы полиэтиленовые ПП 26*3	пм	4736	215	100	1491840
				1018240	473600	
3	Радиатор алюминиевый секционный	сек	1539	1500	500	3078000
				2308500	769500	
4	Воздухоотводчик автоматический латунный РУ= 10 бар 15	шт	92	2600	1000	331200
				239200	92000	
5	Вентиль муфтовый (спускник)-20	шт	40	950	500	58000
				38000	20000	
6	Клапан термостатистический прямой 15	шт	252	3000	500	882000
				756000	126000	
7	Термостатистический элемент	шт	171	2000	1000	513000
				342000	171000	
8	Запорный клапан прямой 15	шт	252	2000	500	630000
				504000	126000	
9	Кран воздухоспускной	шт	252	250	200	113400
				63000	50400	
10	Кран шаровой муфтовый 25	шт	4	750	2500	13000
				3000	10000	
11	Кран шаровой муфтовый 32	шт	16	1050	3000	64800
				16800	48000	
12	Кран шаровой муфтовый 40	шт	2	2150	3000	10300
				4300	6000	
13	Кран шаровой муфтовый 20	шт	48	2150	1500	175200
				103200	72000	
14	Клапан запорно-измерительный 20	шт	49	14000	1000	686000
				784000	49000	

	Регулятор перепада давлений 15	шт	49	5000	2000	343000
				245000	98000	
16	Фильтр 32	шт	8	2800	1000	30400
				22400	8000	
17	Распределитель квартирный 20/5	шт	16	10000	3000	208000
				160000	48000	
18	Квартирный счетчик	шт	48	30000	300	1454400
				1440000	14400	
19	Полотеносушитель оцинкованный покрытия	Шт	80	6500	1000	600000
				520000	80000	
20	Комплект радиаторный	шт	252	725	1400	535500
				182700	352800	
	Итого:					**11 433 220**
	Отопление лест.клетка					
1	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 20	пм	123	385	250	78105
				47355	30750	
2	Клапан запорно-измерительный 15	шт	1	16000	5000	26000
				16000	5000	
3	Регулятор перепада давлений	шт	1	7000	3000	10000
				7000	3000	
4	Кран воздухоспускной	шт	1	3000	2000	5000
				3000	2000	
5	Радиатор чугунный секционный	сек	12	1500	500	24000
				18000	6000	
6	Окраска радиаторов эмалью за 2-раза	М2	2,4	6000	5000	26400
				14400	12000	
7	Изоляция труб-полуцилиндры минераловатные б=40мм	М3	0,5	6000	5000	5500
				3000	2500	
8	Покровный слой-стеклопластик рулонный РТС	М2	19,8	3000	2000	99000
				59400	39600	
	Итого:			**274 005**		
	Отопление Стояки					
1	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 32	пм	12	680	100	8760
				7560	1200	
2	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 32	пм	18	630	200	14940
				11340	3600	

	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 065	пм	30	1267	400	50010
				38010	12000	
4	Окраска труб эмалью за 2 раза	М2	11,7	4000	3000	81900
				46800	35100	
Итого:				**155610**		
Отопление. Магазин						
1	Трубы полиэтиленовые ПП 20*2,5	пм	51	190	190	19380
				9690	9690	
2	Трубы полиэтиленовые ПП 26*3	пм	107	285	100	41195
				30495	10700	
3	Трубы полиэтиленовые ПП 032*3	пм	84	451	150	50484
				37884	12600	
4	Трубы полиэтиленовые ПП 40*5	пм	83	680	250	77190
				56440	20750	
5	Труба ст.электросварочная dh 45*2,5	пм	64	705	300	64320
				45120	19200	
6	Вентиль муфтовый (спускник) 20	шт	2	950	900	3700
				1900	1800	
7	Клапан термостатистический прямой 15	шт	27	5000	3000	216000
				135000	81000	
8	Термостастистический элемент	М2	27	3000	1000	108000
				81000	27000	
9	Запорный кран прямой	шт	27	2000	1000	81000
				54000	27000	
10	Кран воздухоспускной	шт	22	250	150	8800
				5500	3300	
11	Кран шаровой муфтовый 32	шт	4	1050	2000	12200
				4200	8000	
12	Квартирный счетчик	шт	1	35000	300	35300
				35000	300	
13	Окраска труб эмалью за 2 раза	М2	4,5	6000	3000	42300
				27000	14100	
14	Испытание системы	пм	359	200	200	143600
				71800	71800	
15	Очистка труб от грязи и ржавчины до мет. блеска	М2	4,7	6000	3000	42300
				28200	14100	
16	Антикоррозийная	М2	4,7	3000	2000	23500

	окраска труб- масляно-битумная в 2 слоя по грунту ГФ-021			14100	9400	
17	Изоляция труб-полуцилиндры минералловатные б=40мм	М3	0,4	8000	4000	4800
				3200	1600	
18	Покровный слой по изоляции стеклопластик рулонный	М2	14,8	3000	2000	74000
				44400	29600	
Итого:						**1335269**
Отопление. Магистральные трубопроводы						
1	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 20	пм	284	385	200	166140
				109340	56800	
2	Труба ст.электросварная dh76*3,5	пм	76	2268	400	202768
				172368	30400	
3	Труба ст.электросварная dh108*4	пм	56	3810	1000	269360
				213360	56000	
4	Испытание системы	пм	5237	200	200	2094800
				1047400	1047400	
5	Очистка труб от грязи и ржавчины до мет. блеска	М2	12,8	6000	3000	115200
				76800	38400	
6	Антикоррозийная окраска труб- масляно-битумная в 2 слоя по грунту ГФ-021	М2	12,8	6000	2000	102400
				76800	25600	
7	Изоляция труб-полуцилиндры минераловатные б=40мм	М3	0,87	8000	4000	10440
				6960	3480	
8	Покровный слой по изоляции-стеклопластик рулонный РТС	М2	30,6	3000	2000	153000
				91800	61200	
9	Крепление маг.трубопров. подвески	шт	102	2000	1000	306000
				204000	102000	
10	Крепление стояков-хомуты	шт	48	50	60	5280
				2400	2880	
11	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 25	пм	55	485	300	43175
				26675	16500	

	Труба ст.электросварная dh45*2,5	пм	40	1000	500	60000
				40000	20000	
Итого:						**3 528 563**
Узел ввода						
1	Труба ст.электросварная dh108*4	пм	8	3810	1000	38480
				30480	8000	
2	Задвижка dh 100	шт	4	37950	10000	191800
				151800	40000	
3	Грязевик	шт	2	31750	10000	83500
				63500	20000	
4	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 15	пм	1	1000	1000	2000
				1000	1000	
5	Тепловычислитель в комплектации	комп	1	200000	50000	250000
				200000	50000	
6	Термопреоброзователь сопротивления	шт	2	10000	4000	28000
				20000	8000	
7	Термопреоброзователь давления	шт	2	75000	20000	190000
				150000	40000	
8	Соединительные кабели	м	9	8000	3000	99000
				72000	27000	
9	Фильтр сетчатый со сливным краном FDF dy 50	шт	2	22000	10000	64000
				44000	20000	
10	Кран пробковый проходной	шт	2	5000	1000	12000
				10000	2000	
11	Термометр П5 1240-10 в оправе	шт	1	5000	3000	8000
				5000	3000	
12	Термометр П4 1240-66 в оправе	шт	2	5000	3000	16000
				10000	6000	
13	Манометр ДМ-1001-1,6 Мпа	шт	2	4000	1000	10000
				8000	2000	
14	Кран 3-ходовой со штуц.	шт	3	3000	1000	12000
				9000	3000	
15	Кронштейны из угловой стали 63*63*6, L=600 мм	шт	8	1500	1000	20000
				12000	8000	
16	Ответные фланцы	шт	15	4000	1000	75000
				60000	15000	
	Блок заводской готовности в комплекте:					
17	Кран шаровой	шт	2	4000	2000	12000

	фланцовый dy 50			8000	4000	
18	Обратный клапан	шт	3	8000	4000	36000
				24000	12000	
19	Регулятор перепада давления dy 15	шт	1	15000	10000	25000
				15000	10000	
20	Седельный регулирующий клапан dy 40	шт	1	50000	10000	60000
				50000	10000	
21	Регулятор перепада давления dy32	шт	1	300000	10000	310000
				300000	10000	
22	Циркуляционный насос N=0.4 КВТ1-230v 1.88А	шт	2	50000	10000	120000
				100000	20000	
23	Электронный регулятор температуры	шт	1	200000	40000	240000
				200000	40000	
24	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 50	пм	1	1000	1000	2000
				1000	1000	
25	Антикоррозийная окраска труб- масляно-битумная в 2 слоя по грунту ГФ-021	М2	2,6	6000	3000	23400
				15600	7800	
26	Изоляция труб-полуцилиндры	М3	0,15	9000	4000	1950
				1350	600	
27	Покровный слой из стеклопластика	М2	4,8	3000	2000	24000
				14400	9600	
						1954130
	Отопление. Распределительная гребенка					
1	Распределительный гребенки из труб dh133*4,0,L=1,6	шт	2	4734	3000	15467
				9467	6000	
2	Ручной балансировочный клапан 15	шт	2	70200	5000	150400
				140400	10000	
3	Ручной балансировочный клапан 32	шт	2	118300	1000	238600
				236600	2000	
4	Ручной балансировочный клапан 50	шт	1	225350	5000	227350
				225350	5000	
5	Запорный клапан 20	шт	1	14400	1000	15400
				14400	1000	
6	Запорный клапан 25	Шт	1	18500	1000	19500
				18500	1000	
7	Запорный клапан 40	Шт	2	66120	1000	134240

15	Ванна моечная ВСт-1600	шт	48	13000 624000	2500 120000	744000
16	Поддон душевой глубокий	шт	50	3000 150000	2500 125000	275000
17	Унитаз керамический со смывным бачком УКСБКВ	комп	82	10000 820000	2500 205000	1025000
18	Мойка стальная эмалированная	шт	48	3000 144000	2000 96000	240000
19	Трап Т50 с прямым отводом условным проходом 50 мм	шт	9	1700 15300	800 7200	22500
20	Труба стальная электросварная (футляр) L=0.5 325х8	шт	3	9390 28170	4000 12000	40170
21	Упор из бетона кл.В7,5	шт	2	2000 4000	2000 4000	8000
22	Зажим для крепление пэ труб (клипсы)100	шт	2220	60 133200	50 111000	244200
23	Зажим для крепление пэ труб (клипсы)50	шт	882	60 52920	50 44100	97020
24	Гидравлические испытания трубопроводов		1563	500 781500	400 625200	1406700
	Итого:					***8842690***
	Внутренний водосток К2					
1	Воронка водосточная чугунная	шт	4	25000 100000	2500 10000	110000
2	Ревизия с крышкой из ПВХ	шт	2	5000 10000	1000 2000	12000
3	Трубы стальная электросварочная 108х4,0	м	72	1957 140904	2000 144000	284904
4	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем	шт	1	7430 7430	10000 10000	17430
5	Отвод стальной крутоизогнутый 900 108,3х4	шт	6	1480 8880	4000 24000	32880
6	Отвод стальной крутоизогнутый 450 114,3х3,6	шт	2	1480 2960	4000 8000	10960

7	Тройник стальной приварной dy 100	шт	2	2490	4000	12980
				4980	8000	
8	Фланец стальной приварной dy 100	шт	2	2430	2000	8860
				4860	4000	
9	Подвеска для крепления труб к плитам перекрытия ДН108	м	40	2000	2000	160000
				80000	80000	
10	Гидравлические испытание трубопроводов	м	72	500	400	64800
				36000	28800	
11	Окраска труб краской ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 по очищенной от ржавчины поверхности	М2	24,19	4000	2000	145140
				96760	48380	
12	Теплоизоляция трубопроводов					0
				0	0	
12,1	Изоляция фольгированной минеральной ватой s=60	М2	8,15	3000	2000	40750
				24450	16300	
12,2	Стеклопластик рулонный для теплоизоляции s=0,5	М2	16,73	3000	2000	83650
				50190	33460	
13	Труба стальная электросварочная (футляр) L=0,5мм 325х8,0	шт	1	10000	4000	14000
				10000	4000	
Итого :						**790284**
Канализация производственная , К2Н						
1	Труба стальная водгазопроводная цинк.покр 100	м	11	2000	2000	44000
				22000	22000	
2	Насос центробежный погружной дренажный	шт	2	45000	4000	98000
				90000	8000	
3	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем ДН50	шт	1	7430	10000	17430
				7430	10000	
4	Затвор обратный под стяжное соединение ДН50	шт	1	3700	3000	6700
				3700	3000	
5	Фланец стальной	шт	4	1980	1000	11920

	приварной Dy 100, Py 1,0			7920	4000	
6	Отвод стальной крутоизогнутый 900 57х3,0	шт	4	1000 4000	300 1200	5200
7	Подвеска для крепления труб к плитам перекрытия Дн-50-65 мм	шт	5	10000 50000	5000 25000	75000
8	Окраска труб краской ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 по очищенной от ржавчины поверхности	М2	4,1	8000 32800	1000 4100	44900
9	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	11	500 5500	200 2200	7700
Итого:						**310850**
Канализация производственная, К3						
1	Трубы полиэтиленовые канализационные ПНД 50	м	274	850 232900	700 191800	474700
2	Отвод 900 50К х 50К-ПНД 50	Шт	17	176 2992	100 1700	4692
3	Тройник Т900 50Кх 50Кх50К ПНД 50	Шт	68	153 10404	150 10200	20604
4	Зажим для крепления ПЭ труб (клипсы) 50	шт	548	75 41100	50 27400	68500
Итого:						**558 496**
Общая сумма выполненных работ: В т.ч. НДС				**45 027 520** **(4 824 377)**		

Заказчик:

Гл.инженер:

Нач.ПТО:

Тех.надзор:

Нач. участка:

Подрядчик:

Казакстан Республикасы ОКО Шымкент қаласы «НК Building» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮКО город Шымкент Республика Казахстан