Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Бакытты жол 2021»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция а/д А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 389-515, участок км 392+406 - 427 на условиях "под ключ"

СПРАВКА №32 от 17.11.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	70193	14 д/с№14	07.12.2017 16.04.2021	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	701 274 506,72									701 274 506,72
В том числе:в текущем месяце ноябрь	194 448 318,89	173 614 570,44							20 833 748,45	194 448 318,89
Выплата аванса	0,00									0,00
Удержание аванса	300 322 507,29									79 107 461,72
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	48 823 760,23									15 757 363,95
Итого к оплате:	**352 128 239,20**									**99 583 493,22**

Заказчик: **Директор**
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: **Директор**
ТОО «Бакытты жол 2021»

Б.Гейдаров

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 389-515, участок км 392+406-427.
Строительство ДЭУ в Денисовском районе км 2+300 автомобильной дороги А-23

Акт выполненных работ № 56 от 17 ноября 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
	ДОРОГА				**5 715 565 647.24**		**5 715 565 647.24**			**926 483 790.48**		**926 483 790.48**		**101 203 945.73**
	Проектно-изыскательские работы				**104 965 437.10**		**104 965 437.10**			**-**		**-**		**-**
1	Проектно-изыскательские работы на реконструкцию автомобильных дорог	ФС	1.00	104 965 437.10	104 965 437.10	1.00	104 965 437.10	100%	-	-	-			-
2	**Подготовительные работы.**				**295 620 564.50**		**295 620 564.50**			**26 735 241.26**		**26 735 241.26**		**6 086 493.53**
2.1	Переустройство воздушной ВЛ 110 кВ (ПК167+99, ПК204+01, ПК206+81)	шт	3.00	13 188 180.21	39 564 540.63	3.00	39 564 540.63	100%	1.00	13 229 600.21	1.00	13 229 600.21		
2.2	Переустройство воздушной ВЛ 10кВ (ПК206+97)	шт	1.00	2 159 546.35	2 159 546.35	1.00	2 159 546.35	100%	1.00	2 159 546.35	1.00	2 159 546.35	1.00	2 159 546.35
2.3	Переустройство воздушной ВЛ 500кВ (ПК173+77,8)	шт	1.00	122 473 347.87	122 473 347.87	1.00	122 473 347.87	100%	-	-	-	-		-
2.4	КТПН 160кВА-10/0,4кВ	объект	1.00	3 926 947.18	3 926 947.18	1.00	3 926 947.18	100%	1.00	3 926 947.18	1.00	3 926 947.18	1.00	3 926 947.18
2.5	Устройство объездной дороги	м3	101 347.00	1 171.68	118 746 333.13	101 347.00	118 746 333.13	100%	-	-	-	-		-
2.6	Разборка временной объездной дороги	м3	101 347.00	73.21	7 419 147.52	101 347.00	7 419 147.52	100%	101 347.00	7 419 147.52	101 347.00	7 419 147.52		-
2.7	Восстановление оси трассы	км	34.54	38 528.63	1 330 701.82	34.54	1 330 701.82	100%	-	-	-	-		-
3	**Расчистка территории**				**73 384 951.04**		**73 384 951.04**			**(3.10)**		**(3.10)**		**0.00**
3.1	Фрезерование покрытия Н-9 см	м²	190 411.00	230.01	43 796 434.11	190 411.00	43 796 434.11	100%	-	-	-	-		-
3.2	Разборка существующего щебеночного основания	м³	20 728.00	773.87	16 040 777.36	20 728.00	16 040 777.36	100%	(0.00)	(3.10)	- 0.00	(3.10)		-
3.3	Демонтаж существующих автопавильонов	шт	2.00	97 841.57	195 683.13	2.00	195 683.13	100%	-	-	-	-		-
3.4	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	109.00	3 654.74	398 366.66	109.00	398 366.66	100%	-	-	-	-		-
3.5	Разборка существующих труб и их элементов.	м3	394.20	32 512.68	12 816 498.46	394.20	12 816 498.46	100%	-	-	-	-		-
3.6	Вырубка лесных насаждений	шт	252.00	544.41	137 191.32	252.00	137 191.32	100%	-	-	-	-		-
4	**Земляные работы**				**741 355 665.65**		**741 355 665.65**			**121 850 631.61**		**121 850 631.61**		**-**
4.1	Снятие почвенно-растительного слоя	м3	92 376.00	140.55	12 983 446.80	92 376.00	12 983 446.80	100%	-	-	-	-		-
4.2	Устройство земляного полотна	м3	638 133.90	617.31	393 926 437.81	638 133.90	393 926 437.81	100%	5 000.00	3 086 550.00	5 000.00	3 086 550.00		-
4.3	Планировка откосов и полотна устроенного тела насыпи земляного полотна	м2	1 131 951.00	55.29	62 585 570.79	1 131 951.00	62 585 570.79	100%	430 477.41	23 801 095.99	430 477.41	23 801 095.99		-
4.4	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	409 947.00	231.43	94 874 034.21	409 947.00	94 874 034.21	100%	409 947.00	94 874 034.21	409 947.00	94 874 034.21		-
4.5	Замена непригодного грунта в теле существующей насыпи	м3	220 838.00	631.30	139 415 029.40	220 838.00	139 415 029.40	100%	-	-	-	-		-
4.6	Устройство присыпных обочин	м³	105 661.00	354.74	37 482 183.14	105 661.00	37 482 183.14	100%	(0.03)	(12.09)	- 0.03	(12.09)		-
4.7	Устройство берм	м3	150.00	593.09	88 963.50	150.00	88 963.50	100%	150.00	88 963.50	150.00	88 963.50		-
5	**Искусственные сооружения**				**198 520 045.00**		**198 520 045.00**			**35 590 245.03**		**35 590 245.03**		**-**
5.1	**Трубы водопропускные ж/бетонные круглые с плоским опиранием d-1,5м**		**17.00**		**72 770 026.64**	**7.00**	**72 770 026.64**	**100%**		**5 619 784.32**		**5 619 784.32**		**-**
5.1.1	Рытье котлована	м3	2 034.00	426.71	867 928.14	2 034.00	867 928.14	100%	-	-	-	-		-
5.1.2	Подготовка под тело трубы из ПГС	м3	225.00	3 965.02	892 129.50	225.00	892 129.50	100%	-	-	-	-		-
5.1.3	Щебеночный фундамент	м3	385.60	6 128.32	2 363 080.19	385.60	2 363 080.19	100%	-	-	-	-		-
5.1.4	Устройство монолитного бетона для труб, оголовков, откосных крыльев, фундаментов и укрепления русла, лотка	м3	300.84	24 003.56	7 221 230.99	300.84	7 221 230.99	100%	-	-	-	-		0.00
5.1.5	Монтаж железобетонных звеньев трубы - ЗКП 6.200	шт	149.00	203 642.45	30 342 725.05	149.00	30 342 725.05	100%	-	-	-	-		-
5.1.6	Монтаж железобетонных звеньев трубы - ЗКП 6.100	шт	4.00	172 293.03	689 172.12	4.00	689 172.12	100%	-	-	-	-		-
5.1.7	Монтаж железобетонных оголовок - ЗКП 17.170	шт	34.00	246 121.32	8 368 124.88	34.00	8 368 124.88	100%	-	-	-	-		-
5.1.8	Монтаж железобетонных откосных стенок - №108л(п)	шт	68.00	158 501.83	10 778 124.44	68.00	10 778 124.44	100%	-	-	-	-		-
5.1.9	Монтаж противофильтрационных экранов - блок ф264	шт	34.00	152 525.30	5 185 860.20	34.00	5 185 860.20	100%	-	-	-	-		-
5.1.10	Засыпка котлована с уплотнением	м3	1 123.00	393.47	441 866.81	1 123.00	441 866.81	100%	-	-	-	-		-
5.1.11	Одиночное мощение откосов камнем толщиной 15см на слое щебня 10см	м2	1 434.80	3 654.37	5 243 290.08	1 434.80	5 243 290.08	100%	1 434.80	5 243 290.08	1 434.80	5 243 290.08		-
5.1.12	Каменная наброска в конце укрепления	м3	54.40	6 920.85	376 494.24	54.40	376 494.24	100%	54.40	376 494.24	54.40	376 494.24		-
5.2	**Трубы водопропускные ж/бетонные круглые с плоским опиранием двухочковые d-2x1,5м**				**38 808 535.66**	**-**	**38 808 535.66**	**100%**		**2 354 184.13**		**2 354 184.13**		**-**
5.2.1	Рытье котлована	м3	982.00	426.71	419 029.22	982.00	419 029.22	100%	-	-	-	-		-
5.2.2	Подготовка под тело трубы из ПГС	м3	120.00	3 965.02	475 802.40	120.00	475 802.40	100%	-	-	-	-		-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
7	**Обустройство дороги**				**161 817 125.27**		**161 817 125.27**			**161 817 125.27**		**161 817 125.27**		**16 061 682.20**
7.1	**Дорожные знаки**				**5 215 814.67**	**-**	**5 215 814.67**	**100%**		**5 215 814.67**		**5 215 814.67**		**-**
7.1.1	А-900 (II типоразмер)	шт	36.00	15 156.26	545 625.36	36.00	545 625.36	100%	36.00	545 625.36	36.00	545 625.36		-
7.1.2	500x2250 (II типоразмер)	шт	2.00	27 054.29	54 108.58	2.00	54 108.58	100%	2.00	54 108.58	2.00	54 108.58		-
7.1.3	600x300 (II типоразмер)	шт	57.00	11 410.34	650 389.38	57.00	650 389.38	100%	57.00	650 389.38	57.00	650 389.38		-
7.1.4	D-700 (II типоразмер)	шт	6.00	16 106.76	96 640.56	6.00	96 640.56	100%	6.00	96 640.56	6.00	96 640.56		-
7.1.5	В-700 (II типоразмер)	шт	40.00	16 531.53	661 261.20	40.00	661 261.20	100%	40.00	661 261.20	40.00	661 261.20		-
7.1.6	930x700 (II типоразмер)	шт	17.00	19 426.58	330 251.86	17.00	330 251.86	100%	17.00	330 251.86	17.00	330 251.86		-
7.1.7	1050x700 (I типоразмер)	шт	4.00	16 226.74	64 906.96	4.00	64 906.96	100%	4.00	64 906.96	4.00	64 906.96		-
7.1.8	4149x860	шт	4.00	77 311.82	309 247.28	4.00	309 247.28	100%	4.00	309 247.28	4.00	309 247.28		-
7.1.9	1050x700 (II типоразмер)	шт	12.00	16 226.80	194 721.60	12.00	194 721.60	100%	12.00	194 721.60	12.00	194 721.60		-
7.1.10	350x700 (II типоразмер)	шт	3.00	12 217.58	36 652.74	3.00	36 652.74	100%	3.00	36 652.74	3.00	36 652.74		-
7.1.11	Километровые знаки 5.28, II типоразмер 200x300	шт	70.00	9 047.46	633 322.20	70.00	633 322.20	100%	70.00	633 322.20	70.00	633 322.20		-
7.1.12	Стойки СКМ 1.30	шт	98.00	4 597.98	450 602.04	98.00	450 602.04	100%	98.00	450 602.04	98.00	450 602.04		-
7.1.13	Стойки СКМ 1.25	шт	35.00	3 832.23	134 128.05	35.00	134 128.05	100%	35.00	134 128.05	35.00	134 128.05		-
7.1.14	Стойки СКМ 2.30	шт	78.00	5 370.63	418 909.14	78.00	418 909.14	100%	78.00	418 909.14	78.00	418 909.14		-
7.1.15	Стойки СКМ 3.40	шт	4.00	7 160.28	28 641.12	4.00	28 641.12	100%	4.00	28 641.12	4.00	28 641.12		-
7.1.16	Стойки СКМ 2.35	шт	12.00	6 265.93	75 191.16	12.00	75 191.16	100%	12.00	75 191.16	12.00	75 191.16		-
7.1.17	Стойки СКМ 2.20	шт	4.00	3 580.15	14 320.60	4.00	14 320.60	100%	4.00	14 320.60	4.00	14 320.60		-
7.1.18	Устройство монолитного фундамента под знаки размер 0,4x0,4x0,6м	шт	231.00	2 237.64	516 894.84	231.00	516 894.84	100%	231.00	516 894.84	231.00	516 894.84		-
7.2	**Разметка**				**6 285 980.04**	**-**	**6 285 980.04**	**100%**		**6 285 980.04**		**6 285 980.04**		**-**
7.2.1	Устройство разметки сплошной линией шириной 0,15м эмалью белого цвета со светоотражающими шариками	п.м	92 712.00	57.18	5 301 272.16	92 712.00	5 301 272.16	100%	92 712.00	5 301 272.16	92 712.00	5 301 272.16		-
7.2.2	Устройство разметки шириной 0,15м 1:3 эмалью белого цвета со светоотражающими шариками	п.м	28 042.00	26.06	730 774.52	28 042.00	730 774.52	100%	28 042.00	730 774.52	28 042.00	730 774.52		-
7.2.3	Устройство разметки шириной 0,15м 3:1 эмалью белого цвета со светоотражающими шариками	п.м	1 774.00	46.39	82 295.86	1 774.00	82 295.86	100%	1 774.00	82 295.86	1 774.00	82 295.86		-
7.2.4	Устройство разметки шириной 0,15м 1:1 эмалью белого цвета со светоотражающими шариками	п.м	930.00	36.23	33 693.90	930.00	33 693.90	100%	930.00	33 693.90	930.00	33 693.90		-
7.2.5	Устройство разметки шириной 0,20м 1:3 эмалью белого цвета со светоотражающими шариками	п.м	4 170.00	33.08	137 943.60	4 170.00	137 943.60	100%	4 170.00	137 943.60	4 170.00	137 943.60		-
7.3	**Ограждение**				**150 315 330.56**	**-**	**150 315 330.56**	**100%**		**150 315 330.56**		**150 315 330.56**		**16 061 682.20**
7.3.1	Установка дорожных ограждений оцинкованных 11ДО	п.м.	6 948.00	14 315.36	99 463 121.28	6 948.00	99 463 121.28	100%	6 948.00	99 463 121.28	6 948.00	99 463 121.28		-
7.3.2	Установка сигнальных столбиков	шт	725.00	3 305.88	2 396 763.00	725.00	2 396 763.00	100%	725.00	2 396 763.00	725.00	2 396 763.00		-
7.3.3	Снегозащитные ограждения	п.м.	2 355.00	11 853.64	27 915 322.20	2 355.00	27 915 322.20	100%	2 355.00	27 915 322.20	2 355.00	27 915 322.20	1 355.00	16 061 682.20
7.3.4	Устройство ограждения на скотопрогонах	м	1 224.00	8 480.61	10 380 266.64	1 224.00	10 380 266.64	100%	1 224.00	10 380 266.64	1 224.00	10 380 266.64		-
7.3.5	Устройство бортовых камней	п.м.	3 308.00	3 071.30	10 159 857.44	3 308.00	10 159 857.44	100%	3 308.00	10 159 857.44	3 308.00	10 159 857.44		-
8	**Благоустройство**				**109 794 206.83**	**-**	**109 794 206.83**			**109 794 206.83**		**109 794 206.83**		**79 055 770.00**
8.1	Наружное освещение автобусных остановок примыкания к с.Алчановка	объект	1.00	8 040 718.86	8 040 718.86	1.00	8 040 718.86	100%	1.00	8 040 718.86	1.00	8 040 718.86	1.00	8 040 718.86
8.2	Наружное освещение автобусных остановок примыкания к с.Перелески	объект	1.00	14 237 337.96	14 237 337.96	1.00	14 237 337.96	100%	1.00	14 237 337.96	1.00	14 237 337.96	1.00	14 237 337.96
8.3	Автопавильоны и урны	шт	4.00	1 199 496.56	4 797 986.24	4.00	4 797 986.24	100%	4.00	4 797 986.24	4.00	4 797 986.24		-
8.4	Устройство тротуара	м2	648.00	4 069.14	2 636 804.02	648.00	2 636 804.02	100%	648.00	2 636 804.02	648.00	2 636 804.02		-
8.5	Щебеночное покрытие площадок на площадке отдыха на ПК 108+39	м2	2 000.00	941.01	1 882 020.00	2 000.00	1 882 020.00	100%	2 000.00	1 882 020.00	2 000.00	1 882 020.00		-
8.6	Озеленение	м2	10 222.00	409.37	4 184 580.14	10 222.00	4 184 580.14	100%	10 222.00	4 184 580.14	10 222.00	4 184 580.14		-
8.7	Павильон сервиса	шт	1.00	18 010 403.99	18 010 403.99	1.00	18 010 403.99	100%	1.00	18 010 403.99	1.00	18 010 403.99	0.40	7 204 161.60
8.8	Смотровая эстакада (двухсъездная)	шт	1.00	6 430 804.04	6 430 804.04	1.00	6 430 804.04	100%	1.00	6 430 804.04	1.00	6 430 804.04		-
	Контейнер для мусора	шт	2.00	56 603.80	113 207.60	2.00	113 207.60	100%	2.00	113 207.60	2.00	113 207.60	2.00	113 207.60
	Беседка круглая	шт	5.00	829 490.36	4 147 451.80	5.00	4 147 451.80	100%	5.00	4 147 451.80	5.00	4 147 451.80	5.00	4 147 451.80
8.9	Площадочные сети электроснабжения и освещения ВЛ-10кВ	опор	29.00	1 562 513.52	45 312 892.18	29.00	45 312 892.18	100%	29.00	45 312 892.18	29.00	45 312 892.18	29.00	45 312 892.18
	ДЭУ				**455 671 185.54**		**455 671 185.54**			**313 066 289.26**		**313 066 289.26**		**72 410 622.76**
	Проектно-изыскательские работы				**27 896 958.03**		**27 896 958.03**			-		-		-
1	Проектно-изыскательские работы ДЭУ	ФС	1.00	27 896 958.03	27 896 958.03	1.00	27 896 958.03	100%		-	-	-		-
	Подготовительные работы				**539 324.76**	**2.00**	**539 324.76**			**66 866.54**		**66 866.54**		**66 866.54**
2	Восстановление и закрепление трассы (топографическая съемка на незастроенной территории)	га	2.00	22 895.84	45 791.68	2.00	45 791.68	100%		-	-	-		-
3	Снятие ПСП	м3	14 000.00	25.70	359 800.00	14 000.00	359 800.00	100%		-	-	-		-
4	Демонтаж (строительный мусор ГТ-6)	т	474.50	281.84	133 733.08	474.50	133 733.08	100%	237.25	66 866.54	237.25	66 866.54	237.25	66 866.54
	Административно-бытовой корпус с обогревательным пунктом. АБК				**37 926 052.12**		**37 926 052.12**			**19 525 451.26**		**19 525 451.26**		**4 983 817.57**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
	Фундаментные блоки				**4 859 491.96**		**4 859 491.96**	**100%**	-	-	-	-		-
5	Разработка траншеи	м3	252.97	193.21	48 876.33	252.97	48 876.33	100%	-	-	-	-		-
6	Установка фундаментных блоков - ФБС 24.6.6-т	шт	39.00	16 310.26	636 100.14	39.00	636 100.14	100%	-	-	-	-		-
7	Установка фундаментных блоков - ФБС 12.6.6-т	шт	3.00	9 079.69	27 239.07	3.00	27 239.07	100%	-	-	-	-		-
8	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.6.6-т	шт	9.00	8 272.67	74 454.03	9.00	74 454.03	100%	-	-	-	-		-
9	Установка фундаментных блоков - ФБС 24.4.6-т	шт	103.00	15 218.55	1 567 510.65	103.00	1 567 510.65	100%	-	-	-	-		-
10	Установка фундаментных блоков - ФБС 12.4.6-т	шт	18.00	7 729.01	139 122.18	18.00	139 122.18	100%	-	-	-	-		-
11	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.4.6-т	шт	65.00	5 603.26	364 211.90	65.00	364 211.90	100%	-	-	-	-		-
12	Устройство монолитных участков между ФБС	м3	1.30	21 075.82	27 398.57	1.30	27 398.57	100%	-	-	-	-		-
13	Армирование монолитного участка	т	2.67	301 443.88	804 131.69	2.67	804 131.69	100%	-	-	-	-		-
14	Устройство гильзы	м	8.85	12 966.85	114 756.62	8.85	114 756.62	100%	-	-	-	-		-
15	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	80.34	1 879.08	150 965.29	80.34	150 965.29	100%	-	-	-	-		-
16	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	522.06	953.46	497 763.33	522.06	497 763.33	100%	-	-	-	-		-
17	Засыпка траншеи и уплотнение	м3	170.37	381.06	64 921.19	170.37	64 921.19	100%	-	-	-	-		-
18	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая	м3	21.60	15 835.23	342 040.97	21.60	342 040.97	100%	-	-	-	-		-
	Стены и перегородки				**7 317 747.34**		**7 317 747.34**	**100%**	-	**1 187 782.95**	-	**1 187 782.95**		**350 868.85**
19	Фундамент под перегородки	м3	14.00	25 560.07	357 840.98	14.00	357 840.98	100%	-	-	-	-		-
20	Стены наружние и внутренние из кирпича М100, 125 на цементном растворе М50	м3	157.00	28 601.36	4 490 413.52	157.00	4 490 413.52	100%	-	-	-	-		-
21	Перегородки из 1/2 кирпича М100 на цементном растворе М50	м2	167.80	5 160.69	865 963.78	167.80	865 963.78	100%	-	-	-	-		-
22	Армирование кладки	т	0.50	301 443.88	151 291.67	0.50	151 291.67	100%	0.00	569.73	0.00	569.73	0.00	569.73
23	Утепление стен вентшахт плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160	м2	60.40	12 270.51	741 138.80	60.40	741 138.80	100%	60.40	741 138.80	60.40	741 138.80		-
24	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм (300х300мм)	решетка	26.00	5 320.85	138 342.10	26.00	138 342.10	100%	26.00	138 342.10	26.00	138 342.10	8.00	42 566.80
25	Установка зонтов над шахтами	зонт	8.00	38 466.54	307 732.32	8.00	307 732.32	100%	8.00	307 732.32	8.00	307 732.32	8.00	307 732.32
26	Укладка перемычек	шт	69.00	3 840.93	265 024.17	69.00	265 024.17	100%	-	-	-	-		-
	Отделочные работы				**6 329 653.76**		**6 329 653.76**	**100%**	-	**3 965 655.70**	-	**3 965 655.70**		**221 123.59**
27	Утепление фасада здания плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-100	м2	232.50	1 755.14	408 070.05	232.50	408 070.05	100%	-	-	-	-		-
28	Фасадные кассеты PUZZLETON	м2	232.50	9 206.03	2 140 401.98	232.50	2 140 401.98	100%	232.50	2 140 401.98	232.50	2 140 401.98		-
29	Облицовка из плиток керамических фасадных цветных (однотонных) типа "Кабанчик", толщина 10 мм	м2	32.30	5 544.80	179 097.04	32.30	179 097.04	100%	32.30	179 097.04	32.30	179 097.04	32.30	179 097.04
30	Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой	м2	25.50	1 648.10	42 026.55	25.50	42 026.55	100%	25.50	42 026.55	25.50	42 026.55	25.50	42 026.55
31	Внутренняя отделка (штукатурка) помещения цементно-известковым раствором	м2	1 054.42	1 854.98	1 955 928.01	1 054.42	1 955 928.01	100%	-	-	-	-		-
32	Внутренняя отделка (окраска) помещения водоэмульсионными краской	м2	1 115.74	1 102.43	1 230 025.25	1 115.74	1 230 025.25	100%	1 115.74	1 230 025.25	1 115.74	1 230 025.25		-
33	Утепление стен тамбура минеральными ватами на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100	м2	41.70	8 971.34	374 104.88	41.70	374 104.88	100%	41.70	374 104.88	41.70	374 104.88		-
	Устройство крыши				**9 025 142.61**		**9 025 142.61**	**100%**	-	**5 193 594.07**	-	**5 193 594.07**		**19 634.50**
34	Панелей перекрытий ПК 60.12-8AIVт	шт	16.00	62 279.86	996 477.76	16.00	996 477.76	100%	-	-	-	-		-
35	Панелей перекрытий ПК 60.10-8AIVт	шт	26.00	53 628.77	1 394 348.02	26.00	1 394 348.02	100%	-	-	-	-		-
36	Пробивка и заделка отверстий для пропуска коммуникаций	отверстие	1.00	2 044.04	2 044.04	1.00	2 044.04	100%	1.00	2 044.04	1.00	2 044.04		-
37	Парозоляция 1-слой рубероида	м2	330.40	618.49	204 349.10	330.40	204 349.10	100%	330.40	204 349.10	330.40	204 349.10		-
38	Утеплитель мин плита ППж-160-130мм	м2	330.40	3 392.21	1 120 786.18	330.40	1 120 786.18	100%	330.40	1 120 786.18	330.40	1 120 786.18		-
39	Утеплитель мин плита ПТ-250-30мм	м2	330.40	1 920.23	634 443.99	330.40	634 443.99	100%	330.40	634 443.99	330.40	634 443.99		-
40	Устройство деревянных конструкций	м3	14.84	107 838.53	1 600 431.62	14.84	1 600 431.62	100%	1.48	159 708.86	1.48	159 708.86		-
41	Лестница пожарная	т	0.04	543 590.81	19 634.50	0.04	19 634.50	100%	0.04	19 634.50	0.04	19 634.50	0.04	19 634.50
42	Кровля- металлочерепица	м2	367.40	8 308.73	3 052 627.40	367.40	3 052 627.40	100%	367.40	3 052 627.40	367.40	3 052 627.40		-
	Входная группа №1, 2 и крыльцо №3, 4				**2 421 053.31**		**2 421 053.31**	**100%**	-	**2 421 053.31**	-	**2 421 053.31**		**2 235 709.74**
43	Устройство монолитного фундамента ФМ-1	м3	1.04	174 161.92	181 128.40	1.04	181 128.40	100%	1.04	181 128.40	1.04	181 128.40		-
44	Устройство монолитных участков между ФБС	м3	0.20	21 075.85	4 215.17	0.20	4 215.17	100%	0.20	4 215.17	0.20	4 215.17		-
45	Устройство монолитных участков - крыльцо, тамбур, пандус	м3	14.95	22 144.11	331 054.44	14.95	331 054.44	100%	14.95	331 054.44	14.95	331 054.44	14.95	331 054.44
46	Наружняя отделка плитками бетонными, керамическими	м2	61.79	8 482.92	524 159.63	61.79	524 159.63	100%	61.79	524 159.63	61.79	524 159.63	61.79	524 159.63
47	Ограждения металлические	м	35.40	12 670.14	448 522.96	35.40	448 522.96	100%	35.40	448 522.96	35.40	448 522.96	35.40	448 522.96
48	Устройство козырек	шт	3.00	310 657.57	931 972.71	3.00	931 972.71	100%	3.00	931 972.71	3.00	931 972.71	3.00	931 972.71
	Полы, подпольные каналы и приямок				**1 883 350.18**		**1 883 350.18**	**100%**	-	**1 065 224.26**	-	**1 065 224.26**		**921 557.57**
49	Устройство приямки 600х800	объект	1.00	43 458.59	43 458.59	1.00	43 458.59	100%	-	-	-	-		-
50	Устройство подпольного канала	объект	1.00	63 004.92	63 004.92	1.00	63 004.92	100%	-	-	-	-		-
51	Устройство стяжок бетонных толщиной 40 мм из бетона В3,5	м2	214.99	1 033.41	222 172.82	214.99	222 172.82	100%	2.49	2 573.19	2.49	2 573.19	2.49	2 573.19
52	Устройство стяжок бетонных толщиной 80 мм из бетона В7,5	м2	250.76	1 834.01	459 896.35	250.76	459 896.35	100%	-	-	-	-		-
53	Устройство стяжок цементных М150 толщиной 20 мм	м2	70.67	786.84	55 605.98	70.67	55 605.98	100%	44.17	34 754.72	44.17	34 754.72	44.17	34 754.72

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
54	Полы из линолеума ПВХ на теплозвукоизолирующей подосновe толщиной 3,6мм	м2	214.99	3 802.63	817 527.42	214.99	817 527.42	100%	214.99	817 527.42	214.99	817 527.42	214.99	817 527.42
55	Полы из керамических плиток толщиной 9 мм	м2	26.27	5 468.85	143 666.69	26.27	143 666.69	100%	26.27	143 666.69	26.27	143 666.69		-
56	Полы бетонные В15 толщиной 15 мм	м2	9.50	1 191.07	11 315.17	9.50	11 315.17	100%	-	-	-	-		-
57	Отмостка монолтное ж/б толщиной 150 мм	м3	8.00	8 337.78	66 702.24	8.00	66 702.24	100%	8.00	66 702.24	8.00	66 702.24	8.00	66 702.24
	Двери и окна				**1 564 452.02**		**1 564 452.02**	**100%**	-	**1 564 452.02**	-	**1 564 452.02**		**18 894.54**
58	Окна - из ПВХ- профилей	шт	16.00	53 320.01	853 120.16	16.00	853 120.16	100%	16.00	853 120.16	16.00	853 120.16		-
59	Двери - наружные по ГОСТ 24698-81	шт	6.00	58 722.60	352 335.60	6.00	352 335.60	100%	6.00	352 335.60	6.00	352 335.60		-
60	Двери внутренние- деревянные по ГОСТ 6629-88	шт	19.00	18 894.54	358 996.26	19.00	358 996.26	100%	19.00	358 996.26	19.00	358 996.26	1.00	18 894.54
61	**Отопление**	комплект	1.00	1 427 979.35	1 427 979.35	1.00	1 427 979.35	100%	1.00	1 427 979.35	1.00	1 427 979.35	0.20	285 595.87
62	**Вентиляция**	комплект	1.00	365 790.48	365 790.48	1.00	365 790.48	100%	1.00	365 790.48	1.00	365 790.48		-
63	**Водоснабжение**	комплект	1.00	192 081.74	192 081.74	1.00	192 081.74	100%	1.00	192 081.74	1.00	192 081.74	1.00	192 081.74
64	**Канализация**	комплект	1.00	397 471.99	397 471.99	1.00	397 471.99	100%	-	-	-	-		-
65	**Горячее водоснабжение**	комплект	1.00	237 321.74	237 321.74	1.00	237 321.74	100%	1.00	237 321.74	1.00	237 321.74	1.00	237 321.74
66	**Электроснабжение**	комплект	1.00	1 403 486.21	1 403 486.21	1.00	1 403 486.21	100%	1.00	1 403 486.21	1.00	1 403 486.21		-
67	**Пожарная сигнализация**	комплект	1.00	461 970.09	461 970.09	1.00	461 970.09	100%	1.00	461 970.09	1.00	461 970.09	1.00	461 970.09
68	**Телефонизация**	комплект	1.00	39 059.34	39 059.34	1.00	39 059.34	100%	1.00	39 059.34	1.00	39 059.34	1.00	39 059.34
	Контрольно-пропускной пункт. КПП				**6 306 168.06**		**6 306 168.06**			**3 582 268.66**		**3 582 268.66**		**925 816.45**
	Фундаментные блоки				**832 973.20**		**832 973.20**	**100%**	-	**38 004.55**	-	**38 004.55**		-
69	Разработка траншеи	м3	54.29	193.21	10 489.37	54.29	10 489.37	100%	-	-	-	-		-
70	Установка фундаментных блоков - ФБС 24.6.6-т	шт	11.00	16 310.26	179 412.86	11.00	179 412.86	100%	-	-	-	-		-
71	Установка фундаментных блоков - ФБС 12.6.6-т	шт	17.00	9 079.69	154 354.73	17.00	154 354.73	100%	-	-	-	-		-
72	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.4.6-т	шт	35.00	5 603.26	196 114.10	35.00	196 114.10	100%	-	-	-	-		-
73	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.3.6-т	шт	7.00	4 702.30	32 916.10	7.00	32 916.10	100%	-	-	-	-		-
74	Установка фундаментных блоков - ФБС 12.4.3-т	шт	2.00	4 865.71	9 731.42	2.00	9 731.42	100%	-	-	-	-		-
75	Устройство монолитных участков между ФБС	м3	1.66	21 075.82	34 985.86	1.66	34 985.86	100%	-	-	-	-		-
76	Устройство гильзы	м	10.00	1 392.34	13 923.40	10.00	13 923.40	100%	-	-	-	-		-
77	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	15.12	1 879.08	28 411.69	15.12	28 411.69	100%	-	-	-	-		-
78	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	119.20	953.46	113 652.43	119.20	113 652.43	100%	-	-	-	-		-
79	Засыпка траншеи и уплотнение	м3	39.55	381.06	15 070.92	39.55	15 070.92	100%	-	-	-	-		-
80	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая	м3	2.40	15 835.23	38 004.55	2.40	38 004.55	100%	2.40	38 004.55	2.40	38 004.55		-
81	Укладка перемычек 2ПБ10-1	шт	3.00	1 968.59	5 905.77	3.00	5 905.77	100%	-	-	-	-		-
	Стены и перегородки				**1 225 991.16**		**1 225 991.16**	**100%**	-	**45 166.34**	-	**45 166.34**		**45 166.34**
82	Фундамент под перегородки	м3	0.42	25 560.05	10 735.22	0.42	10 735.22	100%	-	-	-	-		-
83	Стены наружние и внутренние из кирпича М100, 125 на	м3	36.69	28 601.36	1 049 383.90	36.69	1 049 383.90	100%	-	-	-	-		-
84	Перегородки из 1/2 кирпича М100 на цементном растворе	м2	7.92	5 160.69	40 872.66	7.92	40 872.66	100%	-	-	-	-		-
85	Армирование кладки	т	0.01	301 443.65	2 541.17	0.01	2 541.17	100%	(0.00)	(473.27)	(0.00)	(473.27)	(0.00)	(473.27)
86	Утепление стен плитами из минеральной плиты ПЖ-100	м2	5.86	7 788.33	45 639.61	5.86	45 639.61	100%	5.86	45 639.61	5.86	45 639.61	5.86	45 639.61
87	Укладка перемычек	шт	20.00	3 840.93	76 818.60	20.00	76 818.60	100%	-	-	-	-		-
	Отделочные работы				**1 468 116.58**		**1 468 116.58**	**100%**	-	**1 110 197.97**	-	**1 110 197.97**		**54 252.71**
88	Утепление фасада здания плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-100	м2	103.30	1 755.14	181 305.96	103.30	181 305.96	100%	-	-	-	-		-
89	Фасадные кассеты PUZZLETON	м2	103.30	9 206.03	950 982.90	103.30	950 982.90	100%	103.30	950 982.90	103.30	950 982.90		-
90	Облицовка из плиток керамических фасадных цветных (однотонных) типа "Кабанчик", толщина 10 мм	м2	6.50	5 544.80	36 041.20	6.50	36 041.20	100%	6.50	36 041.20	6.50	36 041.20	6.50	36 041.20
91	Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой	м2	11.05	1 648.10	18 211.51	11.05	18 211.51	100%	11.05	18 211.51	11.05	18 211.51	11.05	18 211.51
92	Внутренняя отделка (штукатурка) помещения цементно-	м2	95.21	1 854.98	176 612.65	95.21	176 612.65	100%	-	-	-	-		-
93	Внутренняя отделка (окраска) помещения	м2	95.21	1 102.43	104 962.36	95.21	104 962.36	100%	95.21	104 962.36	95.21	104 962.36		-
	Устройство крыши				**879 034.44**		**879 034.44**	**100%**	-	**673 186.96**	-	**673 186.96**		**2 044.04**
94	Панелей перекрытий ПК 36.15-6Т	шт	4.00	51 461.87	205 847.48	4.00	205 847.48	100%	-	-	-	-		-
95	Пробивка и заделка отверстий для пропуска коммуникаций	отверстие	1.00	2 044.04	2 044.04	1.00	2 044.04	100%	1.00	2 044.04	1.00	2 044.04	1.00	2 044.04
96	Парозоляция 1-слой рубероида РПП-300	м2	66.17	638.87	42 274.03	66.17	42 274.03	100%	66.17	42 274.03	66.17	42 274.03		-
97	Утеплитель мин плита ППж-160-130мм	м2	19.80	3 392.21	67 165.76	19.80	67 165.76	100%	19.80	67 165.76	19.80	67 165.76		-
98	Утеплитель мин плита ПТ-250-30мм	м2	19.80	1 920.23	38 020.55	19.80	38 020.55	100%	19.80	38 020.55	19.80	38 020.55		-
99	Устройство деревянных конструкций	м3	1.52	107 838.53	163 914.57	1.52	163 914.57	100%	1.52	163 914.57	1.52	163 914.57		-
100	Кровля- металлочерепица	м2	43.30	8 308.73	359 768.01	43.30	359 768.01	100%	43.30	359 768.01	43.30	359 768.01		-
	Устройство крыльца, Металлическая лестница МЛ-1				**368 684.76**		**368 684.76**	**100%**	-	**184 344.92**	-	**184 344.92**		**184 344.92**
101	Подстилающий слой из бетона В7,5	м3	0.10	32 208.10	3 220.81	0.10	3 220.81	100%	0.10	3 220.81	0.10	3 220.81	0.10	3 220.81
102	Покрытия из бетона В15 толщиной 25мм	м2	65.00	972.01	63 180.65	65.00	63 180.65	100%	65.00	63 180.65	65.00	63 180.65	65.00	63 180.65
103	Устройство Козырек КВ-1	шт	2.00	58 971.73	117 943.46	2.00	117 943.46	100%	2.00	117 943.46	2.00	117 943.46	2.00	117 943.46
104	Устройство монолитного фундамента ФМ-1	м3	0.38	24 296.18	9 232.55	0.38	9 232.55	100%	-	-	-	-		-
105	Устройство металлических конструкций	т	0.37	470 440.30	175 107.29	0.37	175 107.29	100%	-	-	-	-		-
	Полы, подпольные каналы и приямок				**232 100.79**		**232 100.79**	**100%**	-	**232 100.79**	-	**232 100.79**		**145 282.82**
106	Приямок 600х600; 500х500	объект	2.00	30 764.78	61 529.56	2.00	61 529.56	100%	2.00	61 529.56	2.00	61 529.56		-
107	Устройство стяжок бетонных толщиной 80 мм из бетона В7,5	м2	9.26	1 834.01	16 982.93	9.26	16 982.93	100%	9.26	16 982.93	9.26	16 982.93		-
108	Стяжка из цементного раствора М-150 толщиной 15 мм	м2	6.29	704.21	4 429.48	6.29	4 429.48	100%	6.29	4 429.48	6.29	4 429.48		-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
109	Полы из досок толщиной 35 мм	м2	8.26	6 309.75	52 118.54	8.26	52 118.54	100%	8.26	52 118.54	8.26	52 118.54	8.26	52 118.54
110	Полы из керамических плиток толщиной 9 мм	м2	6.29	5 468.85	34 399.07	6.29	34 399.07	100%	6.29	34 399.07	6.29	34 399.07	6.29	34 399.07
111	Полы бетонные В15 толщиной 20 мм	м2	2.97	1 305.05	3 876.00	2.97	3 876.00	100%	2.97	3 876.00	2.97	3 876.00		-
112	Отмостка монолтное ж/б толщиной 150 мм	м3	2.55	23 045.18	58 765.21	2.55	58 765.21	100%	2.55	58 765.21	2.55	58 765.21	2.55	58 765.21
	Двери и окна				**367 494.02**		**367 494.02**	**100%**	-	**367 494.02**	-	**367 494.02**		**28 407.92**
113	Окна - из ПВХ- профилей	шт	3.00	84 475.66	253 426.98	3.00	253 426.98	100%	3.00	253 426.98	3.00	253 426.98		-
114	Двери - наружные по ГОСТ 24698-81	шт	3.00	28 553.04	85 659.12	3.00	85 659.12	100%	3.00	85 659.12	3.00	85 659.12		-
115	Двери внутренние- деревянные по ГОСТ 6629-88	шт	2.00	14 203.96	28 407.92	2.00	28 407.92	100%	2.00	28 407.92	2.00	28 407.92	2.00	28 407.92
116	**Отопление**	комплект	1.00	299 512.00	299 512.00	1.00	299 512.00	100%	1.00	299 512.00	1.00	299 512.00	1.00	299 512.00
117	**Вентиляция**	комплект	1.00	35 675.41	35 675.41	1.00	35 675.41	100%	1.00	35 675.41	1.00	35 675.41	1.00	35 675.41
118	**Электроснабжение**	комплект	1.00	465 455.41	465 455.41	1.00	465 455.41	100%	1.00	465 455.41	1.00	465 455.41		-
119	**Пожарная сигнализация**	комплект	1.00	111 601.01	111 601.01	1.00	111 601.01	100%	1.00	111 601.01	1.00	111 601.01	1.00	111 601.01
120	**Телефонизация**	комплект	1.00	19 529.28	19 529.28	1.00	19 529.28	100%	1.00	19 529.28	1.00	19 529.28	1.00	19 529.28
	Мастерская по ремонту элементов обстановки пути				**34 577 899.80**		**34 577 899.80**			**16 537 441.78**		**16 537 441.78**		**4 296 362.67**
	Фундаментные блоки				**3 220 414.27**		**3 220 414.27**	**100%**	-	**316 704.60**	-	**316 704.60**		-
121	Разработка траншеи	м3	231.01	193.21	44 633.44	231.01	44 633.44	100%	-	-	-	-		-
122	Установка фундаментных блоков - ФБС 24.6.6-т	шт	10.00	16 310.26	163 102.60	10.00	163 102.60	100%	-	-	-	-		-
123	Установка фундаментных блоков - ФБС 12.6.6-т	шт	2.00	9 079.70	18 159.40	2.00	18 159.40	100%	-	-	-	-		-
124	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.6.6-т	шт	4.00	8 272.67	33 090.68	4.00	33 090.68	100%	-	-	-	-		-
125	Установка фундаментных блоков - ФБС 24.5.6-т	шт	69.00	16 582.85	1 144 216.65	69.00	1 144 216.65	100%	-	-	-	-		-
126	Установка фундаментных блоков - ФБС 12.5.6-т	шт	12.00	8 432.21	101 186.52	12.00	101 186.52	100%	-	-	-	-		-
127	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.5.6-т	шт	25.00	7 376.15	184 403.75	25.00	184 403.75	100%	-	-	-	-		-
128	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.5.3-т	шт	8.00	5 031.92	40 255.36	8.00	40 255.36	100%	-	-	-	-		-
129	Установка фундаментных блоков - ФБС 24.4.6-т	шт	21.00	15 218.55	319 589.55	21.00	319 589.55	100%	-	-	-	-		-
130	Установка фундаментных блоков - ФБС 12.4.6-т	шт	3.00	7 729.01	23 187.03	3.00	23 187.03	100%	-	-	-	-		-
131	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.4.6-т	шт	9.00	5 603.26	50 429.34	9.00	50 429.34	100%	-	-	-	-		-
132	Устройство монолитных участков между ФБС	м3	2.10	21 075.82	44 259.22	2.10	44 259.22	100%	-	-	-	-		-
133	Укладка перемычек. 2ПБ13-1	шт	4.00	1 956.42	7 825.68	4.00	7 825.68	100%	-	-	-	-		-
134	Устройство гильзы	м	8.85	24 291.54	214 980.13	8.85	214 980.13	100%	-	-	-	-		-
135	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	56.00	1 879.08	105 228.48	56.00	105 228.48	100%	-	-	-	-		-
136	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	370.00	953.46	352 780.20	370.00	352 780.20	100%	-	-	-	-		-
137	Засыпка траншеи и уплотнение	м3	147.96	381.06	56 381.64	147.96	56 381.64	100%	-	-	-	-		-
138	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая	м3	20.00	15 835.23	316 704.60	20.00	316 704.60	100%	20.00	316 704.60	20.00	316 704.60		-
	Стены и перегородки				**8 724 303.74**		**8 724 303.74**	**100%**	-	**842 947.05**	-	**842 947.05**		**806 551.58**
139	Фундамент под перегородки	м3	9.20	25 560.07	235 152.64	9.20	235 152.64	100%	-	-	-	-		-
140	Стены наружние и внутренние из кирпича М100, 125 на	м3	222.43	28 601.36	6 361 734.15	222.43	6 361 734.15	100%	-	-	-	-		-
141	Перегородки из 1/2 кирпича М100 на цементном растворе	м2	181.60	5 160.69	937 181.30	181.60	937 181.30	100%	-	-	-	-		-
142	Сетчатые перегородки	т	0.07	535 333.42	35 952.35	0.07	35 952.35	100%	0.07	35 952.35	0.07	35 952.35		-
143	Утепление стен тамбура и венткамеры плитами жесткими	м2	36.90	8 971.34	331 042.45	36.90	331 042.45	100%	36.90	331 042.45	36.90	331 042.45	36.90	331 042.45
144	Армирование кладки	т	0.12	301 443.90	36 616.39	0.12	36 616.39	100%	0.00	443.12	0.00	443.12		-
145	Утепление стен вентшахт плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-160	м2	23.20	12 270.51	284 675.83	23.20	284 675.83	100%	23.20	284 675.83	23.20	284 675.83	23.20	284 675.83
146	Установка зонтов над шахтами	зонт	9.00	21 203.70	190 833.30	9.00	190 833.30	100%	9.00	190 833.30	9.00	190 833.30	9.00	190 833.30
147	Укладка перемычек	шт	81.00	3 840.93	311 115.33	81.00	311 115.33	100%	-	-	-	-		-
	Отделочные работы				**6 632 736.85**		**6 632 736.85**	**100%**	-	**4 515 959.81**	-	**4 515 959.81**		**954 130.12**
148	Утепление фасада здания плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-100	м2	277.84	1 755.14	487 648.10	277.84	487 648.10	100%	277.84	487 648.10	277.84	487 648.10		-
149	Фасадные кассеты PUZZLETON	м2	277.84	9 206.03	2 557 803.38	277.84	2 557 803.38	100%	277.84	2 557 803.38	277.84	2 557 803.38		-
150	Облицовка из плиток керамических фасадных цветных (однотонных) типа "Кабанчик", толщина 10 мм	м2	30.20	5 544.80	167 452.96	30.20	167 452.96	100%	30.20	167 452.96	30.20	167 452.96	30.20	167 452.96
151	Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой	м2	7.42	1 648.10	12 228.90	7.42	12 228.90	100%	7.42	12 228.90	7.42	12 228.90	7.42	12 228.90
152	Внутренняя отделка (штукатурка) помещения цементно-известковым раствором	м2	1 141.13	1 854.98	2 116 777.04	1 141.13	2 116 777.04	100%	-	-	-	-		-
153	Внутренняя отделка (окраска) помещения*	м2	1 170.89	1 102.43	1 290 826.47	1 170.89	1 290 826.47	100%	1 170.89	1 290 826.47	1 170.89	1 290 826.47	702.49	774 448.26
	Устройство крыши				**5 302 685.15**		**5 302 685.15**	**100%**	-	**164 070.53**	-	**164 070.53**		**33 469.37**
154	Укладка плиты покрытий 4ПГ6-2АтV	шт	28.00	43 385.44	1 214 792.32	28.00	1 214 792.32	100%	-	-	-	-		-
155	Укладка плиты покрытий 4ПВ6-2АтV-7	шт	1.00	51 232.71	51 232.71	1.00	51 232.71	100%	-	-	-	-		-
156	Укладка плиты покрытий 4ПВ6-2АтV-4	шт	1.00	52 279.03	52 279.03	1.00	52 279.03	100%	-	-	-	-		-
157	Опорная плита ОП4.4-АIII*	шт	44.00	8 450.34	371 814.96	44.00	371 814.96	100%	-	-	-	-		-
158	Стакан железобетонный СБ 7А-1	шт	1.00	9 216.19	9 216.19	1.00	9 216.19	100%	-	-	-	-		-
159	Стакан железобетонный СБ 4А-1	шт	1.00	7 978.54	7 978.54	1.00	7 978.54	100%	-	-	-	-		-
160	Панели карнизные (АК-18.8;15.8)	шт	20.00	13 060.88	261 217.60	20.00	261 217.60	100%	-	-	-	-		-
161	Панели карнизные КВ24.19-6; 18.19-6	шт	3.00	29 746.43	89 239.29	3.00	89 239.29	100%	-	-	-	-		-
162	Панели карнизные ПП18.7; 15.7	шт	24.00	10 883.43	261 202.32	24.00	261 202.32	100%	12.00	130 601.16	12.00	130 601.16		-
163	Пароизоляция 1-слой рубероида	м2	309.00	618.49	191 113.41	309.00	191 113.41	100%	-	-	-	-		-
164	Разуклонка-керамзитовый гравий, Y=600кг/м3 по уклону	м3	41.72	13 494.86	562 938.08	41.72	562 938.08	100%	-	-	-	-		-
165	Утеплитель - минплита ППЖ-160	м2	309.00	3 406.08	1 052 478.72	309.00	1 052 478.72	100%	-	-	-	-		-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
166	Стяжка из цементно-песчанного раствора из сеткой 3-ВрI 100х100мм, t=25мм.	м2	309.00	1 120.28	346 166.52	309.00	346 166.52	100%	-	-	-	-		-
167	Стяжка козырька из цементно-песчанного раствора t=30мм.	м2	11.40	2 935.91	33 469.37	11.40	33 469.37	100%	11.40	33 469.37	11.40	33 469.37	11.40	33 469.37
168	Огрунтовка битумным праймером	м2	320.40	164.28	52 635.31	320.40	52 635.31	100%	-	-	-	-		-
169	Два слоя Рукан 11, 13	м2	320.40	2 324.94	744 910.78	320.40	744 910.78	100%	-	-	-	-		-
	Устройство крыльца				**348 400.98**		**348 400.98**	**100%**	-	**348 400.98**	-	**348 400.98**		**282 250.27**
170	Устройство пандуса толщина 200мм	м2	11.56	5 722.38	66 150.71	11.56	66 150.71	100%	11.56	66 150.71	11.56	66 150.71		-
171	Крыльцо из бетонных плиток толщиной 30 мм	м2	20.06	5 278.44	105 885.51	20.06	105 885.51	100%	20.06	105 885.51	20.06	105 885.51	20.06	105 885.51
172	Отмостка монолитная ж/б толщиной 150 мм	м3	7.65	23 045.18	176 364.76	7.65	176 364.76	100%	7.65	176 364.76	7.65	176 364.76	7.65	176 364.76
	Полы, подпольные каналы и приямок				**1 343 585.38**		**1 343 585.38**	**100%**	-	**1 343 585.38**	-	**1 343 585.38**		**217 064.35**
173	Приямок и подпольный канал	шт	1.00	204 570.78	204 570.78	1.00	204 570.78	100%	1.00	204 570.78	1.00	204 570.78		-
174	Устройство стяжок бетонных толщиной 120 мм из бетона В7,5	м3	24.57	21 976.76	539 863.50	24.57	539 863.50	100%	24.57	539 863.50	24.57	539 863.50		-
175	Устройство стяжок бетонных толщиной 80 мм из бетона В7,5	м3	3.52	22 822.48	80 316.87	3.52	80 316.87	100%	3.52	80 316.87	3.52	80 316.87		-
176	Устройство стяжок бетонных В3,5 толщиной 20 мм	м2	14.11	786.84	11 102.31	14.11	11 102.31	100%	14.11	11 102.31	14.11	11 102.31		-
177	Устройство стяжок цементных М150 толщиной 20 мм	м2	29.88	786.84	23 510.78	29.88	23 510.78	100%	29.88	23 510.78	29.88	23 510.78		-
178	Полы из линолеума ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной 3,6мм	м2	14.11	3 802.63	53 655.11	14.11	53 655.11	100%	14.11	53 655.11	14.11	53 655.11	14.11	53 655.11
179	Полы из плиток керамических плиток	м2	29.88	5 468.85	163 409.24	29.88	163 409.24	100%	29.88	163 409.24	29.88	163 409.24	29.88	163 409.24
180	Полы бетонные В15 толщиной 20 мм	м2	204.71	1 305.05	267 156.79	204.71	267 156.79	100%	204.71	267 156.79	204.71	267 156.79		-
	Двери и окна				**2 251 206.64**		**2 251 206.64**	**100%**	-	**2 251 206.64**	-	**2 251 206.64**		**385 918.92**
181	Окна - из ПВХ- профилей	шт	10.00	61 278.34	612 783.40	10.00	612 783.40	100%	10.00	612 783.40	10.00	612 783.40		-
182	Двери - наружные по ГОСТ 24698-81	шт	3.00	116 196.22	348 588.66	3.00	348 588.66	100%	3.00	348 588.66	3.00	348 588.66		-
183	Двери внутренние- деревянные по ГОСТ 6629-88	шт	11.00	64 319.82	707 518.02	11.00	707 518.02	100%	11.00	707 518.02	11.00	707 518.02	6.00	385 918.92
184	Ворота	м2	14.57	39 955.85	582 316.56	14.57	582 316.56	100%	14.57	582 316.56	14.57	582 316.56		-
185	**Отопление**	комплект	1.00	1 599 811.80	1 599 811.80	1.00	1 599 811.80	100%	1.00	1 599 811.80	1.00	1 599 811.80	0.20	319 962.36
186	**Вентиляция**	комплект	1.00	1 566 035.48	1 566 035.48	1.00	1 566 035.48	100%	1.00	1 566 035.48	1.00	1 566 035.48		-
187	**Водоснабжение**	комплект	1.00	352 500.82	352 500.82	1.00	352 500.82	100%	1.00	352 500.82	1.00	352 500.82	1.00	352 500.82
188	**Канализация**	комплект	1.00	257 176.43	257 176.43	1.00	257 176.43	100%	1.00	257 176.43	1.00	257 176.43		-
189	**Горячее водоснабжение**	комплект	1.00	189 779.42	189 779.42	1.00	189 779.42	100%	1.00	189 779.42	1.00	189 779.42	1.00	189 779.42
190	**Электроснабжение**	комплект	1.00	2 034 527.38	2 034 527.38	1.00	2 034 527.38	100%	1.00	2 034 527.38	1.00	2 034 527.38		-
191	**Пожарная сигнализация**	комплект	1.00	754 735.46	754 735.46	1.00	754 735.46	100%	1.00	754 735.46	1.00	754 735.46	1.00	754 735.46
	Автономный пункт отопления				**13 258 356.03**		**13 258 356.03**			**7 882 340.28**		**7 882 340.28**		**3 447 873.01**
	Фундаментные блоки				**1 325 144.21**		**1 325 144.21**	**100%**	-	**112 065.87**	-	**112 065.87**		-
192	Разработка траншеи	м3	130.38	193.21	25 190.72	130.38	25 190.72	100%	-	-	-	-		-
193	Установка Фундаментных плит - ФЛ6.24-4	шт	9.00	15 574.60	140 171.40	9.00	140 171.40	100%	-	-	-	-		-
194	Установка Фундаментных плит - ФЛ6.12-4	шт	1.00	8 524.67	8 524.67	1.00	8 524.67	100%	-	-	-	-		-
195	Установка фундаментных блоков - ФБС 24.6.6-т	шт	22.00	16 310.26	358 825.72	22.00	358 825.72	100%	-	-	-	-		-
196	Установка фундаментных блоков - ФБС 12.6.6-т	шт	4.00	9 079.70	36 318.80	4.00	36 318.80	100%	-	-	-	-		-
197	Установка фундаментных блоков ФБС 12.6.3-т	шт	5.00	5 556.88	27 784.40	5.00	27 784.40	100%	-	-	-	-		-
198	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.6.6-т	шт	12.00	8 272.67	99 272.04	12.00	99 272.04	100%	-	-	-	-		-
199	Установка фундаментных блоков ФБС 24.3.6-т	шт	16.00	9 655.13	154 482.08	16.00	154 482.08	100%	-	-	-	-		-
200	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.3.6-т	шт	2.00	4 702.30	9 404.60	2.00	9 404.60	100%	-	-	-	-		-
201	Укладка перемычек 2ПБ13-1	шт	5.00	1 956.42	9 782.10	5.00	9 782.10	100%	-	-	-	-		-
202	Устройство гильзы	м	5.90	18 139.77	107 024.64	5.90	107 024.64	100%	-	-	-	-		-
203	Устройство монолитных участков между ФБС	м3	2.10	21 075.82	44 259.22	2.10	44 259.22	100%	-	-	-	-		-
204	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	13.30	1 879.08	24 991.76	13.30	24 991.76	100%	-	-	-	-		-
205	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	175.20	953.46	167 046.19	175.20	167 046.19	100%	-	-	-	-		-
206	Монолитный фундамент ФМ-1, ФМ-2	м3	3.30	22 690.37	74 878.22	3.30	74 878.22	100%	3.30	74 878.22	3.30	74 878.22		-
207	Засыпка траншеи и уплотнение	м3	97.59	381.06	37 187.65	97.59	37 187.65	100%	97.59	37 187.65	97.59	37 187.65		-
	Стены и перегородки				**2 558 118.13**		**2 558 118.13**	**100%**	-	-	-	-		-
208	Фундамент под перегородки	м3	0.90	25 560.07	23 004.06	0.90	23 004.06	100%	-	-	-	-		-
209	Стены наружние и внутренние из кирпича М100, 125 на цементном растворе М50	м3	83.60	28 601.36	2 391 073.70	83.60	2 391 073.70	100%	-	-	-	-		-
210	Перегородки из 1/2 кирпича М100 на цементном растворе М50	м2	13.77	5 160.69	71 062.70	13.77	71 062.70	100%	-	-	-	-		-
211	Укладка перемычек	шт	19.00	3 840.93	72 977.67	19.00	72 977.67	100%	-	-	-	-		-
	Отделочные работы				**1 757 311.72**		**1 757 311.72**	**100%**	-	**1 561 555.68**	-	**1 561 555.68**		**172 942.89**
212	Фасадные кассеты PUZZLETON	м2	138.20	9 206.03	1 272 273.35	138.20	1 272 273.35	100%	138.20	1 272 273.35	138.20	1 272 273.35		-
213	Облицовка из плиток керамических фасадных цветных (однотонных) типа "Кабанчик", толщина 10 мм	м2	29.16	5 544.80	161 686.37	29.16	161 686.37	100%	29.16	161 686.37	29.16	161 686.37	29.16	161 686.37
214	Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой	м2	6.83	1 648.10	11 256.52	6.83	11 256.52	100%	6.83	11 256.52	6.83	11 256.52	6.83	11 256.52
215	Внутренняя отделка (штукатурка) помещения цементно-известковым раствором	м2	105.53	1 854.98	195 756.04	105.53	195 756.04	100%	-	-	-	-		-
216	Внутренняя отделка (окраска) помещения водоэмульсионными краской	м2	105.53	1 102.43	116 339.44	105.53	116 339.44	100%	105.53	116 339.44	105.53	116 339.44		-
	Устройство крыши				**1 439 075.30**		**1 439 075.30**	**100%**	-	**170 883.09**	-	**170 883.09**		-
217	Установка панелей покрытий ПК 60.12-6AIVт	шт	7.00	76 778.49	537 449.43	7.00	537 449.43	100%	-	-	-	-		-
218	Панели карнизные ПП 15.5-Т	шт	15.00	10 057.18	150 857.70	15.00	150 857.70	100%	-	-	-	-		-
219	Панели карнизные ППУ 10.5-Т	шт	2.00	8 844.77	17 689.54	2.00	17 689.54	100%	-	-	-	-		-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
220	Плита карнизная АК-18.9	шт	1.00	14 906.79	14 906.79	1.00	14 906.79	100%	-	-	-	-		-
221	Плита карнизная АК-15.9	шт	6.00	13 694.39	82 166.34	6.00	82 166.34	100%	-	-	-	-		-
222	Парозоляция 1-слой рубероида	м2	73.50	618.49	45 459.02	73.50	45 459.02	100%	-	-	-	-		-
223	Разуклонка-керамзитовый гравий, Ѵ=600кг/м3 по уклону	м3	7.35	13 494.86	99 187.22	7.35	99 187.22	100%	-	-	-	-		-
224	Утеплитель - минплита ППЖ-160	м2	73.50	3 406.08	250 346.88	73.50	250 346.88	100%	-	-	-	-		-
225	Стяжка из цементно-песчанного раствора из сеткой 3-ВрI 100х100мм, t=25мм.	м2	73.50	789.86	58 054.71	73.50	58 054.71	100%	-	-	-	-		-
226	Огрунтовка битумным праймером	м2	73.50	164.28	12 074.58	73.50	12 074.58	100%	-	-	-	-		-
227	Два слоя Рукан 11, 13	м2	73.50	2 324.94	170 883.09	73.50	170 883.09	100%	73.50	170 883.09	73.50	170 883.09		-
	Дымовая труба				**969 088.16**		**969 088.16**	**100%**	-	**969 088.16**	-	**969 088.16**		-
228	Разработка траншеи	м3	23.23	193.21	4 488.27	23.23	4 488.27	100%	23.23	4 488.27	23.23	4 488.27		-
229	Монолитный фундамент ФМ-1, ФМ-2	м3	7.68	29 324.25	225 210.24	7.68	225 210.24	100%	7.68	225 210.24	7.68	225 210.24		-
230	Засыпка траншеи и уплотнение	м3	16.33	381.06	6 222.71	16.33	6 222.71	100%	16.33	6 222.71	16.33	6 222.71		-
231	Устройство дымовой трубы	комплект	1.00	733 166.94	733 166.94	1.00	733 166.94	100%	1.00	733 166.94	1.00	733 166.94		-
	Пандус, отмостка, молниеприемник				**203 857.88**		**203 857.88**	**100%**	-	**203 857.88**	-	**203 857.88**		-
232	Устройство пандуса В15 толщина 150	м2	5.33	13 260.55	70 722.93	5.33	70 722.93	100%	5.33	70 722.93	5.33	70 722.93		-
233	Молниеприемник	м	6.00	843.56	5 061.36	6.00	5 061.36	100%	6.00	5 061.36	6.00	5 061.36		-
234	Отмостка монолитная ж/б толщиной 150 мм	м3	5.56	23 045.18	128 073.59	5.56	128 073.59	100%	5.56	128 073.59	5.56	128 073.59		-
	Полы				**257 382.25**		**257 382.25**	**100%**	-	**116 511.22**	-	**116 511.22**		**50 823.86**
235	Устройство стяжок бетонных толщиной 120 мм из бетона В7,5	м3	6.41	21 976.76	140 853.45	6.41	140 853.45	100%	(0.00)	(17.58)	(0.00)	(17.58)	(0.00)	(17.58)
236	Кирпичный столбик 250х250 на цементно-песчаном растворе М25	м2	6.25	1 824.88	11 405.50	6.25	11 405.50	100%	6.25	11 405.50	6.25	11 405.50	6.25	11 405.50
237	Полы из досок толщиной 35 мм	м2	6.25	6 309.75	39 435.94	6.25	39 435.94	100%	6.25	39 435.94	6.25	39 435.94	6.25	39 435.94
238	Полы бетонные В22,5 толщиной 30 мм	м2	53.41	1 229.87	65 687.36	53.41	65 687.36	100%	53.41	65 687.36	53.41	65 687.36		-
	Двери и окна				**371 771.20**		**371 771.20**	**100%**	-	**371 771.20**	-	**371 771.20**		-
239	Окна - из ПВХ- профилей	шт	3.00	49 578.17	148 734.51	3.00	148 734.51	100%	3.00	148 734.51	3.00	148 734.51		-
240	Двери - наружные по ГОСТ 24698-81	шт	1.00	223 036.69	223 036.69	1.00	223 036.69	100%	1.00	223 036.69	1.00	223 036.69		-
241	**Отопление**	комплект	1.00	440 461.49	440 461.49	1.00	440 461.49	100%	1.00	440 461.49	1.00	440 461.49		-
242	**Вентиляция**	комплект	1.00	168 922.16	168 922.16	1.00	168 922.16	100%	1.00	168 922.16	1.00	168 922.16	1.00	168 922.16
243	**Водоснабжение**	комплект	1.00	31 650.11	31 650.11	1.00	31 650.11	100%	1.00	31 650.11	1.00	31 650.11	1.00	31 650.11
244	**Канализация**	комплект	1.00	55 343.31	55 343.31	1.00	55 343.31	100%	1.00	55 343.31	1.00	55 343.31		-
245	**Тепломеханическая часть**	комплект	1.00	2 669 998.54	2 669 998.54	1.00	2 669 998.54	100%	1.00	2 669 998.54	1.00	2 669 998.54	1.00	2 669 998.54
246	**Газоснабжение**	комплект	1.00	281 472.30	281 472.30	1.00	281 472.30	100%	1.00	281 472.30	1.00	281 472.30	1.00	281 472.30
247	**Электроосвещение**	комплект	1.00	656 696.12	656 696.12	1.00	656 696.12	100%	1.00	656 696.12	1.00	656 696.12		-
248	**Пожарная сигнализация**	комплект	1.00	72 063.15	72 063.15	1.00	72 063.15	100%	1.00	72 063.15	1.00	72 063.15	1.00	72 063.15
	Ремонтно-механическая мастерская. РММ				**58 109 887.17**		**58 109 887.17**			**36 409 905.71**		**36 409 905.71**		**5 322 497.70**
	Фундаментные блоки				**4 171 032.09**		**4 171 032.09**	**100%**	-	**370 544.38**	-	**370 544.38**		-
249	Разработка траншеи	м3	315.54	193.21	60 965.48	315.54	60 965.48	100%	-	-	-	-		-
250	Установка фундаментных блоков - ФЛ 16.12-4	шт	6.00	11 644.92	69 869.52	6.00	69 869.52	100%	-	-	-	-		-
251	Установка фундаментных блоков - ФБС 24.5.6-т	шт	52.00	16 582.85	862 308.20	52.00	862 308.20	100%	-	-	-	-		-
252	Установка фундаментных блоков - ФБС 12.5.6-т	шт	37.00	8 432.21	311 991.77	37.00	311 991.77	100%	-	-	-	-		-
253	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.5.6-т	шт	89.00	7 376.15	656 477.35	89.00	656 477.35	100%	-	-	-	-		-
254	Установка фундаментных блоков - ФБС 24.4.6-т	шт	15.00	15 218.55	228 278.25	15.00	228 278.25	100%	-	-	-	-		-
255	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.4.6-т	шт	1.00	5 603.26	5 603.26	1.00	5 603.26	100%	-	-	-	-		-
256	Установка фундаментных блоков ФБС 24.3.6-т	шт	24.00	9 655.13	231 723.12	24.00	231 723.12	100%	-	-	-	-		-
257	Установка фундаментных блоков - ФБС 12.6.3-т	шт	13.00	5 556.88	72 239.44	13.00	72 239.44	100%	-	-	-	-		-
258	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.3.6-т	шт	19.00	4 702.30	89 343.70	19.00	89 343.70	100%	-	-	-	-		-
259	Устройство монолитных участков между ФБС	м3	4.85	21 075.82	102 217.73	4.85	102 217.73	100%	-	-	-	-		-
260	Армирование монолитного участка	т	1.04	301 443.88	312 717.88	1.04	312 717.88	100%	-	-	-	-		-
261	Монолитный фундамент ФМ-1, ФМ-2	м3	1.19	26 656.10	31 720.76	1.19	31 720.76	100%	-	-	-	-		-
262	Устройство гильзы	м	11.80	21 423.46	252 796.83	11.80	252 796.83	100%	-	-	-	-		-
263	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	34.24	1 879.08	64 339.70	34.24	64 339.70	100%	-	-	-	-		-
264	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	372.40	953.46	355 068.50	372.40	355 068.50	100%	-	-	-	-		-
265	Засыпка траншеи и уплотнение	м3	243.60	381.06	92 826.22	243.60	92 826.22	100%	-	-	-	-		-
266	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая	м3	23.40	15 835.23	370 544.38	23.40	370 544.38	100%	23.40	370 544.38	23.40	370 544.38		-
	Стены и перегородки				**12 070 887.12**		**12 070 887.12**	**100%**	-	**474 400.45**	-	**474 400.45**		**218 490.59**
267	Фундамент под перегородки	м3	1.35	25 560.07	34 506.09	1.35	34 506.09	100%	-	-	-	-		-
268	Стены наружние и внутренние из кирпича М100, 125 на цементном растворе М50	м3	356.19	28 601.36	10 187 518.42	356.19	10 187 518.42	100%	-	-	-	-		-
269	Перегородки из 1/2 кирпича М100 на цементном растворе М50	м2	130.10	5 160.69	671 405.77	130.10	671 405.77	100%	-	-	-	-		-
270	Перегороки ТТПРГ-1,2	т	0.41	550 861.22	223 748.81	0.41	223 748.81	100%	0.41	223 748.81	0.41	223 748.81		-
271	Армирование кладки	т	0.11	301 443.90	32 161.05	0.11	32 161.05	100%	0.11	32 161.05	0.11	32 161.05		-
272	Утепление стен вентшахт плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100	м2	12.20	9 219.02	112 472.04	12.20	112 472.04	100%	12.20	112 472.04	12.20	112 472.04	12.20	112 472.04
273	Установка зонтов над шахтами	зонт	5.00	21 203.71	106 018.55	5.00	106 018.55	100%	5.00	106 018.55	5.00	106 018.55	5.00	106 018.55
274	Укладка перемычек	шт	89.00	7 899.51	703 056.39	89.00	703 056.39	100%	-	-	-	-		-
	Отделочные работы				**13 544 278.44**		**13 544 278.44**	**100%**	-	**13 544 278.44**	-	**13 544 278.44**		**2 201 242.17**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
275	Утепление фасада здания плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-100	м2	708.30	1 755.14	1 243 165.66	708.30	1 243 165.66	100%	708.30	1 243 165.66	708.30	1 243 165.66		-
276	Фасадные кассеты PUZZLETON	м2	708.30	9 206.03	6 520 631.05	708.30	6 520 631.05	100%	708.30	6 520 631.05	708.30	6 520 631.05		-
277	Облицовка из плиток керамических фасадных цветных (однотонных) типа "Кабанчик", толщина 10 мм	м2	26.80	5 544.80	148 600.64	26.80	148 600.64	100%	26.80	148 600.64	26.80	148 600.64	26.80	148 600.64
278	Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой	м2	22.80	1 648.10	37 576.68	22.80	37 576.68	100%	22.80	37 576.68	22.80	37 576.68	22.80	37 576.68
279	Внутренняя отделка (штукатурка) помещения цементно-известковым раствором	м2	1 929.53	1 854.98	3 579 232.14	1 929.53	3 579 232.14	100%	1 929.53	3 579 232.14	1 929.53	3 579 232.14	(0.00)	(7.42)
280	Внутренняя отделка (окраска) помещения водоэмульсионными краской	м2	1 827.85	1 102.43	2 015 072.27	1 827.85	2 015 072.27	100%	1 827.85	2 015 072.27	1 827.85	2 015 072.27	1 827.85	2 015 072.27
	Устройство крыши				**6 241 238.85**		**6 241 238.85**	**100%**	-	**1 184 857.84**	-	**1 184 857.84**		-
281	Укладка плиты покрытий 4ПГ6-3 AmV	шт	37.00	10 450.98	386 686.26	37.00	386 686.26	100%	-	-	-	-		-
282	Укладка плиты покрытий 4ПГ6-3 AmV-7	шт	3.00	48 065.60	144 196.80	3.00	144 196.80	100%	-	-	-	-		-
283	Укладка плиты покрытий 4ПГ6-5 AmV	шт	8.00	39 172.02	313 376.16	8.00	313 376.16	100%	-	-	-	-		-
284	Установка опорных стакан для вентиляционных устройств СБ 7Б-1	шт	3.00	8 153.21	24 459.63	3.00	24 459.63	100%	-	-	-	-		-
285	Опорная подушка ОП3	шт	36.00	3 235.41	116 474.76	36.00	116 474.76	100%	-	-	-	-		-
286	Плита парапетная ПП 15.6-Т	шт	16.00	11 384.52	182 152.32	16.00	182 152.32	100%	16.00	182 152.32	16.00	182 152.32		-
287	Плита парапетная ППУ 10.6-Т	шт	2.00	9 929.64	19 859.28	2.00	19 859.28	100%	2.00	19 859.28	2.00	19 859.28		-
288	Плита карнизная АК -15.8	шт	40.00	13 060.88	522 435.20	40.00	522 435.20	100%	-	-	-	-		-
289	Опорная подушка ОП4	шт.	6.00	5 762.18	34 573.08	6.00	34 573.08	100%	-	-	-	-		-
290	Металлические конструкции	т	0.41	470 440.30	192 429.84	0.41	192 429.84	100%	0.41	192 429.84	0.41	192 429.84		-
291	Балка Б-1	шт	3.00	158 566.93	475 700.79	3.00	475 700.79	100%	-	-	-	-		-
292	Фундаменты ФМ-1,2	м3	0.08	22 894.00	1 831.52	0.08	1 831.52	100%	0.08	1 831.52	0.08	1 831.52		-
293	Балка БМ-1	шт	2.00	394 292.44	788 584.88	2.00	788 584.88	100%	2.00	788 584.88	2.00	788 584.88		-
294	Парозоляция 1-слой рубероида	м2	411.60	618.49	254 570.48	411.60	254 570.48	100%	-	-	-	-		-
295	Утеплитель мин плита ППж-160-160мм	м2	411.60	3 406.08	1 401 942.53	411.60	1 401 942.53	100%	-	-	-	-		-
296	Стяжка из цементно-песчанного раствора М100 с молниезащитной сеткой, t=30мм.	м2	412.60	866.22	357 402.37	412.60	357 402.37	100%	-	-	-	-		-
297	Огрунтовка битумным праймером	м2	411.60	164.28	67 617.65	411.60	67 617.65	100%	-	-	-	-		-
298	Два слоя Рукан 11, 13	м2	411.60	2 324.94	956 945.30	411.60	956 945.30	100%	-	-	-	-		-
	Устройство крыльца, металлические лестницы				**2 072 841.10**		**2 072 841.10**	**100%**	-	**842 060.72**	-	**842 060.72**		**205 738.15**
299	Металлические конструкции (козырек КВ-1)	т	0.17	346 629.99	59 731.28	0.17	59 731.28	100%	0.17	59 731.28	0.17	59 731.28	0.17	59 731.28
300	Устройство деревянных конструкций	м3	0.03	107 838.40	2 695.96	0.03	2 695.96	100%	0.03	2 695.96	0.03	2 695.96	0.03	2 695.96
301	Облицовка наружных стен фасадными панелями	м2	5.00	10 698.28	53 491.40	5.00	53 491.40	100%	5.00	53 491.40	5.00	53 491.40	5.00	53 491.40
302	Подстилающий слой из бетона В7,5	м3	0.54	32 208.13	17 392.39	0.54	17 392.39	100%	0.54	17 392.39	0.54	17 392.39	0.54	17 392.39
303	Покрытия из брусчаток на цементном растворе	м2	3.90	3 931.54	15 333.01	3.90	15 333.01	100%	3.90	15 333.01	3.90	15 333.01	3.90	15 333.01
304	Установка бортовых камней	м	10.00	3 620.86	36 208.60	10.00	36 208.60	100%	10.00	36 208.60	10.00	36 208.60	10.00	36 208.60
305	Отмостка монолитная ж/б толщиной 150 мм	м3	21.20	23 045.18	488 557.82	21.20	488 557.82	100%	21.20	488 557.82	21.20	488 557.82		-
306	Устройство пандуса В7,5 толщина 150 мм	м2	35.00	4 221.85	147 764.75	35.00	147 764.75	100%	35.00	147 764.75	35.00	147 764.75		-
307	Устройство фундамента под металлические лестницы МЛ-1 из бетона В 7,5	м3	0.36	21 618.53	7 782.67	0.36	7 782.67	100%	-	-	-	-		-
308	Устройство металлических конструкций (металлические лестницы МЛ-1)	т	0.56	998 518.00	560 268.45	0.56	560 268.45	100%	-	-	-	-		-
309	Устройство металлических конструкций (металлические лестницы МЛ-2)	т	0.23	90 743.44	20 885.51	0.23	20 885.51	100%	0.23	20 885.51	0.23	20 885.51	0.23	20 885.51
310	Устройство фундамента под металлические лестницы МЛ-3 из бетона В 7,5	м3	0.98	21 618.51	21 186.14	0.98	21 186.14	100%	-	-	-	-		-
311	Устройство металлических конструкций (металлические лестницы МЛ-3)	т	0.56	1 143 366.82	641 543.12	0.56	641 543.12	100%	-	-	-	-		-
	Смотровая канава ОсК-1				**1 225 827.61**		**1 225 827.61**	**100%**	-	**1 225 827.61**	-	**1 225 827.61**		**166 585.25**
312	Подбетонка В7,5	м3	4.61	30 893.76	142 420.23	4.61	142 420.23	100%	4.61	142 420.23	4.61	142 420.23		-
313	Подпорные стены из бетона В15	м3	13.60	42 865.02	582 964.27	13.60	582 964.27	100%	13.60	582 964.27	13.60	582 964.27		-
314	Цементный раствор М150	м2	11.60	877.63	10 180.51	11.60	10 180.51	100%	11.60	10 180.51	11.60	10 180.51	11.60	10 180.51
315	Покрытия из керамических плиток	м2	51.20	3 054.78	156 404.74	51.20	156 404.74	100%	51.20	156 404.74	51.20	156 404.74	51.20	156 404.74
316	Колесоотбойные штанги КШ-1,	шт	2.00	118 406.61	236 813.22	2.00	236 813.22	100%	2.00	236 813.22	2.00	236 813.22		-
317	Ограждение ОГ-1	шт	2.00	48 522.32	97 044.64	2.00	97 044.64	100%	2.00	97 044.64	2.00	97 044.64		-
	Полы, подпольные каналы и приямок				**3 526 141.39**		**3 526 141.39**	**100%**	-	**3 510 295.70**	-	**3 510 295.70**		**244 514.17**
318	Подпольные каналы и воздуховоды	м	8.85	21 540.71	190 635.28	8.85	190 635.28	100%	8.85	190 635.28	8.85	190 635.28		-
319	Устройство подопорной конструкции воздуховода	т	0.42	148 147.57	62 913.83	0.42	62 913.83	100%	0.42	62 913.83	0.42	62 913.83		-
320	Фундамент под приямок Пр-1	м3	0.17	93 209.94	15 845.69	0.17	15 845.69	100%	-	-	-	-		-
321	Крышка приямка КрП-1	м2	0.62	52 877.27	32 551.25	0.62	32 551.25	100%	0.62	32 551.25	0.62	32 551.25	0.62	32 551.25
322	Штукатурка и окраски стен приямки	м2	2.64	1 594.46	4 209.37	2.64	4 209.37	100%	2.64	4 209.37	2.64	4 209.37	2.64	4 209.37
323	Полы бетонный В30 толщиной 25 мм	м2	304.45	1 096.06	333 695.47	304.45	333 695.47	100%	304.45	333 695.47	304.45	333 695.47		-
324	Полы бетонные В22,5 толщиной 25 мм	м2	27.98	1 192.80	33 374.54	27.98	33 374.54	100%	27.98	33 374.54	27.98	33 374.54		-
325	Полы из керамических плиток толщиной 9 мм	м2	22.24	5 468.85	121 627.22	22.24	121 627.22	100%	22.24	121 627.22	22.24	121 627.22		-
326	Полы из линолеума ПВХ на теплозвукоизолирующей подосновe толщиной 3,6мм	м2	39.89	3 802.63	151 686.91	39.89	151 686.91	100%	39.89	151 686.91	39.89	151 686.91	39.89	151 686.91
327	Полы из цементного раствора М200 толщиной 30 мм	м2	3.09	6 643.62	20 528.79	3.09	20 528.79	100%	3.09	20 528.79	3.09	20 528.79	3.09	20 528.79
328	Подстилающий слой из бетона В7,5	м3	78.35	32 208.12	2 523 535.19	78.35	2 523 535.19	100%	78.35	2 523 535.19	78.35	2 523 535.19		-
329	Стяжка из цементного раствора М-150 толщиной 35 мм	м2	6.14	3 941.38	24 200.07	6.14	24 200.07	100%	6.14	24 200.07	6.14	24 200.07	6.14	24 200.07
330	Стяжка из цементного раствора М-150 толщиной 15 мм	м2	16.10	704.21	11 337.78	16.10	11 337.78	100%	16.10	11 337.78	16.10	11 337.78	16.10	11 337.78

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
	Окна, двери и ворота				**4 730 296.19**		**4 730 296.19**	**100%**	-	**4 730 296.19**	-	**4 730 296.19**		**231 456.50**
331	Окна - из ПВХ- профилей	шт	18.00	117 241.34	2 110 344.12	18.00	2 110 344.12	100%	18.00	2 110 344.12	18.00	2 110 344.12		-
332	Двери - наружные по ГОСТ 24698-81	шт	1.00	15 801.48	15 801.48	1.00	15 801.48	100%	1.00	15 801.48	1.00	15 801.48		-
333	Двери внутренние- деревянные по ГОСТ 6629-88	шт	11.00	21 041.50	231 456.50	11.00	231 456.50	100%	11.00	231 456.50	11.00	231 456.50	11.00	231 456.50
334	Ворота Вр-1	шт	3.00	781 489.16	2 344 467.48	3.00	2 344 467.48	100%	3.00	2 344 467.48	3.00	2 344 467.48		-
335	Рамка Р-1, 2, 3	шт	3.00	9 408.87	28 226.61	3.00	28 226.61	100%	3.00	28 226.61	3.00	28 226.61		-
334	**Отопление**	шт	1.00	3 848 876.63	3 848 876.63	1.00	3 848 876.63	100%	1.00	3 848 876.63	1.00	3 848 876.63	0.20	769 775.33
335	**Вентиляция**	шт	1.00	1 640 007.75	1 640 007.75	1.00	1 640 007.75	100%	1.00	1 640 007.75	1.00	1 640 007.75		-
336	**Водоснабжение**	шт	1.00	651 808.46	651 808.46	1.00	651 808.46	100%	1.00	651 808.46	1.00	651 808.46	1.00	651 808.46
337	**Горячее водоснабжение**	шт	1.00	178 161.69	178 161.69	1.00	178 161.69	100%	1.00	178 161.69	1.00	178 161.69	1.00	178 161.69
338	**Канализация**	шт	1.00	421 043.89	421 043.89	1.00	421 043.89	100%	1.00	421 043.89	1.00	421 043.89		-
339	**Электроснабжение**	шт	1.00	3 332 720.57	3 332 720.57	1.00	3 332 720.57	100%	1.00	3 332 720.57	1.00	3 332 720.57		-
340	**Пожарная сигнализация**	шт	1.00	454 725.39	454 725.39	1.00	454 725.39	100%	1.00	454 725.39	1.00	454 725.39	1.00	454 725.39
	Навес				**12 655 729.85**		**12 655 729.85**			**3 161 503.59**		**3 161 503.59**		**23 811.38**
341	Разработка траншеи	м3	297.37	193.21	57 454.86	297.37	57 454.86	100%	-	-	-	-		-
342	Монтаж фундаменты железобетонные ФМ-1	шт	18.00	35 677.45	642 194.10	18.00	642 194.10	100%	-	-	-	-		-
343	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	280.80	953.46	267 731.57	280.80	267 731.57	100%	0.80	762.77	0.80	762.77	0.80	762.77
344	Засыпка траншеи и уплотнение	м3	315.76	381.06	120 323.51	315.76	120 323.51	100%	-	-	-	-		-
345	Устройство Колонна К-1	шт	4.00	96 663.82	386 655.28	4.00	386 655.28	100%	-	-	-	-		-
346	Устройство Колонна К-1а	шт	4.00	94 132.57	376 530.28	4.00	376 530.28	100%	-	-	-	-		-
347	Устройство Колонна К-1б	шт	4.00	99 341.87	397 367.48	4.00	397 367.48	100%	-	-	-	-		-
348	Устройство Колонна К-2	шт	2.00	119 119.79	238 239.58	2.00	238 239.58	100%	-	-	-	-		-
349	Устройство Колонна К-2а	шт	2.00	117 294.75	234 589.50	2.00	234 589.50	100%	-	-	-	-		-
350	Устройство Колонна К-2б	шт	2.00	121 793.88	243 587.76	2.00	243 587.76	100%	-	-	-	-		-
351	Балки Б-1	шт	12.00	200 864.57	2 410 374.84	12.00	2 410 374.84	100%	-	-	-	-		-
352	Металлические конструкции	т	4.81	470 440.30	2 261 144.96	4.81	2 261 144.96	100%	(0.00)	(1 672.89)	(0.00)	(1 672.89)	(0.00)	(1 672.89)
353	Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой	м2	15.00	1 648.10	24 721.50	15.00	24 721.50	100%	15.00	24 721.50	15.00	24 721.50	15.00	24 721.50
354	Кровля из проф. Настил Н75-750-0,7	м2	516.20	3 597.68	1 857 122.42	516.20	1 857 122.42	100%	-	-	-	-		-
355	Слой основания из ПГС	м3	84.18	2 502.14	210 630.15	84.18	210 630.15	100%	84.18	210 630.15	84.18	210 630.15		-
356	Слой основания из щебня фр. 20-40	м2	561.20	734.35	412 117.22	561.20	412 117.22	100%	561.20	412 117.22	561.20	412 117.22		-
357	Покрытие из а/б к/з марки I Н-7см	м2	561.20	2 637.55	1 480 193.06	561.20	1 480 193.06	100%	561.20	1 480 193.06	561.20	1 480 193.06		-
358	Покрытие из а/б м/з тип Б марки I Н-5см	м2	561.20	1 843.82	1 034 751.78	561.20	1 034 751.78	100%	561.20	1 034 751.78	561.20	1 034 751.78		-
	Пескобаза				**46 914 216.01**		**46 914 216.01**			**37 911 111.29**		**37 911 111.29**		**2 249 503.97**
	Фундаменты				**7 424 750.06**		**7 424 750.06**	**100%**	-	-	-	-		-
359	Разработка траншеи	м3	1 107.18	193.21	213 918.25	1 107.18	213 918.25	100%	-	-	-	-		-
360	Установка Фундаментной балки ФБ 6-13	шт	14.00	117 831.65	1 649 643.10	14.00	1 649 643.10	100%	-	-	-	-		-
361	Бетонные приливы, столбики для опирания фундаментных блоков В7,5	м3	17.03	23 308.95	396 951.42	17.03	396 951.42	100%	-	-	-	-		-
362	Монолитный фундамент ФМ-1, ФМ-2	шт	18.00	224 267.90	4 036 822.20	18.00	4 036 822.20	100%	-	-	-	-		-
363	Фундамент монолитный ФМ-3,4	шт	12.00	24 418.20	293 018.40	12.00	293 018.40	100%	-	-	-	-		-
364	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	584.64	953.46	557 430.85	584.64	557 430.85	100%	-	-	-	-		-
365	Засыпка траншеи и уплотнение	м3	726.83	381.06	276 965.84	726.83	276 965.84	100%	-	-	-	-		-
	Стены и перегородки				**2 874 436.68**		**2 874 436.68**	**100%**	-	**2 874 436.68**	-	**2 874 436.68**		-
366	Стены наружние и внутренние из кирпича М100, 125 на цементном растворе М50	м3	100.50	28 601.36	2 874 436.68	100.50	2 874 436.68	100%	100.50	2 874 436.68	100.50	2 874 436.68		-
	Каркас здания				**11 001 005.55**		**11 001 005.55**	**100%**	-	**9 422 650.89**	-	**9 422 650.89**		-
367	Колонна 1К66-5М2-1, 2, 3, 4	шт	18.00	87 686.37	1 578 354.66	18.00	1 578 354.66	100%	-	-	-	-		-
368	Колонна ФК1	шт	4.00	522 769.65	2 091 078.60	4.00	2 091 078.60	100%	4.00	2 091 078.60	4.00	2 091 078.60		-
369	Ригели и связи. Металлические конструкции	т	10.55	470 440.30	4 961 070.52	10.55	4 961 070.52	100%	10.55	4 961 070.52	10.55	4 961 070.52		-
370	Ригели и связи. Покрытие кровельное из оцинкованных листов	м2	789.83	3 001.30	2 370 501.77	789.83	2 370 501.77	100%	789.83	2 370 501.77	789.83	2 370 501.77		-
	Устройство покрытия и кровля				**12 652 118.26**		**12 652 118.26**	**100%**	-	**12 652 118.26**	-	**12 652 118.26**		-
371	Элементы покрытия, фермы и связи	т	16.04	649 365.11	10 413 563.07	16.04	10 413 563.07	100%	16.04	10 413 563.07	16.04	10 413 563.07		-
372	Кровля из профилированного оцинкованного листа	м2	695.40	3 219.09	2 238 555.19	695.40	2 238 555.19	100%	695.40	2 238 555.19	695.40	2 238 555.19		-
	Окна, двери и ворота				**3 636 895.00**		**3 636 895.00**	**100%**	-	**3 636 895.00**	-	**3 636 895.00**		-
373	Окна - из ПВХ ОП 1170-2400	м2	39.28	14 191.37	557 482.43	39.28	557 482.43	100%	39.28	557 482.43	39.28	557 482.43		-
374	Ворота ВР 4,2х4,2-С	т	3.94	780 784.12	3 079 412.57	3.94	3 079 412.57	100%	3.94	3 079 412.57	3.94	3 079 412.57		-
	Полы				**5 826 809.52**		**5 826 809.52**	**100%**	-	**5 826 809.52**	-	**5 826 809.52**		**752 891.76**
375	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м2	648.00	7 830.12	5 073 917.76	648.00	5 073 917.76	100%	648.00	5 073 917.76	648.00	5 073 917.76		-
376	Покрытия бетонные, толщина 30 мм	м2	648.00	1 161.87	752 891.76	648.00	752 891.76	100%	648.00	752 891.76	648.00	752 891.76	648.00	752 891.76
	Отделочные работы внутренние				**590 708.26**		**590 708.26**	**100%**	-	**590 708.26**	-	**590 708.26**		-
377	Внутренняя отделка-см ведомость отделки помещений	м2	397.92	1 484.49	590 708.26	397.92	590 708.26	100%	397.92	590 708.26	397.92	590 708.26		-
	Пандус, отмостка				**833 738.91**		**833 738.91**	**100%**	-	**833 738.91**	-	**833 738.91**		-
378	Устройство пандуса В15 толщина 150 (армированный)	м2	65.50	8 153.35	534 044.43	65.50	534 044.43	100%	65.50	534 044.43	65.50	534 044.43		-
379	Отмостка монолитная толщиной 30 мм	м2	90.80	3 300.60	299 694.48	90.80	299 694.48	100%	90.80	299 694.48	90.80	299 694.48		-
380	**Вентиляция**	комплект	1.00	577 141.56	577 141.56	1.00	577 141.56	100%	1.00	577 141.56	1.00	577 141.56		-
381	**Электроосвещение**	комплект	1.00	1 496 612.21	1 496 612.21	1.00	1 496 612.21	100%	1.00	1 496 612.21	1.00	1 496 612.21	1.00	1 496 612.21
	Теплая стоянка				**42 231 614.97**		**42 231 614.97**			**22 583 979.44**		**22 583 979.44**		**1 528 545.96**
	Фундаменты				**4 088 610.45**		**4 088 610.45**	**100%**	-	-	-	-		-
382	Разработка траншеи	м3	466.28	193.21	90 089.96	466.28	90 089.96	100%	-	-	-	-		-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
383	Установка фундаментных блоков ФЛ10.24-1	шт	10.00	21 601.61	216 016.10	10.00	216 016.10	100%	-	-	-	-		-
384	Установка фундаментных блоков ФЛ10.12-1	шт	2.00	11 891.43	23 782.86	2.00	23 782.86	100%	-	-	-	-		-
385	Установка фундаментных блоков ФЛ8.24-1	шт	10.00	18 588.10	185 881.00	10.00	185 881.00	100%	-	-	-	-		-
386	Установка фундаментных блоков ФЛ8.12-1	шт	2.00	10 552.09	21 104.18	2.00	21 104.18	100%	-	-	-	-		-
387	Установка фундаментных блоков ФЛ6.12-4	шт	6.00	5 117.42	30 704.52	6.00	30 704.52	100%	-	-	-	-		-
388	Установка фундаментных блоков ФЛ6.24-4	шт	24.00	15 574.60	373 790.40	24.00	373 790.40	100%	-	-	-	-		-
389	Установка фундаментных блоков - ФБС 24.6.6-т	шт	120.00	12 679.42	1 521 530.40	120.00	1 521 530.40	100%	-	-	-	-		-
390	Установка фундаментных блоков ФБС 12.4.6-т	шт	30.00	7 634.71	229 041.30	30.00	229 041.30	100%	-	-	-	-		-
391	Установка фундаментных блоков - ФБС 9.4.6-т	шт	27.00	5 417.80	146 280.60	27.00	146 280.60	100%	-	-	-	-		-
392	Установка фундаментных блоков ФБС 12.4.3-т	шт	3.00	5 417.80	16 253.40	3.00	16 253.40	100%	-	-	-	-		-
393	Укладка перемычек 2ПБ 10-1	шт	3.00	2 301.19	6 903.57	3.00	6 903.57	100%	-	-	-	-		-
394	Устройство монолитных участков между ФБС	м3	3.62	18 662.76	67 559.19	3.62	67 559.19	100%	-	-	-	-		-
395	Монолитный фундамент ФМ-1, ФМ-2	м3	4.80	38 110.41	182 929.97	4.80	182 929.97	100%	-	-	-	-		-
396	Устройство гильзы	м	4.00	1 392.34	5 569.36	4.00	5 569.36	100%	-	-	-	-		-
397	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	97.00	1 659.46	160 967.62	97.00	160 967.62	100%	-	-	-	-		-
398	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	504.00	1 310.01	660 245.04	504.00	660 245.04	100%	-	-	-	-		-
399	Засыпка траншеи и уплотнение	м3	379.85	394.79	149 960.98	379.85	149 960.98	100%	-	-	-	-		-
	Стены и перегородки				**7 211 166.35**		**7 211 166.35**	**100%**	**-**	**345 980.16**	**-**	**345 980.16**		**85.37**
400	Фундамент под перегородки	м3	4.08	20 683.20	84 387.46	4.08	84 387.46	100%	4.08	84 387.46	4.08	84 387.46		-
401	Стены наружние и внутренние из кирпича М100, 125 на цементном растворе М50	м3	224.53	28 457.21	6 389 497.36	224.53	6 389 497.36	100%	0.00	85.37	0.00	85.37	0.00	85.37
402	Перегородки из 1/2 кирпича М100 на цементном растворе М50	м2	23.86	5 214.61	124 420.59	23.86	124 420.59	100%	23.86	124 420.59	23.86	124 420.59		-
403	Устройство прогонов	т	0.11	262 449.26	28 187.05	0.11	28 187.05	100%	0.11	28 187.05	0.11	28 187.05		-
404	Покрытие кровельное из профилированного листа	м2	10.90	2 568.93	28 001.34	10.90	28 001.34	100%	10.90	28 001.34	10.90	28 001.34		-
405	Укладка перемычек	шт	49.00	6 222.95	304 924.55	49.00	304 924.55	100%	13.00	80 898.35	13.00	80 898.35		-
406	Укладка Опорной плиты 4.4-А III	шт	12.00	20 979.00	251 748.00	12.00	251 748.00	100%	-	-	-	-		-
	Устройство крыши и кровли				**7 693 659.30**		**7 693 659.30**	**100%**	**-**	**4 799 089.32**	**-**	**4 799 089.32**		**242 113.27**
407	Плита покрытия ЗПГ12-2АmV	шт	18.00	118 040.99	2 124 737.82	18.00	2 124 737.82	100%	-	-	-	-		-
408	Плита покрытия ЗПВ12-3АmV-7	шт	6.00	118 040.99	708 245.94	6.00	708 245.94	100%	-	-	-	-		-
409	Установка стаканов опорных для вентиляционных устройств СБ 7А-1	шт	6.00	10 264.37	61 586.22	6.00	61 586.22	100%	-	-	-	-		-
410	Установка карнизных плит АК -15.8	шт	48.00	14 336.87	688 169.76	48.00	688 169.76	100%	48.00	688 169.76	48.00	688 169.76		-
411	1 слой рубероида РПП-300	м2	502.20	638.87	320 840.51	502.20	320 840.51	100%	502.20	320 840.51	502.20	320 840.51		-
412	Керамзитовый гравий Y=500 кг/м3	м3	41.00	13 494.86	553 289.26	41.00	553 289.26	100%	41.00	553 289.26	41.00	553 289.26		-
413	Утеплитель-минплита ППЖ-160 толщиной 120 мм	м2	502.20	2 517.01	1 264 042.42	502.20	1 264 042.42	100%	502.20	1 264 042.42	502.20	1 264 042.42		-
414	Стяжка из цем.-песчаного раствора М100 толщиной 30 мм	м2	502.20	866.22	435 015.68	502.20	435 015.68	100%	502.20	435 015.68	502.20	435 015.68		-
415	Огрунтовка битумным праймером	м2	502.20	164.28	82 501.42	502.20	82 501.42	100%	502.20	82 501.42	502.20	82 501.42		-
416	Два слоя Рукан 11, 13	м2	502.20	2 324.94	1 167 584.87	502.20	1 167 584.87	100%	502.20	1 167 584.87	502.20	1 167 584.87		-
417	Аэратор кровельный	шт.	7.00	6 504.59	45 532.13	7.00	45 532.13	100%	7.00	45 532.13	7.00	45 532.13		-
418	Брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное из листовой оцинкованной стали	м2	82.09	2 949.22	242 113.27	82.09	242 113.27	100%	82.09	242 113.27	82.09	242 113.27	82.09	242 113.27
	Окна, двери и ворота				**4 949 471.12**		**4 949 471.12**	**100%**	**-**	**4 949 471.12**	**-**	**4 949 471.12**		**16 742.72**
418	Окна - из ПВХ- профилей	шт	6.00	55 011.34	330 068.04	6.00	330 068.04	100%	6.00	330 068.04	6.00	330 068.04		-
419	Дверь наружняя	шт	1.00	16 742.72	16 742.72	1.00	16 742.72	100%	1.00	16 742.72	1.00	16 742.72	1.00	16 742.72
420	Ворота Вр-4,2х4,2-С	шт	6.00	767 110.06	4 602 660.36	6.00	4 602 660.36	100%	6.00	4 602 660.36	6.00	4 602 660.36		-
	Отделочные работы				**9 124 559.43**		**9 124 559.43**	**100%**	**-**	**6 898 583.43**	**-**	**6 898 583.43**		**496 774.60**
421	Утепление фасада здания плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-100	м2	454.20	1 755.14	797 184.59	454.20	797 184.59	100%	454.20	797 184.59	454.20	797 184.59		-
422	Фасадные кассеты PUZZLETON	м2	454.20	9 206.03	4 181 378.83	454.20	4 181 378.83	100%	454.20	4 181 378.83	454.20	4 181 378.83		-
423	Облицовка из плиток керамических фасадных цветных (однотонных) типа "Кабанчик", толщина 10 мм	м2	29.90	5 544.80	165 789.52	29.90	165 789.52	100%	29.90	165 789.52	29.90	165 789.52	29.90	165 789.52
424	Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой	м2	23.80	1 648.10	39 224.78	23.80	39 224.78	100%	23.80	39 224.78	23.80	39 224.78	23.80	39 224.78
425	Внутренняя отделка (штукатурка) помещения цементно-известковым раствором	м2	1 325.65	1 854.98	2 459 057.95	1 325.65	2 459 057.95	100%	125.65	233 081.95	125.65	233 081.95		-
426	Внутренняя отделка (окраска) помещения	м2	1 325.65	1 102.43	1 461 438.53	1 325.65	1 461 438.53	100%	1 325.65	1 461 438.53	1 325.65	1 461 438.53	264.65	291 760.30
427	Покрытие кровельное из профилированного листа	м2	9.80	2 090.33	20 485.23	9.80	20 485.23	100%	9.80	20 485.23	9.80	20 485.23		-
	Пандус, отмостка				**596 755.20**		**596 755.20**	**100%**	**-**	**596 755.20**	**-**	**596 755.20**		**-**
428	Устройство пандуса из бетона В22,5 толщиной 200 мм	м2	77.00	5 791.14	445 917.78	77.00	445 917.78	100%	77.00	445 917.78	77.00	445 917.78		-
429	Отмостка монолитная толщиной из бетона В7,5 30 мм	м2	45.70	3 300.60	150 837.42	45.70	150 837.42	100%	45.70	150 837.42	45.70	150 837.42		-
	Полы, приямок, колесоотбойный брус, монолитный пояс				**3 973 653.72**		**3 973 653.72**	**100%**	**-**	**517 641.00**	**-**	**517 641.00**		**3 990.06**
430	Приямок 700х1200	объект	1.00	43 460.93	43 460.93	1.00	43 460.93	100%	-	-	-	-		-
431	Колесоотбойный брус бетон В22,5	м3	9.10	50 267.03	457 429.97	9.10	457 429.97	100%	-	-	-	-		-
432	Полы бетонные В30 толщиной 30мм	м2	418.32	1 227.89	513 650.94	418.32	513 650.94	100%	418.32	513 650.94	418.32	513 650.94		-
433	Подстилающий слой из бетона В22,5 толщиной 250мм	м3	104.58	24 325.23	2 543 932.55	104.58	2 543 932.55	100%	0.08	1 946.02	0.08	1 946.02	0.08	1 946.02

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
434	Монолитный пояс (Устройство) бетон 12,5	м3	6.90	59 874.68	413 135.29	6.90	413 135.29	100%	-	-	-	-		-
435	Пробивка и заделка отверстий для пропуска коммуникаций	отверстие	1.00	2 044.04	2 044.04	1.00	2 044.04	100%	1.00	2 044.04	1.00	2 044.04	1.00	2 044.04
436	**Отопление**	комплект	1.00	2 099 990.74	2 099 990.74	1.00	2 099 990.74	100%	1.00	2 099 990.74	1.00	2 099 990.74	0.20	419 998.15
437	**Вентиляция**	комплект	1.00	771 174.80	771 174.80	1.00	771 174.80	100%	1.00	771 174.80	1.00	771 174.80		-
438	**Канализация**	комплект	1.00	117 280.19	117 280.19	1.00	117 280.19	100%	-	-		-		-
439	**Электроосвещение**	комплект	1.00	1 256 451.88	1 256 451.88	1.00	1 256 451.88	100%	1.00	1 256 451.88	1.00	1 256 451.88		-
440	**Пожарная сигнализация**	комплект	1.00	348 841.79	348 841.79	1.00	348 841.79	100%	1.00	348 841.79	1.00	348 841.79	1.00	348 841.79
	Инженерные сети				**40 589 722.25**		**40 589 722.25**			**40 589 722.25**		**40 589 722.25**		**13 107 840.46**
441	Наружные сети теплоснабжения	комплект	1.00	15 321 416.32	15 321 416.32	1.00	15 321 416.32	100%	1.00	15 321 416.32	1.00	15 321 416.32		-
442	Наружные сети водоснабжения. Внутриплощадочные сети	комплект	1.00	5 922 829.63	5 922 829.63	1.00	5 922 829.63	100%	1.00	5 922 829.63	1.00	5 922 829.63		-
443	Наружные сети канализации	комплект	1.00	7 797 044.80	7 797 044.80	1.00	7 797 044.80	100%	1.00	7 797 044.80	1.00	7 797 044.80	0.20	1 559 408.96
444	Электроснабжение	комплект	1.00	6 716 198.39	6 716 198.39	1.00	6 716 198.39	100%	1.00	6 716 198.39	1.00	6 716 198.39	1.00	6 716 198.39
445	Пожарная сигнализация	комплект	1.00	867 377.99	867 377.99	1.00	867 377.99	100%	1.00	867 377.99	1.00	867 377.99	1.00	867 377.99
446	Наружные сети газоснабжения	комплект	1.00	155 047.26	155 047.26	1.00	155 047.26	100%	1.00	155 047.26	1.00	155 047.26	1.00	155 047.26
447	Наружные сети видеонаблюдения	комплект	1.00	3 809 807.86	3 809 807.86	1.00	3 809 807.86	100%	1.00	3 809 807.86	1.00	3 809 807.86	1.00	3 809 807.86
	Пожарные резервуары емк. 100м3				**7 516 222.60**		**7 516 222.60**			**3 803 183.81**		**3 803 183.81**		**1 990 059.72**
448	Разработка траншеи	м3	617.94	193.21	119 392.19	617.94	119 392.19	100%	-	-	-	-		-
449	Подготовка подбетонка из бетона В3,5	м3	10.80	22 475.09	242 730.97	10.80	242 730.97	100%	-	-	-	-		-
450	Бетонирование днища из бетона В15	м3	58.20	57 575.87	3 350 915.63	58.20	3 350 915.63	100%	-	-	-	-		-
451	Плита покрытия 4ПР-2	шт	2.00	117 778.63	235 557.26	2.00	235 557.26	100%	2.00	235 557.26	2.00	235 557.26	2.00	235 557.26
452	Плита покрытия 4ПР-2-а	шт	2.00	115 782.38	231 564.76	2.00	231 564.76	100%	2.00	231 564.76	2.00	231 564.76	2.00	231 564.76
453	Кольцевое стеновое КС 7.3	шт	4.00	4 414.85	17 659.40	4.00	17 659.40	100%	4.00	17 659.40	4.00	17 659.40	4.00	17 659.40
454	Кольцо опорное КО6	шт	2.00	2 104.50	4 209.00	2.00	4 209.00	100%	2.00	4 209.00	2.00	4 209.00	2.00	4 209.00
455	Металлические конструкции	т	2.40	470 440.30	1 129 527.16	2.40	1 129 527.16	100%	2.40	1 129 527.16	2.40	1 129 527.16	2.40	1 129 527.16
456	Монолитные заделки и бетонные упоры бетон В7,5	м3	1.92	21 318.04	41 015.91	1.92	41 015.91	100%	1.92	41 015.91	1.92	41 015.91	1.92	41 015.91
457	Внутренняя отделка (штукатурка) помещения цементно-известковым раствором	м2	255.80	1 854.98	474 503.88	255.80	474 503.88	100%	255.80	474 503.88	255.80	474 503.88		-
458	Гидроизоляция боковая оклеечная	м2	91.12	1 879.08	171 221.77	91.12	171 221.77	100%	91.12	171 221.77	91.12	171 221.77	91.12	171 221.77
459	Покрытия бетонные толщиной 150 мм	м2	6.76	3 324.11	22 470.98	6.76	22 470.98	100%	6.76	22 470.98	6.76	22 470.98	6.76	22 470.98
460	Устройства подводящий и отводящий трубопровод	м	12.05	18 382.05	221 466.94	12.05	221 466.94	100%	12.05	221 466.94	12.05	221 466.94		-
461	Технологические трубопроводы	м	35.86	11 675.80	418 727.81	35.86	418 727.81	100%	35.86	418 727.81	35.86	418 727.81		-
462	Колодцы водопроводные д-1500	шт	4.00	145 173.29	580 693.16	4.00	580 693.16	100%	4.00	580 693.16	4.00	580 693.16		-
463	Отмостка колодцев	м2	8.40	2 273.95	19 101.18	8.40	19 101.18	100%	8.40	19 101.18	8.40	19 101.18	8.40	19 101.18
464	Засыпка траншеи и уплотнение	м3	617.92	381.06	235 464.60	617.92	235 464.60	100%	617.92	235 464.60	617.92	235 464.60	308.96	117 732.30
	Смотровая эстакада				**5 183 205.29**		**5 183 205.29**			**3 592 450.47**		**3 592 450.47**		**379 620.93**
465	Разработка траншеи	м3	55.14	193.21	10 653.60	55.14	10 653.60	100%	-	-	-	-		-
466	Бетонирование монолитный фундамент ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4	м3	29.84	25 968.62	774 903.62	29.84	774 903.62	100%	-	-	-	-		-
467	Плита П-12а, б	шт	8.00	100 649.70	805 197.60	8.00	805 197.60	100%	-	-	-	-		-
468	Металлические конструкции	т	6.81	470 440.30	3 203 779.36	6.81	3 203 779.36	100%	6.81	3 203 779.36	6.81	3 203 779.36		-
469	Устройство бетонного тротуара, отмостки	м2	85.76	4 426.55	379 620.93	85.76	379 620.93	100%	85.76	379 620.93	85.76	379 620.93	85.76	379 620.93
470	Засыпка траншеи и уплотнение	м3	23.75	381.06	9 050.18	23.75	9 050.18	100%	23.75	9 050.18	23.75	9 050.18		-
	Санблок на 2 очка				**1 121 146.26**		**1 121 146.26**			**1 121 146.26**		**1 121 146.26**		**701 992.72**
471	Разработка траншеи	м3	47.20	193.21	9 119.51	47.20	9 119.51	100%	47.20	9 119.51	47.20	9 119.51		-
472	Монтаж плита днища ПН20	шт	1.00	40 698.53	40 698.53	1.00	40 698.53	100%	1.00	40 698.53	1.00	40 698.53		-
473	Кольцо стеновое КС20.9	шт	2.00	39 667.08	79 334.16	2.00	79 334.16	100%	2.00	79 334.16	2.00	79 334.16		-
474	Бетонная подготовка В7,5	м3	3.30	30 999.78	102 299.27	3.30	102 299.27	100%	3.30	102 299.27	3.30	102 299.27		-
475	Бетонная подготовка В15	м3	0.14	32 980.07	4 617.21	0.14	4 617.21	100%	0.14	4 617.21	0.14	4 617.21		-
476	Перемычка брусковые ж/б 2ПБ13-1	шт	4.00	542.63	2 170.52	4.00	2 170.52	100%	4.00	2 170.52	4.00	2 170.52		-
477	Перемычка брусковые ж/б 5ПБ25-27	шт	2.00	14 234.27	28 468.54	2.00	28 468.54	100%	2.00	28 468.54	2.00	28 468.54		-
478	Фундаменты- ФМ-1,2	м3	2.48	37 750.41	93 621.02	2.48	93 621.02	100%	2.48	93 621.02	2.48	93 621.02		-
479	Фундаменты- ФМ-3	м3	1.31	34 441.26	45 118.05	1.31	45 118.05	100%	1.31	45 118.05	1.31	45 118.05		-
480	Засыпка траншеи и уплотнение	м3	35.97	381.06	13 706.73	35.97	13 706.73	100%	35.97	13 706.73	35.97	13 706.73		-
481	Стены- из керамического желтого кирпича КР-р-по	м3	4.50	29 086.08	130 887.36	4.50	130 887.36	100%	4.50	130 887.36	4.50	130 887.36	4.50	130 887.36
482	Полы - деревянные, бетонные	м2	23.07	3 308.20	76 320.17	23.07	76 320.17	100%	23.07	76 320.17	23.07	76 320.17	23.07	76 320.17
483	Двери внутренние – деревянные, индивидуальные	шт	2.00	54 442.16	108 884.32	2.00	108 884.32	100%	2.00	108 884.32	2.00	108 884.32	2.00	108 884.32
484	Наружная и внутренняя отделка штукатурка, окраска водоэмульсионной краской	м2	20.30	1 654.22	33 580.67	20.30	33 580.67	100%	20.30	33 580.67	20.30	33 580.67	20.30	33 580.67
485	Вытяжной короб и крышка люка	шт	1.00	313 234.74	313 234.74	1.00	313 234.74	100%	1.00	313 234.74	1.00	313 234.74	1.00	313 234.74
486	Кровля –Плита ПТ 300.90.10-1,5	шт	1.00	39 085.46	39 085.46	1.00	39 085.46	100%	1.00	39 085.46	1.00	39 085.46	1.00	39 085.46
	Ограждение				**11 488 607.26**		**11 488 607.26**			**11 488 607.26**		**11 488 607.26**		**7 418 534.44**
487	Фундамент Ф12.7.5	шт	130.00	12 140.84	1 578 309.20	130.00	1 578 309.20	100%	130.00	1 578 309.20	130.00	1 578 309.20	22.00	267 098.48
488	Монтажные узлы из бетона В15	м3	4.96	23 137.30	114 761.01	4.96	114 761.01	100%	4.96	114 761.01	4.96	114 761.01		-
489	Монолитный фундамент ФМ-1	м3	4.00	21 214.13	84 856.52	4.00	84 856.52	100%	4.00	84 856.52	4.00	84 856.52		-
490	Фундамент под кладку кирпича В12,5	м3	0.20	20 256.15	4 051.23	0.20	4 051.23	100%	0.20	4 051.23	0.20	4 051.23		-
491	Панель бетонная ЗПБ40.20	м	464.00	3 910.35	1 814 402.40	464.00	1 814 402.40	100%	464.00	1 814 402.40	464.00	1 814 402.40	36.00	140 772.60
492	Панель бетонная ЗПБ30.20	м	21.00	222 047.48	4 662 997.08	21.00	4 662 997.08	100%	21.00	4 662 997.08	21.00	4 662 997.08	21.00	4 662 997.08

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
493	Кирпичная кладка из керамического кирпича марки КР-р-по	м3	0.90	73 918.90	66 527.01	0.90	66 527.01	100%	0.90	66 527.01	0.90	66 527.01		-
494	Металлические элементы	шт	1.16	470 440.31	544 675.79	1.16	544 675.79	100%	1.16	544 675.79	1.16	544 675.79	1.16	544 675.79
495	Шлагбаум	шлагбаум	1.00	180 781.74	180 781.74	1.00	180 781.74	100%	1.00	180 781.74	1.00	180 781.74	1.00	180 781.74
496	Ворота ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1.00	474 102.13	474 102.13	1.00	474 102.13	100%	1.00	474 102.13	1.00	474 102.13		-
497	Ворота с установкой столбов железобетонных с фундаментами (откатные1)	шт.	1.00	1 415 745.85	1 415 745.85	1.00	1 415 745.85	100%	1.00	1 415 745.85	1.00	1 415 745.85	1.00	1 415 745.85
498	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	4.00	103 231.45	412 925.80	4.00	412 925.80	100%	4.00	412 925.80	4.00	412 925.80	2.00	206 462.90
499	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1.00	134 471.50	134 471.50	1.00	134 471.50	100%	1.00	134 471.50	1.00	134 471.50		-
	Малые архитектурные формы				**2 442 857.50**		**2 442 857.50**			**2 442 857.50**		**2 442 857.50**		**2 442 857.50**
500	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	8.00	73 513.68	588 109.44	8.00	588 109.44	100%	8.00	588 109.44	8.00	588 109.44	8.00	588 109.44
501	Урна на двух стойках	шт.	10.00	42 033.19	420 331.90	10.00	420 331.90	100%	10.00	420 331.90	10.00	420 331.90	10.00	420 331.90
502	Площадка с контейнером для мусора	шт.	2.00	98 895.86	197 791.72	2.00	197 791.72	100%	2.00	197 791.72	2.00	197 791.72	2.00	197 791.72
503	Контейнер для мусора	шт.	6.00	56 603.80	339 622.80	6.00	339 622.80	100%	6.00	339 622.80	6.00	339 622.80	6.00	339 622.80
504	Беседка круглая	беседка	1.00	829 490.36	829 490.36	1.00	829 490.36	100%	1.00	829 490.36	1.00	829 490.36	1.00	829 490.36
505	Щит пожарный ЩП-А	шт.	3.00	22 503.76	67 511.28	3.00	67 511.28	100%	3.00	67 511.28	3.00	67 511.28	3.00	67 511.28
	Благоустройство территории				**106 913 217.58**		**106 913 217.58**			**102 367 453.16**		**102 367 453.16**		**23 524 621.74**
451	Устройство земляного полотна	м3	26 184.39	327.11	8 565 159.81	26 184.39	8 565 159.81	100%	12 287.62	4 019 395.39	12 287.62	4 019 395.39	1 710.09	559 385.08
506	Асфальтобетонное покрытие проезда	м2	9 796.00	8 786.02	86 067 851.92	9 796.00	86 067 851.92	100%	9 796.00	86 067 851.92	9 796.00	86 067 851.92	1 266.00	11 123 101.32
507	Покрытие тротуарной плиткой	м2	786.40	4 054.85	3 188 734.04	786.40	3 188 734.04	100%	786.40	3 188 734.04	786.40	3 188 734.04	786.40	3 188 734.04
508	Устройство бордюр БР100*30*18	м	562.49	3 666.51	2 062 382.57	562.49	2 062 382.57	100%	562.49	2 062 382.57	562.49	2 062 382.57	562.49	2 062 382.57
509	Устройство бордюр БР100*20*18	м	1 015.00	2 529.26	2 567 198.90	1 015.00	2 567 198.90	100%	1 015.00	2 567 198.90	1 015.00	2 567 198.90	1 015.00	2 567 198.90
510	Озеленение	м2	7 471.10	597.22	4 461 890.34	7 471.10	4 461 890.34	100%	7 471.10	4 461 890.34	7 471.10	4 461 890.34	6 737.58	4 023 819.83
	ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ДЭУ				**34 679 223.22**		**34 679 223.22**			**31 610 704.41**		**31 610 704.41**		-
1	**Проектно-изыскательские работы**				**3 068 518.81**		**3 068 518.81**			-		-		-
1.1	Проектно-изыскательские работы ДЭУ (внеплощадочные сети)	ФС	1.00	3 068 518.81	3 068 518.81	1.00	3 068 518.81	100%		-				-
2	**Наружные сети водоснабжения**				**18 142 920.96**		**18 142 920.96**			**18 142 920.96**		**18 142 920.96**		-
2.1	Снятие ПРС	м3	5 510.00	20.81	114 663.10	5 510.00	114 663.10	100%	5 510.00	114 663.10	5 510.00	114 663.10		-
2.2	Возврат ПРС	м3	5 510.00	20.81	114 663.10	5 510.00	114 663.10	100%	5 510.00	114 663.10	5 510.00	114 663.10		-
2.3	Земляные работы	м3	14 209.00	245.11	3 482 767.99	14 209.00	3 482 767.99	100%	14 209.00	3 482 767.99	14 209.00	3 482 767.99		-
2.4	Засыпка траншей и котлованов	м3	13 536.00	255.97	3 464 809.92	13 536.00	3 464 809.92	100%	13 536.00	3 464 809.92	13 536.00	3 464 809.92		-
2.5	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения футляра 325х9,0	м	90.50	67 266.87	6 087 651.74	90.50	6 087 651.74	100%	90.50	6 087 651.74	90.50	6 087 651.74		-
2.6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90х5,4	км	1.45	582 133.91	844 676.30	1.45	844 676.30	100%	1.45	844 676.30	1.45	844 676.30		-
2.7	Протаскивание в футляр трубопровода диаметром 90х5,4	м	90.50	20 667.23	1 870 384.32	90.50	1 870 384.32	100%	90.50	1 870 384.32	90.50	1 870 384.32		-
2.8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63х3,8	км	0.02	12 703 603.13	190 554.05	0.02	190 554.05	100%	0.02	190 554.05	0.02	190 554.05		-
2.9	Колодцы водопроводные д-1500	шт	9.00	163 494.89	1 471 454.01	9.00	1 471 454.01	100%	9.00	1 471 454.01	9.00	1 471 454.01		-
2.10	Колодцы водопроводные д-1000	шт	3.00	109 996.12	329 988.36	3.00	329 988.36	100%	3.00	329 988.36	3.00	329 988.36		-
2.11	Отмостка колодцев	м2	22.56	2 036.23	45 937.35	22.56	45 937.35	100%	22.56	45 937.35	22.56	45 937.35		-
2.12	Электрохимзащита	комплект	1.00	125 370.72	125 370.72	1.00	125 370.72	100%	1.00	125 370.72	1.00	125 370.72		-
3	**Наружные сети газоснабжения**				**3 387 763.90**		**3 387 763.90**			**3 387 763.90**		**3 387 763.90**		-
3.1	Снятие ПРС	м3	672.60	20.81	13 996.81	672.60	13 996.81	100%	672.60	13 996.81	672.60	13 996.81		-
3.2	Возврат ПРС	м3	672.60	20.81	13 996.81	672.60	13 996.81	100%	672.60	13 996.81	672.60	13 996.81		-
3.3	Земляные работы	м3	2 492.87	173.74	433 110.88	2 492.87	433 110.88	100%	2 492.87	433 110.88	2 492.87	433 110.88		-
3.4	Основание песчаное	м3	7.26	3 951.39	28 675.24	7.26	28 675.24	100%	7.26	28 675.24	7.26	28 675.24		-
3.5	Засыпка траншей и котлованов	м3	2 209.23	138.65	306 309.12	2 209.23	306 309.12	100%	2 209.23	306 309.12	2 209.23	306 309.12		-
3.6	Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления Г4	м	1 073.00	1 738.75	1 865 678.75	1 073.00	1 865 678.75	100%	1 073.00	1 865 678.75	1 073.00	1 865 678.75		-
3.7	Стальной подъземный газопровод высокого давления	м	3.60	4 687.35	16 874.46	3.60	16 874.46	100%	3.60	16 874.46	3.60	16 874.46		-
3.8	Стальной надземный газопровод высокого давления	м	0.70	19 755.35	13 828.75	0.70	13 828.75	100%	0.70	13 828.75	0.70	13 828.75		-
3.9	Установка ГРПН-300/6	комплект	1.00	347 153.72	347 153.72	1.00	347 153.72	100%	1.00	347 153.72	1.00	347 153.72		-
3.10	Опора-стойка под газопровод Г5, Г6	шт	2.00	13 041.92	26 083.84	2.00	26 083.84	100%	2.00	26 083.84	2.00	26 083.84		-
3.11	Ограждение	комплект	1.00	203 311.39	203 311.39	1.00	203 311.39	100%	1.00	203 311.39	1.00	203 311.39		-
3.12	Установка задвижки д-50 в грунте	шт	1.00	118 744.13	118 744.13	1.00	118 744.13	100%	1.00	118 744.13	1.00	118 744.13		-
4	**Наружные сети электоснабжения**				**10 080 019.55**		**10 080 019.55**			**10 080 019.55**		**10 080 019.55**		-
4.1	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПГ-160 10/0,4кВ	комплект	1.00	3 503 213.93	3 503 213.93	1.00	3 503 213.93	100%	1.00	3 503 213.93	1.00	3 503 213.93		-
4.2	**Точка подключения №1**				**3 277 891.68**		**3 277 891.68**	**100%**		**3 277 891.68**		**3 277 891.68**		-
4.2.1	Разработка траншей	м3	71.64	228.53	16 371.89	71.64	16 371.89	100%	71.64	16 371.89	71.64	16 371.89		-
4.2.2	Засыпка трашей	м3	71.64	377.99	27 079.20	71.64	27 079.20	100%	71.64	27 079.20	71.64	27 079.20		-

Наименование работ	Ед. изм.	План по Договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
		Объем работ	*Расценка (тенге)*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем*	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*Объем*	*Финансирование*
Срезка кустарников	га	0.02	13 327.76	289.21	0.02	289.21	100%	0.02	289.21	0.02	289.21		-
Прокладка кабеля ААБ2л-3х50-10кВ	км	0.42	414 427.82	174 059.68	0.42	174 059.68	100%	0.42	174 059.68	0.42	174 059.68		-
Подвеска провода АС-50/8	км	2.10	231 113.33	485 337.99	2.10	485 337.99	100%	2.10	485 337.99	2.10	485 337.99		-
Забивка заземлителей сталь круглая диаметром 16	м	212.80	382.82	81 464.10	212.80	81 464.10	100%	212.80	81 464.10	212.80	81 464.10		-
Устройство ответвления УОП на промежуточной опоре	шт	1.00	634 936.76	634 936.76	1.00	634 936.76	100%	1.00	634 936.76	1.00	634 936.76		-
Установка разъединителя и кабельной муфты КРМ-1 на концевой опоре	шт	2.00	172 412.19	344 824.38	2.00	344 824.38	100%	2.00	344 824.38	2.00	344 824.38		-
Установка кабельной муфты КМ-1 на концевой опоре	шт	1.00	66 553.67	66 553.67	1.00	66 553.67	100%	1.00	66 553.67	1.00	66 553.67		-
Опора промежуточная П10-2	шт	9.00	118 268.80	1 064 419.20	9.00	1 064 419.20	100%	9.00	1 064 419.20	9.00	1 064 419.20		-
Опора угловая промежуточная УП10-1	шт	2.00	191 277.80	382 555.60	2.00	382 555.60	100%	2.00	382 555.60	2.00	382 555.60		-
Точка подключения №2				**3 298 913.94**		**3 298 913.94**	**100%**		**3 298 913.94**		**3 298 913.94**		**-**
Разработка траншей	м3	43.20	228.53	9 872.50	43.20	9 872.50	100%	43.20	9 872.50	43.20	9 872.50		-
Засыпка трашей	м3	43.20	377.99	16 329.17	43.20	16 329.17	100%	43.20	16 329.17	43.20	16 329.17		-
Прокладка кабеля ААБ2л-3х50-10кВ	км	0.42	414 427.82	171 987.55	0.42	171 987.55	100%	0.42	171 987.55	0.42	171 987.55		-
Прокладка трубопровода полиэтиленовой ПНД-110	м	73.50	1 559.67	114 635.75	73.50	114 635.75	100%	73.50	114 635.75	73.50	114 635.75		-
Забивка заземлителей сталь круглая диаметром 16	м	212.80	457.26	97 304.93	212.80	97 304.93	100%	212.80	97 304.93	212.80	97 304.93		-
Устройство ответвления УОК на анкерной опоре	шт	1.00	56 174.43	56 174.43	1.00	56 174.43	100%	1.00	56 174.43	1.00	56 174.43		-
Концевая опора К10-1	шт	3.00	211 645.59	634 936.77	3.00	634 936.77	100%	3.00	634 936.77	3.00	634 936.77		-
Подвеска провода АС-50/8	км	2.10	231 113.33	485 337.99	2.10	485 337.99	100%	2.10	485 337.99	2.10	485 337.99		-
Установка разъединителя и кабельной муфты КРМ-1 на концевой опоре	шт	2.00	172 412.19	344 824.38	2.00	344 824.38	100%	2.00	344 824.38	2.00	344 824.38		-
Установка кабельной муфты КМ-1 на концевой опоре	шт	1.00	66 553.67	66 553.67	1.00	66 553.67	100%	1.00	66 553.67	1.00	66 553.67		-
Опора промежуточная П10-2	шт	11.00	118 268.80	1 300 956.80	11.00	1 300 956.80	100%	11.00	1 300 956.80	11.00	1 300 956.80		-
Всего по выполненным работам (без НДС)				**6 205 916 056.00**		**6 205 916 056.00**			**1 271 160 784.15**		**1 271 160 784.15**		**173 614 570.44**
Материалы на стройплощадке (без НДС)						**804 678 405.52**							**-**
Возврат аванса за материалы						**804 678 405.52**			**645 022 833.64**		**645 022 833.64**		**-**
Итого (без НДС)				**6 205 916 056.00**		**6 205 916 056.00**	**100%**		**626 137 950.51**		**626 137 950.51**		**173 614 570.44**
НДС 12%				744 709 926.72		744 709 926.72	100%		75 136 554.06		75 136 554.06		20 833 748.45
Всего с НДС				**6 950 625 982.72**		**6 950 625 982.72**	**100%**		**701 274 506.72**		**701 274 506.72**		**194 448 318.89**

Заказчик:
Директор
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Горват А.М.**

Принял:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Султанов Х.Ж.**

Начальник ОККиПР **Мирошниченко В.В.**

Главный специалист ОККиПР **Сагимбаев А.Б.**

ОПЭРиМ **Дуйсенбаева О.С.**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Бакытты жол 2021» **Гейдаров Б.Р.**

Технический надзор ТОО " Компания Комек Курылыс":
Главный инженер проекта **Чирков А.П.**

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 389-515, участок км 392+406-427.

Генподрядчик: ТОО «Бакытты жол 2021»

Договор № 14 от 07.12.2018 г.

Акт выполненных работ № 56 от 16 ноября 2021 года

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Битум БНД ТОО "Совместное предприятие "CASPI BITUM"	тонн	91 211.00	5 845.71	399 894 791.11	5 845.710	399 894 791.11		-		-
2	Щебеночно-песчаная смесь С5 (фр.0-40мм)	м3	3 026.00	77 357.14	175 562 026.90	77 357.14	175 562 026.90		-		-
3	Щебень фр.20-40 мм	м3	2 777.00	23 146.72	48 208 831.08	23 146.72	48 208 831.08		-		-
4	Щебень фр.10-20 мм	м3	3 053.00	29 528.57	67 613 043.16	29 528.57	67 613 043.16		-		-
5	Щебень фр.5-10 мм	м3	3 053.00	19 167.33	43 888 393.34	19 167.33	43 888 393.34		-		-
6	Ограждения дорожные оцинкованные	тн	513 046.00	180.65	69 511 319.93	180.65	69 511 319.93		-		-
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					**804 678 405.52**		**804 678 405.52**		**0.00**		**-**

Заказчик:
Директор КОФ "НК "КазАвтоЖол" **Горват А.М.**

Принял:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Султанов Х.Ж.**

Начальник ОККиПР **Мирошниченко В.В.**

Главный специалист ОККиПР **Сагимбаев А.Б.**

Начальник ОПЭРиМ **Дуйсенбаева О.С.**

Генподрядчик:
Директор
ТОО «Бакытты жол 2021» **Гейларов Б.Р.**

Технический надзор ТОО " Компания Комек Курылыс":
Главный инженер проекта **Чирков А.П.**

Реестр по выполненным работам к акту № 56 от 16 ноября 2021 года
ТОО «Бақытты жол 2021»

Основные виды работ	Ед.изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнение по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Костанайская область						
Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-22 «Карабутак – Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 389-515, участок км 392+406 - 427+000						
Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5 см	км	34.538	34.54		34.54	0.00
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н-8 см	км	34.538	34.5		34.54	0.00
Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н-10 см	км	34.538	34.5		34.54	0.00
Устройство нижнего слоя основания из ЩПС фр.(0-40) С5, Н-26 см	км	34.538	34.538		34.54	0.00
Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси Н-15 см	км	34.538	34.538		34.54	0.00
Устройство земляного полотна	м3	638 133.90	638 133.90		638 133.90	0.00

Заказчик
Директор КОФ "НК "КазАвтоЖол" **Горват А.М.**

Генподрядчик
Директор **Гейдаров Б.Р.**
ТОО «Бақытты жол 2021»