Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор №501 от 11.12.2014г.
Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных тепловых сетей к многоэтажному жилому комплексу, расположенному по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы

АКТ
выполненных работ за март 2015г.
Трубопроводы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-9 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,275	335714,77	133439,91	92322	36696	76041	931,35	256
		км		177423,75	35278,28	48792	9702	130	168,01	46
2	Е0124-2-5 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 120 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,153	185016,07	62584,31	28307	9575	26391	612,15	94
		км		112455,00	20227,30	17206	3095	130	104,89	16
3	Е0124-2-4 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,144	157348,71	53473,98	22658	7700	21118	518,70	75
		км		95681,25	17129,80	13778	2467	130	88,49	13
4	Е0124-2-2 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,189	132440,27	47272,59	25031	8935	24049	449,40	85
		км		80797,50	17081,92	15271	3228	130	88,32	17
5	С130806-475Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	190,89	1597,00	--	304851	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-477Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	144	2238,00	--	322272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-478Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	153	2994,00	--	458082	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-482Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	275	10215,00	--	2809125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-545Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	12	6828,00	--	81936	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С 22прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ	16	8013,43	--	128215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С 27прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ	16	10803,92	--	172863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С 26прайс	Отвод укороченный 90гр.Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ	16	39499,40	--	631990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	3,43	9850,48	1162,95	33787	3989	23046	46,60	160
		т		7357,50	108,00	25236	370	90	0,53	2
14	С130806-2867 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	34635,00	--	207810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С 70прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст108х4-315х16-1-ППУ-ПЭ	4	11263,18	--	45053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С 75прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст133х4-315х16-1-ППУ-ПЭ	2	14941,78	--	29884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С 74прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст325х7-650х40-1-ППУ-ПЭ	2	59078,73	--	118157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С 78прайс	Стоимость опоры скользящей 76-1-ППУ-ПЭ	64	3507,19	--	224460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С 79прайс	Стоимость опоры скользящей 108-1-ППУ-ПЭ	4	3865,90	--	15464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С 83прайс	Стоимость опоры скользящей 325-1-ППУ-ПЭ	36	4929,56	--	177464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С 61прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст76х3-1-ППУ-ПЭ	12	12116,39	--	145397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С 62прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст108х4-1-ППУ-ПЭ	8	15208,21	--	121666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6196794	66895			669
			Тенге			120282	18862			94
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			778801				
	Материалы -		Тенге			9758				
	Всего заработная плата -		Тенге				113537			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			610482				
	Местные материалы -		Тенге			608				
		Накладные расходы -	Тенге			147599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			981983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				135677			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33787				
	Материалы -		Тенге			4562				
	Всего заработная плата -		Тенге				25607			
		Накладные расходы -	Тенге			23046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3457			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3410				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				29064			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5384207				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5384207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323052				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5707259				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6749485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							848
		Сметная заработная плата -	Тенге				164741			

Итого	6749485
Временные здания и сооружения (1,2 %)	80 994
Доп.затраты в зимнее время 2,25%	153 686
Выслуга лет (1 %)	68 305
Доп. Отпуска (0,4%)	27 322
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7 079 791
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге, (2,38967)	16 918 417
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	17 256 786
Итого по акту с учетом НДС 12 %	19 327 600

Заказчик:_____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

АГС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2

Технический надзор

КВС Сметалу - 9001