Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Договор №501 от 11.12.2014г.

Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных тепловых сетей к многоэтажному жилому комплексу, расположенному по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы

АКТ
выполненных работ за апрель 2015г.
Трубопроводы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-8 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0468	301747,13	111850,49	14122	5235	12028	880,95	41
		км		167737,50	29968,69	7850	1403	130	146,62	7
2	Е0124-2-7 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,058	253470,82	95228,47	14701	5523	12659	752,85	44
		км		141513,75	26372,16	8208	1530	130	129,63	8
3	Е0124-2-3 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /32х3мм/	0,0746	136725,19	48404,01	10200	3611	9768	462,00	34
		км		83632,50	17093,89	6239	1275	130	88,36	7
4	Е0124-2-2 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,4562	132440,27	47272,59	60419	21566	58048	449,40	205
		км		80797,50	17081,92	36860	7793	130	88,32	40
5	С130806-475Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	460,762	1597,00	--	735837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-476Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	75,346	1944,00	--	146473	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-480Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	58	5924,00	--	343592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-481Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	46,8	8563,00	--	400748	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-545Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	28	6828,00	--	191184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С 21прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ	8	6816,38	--	54531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С 24прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ	8	21417,08	--	171337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100-250мм, сверх учтенных СНиП /расценках/	1,872	121294,13	49389,75	227063	92458	198173	312,70	585
		т		62775,00	18657,00	117515	34926	130	91,12	171
13	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, сверх учтенных СНиП /расценках/	1,2	78096,82	39324,82	93716	47190	70558	147,70	177
		т		30375,00	14854,50	36450	17825	130	72,55	87
14	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	1,872	9850,48	1162,95	18440	2177	12578	46,60	87
		т		7357,50	108,00	13773	202	90	0,53	1
15	С130806-2867 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	7	34635,00	--	242445	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-2868 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	43223,00	--	43223	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С 72прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ	1	28042,70	--	28043	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С 78прайс	Стоимость опоры скользящей 76-1-ППУ-ПЭ	24	3507,19	--	84173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С 38прайс	Стоимость опоры скользящей 89-1-ППУ-ПЭ	8	3682,05	--	29456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С 81прайс	Стоимость опоры скользящей 219-1-ППУ-ПЭ	8	4474,79	--	35798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2945501	177759			1174
			Тенге			226895	64954			320
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			568235				
		Материалы -	Тенге			31354				
		Всего заработная плата -	Тенге				277873			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			148014				
		Местные материалы -	Тенге			164				
		Накладные расходы -	Тенге			361235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55768				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			985237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1587
		Сметная заработная плата -	Тенге				332058			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18440				
		Материалы -	Тенге			2490				
		Всего заработная плата -	Тенге				13975			
		Накладные расходы -	Тенге			12578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1861				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				15862			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2358826				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2358826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141530				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2500356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3518472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1681
		Сметная заработная плата -	Тенге				347920			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2945501	177759			1174
			Тенге			226895	64954			320
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			568235				
		Материалы -	Тенге			31354				
		Всего заработная плата -	Тенге				277873			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148014				
	Местные материалы -		Тенге			164				
		Накладные расходы -	Тенге			361235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			985237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1587
		Сметная заработная плата -	Тенге				332058			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18440				
	Материалы -		Тенге			2490				
	Всего заработная плата -		Тенге				13975			
		Накладные расходы -	Тенге			12578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1861				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				15862			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2358826				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2358826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141530				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2500356				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3518472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1681
		Сметная заработная плата -	Тенге				347920			

Итого	3518472
Временные здания и сооружения (1,2 %)	42 222
Доп.затраты в зимнее время 2,25%	80 116
Выслуга лет (1 %)	35 607
Доп. Отпуска (0,4%)	14 243
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3 690 659
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге, (2,38967)	8 819 484
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	8 995 874
Итого по акту с учетом НДС 12 %	10 075 379

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Тех надзор Р. Ахмедов

«KDC Company - 9001» для справок и форм товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан

АГС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2