Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Договор №501 от 11.12.2014г.

Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных тепловых сетей к многоэтажному жилому комплексу, расположенному по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы

АКТ
выполненных работ за июнь 2015г.
Трубопроводы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-4 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,27	157348,71	53473,98	42484	14438	39597	518,70	140
		км		95681,25	17129,80	25834	4625	130	88,49	24
2	Е0124-2-3 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /32х3мм/	0,343	136725,19	48404,01	46897	16603	44914	462,00	158
		км		83632,50	17093,89	28686	5863	130	88,36	30
3	Е0124-2-2 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,594	132440,27	47272,59	78670	28080	75582	449,40	267
		км		80797,50	17081,92	47994	10147	130	88,32	52
4	С130806-475Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	599,94	1597,00	--	958104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130806-476Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	346,43	1944,00	--	673460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-477Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	270	2238,00	--	604260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-545Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	124	6828,00	--	846672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С 21прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ	32	6816,38	--	218124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С 22прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ	48	8013,43	--	384645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С 27прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ	16	10803,92	--	172863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С 24прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ	16	21417,08	--	342673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С 25прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ	28	30687,70	--	859256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100-250мм, сверх учтенных СНиП /расценках/	1,744	121294,13	49389,75	211537	86136	184623	312,70	545
		т		62775,00	18657,00	109480	32538	130	91,12	159
14	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	3,43	9850,48	1162,95	33787	3989	23046	46,60	160
		т		7357,50	108,00	25236	370	90	0,53	2
15	С130806-2867 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	52	34635,00	--	1801020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-2868 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	43223,00	--	345784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С 70прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст108х4-315х16-1-ППУ-ПЭ	12	11263,18	--	135158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С 75прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст133х4-315х16-1-ППУ-ПЭ	4	14941,78	--	59767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С 72прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ								
			4	28042,70	--	112171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-2873 Изм и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			12	82559,00	--	990708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С 74прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст325х7-650х40-1-ППУ-ПЭ								
			2	59078,73	--	118157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С 78прайс	Стоимость опоры скользящей 76-1-ППУ-ПЭ								
			100	3507,19	--	350719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С 38прайс	Стоимость опоры скользящей 89-1-ППУ-ПЭ								
			8	3682,05	--	29456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С 79прайс	Стоимость опоры скользящей 108-1-ППУ-ПЭ								
			5	3865,90	--	19329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С 77прайс	Стоимость опоры скользящей 133-1-ППУ-ПЭ								
			20	4058,73	--	81175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С 81прайс	Стоимость опоры скользящей 219-1-ППУ-ПЭ								
			8	4474,79	--	35798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С 82прайс	Стоимость опоры скользящей 273-1-ППУ-ПЭ								
			16	4698,03	--	75168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Краны шаровые сварные стальные LD, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм								
			32	3280,00	--	104960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130904-72 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Краны шаровые сварные стальные LD, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм								
			32	7800,00	--	249600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция стыков стальных труб								
30	Е0122-23-2	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм								
			0,594	21162,31	8449,81	12570	5019	12282	69,90	42
		км		12712,50	3192,75	7551	1896	130	15,59	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0122-23-3	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм								
			0,613	21184,81	8449,81	12986	5180	12693	70,00	43
		км		12735,00	3192,75	7807	1957	130	15,59	10
32	С130806-4075 Изм. и доп.вып 18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006								
			100	1549,00	--	154900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
33	С 87прайс	Пенопакет 76/140-ППУ-ПЭ								
			60	392,57	--	23554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С 87.1прайс	Пенопакет 89/160-ППУ-ПЭ								
			20	447,17	--	8943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С 88.1прайс	Пенопакет 108/180-ППУ-ПЭ								
			20	494,17	--	9883	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0125-52-1	Контроль методом ультозвуковой дефектоскопии качества сварных соединений трубопроводов I-4 категории диаметром до 350 мм								
			100	619,43	440,55	61943	44055	37800	0,69	69
		стык		148,50	166,50	14850	16650	120	1,07	107
37	С 115прайс	Стоимость защитного экрана, d76								
			60	998,70	--	59922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С 116.1прайс	Стоимость защитного экрана, d89								
			20	1050,53	--	21011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С 116прайс	Стоимость защитного экрана, d108								
			20	1107,55	--	22151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0110-890-1	Монтаж сигнальной ленты								
			3,396	11516,10	3456,00	39109	11737	22921	114,00	387
		км		5427,00	708,89	18430	2407	110	4,11	14
41	С 123прайс	Стоимость сигнальной ленты								
			3396	27,30	--	92711	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			10502087	215236			1811
			Тенге			285867	76454			407
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			131820				
	Материалы -		Тенге			8942				
	Всего заработная плата -		Тенге				20837			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92711				
		Накладные расходы -	Тенге			22921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3438			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9284				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			164025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				24276			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1496912				
	Материалы -		Тенге			25222				
	Всего заработная плата -		Тенге				315877			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1029825				
	Местные материалы -		Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			407491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2018666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1859
		Сметная заработная плата -	Тенге				377001			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33787				
	Материалы -		Тенге			4562				
	Всего заработная плата -		Тенге				25607			
		Накладные расходы -	Тенге			23046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3457			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3410				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				29064			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8839569				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8839569				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			530374				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9369943				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11612878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2445
		Сметная заработная плата -	Тенге				430340			
		ОТДЕЛ 1.ПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ								
42	С 61прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст76х3-1-ППУ-ПЭ	92	12116,39	--	1114708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С 60прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст89х4-1-ППУ-ПЭ	16	12723,91	--	203582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С 62прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст108х4-1-ППУ-ПЭ	24	15208,21	--	364997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С 62.1прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст133х4-1-ППУ-ПЭ	8	17188,33	--	137507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С 64прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст219х6-1-ППУ-ПЭ	8	29831,03	--	238648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С 65прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст273х7-1-ППУ-ПЭ	8	40747,95	--	325984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С 66прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст325х7-1-ППУ-ПЭ	8	44854,01	--	358832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			2744258	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2744258				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2744258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164655				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2908914				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			2908914				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13246345	215236			1811
			Тенге			285867	76454			407
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			131820				
		Материалы -	Тенге			8942				
		Всего заработная плата -	Тенге				20837			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92711				
		Накладные расходы -	Тенге			22921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3438			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9284				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			164025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				24276			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1496912				
		Материалы -	Тенге			25222				
		Всего заработная плата -	Тенге				315877			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1029825				
		Местные материалы -	Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			407491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2018666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1859
		Сметная заработная плата -	Тенге				377001			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33787				
		Материалы -	Тенге			4562				
		Всего заработная плата -	Тенге				25607			
		Накладные расходы -	Тенге			23046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3457			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3410				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			60243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				29064			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11583827				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11583827				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			695030				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12278856				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14521791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2445
		Сметная заработная плата -	Тенге				430340			

Итого	14521791
Временные здания и сооружения (1,2 %)	174 261
Доп.затраты в зимнее время 2,25%	330 661
Выслуга лет (1 %)	146 961
Доп. Отпуска (0,4%)	58 784
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	15 232 458
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге, (2,38967)	36 400 662
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	37 128 675
Итого по акту с учетом НДС 12 %	41 584 116

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор ТОО "KBC Company - 0001" _____ Ахмедов Р.