Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор №501 от 11.12.2014г.
Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных тепловых сетей к многоэтажному жилому комплексу, расположенному по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы

АКТ
выполненных работ за июль 2015г.
Трубопроводы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-7 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,385	253470,82	95228,47	97586	36663	84027	752,85	290
		км		141513,75	26372,16	54483	10153	130	129,63	50
2	Е0124-2-4 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,072	157348,71	53473,98	11329	3850	10559	518,70	37
		км		95681,25	17129,80	6889	1233	130	88,49	6
3	Е0124-2-3 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /32х3мм/	0,268	136725,19	48404,01	36642	12972	35093	462,00	124
		км		83632,50	17093,89	22414	4581	130	88,36	24
4	Е0124-2-2 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,654	132440,27	47272,59	86616	30916	83217	449,40	294
		км		80797,50	17081,92	52842	11172	130	88,32	58
5	С130806-475Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	660,54	1597,00	--	1054882	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-476Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	270,68	1944,00	–	526202	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
7	С130806-477Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	72	2238,00	–	161136	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
8	С130806-480Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	385	5924,00	–	2280740	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	С130806-545Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	42	6828,00	–	286776	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	С 21прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ	28	6816,38	–	190859	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	С 22прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ	8	8013,43	–	64107	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	С 24прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ	16	21417,08	–	342673	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100-250мм, сверх учтенных СНиП /расценках/	1,744	121294,13	49389,75	211537	86136	184623	312,70	545
		т		62775,00	18657,00	109480	32538	130	91,12	159
14	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	3,43	9850,48	1162,95	33787	3989	23046	46,60	160
		т		7357,50	108,00	25236	370	90	0,53	2
15	С130806-2867 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	18	34635,00	–	623430	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	С130806-2868 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	16	43223,00	–	691568	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
17	С 70прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст108х4-315х16-1-ППУ-ПЭ	4	11263,18	–	45053	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С 72прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ	4	28042,70	--	112171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С 78прайс	Стоимость опоры скользящей 76-1-ППУ-ПЭ	65	3507,19	--	227968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С 38прайс	Стоимость опоры скользящей 89-1-ППУ-ПЭ	27	3682,05	--	99415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С 79прайс	Стоимость опоры скользящей 108-1-ППУ-ПЭ	7	3865,90	--	27061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С 81прайс	Стоимость опоры скользящей 219-1-ППУ-ПЭ	40	4474,79	--	178992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция стыков стальных труб								
23	Е0122-23-2	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,654	21162,31	8449,81	13840	5526	13523	69,90	46
		км		12712,50	3192,75	8314	2088	130	15,59	10
24	Е0122-23-3	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,34	21184,81	8449,81	7203	2873	7040	70,00	24
		км		12735,00	3192,75	4330	1086	130	15,59	5
25	Е0122-23-6	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,385	23057,23	9152,23	8877	3524	8690	76,70	30
		км		13905,00	3458,25	5353	1331	130	16,89	7
26	С130806-4075 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	100	1549,00	--	154900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-4079 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	20	2488,00	--	49760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	С 87прайс	Пенопакет 76/140-ППУ-ПЭ	100	392,57	--	39257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С 87.1прайс	Пенопакет 89/160-ППУ-ПЭ	50	447,17	--	22358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С 88.1прайс	Пенопакет 108/180-ППУ-ПЭ	15	494,17	--	7412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С 90прайс	Пенопакет 219/315-ППУ-ПЭ	25	988,68	--	24717	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0125-52-1	Контроль методом ультозвуковой дефектоскопии качества свариых соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	500	619,43	440,55	309715	220275	189000	0,69	345
		стык		148,50	166,50	74250	83250	120	1,07	535
33	Ц0110-890-1	Монтаж сигнальной ленты	1,379	11516,10	3456,00	15881	4766	9308	114,00	157
		км		5427,00	708,89	7484	978	110	4,11	6
34	С 123прайс	Стоимость сигнальной ленты	1379	27,30	--	37647	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8082098	411490			2051
			Тенге			371074	148780			861
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			53527				
	Материалы -		Тенге			3631				
	Всего заработная плата -		Тенге				8461			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37647				
		Накладные расходы -	Тенге			9308				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3770				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			66605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				9858			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1468334				
	Материалы -		Тенге			41822				
	Всего заработная плата -		Тенге				485786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			684989				
	Местные материалы -		Тенге			434				
		Накладные расходы -	Тенге			615772				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92366			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2209153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2896
		Сметная заработная плата -	Тенге				578152			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33787				
	Материалы -		Тенге			4562				
	Всего заработная плата -		Тенге				25607			
		Накладные расходы -	Тенге			23046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3457			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				29064			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6526449				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6526449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391587				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6918036				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9254037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3237
		Сметная заработная плата -	Тенге				617073			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8082098	411490			2051
			Тенге			371074	148780			861
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			53527				
	Материалы -		Тенге			3631				
	Всего заработная плата -		Тенге				8461			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37647				
		Накладные расходы -	Тенге			9308				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3770				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			66605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				9858			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1468334				
	Материалы -		Тенге			41822				
	Всего заработная плата -		Тенге				485786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			684989				
	Местные материалы -		Тенге			434				
		Накладные расходы -	Тенге			615772				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92366			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2209153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2896
		Сметная заработная плата -	Тенге				578152			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33787				
	Материалы -		Тенге			4562				
	Всего заработная плата -		Тенге				25607			
		Накладные расходы -	Тенге			23046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3457			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3410				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				29064			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6526449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6526449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391587				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6918036				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9254037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3237
		Сметная заработная плата -	Тенге				617073			

Итого	9254037
Временные здания и сооружения (1,2 %)	111 048
Доп.затраты в зимнее время 2,25%	210 714
Выслуга лет (1 %)	93 651
Доп. Отпуска (0,4%)	37 460
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9 706 911
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге, (2,38967)	23 196 386
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	23 660 314
Итого по акту с учетом НДС 12 %	26 499 552

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

ТОО "АГС-ПЛАСТ" ДЛЯ ФОРМ № 2

Тех надзор Р Ахметов