Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Договор №501 от 11.12.2014г.

Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных тепловых сетей к многоэтажному жилому комплексу, расположенному по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы

АКТ

выполненных работ за август 2015г.

Трубопроводы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-8 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,197	301747,13	111850,49	59444	22035	50633	880,95	174
		км		167737,50	29968,69	33044	5904	130	146,62	29
2	Е0124-2-7 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,41	253470,82	95228,47	103923	39044	89483	752,85	309
		км		141513,75	26372,16	58021	10813	130	129,63	53
3	Е0124-2-3 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С /32х3мм/	0,281	136725,19	48404,01	38420	13602	36795	462,00	130
		км		83632,50	17093,89	23501	4803	130	88,36	25
4	Е0124-2-2 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,702	132440,27	47272,59	92973	33185	89325	449,40	315
		км		80797,50	17081,92	56720	11992	130	88,32	62
5	С130806-475Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	709,02	1597,00	--	1132305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-476Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	283,81	1944,00	--	551727	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-480Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	410	5924,00	--	2428840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-481Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	197	8563,00	--	1686911	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-545Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	54	6828,00	--	368712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С 21прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ	20	6816,38	--	136328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С 24прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ	36	21417,08	--	771015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С 25прайс	Отвод укороченный 90гр. Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ	8	30687,70	--	245502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100-250мм, сверх учтенных СНиП /расценках/	1,744	121294,13	49389,75	211537	86136	184623	312,70	545
		т		62775,00	18657,00	109480	32538	130	91,12	159
14	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	3,43	9850,48	1162,95	33787	3989	23046	46,60	160
		т		7357,50	108,00	25236	370	90	0,53	2
15	С130806-2867 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	22	34635,00	--	761970	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-2868 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	43223,00	--	259338	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С 72прайс	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ	10	28042,70	--	280427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130806-2873 Изм и доп вып 18	Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	82559,00	--	330236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С 78прайс	Стоимость опоры скользящей 76-1-ППУ-ПЭ	88	3507,19	--	308633	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С 38прайс	Стоимость опоры скользящей 89-1-ППУ-ПЭ	36	3682,05	--	132554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С 81прайс	Стоимость опоры скользящей 219-1-ППУ-ПЭ	52	4474,79	--	232689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С 82прайс	Стоимость опоры скользящей 273-1-ППУ-ПЭ	25	4698,03	--	117451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция стыков стальных труб								
23	Е0122-23-2	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,702	21162,31	8449,81	14856	5932	14515	69,90	49
		км		12712,50	3192,75	8924	2241	130	15,59	11
24	Е0122-23-3	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,281	21184,81	8449,81	5953	2374	5818	70,00	20
		км		12735,00	3192,75	3579	897	130	15,59	4
25	Е0122-23-6	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,41	23057,23	9152,23	9453	3752	9255	76,70	31
		км		13905,00	3458,25	5701	1418	130	16,89	7
26	Е0122-23-7	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	0,197	26899,85	10767,35	5299	2121	5173	89,00	18
		км		16132,50	4068,00	3178	801	130	19,87	4
27	С130806-4075 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	95	1549,00	--	147155	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-4079 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	45	2488,00	--	111960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-4080 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	25	2745,00	--	68625	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С 87прайс	Пенопакет 76/140-ППУ-ПЭ	65	392,57	--	25517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С 87 1прайс	Пенопакет 89/160-ППУ-ПЭ	25	447,17	--	11179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С 90прайс	Пенопакет 219/315-ППУ-ПЭ	45	988,68	--	44490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С 91прайс	Пенопакет 273/400-ППУ-ПЭ	25	1880,25	--	47006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0125-52-1	Контроль методом ультозвуковой дефектоскопии качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	160	619,43	440,55	99109	70488	60480	0,69	110
		стык		148,50	166,50	23760	26640	120	1,07	171
35	С 115прайс	Стоимость защитного экрана, d76	65	998,70	--	64915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С 116.1прайс	Стоимость защитного экрана, d89	25	1050,53	--	26263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С 118прайс	Стоимость защитного экрана, d219	45	1292,43	--	58160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С 119прайс	Стоимость защитного экрана, d273	25	1358,44	--	33961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0110-890-1	Монтаж сигнальной ленты	1,59	11516,10	3456,00	18311	5495	10732	114,00	181
		км		5427,00	708,89	8629	1127	110	4,11	7
40	С 123прайс	Стоимость сигнальной ленты	1590	27,30	--	43407	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ								
41	Е0122-40-2	Установка металлической заглушки изоляции с кабелем вывода, диам. 80 мм	40	118,85	16,47	4754	659	5031	0,46	18
		шт		96,75	--	3870	--	130	--	--
42	Е0122-40-6	Установка металлической заглушки изоляции с кабелем вывода, диам. 200 мм	10	391,37	57,24	3914	572	3949	1,43	14
		шт		301,50	2,25	3015	23	130	0,01	--
43	Е0122-40-7	Установка металлической заглушки изоляции с кабелем вывода, диам. 250 мм	4	481,59	69,84	1926	279	1931	1,73	7
		шт		369,00	2,25	1476	9	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С 61прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст76х3-1-ППУ-ПЭ	34	12116,39	--	411957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С 60прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст89х4-1-ППУ-ПЭ	6	12723,91	--	76343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С 64прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст219х6-1-ППУ-ПЭ	10	29831,03	--	298310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С 65прайс	Стоимость концевого элемента трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст273х7-1-ППУ-ПЭ	4	40747,95	--	162992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12080538	289663			2082
			Тенге			368133	99576			534
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			61718				
	Материалы -		Тенге			4187				
	Всего заработная плата -		Тенге				9756			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43407				
		Накладные расходы -	Тенге			10732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1610			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4347				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				11366			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1718954				
	Материалы -		Тенге			36407				
	Всего заработная плата -		Тенге				432346			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1067393				
	Местные материалы -		Тенге			708				
		Накладные расходы -	Тенге			557010				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2412522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2544
		Сметная заработная плата -	Тенге				515898			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33787				
	Материалы -		Тенге			4562				
	Всего заработная плата -		Тенге				25607			
		Накладные расходы -	Тенге			23046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3457			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3410				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				29064			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10266079				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10266079				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			615965				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10882043				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13431605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2911
		Сметная заработная плата -	Тенге				556327			

Итого	13431605
Временные здания и сооружения (1,2 %)	161 179
Доп.затраты в зимнее время 2,25%	305 838
Выслуга лет (1 %)	135 928
Доп. Отпуска (0,4%)	54 371
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	14 088 921
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге, (2,38967)	33 667 976
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	34 341 336
Итого по акту с учетом НДС 12 %	38 462 296

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор ТОО "KBC Company - 9001": _____ Ахмедов Р.