Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор №501 от 11.12.2014г.
Наименование строительства: Строительство внутриплощадочных тепловых сетей к многоэтажному жилому комплексу, расположенному по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2015 г.
Трубопроводы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-8 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,292	301747,13	111850,49	88110	32660	75049	880,95	257
		км		167737,50	29968,69	48979	8751	130	146,62	43
2	Е0124-2-7 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,195	253470,82	95228,47	49427	18570	42559	752,85	147
		км		141513,75	26372,16	27595	5143	130	129,63	25
3	Е0124-2-4 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,181	157348,71	53473,98	28480	9679	26544	518,70	94
		км		95681,25	17129,80	17318	3100	130	88,49	16
4	Е0124-2-3 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С (32х3мм)	0,25	136725,19	48404,01	34181	12101	32736	462,00	116
		км		83632,50	17093,89	20908	4273	130	88,36	22
5	Е0124-2-2 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2	132440,27	47272,59	26488	9455	25449	449,40	90
		км		80797,50	17081,92	16160	3416	130	88,32	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-475Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			202	1597,00	--	322594	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-476Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			252,5	1944,00	--	490860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-477Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			181	2238,00	--	405078	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-480Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			195	5924,00	--	1155180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-481Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			292	8563,00	--	2500396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция стыков стальных труб								
11	Е0122-23-2	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм								
			0,2	21162,31	8449,81	4232	1690	4135	69,90	14
		км		12712,50	3192,75	2543	639	130	15,59	3
12	Е0122-23-3	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм								
			0,45	21184,81	8449,81	9533	3802	9318	70,00	32
		км		12735,00	3192,75	5731	1437	130	15,59	7
13	Е0122-23-6	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм								
			0,195	23057,23	9152,23	4496	1785	4402	76,70	15
		км		13905,00	3458,25	2711	674	130	16,89	3
14	Е0122-23-7	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм								
			0,292	26899,85	10767,35	7855	3144	7668	89,00	26
		км		16132,50	4068,00	4711	1188	130	19,87	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5126911	92885			790
			Тенге			146656	28621			143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252803				
	Материалы -		Тенге			12626				
	Всего заработная плата -		Тенге				175277			
	Местные материалы -		Тенге			636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			227860				114
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				34179			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			28840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509503				1047
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				209456			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4874108				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4874108				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			292446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5166554				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5676058				1047
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				209456			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Итого	5676058
Временные здания и сооружения (1,2 %)	68 113
Доп.затраты в зимнее время 2,25%	129 244
Выслуга лет (1 %)	57 442
Доп. Отпуска (0,4%)	22 977
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 953 833
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРП=1852 тенге, (2,38967)	14 227 740
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	14 512 295
Итого по акту с учетом НДС 12 %	16 253 770

Заказчик: Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

Технический надзор ТОО "KBC Company - 9001" Ахмедов Р