"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "НК "Социльно-предпринимательская корпорация "Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры коттеджного городка в г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Договор №13-02/10 от 13.10.2010г.

Акт
выполненных работ за август 2011 г.
Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Переход под автодорогой Алматы-Талдыкорган								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	203,7	42,18 1,86	40,26 10,91	8592 379	8201 2222	2523 97	0,0129 0,03733	3 8
2	Е1-164-3	6,3Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	6,3	389,25 389,25	– –	2452 2452	– –	2771 113	2,48 –	16 –
3	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза *т*	336	81,5 –	81,5 16,3	27384 –	27384 5477	5477 100	– 0,03423	– 12
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	210	3,77 0,48	3,24 1,12	792 101	680 235	326 97	0,00332 0,00371	1 1
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	210	32,24	30,77	6770	6462	1988	0,00984	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 Е22-8-5	Укладка стальных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,02	115636,32	31953,19	2313	639	2040	360	7
	км трубопровода		66375	12071,25	1328	241	130	58,95	1
15 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,008	70153,47	10674,97	561	85	550	270	2
	км трубопровода		48825	4032	391	32	130	19,69	–
16 8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 ммК=1,004;	100,4	1320		132528				
	м								
17 8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 ммК=1,004;	8,032	931		7478				
	м								
18 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки кожуха	127,6	13,91	0,07	1775	9	928	0,0413	5
	м2		8,06	0,02	1028	3	90	0,0001	–
19 Е13-23-1	Окраска огрунтованных поверхностей битумной матикой	127,6	31	0,09	3956	11	1041	0,0469	6
	м2		9,02	0,05	1151	6	90	0,0002	–
20 Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,1	348390,19	68162,54	34839	6816	9130	255,7	26
	км трубопровода		44482,5	25749	4448	2575	130	125,76	13
21 Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,01	228588,23	30337,38	2286	303	612	204,8	2
	км трубопровода		35550	11459,25	356	115	130	55,97	1
22 Е46-33-3	Заделка бетоном концов кожуха бетоном	0,24	22430,86	355,81	5383	85	2744	75,58	18
	м3 заделки		11301,75	135	2712	32	100	0,66	–
23 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	0,0806	17355,76	2191,28	1399	177	918	73,6	6

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				3 366				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**874 210**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**1 667 118**				
	- материалы, тенге				401 875				
	- сметная заработная плата, тенге				475 472				
	Налог(2%)				33 342				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1 700 460**				
	НДС(12%)				204 055				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**1 904 515**				

Заказчик _____

Подрядчик _____