Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на 18 декабря 2013 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Самұрык-Тараз"
Договор № 02-45-с от 03 декабря 2013 года
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция котельной врачебной амбулатории "Акколь" центральной районной больницы в а.Акколь Таласского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10
1	Реконструкция котельной врачебной амбулатории "Акколь" центральной районной больницы в а.Акколь Таласского района Жамбылской области"	7 946 141	7 946 141	6 778 530	1 084 538	83 073	7 946 141	6 778 530	1 084 538	83 073
	В т. ч. НДС	851 372	851 372		851 372		851 372		851 372	
	Всего к оплате без НДС:	7 094 769	7 094 769				7 094 769			
	Оплата суммы НДС	851 372	851 372				851 372			
	Всего к оплате:	**7 946 141**	**7 946 141**				**7 946 141**			

Заказчик:
Заместитель начальника КГУ "Управление строительства
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Жамбылской области"
Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
ТОО "Самұрык-Тараз"
Директор
Назымбеков Е.А.

Заказчик: Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобил[illegible]дары басқармасы" КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор №02-45с от 03.12.2013г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Реконструкция котельной врачебной амбулатории "Акколь" центральной районной больницы в а.Аккол Таласского района Жамбылской области

на 18 декабря 2013 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	02-01	**Котельная**														
	02-01-01	*Ремонтно-строительные работы*														
	Раздел -1	*Строительные работы*	2 317,441			2 317,441	52%	1 200,985			1 200,985	52%	1 200,985			1 200,985
	Раздел -2	*Тепломеханическое оборудование*	542,652			542,65										
	Раздел -3	*Электромонтажные работы*	66,760	39,99		106,75	100%	66,760	39,99		106,751	100%	66,760	39,99		106,751
		Итого по главе 2	**2 926,85**	**39,99**		**2 966,84**		**1 267,745**	**39,99**		**1 307,74**		**1 267,745**	**39,99**		**1 307,74**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
3	04-02	***Внутриплощадочные сети 0,4 кВ***	105,30			105,30										
		Итого по главе 4	**105,30**			**105,30**										
	1	***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснажения, газоснабжения***														
	06-01	***Теплосеть***	277,31			277,31	100%	277,310			277,310	100%	277,310			277,310
	06-02	***Склад для угля***	2 365,22			2 365,22										
		Итого по Главе 6	**2 642,53**			**2 642,53**	**100%**	**277,31**			**277,31**	100%	**277,31**			**277,31**
	1	***Глава 7. Благоустройство территории строительства***														
	07-01	***Ограждение территории***	4 388,93			4 388,93						26%	1 136,62			1 136,62
	07-02	***Уборная на 2 очка***	466,73			466,73	100%	466,73			466,73	100%	466,73			466,73
		Итого по главе 7	**4 855,66**			**4 855,66**	**100%**	**466,73**			**466,73**	**100%**	**1 603,35**			**1 603,35**
		Итого по главам 1-7	**10 530,34**	**39,99**		**10 570,33**	19%	**2 011,79**	**39,99**		**2 011,79**	30%	**3 148,41**	**39,99**		**3 148,41**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
6	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	286,43			286,43	30%	85,64			85,64	30%	85,64			85,64
		Итого по главе 8	**286,43**			**286,43**	30%	**85,64**			**85,64**	30%	**85,64**			**85,64**
		Итого по главам 1-8	**10 816,77**	**39,99**		**10 856,76**	30%	**3 234,04**	**39,99**		**3 234,04**		**3 234,04**	**39,99**		**3 234,04**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
7	СН РК 8.02-07-2002	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,9%	97,35			97,35	30%	29,11			29,11	30%	29,11			29,11
8	СН РК 8.02-07-2002	Затраты за выслугу лет, 1%			108,17	108,17	30%			32,34	32,34	30%			32,34	32,34
9	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%			43,27	43,27	30%			12,94	12,94	30%			12,94	12,94
		Итого по главе 9	**97,35**		**151,43**	**248,79**	30%	**29,11**		**45,28**	**74,38**	30%	**29,11**		**45,28**	**74,38**
		Итого по главам 1-9	**10 914,12**	**39,99**	**151,43**	**11 105,55**	30%	**3 263,15**	**39,99**	**45,28**	**3 348,42**	30%	**3 263,15**	**39,99**	**45,28**	**3 348,42**

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. т			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительст					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**10 914,12**	**39,99**	**151,43**	**11 105,55**	30%	**3 263,15**	**39,99**	**45,28**	**3 348,42**	30%	**3 263,15**	**39,99**	**45,28**	**3 348,42**
10	СН РК 8.02-02-2002 К=2,08774194	***Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года***	**22 785,87**	**83,49**	**316,16**	**23 185,52**	30%	**6 812,62**	**83,49**	**94,53**	**6 990,63**	30%	**6 812,62**	**83,49**	**94,53**	**6 990,63**
11		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			463,71	463,71	30%			139,81	139,81	30%			139,81	139,81
		Итого с налогами в текущих ценах	**22 785,87**	**83,49**	**779,87**	**23 649,23**	30%	**6 812,62**	**83,49**	**234,34**	**7 130,45**	30%	**6 812,62**	**83,49**	**234,34**	**7 130,45**
12	Решение правительства	НДС, 12%			2 837,91	2 837,91	30%			855,65	855,65	30%			855,65	855,65
		Стоимость строительства	**22 785,87**	**83,49**	**3 617,77**	**26 487,136**	30%	**6 812,62**	**83,49**	**1 089,99**	**7 986,10**	30%	**6 812,62**	**83,49**	**1 089,99**	**7 986,10**
		Понижающий коэффициент				**1,00502864622**					**1,00502864622**					**1,00502864622**
		Всего договорная цена	**22 671,86**	**83,07**	**3 599,67**	**26 354,608**	30%	**6 846,87**	**83,07**	**1 095,47**	**7 946,141**	30%	**6 778,53**	**83,07**	**1 084,54**	**7 946,141**
		В том числе НДС 12%			**385,68**	**2 823,71**	30%				**851,372**	30%				**851,372**

Заказчик:
Заместитель начальника управления

Ахатаев А.Б.

Технический надзор:

Абишев А.

Подрядчик:
ТОО "Самұрық-Тараз"
Директор

Назымбеков Е.А.

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 17 марта 2014 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Самұрык-Тараз"

Допсоглашение № 1 от 05 февраля 2014 г. к Договору № 02-45-с от 03 декабря 2013 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция котельной врачебной амбулатории "Акколь" центральной районной больницы в а.Акколь Таласского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10
1	Реконструкция котельной врачебной амбулатории "Акколь" центральной районной больницы в а.Акколь Таласского района Жамбылской области"	17 335 670	9 389 529	8 106 645	1 282 884		9 389 529	8 106 645	1 282 884	
	Итого:	17 335 670	9 389 529				9 389 529			
	В т. ч. НДС:	1 857 393	1 006 021		1 006 021		1 006 021		1 006 021	
	5% удержание за гарантию качества	866 784	866 784				866 784			
	В т.ч. НДС:	92 870	92 870				92 870			
	Всего к оплате без НДС:	14 704 363	7 609 594				7 609 594			
	Оплата суммы НДС	1 764 523	913 151				913 151			
	Всего к оплате:	**16 468 886**	**8 522 745**				**8 522 745**			

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
_____ Байтелиев Р.Т.

Подрядчик:
ТОО "Самұрык-Тараз"
Директор
_____ Назымбеков Е.А.

Заказчик: Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль ,ары басқармасы" КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрык-Тараз"

Допсоглашение № 1 от 05 февраля 2014 г. к Договору №02-45с от 03 декабря 2013г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Реконструкция котельной врачебной амбулатории "Акколь" центральной районной больницы в а.Аккол Таласского района Жамбылской области

на 17 марта 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	02-01	**Котельная**														
	02-01-01	*Ремонтно-строительные работы*														
	Раздел -1	*Строительные работы*	2 317,441			2 317,441	94%	2 171,124			2 171,124	42%	970,139			970,139
	Раздел -2	*Тепломеханическое оборудование*	542,652			542,652										
	Раздел -3	*Электромонтажные работы*	66,760	39,991		106,751	100%	66,760	39,991		106,751					
		Итого по главе 2	**2 926,853**	**39,991**		**2 966,844**	**77%**	**2 237,884**	**39,991**		**2 277,875**	**42%**	**970,139**			**970,139**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
3	04-02	***Внутриплощадочные сети 0,4 кВ***	105,300			105,300	100%	105,300			105,300	100%	105,300			105,300
		Итого по главе 4	**105,300**			**105,300**	**100%**	**105,300**			**105,300**	**100%**	**105,300**			**105,300**
	1	***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснажения, газоснабжения***														
	06-01	***Теплосеть***	277,310			277,310	100%	277,310			277,310					
	06-02	***Склад для угля***	2 365,220			2 365,220	40%	950,566			950,566	40%	950,566			950,566
		Итого по Главе 6	**2 642,530**			**2 642,530**	**46%**	**1 227,876**			**1 227,876**	**40%**	**950,566**			**950,566**
	1	***Глава 7. Благоустройство территории строительства***														
	07-01	***Ограждение территории***	4 388,930			4 388,930	66%	2 903,463			2 903,463	40%	1 766,840			1 766,840
	07-02	***Уборная на 2 очка***	466,730			466,730	100%	466,730			466,730					
		Итого по главе 7	**4 855,660**			**4 855,660**	**69%**	**3 370,193**			**3 370,193**	**40%**	**1 766,840**			**1 766,840**
		Итого по главам 1-7	**10 530,343**	**39,991**		**10 570,334**	65%	**6 835,953**	**39,991**		**6 875,944**	36%	**3 792,845**			**3 792,845**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
6	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	286,425			286,425	56%	160,836			160,836	26%	74,845			74,845
		Итого по главе 8	**286,425**			**286,425**	56%	**160,836**			**160,836**	26%	**74,845**			**74,845**
		В том числе возврат 15% от временного здания и сооружения					15%	15,475			15,475	15%	15,475			15,475
		В том числе возврат 15% от временного здания и сооружения По акт вып. работу от "18" декабря 2013 г.					15%	12,846			12,846	15%	12,846			12,846
		Итого:					15%	28,321			28,321		28,321			28,321
		Итого по главам 1-8	**10 816,768**	**39,991**		**10 856,759**	65%	**6 996,789**	**39,991**		**7 036,780**		**3 867,690**			**3 867,690**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
7	СН РК 8.02-07-2002	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,9%	97,351			97,351	65%	62,971			62,971	36%	34,809			34,809

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. т			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительств					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	СН РК 8.02-07-2002	Затраты за выслугу лет, 1%			108,168	108,168	65%			69,968	69,968	36%			38,677	38,677
9	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%			43,267	43,267	65%			27,987	27,987	36%			15,471	15,471
		Итого по главе 9	97,351		151,435	248,786	65%	62,971		97,955	160,926	36%	34,809		54,148	88,957
		Итого по главам 1-9	10 914,119	39,991	151,435	11 105,545	65%	7 059,760	39,991	97,955	7 197,706	36%	3 902,499		54,148	3 956,647
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	10 914,119	39,991	151,435	11 105,545	65%	7 059,760	39,991	97,955	7 197,706	36%	3 902,499		54,148	3 956,647
10	СН РК 8.02-02-2002 К=2,08774194	*Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года*	22 785,870	83,491	316,157	23 185,520	65%	14 738,957	83,491	204,505	15 026,953	36%	8 147,411		113,046	8 260,458
11		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			463,710	463,710	65%			300,539	300,539	36%			165,209	165,209
		Итого с налогами в текущих ценах	22 785,870	83,491	779,867	23 649,228	65%	14 738,957	83,491	505,044	15 327,492	36%	8 147,411		278,255	8 425,667
12	Решение правительства	НДС, 12%			2 837,907	2 837,907	65%			1 839,299	1 839,299	36%			1 011,080	1 011,080
		Стоимость строительства	22 785,870	83,491	3 617,774	26 487,136	65%	14 738,957	83,491	2 344,343	17 166,791	36%	8 147,411		1 289,336	9 436,747
		Понижающий коэффициент				1,005028798					1,005028798					1,005028798
		Всего договорная цена	22 671,858	83,073	3 599,672	26 354,604	65%	14 665,209	83,073	2 356,132	17 080,895	36%	8 106,645		1 282,884	9 389,529
		В том числе НДС 12%			385,679	2 823,708	65%				1 830,096	36%				1 006,021
		В том числе возврат 15% от временного здания и сооружения (В текущих ценах 2012 г.)					15%	37,757			37,757					37,757
		В том числе возврат 15% от временного здания и сооружения (В текущих ценах 2012 г.) По акт вып. работу от "18" декабря 2013 г.					15%	31,343			31,343					31,343
		Итого возвратная сумма:					15%									69,100

Заказчик:
Заместитель начальника управления

Ахатаев А.Б.

Технический надзор:

Абишев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Самұрық-Тараз"
Директор

Назымбеков Е.А.

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 18 апреля 2014 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"
Допсоглашение № 1 от 05 февраля 2014 г. к Договору № 02-45-с от 03 декабря 2013 года
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция котельной врачебной амбулатории "Акколь" центральной районной больницы в а.Акколь Таласского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10
1	Реконструкция котельной врачебной амбулатории "Акколь" центральной районной больницы в а.Акколь Таласского района Жамбылской области"	26 354 608	18 408 467	22 671 861	3 599 674	83 073	9 018 938	7 787 510	1 231 428	
	Итого:	26 354 608	18 408 467				9 018 938			
	В т. ч. НДС:	2 823 708	1 972 336		2 823 708		966 315		966 315	
	5% удержание за гарантию качества	1 317 731	1 317 731				450 947			
	В т.ч. НДС:	141 186	141 186				48 316			
	Всего к оплате без НДС:	22 354 354	15 259 586				7 649 992			
	Оплата суммы НДС	2 682 523	1 831 150				917 999			
	Всего к оплате:	**25 036 877**	**17 090 736**				**8 567 991**			

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Байтелиев Р.Т.
22.04.2014

21.04.14

Подрядчик:
ТОО "Самұрық-Тараз"
Директор
Назымбеков Е.А.

Заказчик: Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Форма№2 В

Доп. соглашение №1 от 05 февраля 2014г. к договору №02-45с от 03.12.2013г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Реконструкция котельной врачебной амбулатории "Акколь" центральной районной больницы в а.Аккол Таласского района Жамбылской области

на 18 апреля 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	02-01	**Котельная**														
	02-01-01	*Ремонтно-строительные работы*														
	Раздел -1	*Строительные работы*	2 317,441			2 317,441	100%	2 317,441			2 317,441	6%	146,317			146,317
	Раздел -2	*Тепломеханическое оборудование*	542,652			542,65	100%	542,652			542,652	100%	542,652			542,652
	Раздел -3	*Электромонтажные работы*	66,760	39,991		106,751	100%	66,760	39,991		106,751					
		Итого по главе 2	**2 926,853**	**39,991**		**2 966,844**	**100%**	**2 926,853**	**39,991**		**2 966,844**		**688,969**			**688,97**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
3	04-02	***Внутриплощадочные сети 0,4 кВ***	105,300			105,300	100%	105,300			105,300					
		Итого по главе 4	**105,300**			**105,300**	**100%**	**105,300**			**105,300**					
	1	***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснажения, газоснабжения***														
	06-01	***Теплосеть***	277,310			277,310	100%	277,310			277,310					
	06-02	***Склад для угля***	2 365,220			2 365,220	100%	2 365,220			2 365,220	60%	1 414,654			1 414,654
		Итого по Главе 6	**2 642,530**			**2 642,530**	**100%**	**2 642,530**			**2 642,530**	**60%**	**1 414,654**			**1 414,654**
	1	***Глава 7. Благоустройство территории строительства***														
	07-01	***Ограждение территории***	4 388,930			4 388,930	100%	4 388,930			4 388,930	34%	1 485,467			1 485,467
	07-02	***Уборная на 2 очка***	466,730			466,730	100%	466,730			466,730					
		Итого по главе 7	**4 855,660**			**4 855,660**	**100%**	**4 855,660**			**4 855,660**	**34%**	**1 485,467**			**1 485,467**
		Итого по главам 1-7	**10 530,343**	**39,991**		**10 570,334**	100%	**10 530,343**	**39,991**		**10 570,334**	34%	**3 589,090**			**3 589,090**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
6	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	286,425			286,425	100%	286,425			286,425	34%	97,623			97,623
		Итого по главе 8	**286,425**			**286,425**	100%	**286,425**			**286,425**	34%	**97,623**			**97,623**
		В том числе возврат 15% от временного здания и сооружения	**42,964**			**42,964**	15%	**42,964**			**42,964**	15%	**14,643**			**14,643**
		Итого по главам 1-8	**10 816,768**	39,991		**10 856,759**	100%	**10 816,768**	39,991		**10 856,759**		**3 686,713**			**3 686,713**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	СН РК 8.02-07-2002	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,9%	97,351			97,351	100%	97,351			97,351	34%	33,180			33,180
8	СН РК 8.02-07-2002	Затраты за выслугу лет, 1%			108,168	108,168	100%			108,168	108,168	34%			36,867	36,867
9	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%			43,267	43,267	100%			43,267	43,267	34%			14,747	14,747
		Итого по главе 9	**97,351**		**151,435**	**248,786**	100%	**97,351**		**151,435**	**248,786**	34%	**33,180**		**51,614**	**84,794**
		Итого по главам 1-9	**10 914,119**	**39,991**	**151,435**	**11 105,545**	100%	**10 914,119**	**39,991**	**151,435**	**11 105,545**	34%	**3 719,894**		**51,614**	**3 771,508**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**10 914,119**	**39,991**	**151,435**	**11 105,545**	100%	**10 914,119**	**39,991**	**151,435**	**11 105,545**	34%	**3 748,869**		**51,614**	**3 800,483**
10	СН РК 8.02-02-2002 К=2,08774194	***Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года***	**22 785,870**	**83,491**	**316,157**	**23 185,520**	100%	**22 785,870**	**83,491**	**316,157**	**23 185,520**	34%	**7 826,671**		**107,757**	**7 934,428**
11		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			463,710	463,710	100%			463,710	463,710	34%			158,689	158,689
		Итого с налогами в текущих ценах	**22 785,870**	**83,491**	**779,867**	**23 649,228**	100%	**22 785,870**	**83,491**	**779,867**	**23 649,228**	34%	**7 826,671**		**266,445**	**8 093,116**
12	Решение правительства	НДС, 12%			2 837,907	2 837,907	100%			2 837,907	2 837,907	34%			971,174	971,174
		Стоимость строительства	**22 785,870**	**83,491**	**3 617,774**	**26 487,136**	100%	**22 785,870**	**83,491**	**3 617,774**	**26 487,136**	34%	**7 826,671**		**1 237,619**	**9 064,290**
		Понижающий коэффициент				**1,0050286**					**1,0050286**					**1,0050286**
		Всего договорная цена	**22 671,861**	**83,073**	**3 599,674**	**26 354,608**	100%	**22 671,861**	**83,073**	**3 599,674**	**26 354,608**	34%	**7 787,510**		**1 231,428**	**9 018,938**
		В том числе НДС 12%				**2 823,708**	100%				**2 823,708**	34%				**966,315**

		В том числе возврат 15% от временного здания и сооружения	**104,303**			**104,303**	15%	**104,303**			**104,303**	15%	**14,603**			**14,603**
		Оплачено: Платежное поручение №40 от 07.04.2014г.	**89,700**			**89,700**		**89,700**			**89,700**					

Заказчик:

Технический надзор:

Абишев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Самұрық-Тараз"
Директор
Назымбеков Е.А.

17 30