Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"28" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Самұрық-Тараз»**
Жамбылская область, г.Тараз проспект Толе би, дом №232
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Директора Назымбеков Ерлан Айдарбекович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция теплотрассы Ду50-200мм с закольцовкой ул.Молдагуловой, 23, в г. Нур-Султан»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **АО «Астана-Теплотранзит»**

Председатель Правления Азбаев Багдат Оразалдыевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Kaz Building Company»** ГСЛ 3 кат №17002978 от 20.02.2017 года **в лице Директора Искаков Д.К.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ» №870-20-ТС1, №870-20-ОДК1, №870-20-КЖ1**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Приказом об утверждении РП от **АО «Астана-Теплотранзит» №34-ОД от 06.01.2021 года;**
Заключение Гос Экспертизы № ТЭ-0147/20 от 31.12.2020 г
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
(измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Теплосеть					
1. Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1182	1182	1182	1182

2. Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	113	113	113	113
3. Труба Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	72	72	72	72
4. Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	177	177	177	177
5. Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	320,77	320,77	320,77	320,77
6. Труба Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	124,46	124,46	124,46	124,46
7. Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	119	119	119	119
8. Труба Ст 57х3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	24,24	24,24	24,24	24,24

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Уровень ответственности –II(технически не сложный).
Прокладка тепловых сетей принята подземная, с применением предизолированных труб со встроенной системой ОДК, в сборном железобетоном канале по ГОСТ 13579-78* с применением разгрузочных плит по серии 3.006.1-8, ФБС блоки уложены на цементо-песчаный раствор марки М100, плиты перекрытия по серии3.006.1-8, и без канальная прокладка.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные, проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Май 2021 года;
(месяц, год)
окончание работ Декабрь 2021 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, 5,2 месяца
по норме или по проекту организации строительства, 5,2 месяца
фактически, месяц: 7 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО "Астана-Теплотранзит" Азбаев Б.О.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Самұрық-Тараз» считает, что объект «Реконструкция теплотрассы Ду50-200мм с закольцовкой ул.Молдагуловой, 23, в г. Нур-Султан» являеться готовым к приемке в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

ТОО «Самұрық-Тараз» гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Самұрық-Тараз», <u>в лице Директора Назымбекова Ерлана Айдарбековича</u>

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)