Заказчик - ГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик - ТОО "АГС-Пласт"
Форма 2
Наименование строительство и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания школы-гимназии №111 в Ауэзовском районе, 1 мкр. 37 "Б"
Наименование объекта - Корпус-1

Акт выполненных работ
на январь 2013 год
на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля с деревянными элементами								
1	Е0110-14-1	Установка стропил,балок,мауэрлатов	11,72	21898,02	417,85	256645	4897	51448	25,42	298
		м3		3907,13	157,50	45792	1846	108	0,78	9
2	Е0110-5-1	Установка стоек и распорок	13,79	23143,99	395,71	319156	5457	61951	25,88	357
		м3		4010,63	149,06	55307	2056	108	0,73	10
3	Е0110-49-1	Устройство деревянной обрешетки из бруса 50х50	4,82	19668,85	388,98	94804	1875	14635	15,18	73
		м3		2665,13	146,25	12846	705	108	0,71	3
4	Е0110-49-1	Устройство карниза из досок 50х150	8,35	19668,85	388,98	164235	3248	25353	15,18	127
		м3		2665,13	146,25	22254	1221	108	0,71	6
5	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	38,68	599,34	35,14	23182	1359	6497	0,90	35
		м3		142,31	13,23	5505	512	108	0,07	3
6	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,97	179612,58	670,08	174224	650	50278	332,35	322
		1т		54596,25	253,12	52958	246	94,5	1,24	1
7	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,83	14681,63	2282,62	12186	1895	10645	49,11	41
		т		9315,00	863,44	7731	717	126	4,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,83	75900,00	--	62997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	840,1	14,57	1,24	12237	1040	12420	0,08	67
		м2		13,33	0,47	11197	399	107,1	--	2
10	СПрайс-лист	Пленка "Унифлекс ЭПП"	924,11	221,97	--	205120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	76,5	1310,99	10,25	100291	784	26033	1,97	150
		м2		313,89	3,85	24013	295	107,1	0,02	1
12	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	763,5	128,68	42,80	98245	32682	42860	0,36	278
		м2		58,74	10,56	44850	8064	81	0,04	29
13	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	801,67	1190,00	--	953993	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс лист Кровельный центр	Фасонный конек тип 1	88,4	1046,41	--	92503	--	--	--	--
		м.п		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс лист Кровельный центр	Торцевая планка	54	407,69	--	22015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс лист Кровельный центр	Снегоуловитель	108	1268,37	--	136984	--	--	--	--
		п.м		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс лист Кровельный центр	Лист разжелобки	68	792,73	--	53906	--	--	--	--
		м.п		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс лист Кровельный центр	Уплотнение разжелобки	68	362,39	--	24643	--	--	--	--
		м.п		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	6	3246,04	102,01	19476	612	7431	6,99	42
				1107,45	39,37	6645	236	108	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	шт							
			2,6	5134,83	307,15	13351	799	1546	3,12	8
			м3	439,88	115,31	1144	300	107,1	0,56	1
21	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(40мм)	54,6	171,15	19,93	9345	1088	2766	0,28	15
			м2	39,85	7,45	2176	407	107,1	0,04	2
22	Е0112-17-2к =25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	54,6	133,64	0,18	7297	10	189	0,03	1
			м2	3,16	0,06	173	3	107,1	0,01	1
23	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	140	801,94	9,43	112272	1320	37864	1,64	230
			м2	246,85	3,57	34559	500	108	0,02	2
24	Е0110-12-3	Подшивка карнизов плитами сайдинга	140	134,24	5,60	18793	784	18864	0,77	108
			м2	122,65	2,11	17171	296	108	0,01	1
25	СПрайс	"Сайдинг"	142,8	753,93	--	107661	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3095560	58497			2153
			Тенге			344318	17802			77
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2997315				
Материалы -			Тенге			987762				
Всего заработная плата -			Тенге				309206,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1552162				
Местные материалы -			Тенге			24446				
		Накладные расходы -	Тенге			327919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49188,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199514				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3524748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2087
		Сметная заработная плата -	Тенге				358394,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			98245				
Материалы -			Тенге			20714				
Всего заработная плата -			Тенге				52914,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			42860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6429,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			8466				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149571				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -										329
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59343,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3674320				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								2415
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				417737,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Итого	3 674 320
Временные здания и сооружения (1,44%)	52 910
Доп.затраты в зимнее время 1,35%	50 318
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	37 272
На оплату доп.отпусков (0,4%)	14 909
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3 829 729
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	7 471 678
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	7 621 111
Всего по акту с учетом НДС 12%	8 535 645

гл. специалист
Ерболулы Ш.

Заказчик: _____

Алматы қаласының
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

генподряд ТОО. Стройинтеграция.
Аптулаев Д. Т.

Подрядчик: _____

АГС-ПЛАСТ
ДЛЯ ФОРМ № 2

прораб
Мусушев А.

Утверждено
ТОО «ПСК Азия Строй»
Лицензия ГСЛ № 00020
Проектные работы для строительства
(в несейсмических районах и районах с
сейсмичностью 7 и более баллов)
Руководитель: _____

ГИП Матаев А.К.