Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №
178

Заказчик : **АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик : **ТОО "Самурык-Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ,23**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 351/17-21 от 26.03.2021г.**

Акт выполненных работ №5

за август 2021 (месяц, год) на 02-01-01 СТРОЙТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до	м3 грунта	180	32,88	32,88	5918	5918	--	2085	8643
2	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	230	1218,00	--	280140	--	280140	--	302551

3	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	180	190,54	84,81	34297	15266	--	22615	61465
4	40	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	18	54637,00	--	983466	--	983466	--	1062143
5	43	ССЦ РК 8.04-	Скидки при изменени класа бетона по прочности на	м3	18	-648,00	--	-11664	--	-11664	--	-12597
6	44	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.6	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В20 на В15	м3	18	-763,00	--	-13734	--	-13734	--	-14833
7	45	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В15W4- 1%+1%=2% Ц/О=17011.0,02	м3	18	340,22	--	6124	--	6124	--	6614
			ИТОГО	тенге				1284547	21184	1244332	24700	1413986
								19031	10373	--	104739	
			НДС			12 %		169678,3				
			Итого с НДС									1583664,0

Заказчик:

Начальник ПТС _____ Литовченко А.Н.

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Инженер технического надзора

общество "Астана- _____ Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик _____ Тригуб Л.К.

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Авторский надзор:

ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ Филонов В.А.

Приказ №151 от 18.02.2021

Подрядчик:

Директор ТОО "Самурык-Тараз"

_____ Назымбеков Е.А.

Технический надзор:

ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Даньяров Б.З.

(Аттестат KZ17VJE00018030)

Инженер-сметчик:

ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Кравченко А.О.

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №
178

Заказчик : **АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик : **ТОО "Самурык-Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ,23**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 351/17-21 от 26.03.2021г.**

Акт выполненных работ №4

за август 2021 (месяц, год) на 02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Протяженность сети - 1881м									
			Трубы									
1	1	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 200 мм.Прокладка бесканальная	км труб	0,207	1776203,08	624835,61	367674	129341	6755	270703	689448
						1118735,89	202219,94	231578	41860		51070	

	4	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 125 мм.Прокладка бесканальная	км труб	0,072	1201877,28	395371,93	86535	28467	880	66079	164823
						794272,03	132764,80	57188	9559		12209	
3	5	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 100 мм.Прокладка бесканальная	км труб	0,157	1082829,33	349124,97	170004	54812	1511	130781	324848
						724080,23	117333,67	113681	18421		24063	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	6	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 100 мм.Прокладка	км трубопровода	0,02	1411290,27	532657,65	28226	10654	430	20149	52245
						857090,00	160525,90	17142	3211		3870	
5	7	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 80 мм.Прокладка бесканальная	км труб	0,044	1009291,23	321389,37	44409	14141	366	34332	85040
						679580,03	108565,49	29902	4777		6299	
6	13	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	207	26271,00	--	5438097	--	5438097	--	5873145
						--	--	--	--		435048	
7	15	2301-0402-0124 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	72	13633,00	--	981576	--	981576	--	1060102
						--	--	--	--		78526	
8	16	2301-0402-0207 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	177	8717,00	--	1542909	--	1542909	--	1666342
						--	--	--	--		123433	
9	17	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	44	8595,00	--	378180	--	378180	--	408434
						--	--	--	--		30254	
			Фасонные части									

	40	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 200 мм.Установка	шт.	12	35537,27	9944,72	426447	119336	9265	333482	820724
						24820,54	3250,36	297846	39004		60794	
11	41	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 150 мм.Установка	шт.	8	27180,23	7224,61	217442	57797	3230	174068	422831
						19551,87	2426,42	156415	19411		31321	
12	42	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 125 мм.Установка	шт.	8	22788,10	5545,13	182305	44361	2331	149563	358417
						16951,59	1932,59	135613	15461		26549	
13	44	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 100 мм.Установка	шт.	20	20558,50	4807,01	411170	96141	4602	340666	811983
						15521,34	1684,03	310427	33681		60147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	45	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 80 мм.Установка	шт.	6	18718,70	4178,29	112312	25070	1199	94031	222851
						14340,50	1489,69	86043	8938		16507	
15	52	2302-0201-1336 РСНБ РК 2015	Тройник параллельный Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 133х6,0/76х3,5-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х38	шт.	2	43594,00	--	87188	--	87188	--	94163
						--	--	--	--		6975	

	[illegible]	2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х6,0/159х4,5-2/1-П[illegible]ПЭ с накладкой 4х50	шт.	2	100412,00	--	200824	--	200824	--	216890
						--	--	--	--		16066	
17	62	2302-0201-3128 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 108х5,0/89х4,0-2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30	шт.	1	33158,00	--	33158	--	33158	--	35811
						--	--	--	--		2653	
18	63	2302-0201-3128 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 108х5,0/89х4,0-2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30,L 780мм,L1 1040мм	шт.	1	33158,00	--	33158	--	33158	--	35811
						--	--	--	--		2653	
19	64	2302-0201-3128 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 108х4,0/45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30	шт.	1	33158,00	--	33158	--	33158	--	35811
						--	--	--	--		2653	
20	65	2302-0201-3128 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 108х4,0/45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30,L 740мм,L1 1005мм	шт.	1	33158,00	--	33158	--	33158	--	35811
						--	--	--	--		2653	
21	83	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х8,0-42°-2-ППУ-ПЭ	шт.	2	67830,00	--	135660	--	135660	--	146513
						--	--	--	--		10853	
22	85	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х8,0-90°-2-ППУ-ПЭ,L1 1000мм,L2 1200мм	шт.	2	67830,00	--	135660	--	135660	--	146513
						--	--	--	--		10853	
23	86	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х8,0-90°-2-ППУ-ПЭ,L1 1000мм,L2 1500мм	шт.	4	67830,00	--	271320	--	271320	--	293026
						--	--	--	--		21706	
24	92	2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 133х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	44821,00	--	89642	--	89642	--	96813
						--	--	--	--		7171	
25	93	2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 133х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ,L1 1000мм,L2 1500мм	шт.	2	44821,00	--	89642	--	89642	--	96813
						--	--	--	--		7171	
26	94	2302-0201-0504 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	29487,00	--	353844	--	353844	--	382152

						--	--	--	--		28308	
27	95	2302-0201-0503 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ [illegible]32-2006	шт.	4	25956,00	--	103824	--	103824	--	112130
						--	--	--	--		8306	
28	123	2302-0201-5507 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	13934,00	--	27868	--	27868	--	30097
						--	--	--	--		2229	
29	128	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	101517,00	--	203034	--	203034	--	219277
						--	--	--	--		16243	
30	134	2302-0201-4016 РСНБ РК 2015	Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	25088,00	--	50176	--	50176	--	54190
						--	--	--	--		4014	
31	135	2302-0201-4012 РСНБ РК 2015	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /L 750мм	шт.	1	20796,00	--	20796	--	20796	--	22460
						--	--	--	--		1664	
32	136	2302-0201-4012 РСНБ РК 2015	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /L 1080мм	шт.	1	20796,00	--	20796	--	20796	--	22460
						--	--	--	--		1664	
33	138	2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-,звуко- и гидроизоляции,толщиной 45 мм,плотностью 33 кг/м3	м2	16	4305,00	--	68880	--	68880	--	74390
						--	--	--	--		5510	
34	139	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,45	31666,57	20534,47	14250	9240	--	4558	20313
						11132,10	5474,16	5009	2463		1505	

	140	2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	450	93,00	--	41850	--	41850	--	45198
						--	--	--	--		3348	
			Комплекты изоляции стыка									
36	142	2302-0201-6110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 650 мм,диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	30	17823,00	--	534690	--	534690	--	577465
						--	--	--	--		42775	
37	144	2302-0201-6106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 600 мм,диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16	9706,00	--	155296	--	155296	--	167720
						--	--	--	--		12424	
38	145	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 600 мм,диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	42	7730,00	--	324660	--	324660	--	350633
						--	--	--	--		25973	
39	146	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 600 мм,диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	10	7072,00	--	70720	--	70720	--	76378
						--	--	--	--		5658	
			ИТОГО :	тенге				13520538	589360	11490335	1618412	16350068
				тенге				1440844	196786		1211118	
			НДС			12 %		1962008,2				
			Итого с НДС									18312076,2

Заказчик:

Начальник ПТС _____ Литовченко А.Н.
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Инженер технического надзора
АО "Астана-Теплотранзит" _____ Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик _____ Нурмаганбетова Р.К.
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Авторский надзор: ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ Филонов В.А.
Приказ №151 от 18.02.2021

Подрядчик:

Директор ТОО "Самурык-Тараз"

_____ Назымбеков Б.А.

ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Даньяров Б.З.
(Аттестат KZ17VJE00018030)

Инженер-сметчик: ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Кравченко А.О.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002289-20210901-61490842
1.1. Номер учетной системы 6
2. Дата выписки 01.09.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.08.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002289
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Самурык-Тараз"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 21001
9.2. Номер 0006968
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ898560000000217805
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка ФАО "БанкЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 041140003314
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002289
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Самурык-Тараз"
25.3 Адрес отправки 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 041140003314
26.2 Наименование Акционерное общество "Астана- Теплотранзит"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 351/17-21
27.4. Дата 26.03.2021

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 5
32.2 Дата 31.08.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№	Признак прохождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция теплотрассы 2 Ду 50-200 мм с закольцовкой ул. Молдагуловой, 23 в г. Нур-Султан"			Работа	1	17764053.75	17764053.75			17764053.75	12%	2131686.45	19895740.20			1	
							Всего по счету:	17764053.75		0.00	17764053.75		2131686.45	19895740.20				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

/9iMMBjtC7wgKErhS34EzSD62TkCGbSnRbWVAmUzB/M8m5jOJUTykJPXd7sIEmHKPBIOE3zEJPRdKgR8JrsOYw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

НАЗЫМБЕКОВ ЕРЛАН АЙДАРБЕКОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Акционерное общество "Астана- Теплотранзит",Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7 — 041140003314

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00 — 060440002289

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №351/17-21 от 26,03,2021

Номер документа	Дата составления
5	31.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция теплотрассы 2 Ду 50-200 мм с закольцовкой ул. Молдагуловой, 23 в г. Нур-Султан"			Работа	1	19 895 740,20	19 895 740,20
				Итого	1	x	19 895 740,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Назымбеков Е. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МЭН РК от 19 иая 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: **АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Самұрық-Тараз"**

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ, 23**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за август **2021 г.**

тенге

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		351/17-21	26.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из гр.1								
		В отчетном месяце (за август) без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	28 901 625,20									
		17 764 053,75							2 131 686,45	19 895 740,20

Заказчик:

АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Заместитель председателя правления
строительству и перспективному развитию

Е. Куматаев

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"
Директор

Е. Назымбеков