За 3 кв. 2021года

Журнал счетов-фактур Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз" от 28.09.2021.

№	Регистрационный номер Счета-фактуры	Номер Счета-фактуры	Дата совершения оборота	Причина аннулирования/ отзыва/ошибки	ИИН/БИН получателя	Размер оборота по реализаци	НДС-Сумма	Версия
1	ESF-060440002289-20210928-25163073	10	24.09.2021		980340000191	4005285.71	480634.29	InvoiceV2
2	ESF-060440002289-20210928-27113141	9	24.09.2021		980340000191	4745535.72	569464.28	InvoiceV2
3	ESF-060440002289-20210928-26347182	8	20.09.2021		180940033380	18746571.43	2249588.57	InvoiceV2
4	ESF-060440002289-20210927-23884862	7	20.09.2021		980340000191	3336785.71	400414.29	InvoiceV2
5	ESF-060440002289-20210901-61490842	6	31.08.2021		041140003314	17764053.75	2131686.45	InvoiceV2
6	ESF-060440002289-20210827-54254161	5	26.08.2021		180940033380	44740933.93	5368912.07	InvoiceV2
7	ESF-060440002289-20210813-30952532	4	11.08.2021		041140003314	8040968.75	964916.25	InvoiceV2
8						101380135.00	12165616.20	

Параметры поиска:

Направление:	Исходящие
undefined:	01.07.2021
undefined:	28.09.2021
Дата выписки счета-фактуры «с»:	01.07.2021
Дата выписки счета-фактуры «по»:	28.09.2021
Статус Счета-фактуры:	Не просмотрен Доставлен

Форма 4

Заказчик: АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Подрядчик: ТОО "Самурык-Тараз"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ,23
Шифр стройки 870-20
Наименование объекта - Тепловые сети
Шифр объекта 01-01
Договор подряда (контракт) №351/17-21 от 26.03.2021года

Акт выполненных работ № 6

за _____ 2021 на 02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0102-0312 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3грунта	423	423	608,35	576,47	257332	243847	122	77605	361732
							31,59	186,82	13363	79025		26795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 15 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	т·км	12308	12308	40,00	--	492320	--		--	531706
							--	--	--	--		39386	
3	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	244,5	244,5	219,51	206,05	53670	50379	--	15015	74180
							13,46	59,65	3291	14584		5495	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	м3 грунта	20,65	20,65	2494,80	--	51518	--	--	43275	102376
							2494,80	--	51518	--		7583	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	82,83	82,83	987,66	--	81808	--	--	68719	162569
							987,66	--	81808	--		12042	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 1	м3 грунта	402,45	32,88	32,88	13233	13233	--	4662	19326
						--	13,79	--	5550		1432	
7	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	435	1218,00	--	529830	--	529830	--	572216
						--	--	--	--		42386	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	382	190,54	84,81	72786	32398	--	47994	130442
						105,73	43,84	40389	16747		9662	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	184	1084,75	--	199594	--	--	167659	396633
						1084,75	--	199594	--		29380	
10	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	97	1084,75	--	105221	--	--	88385	209095
						1084,75	--	105221	--		15488	
11	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2	м3 грунта	549	38,35	38,35	21054	21054	--	7420	30752
						--	16,09	--	8833		2278	
12	13	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	549	227,26	100,97	124766	55432	--	82308	223640
						126,29	52,19	69333	28652		16566	
13	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	82	2818,28	170,84	231099	14009	109864	94096	351211
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1307,64	58,45	107226	4793		26016	
			РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ Л.4									
14	24	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольныхжелезобетонных плит площадью до 10,5 м2.Устройство	м3 сборных железобетонных плит	51,94	5081,18	3011,42	263916	156413	--	141386	437726
						2069,76	1170,83	107503	60813		32424	
15	25	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	51,94	54637,00	--	2837846	--	2837846	--	3064874
						--	--	--	--		227028	
16	26	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.5	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В22,5 наВ20	м3	51,94	-648,00	--	-33657	--	-33657	--	-36350
						--	--	--	--		-2693	
17	27	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.6	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В20 наВ15	м3	51,94	-763,00	--	-39630	--	-39630	--	-42800
						--	--	--	--		-3170	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	28	ССЦ РК 8.04-08-2020 Та5.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления водыВ15W4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	51,94	322,20	–	16735	–	16735	–	18074
						–	–	–	–		1339	
19	29	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	349,587	779,73	44,60	272583	15592	90406	141896	447637
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			476,52	6,69	166585	2339		33158	
20	30	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждыйпоследующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	349,587	286,62	23,13	100199	8085	35900	48318	160398
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			160,80	3,74	56214	1307		11881	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7215437
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Итого					5 652 223,00	610 442,00		1 563 214,00	7 215 437,00
			НДС		12%		865 852,44					
			Итого с НДС									8 081 289,44

Заказчик:
Начальник ПТС _____ Литовченко А.Н.
Акционерное общество "Астана-Теплотарнзит"

Инженер технического надзора
АО "Астана-Теплотранзит" _____ Морошан В.Г.

Ведущий инженер сметчик _____ Тригуб Л.К.
АО "Астана-Теплотарнзит"

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ Филонов В.А.
Приказ №151 от 18.02.2021

Подрядчик:
Директор: ТОО "Самрук-Тараз"
_____ Назымбеков Б.А.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____ Даньяров Б.З.
(Аттестат KZ17VJE00018030)

Инженер-сметчик
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____ Кравченко А.О.

Заказчик: АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Подрядчик: ТОО "Самурык-Тараз"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ,23
Шифр стройки 870-20
Наименование объекта - Тепловые сети
Шифр объекта 01-01
Договор подряда (контракт) №351/17-21 от 26.03.2021года

Форма 4

Акт выполненных работ № 7

за_____ 2021 на 01-01-01 ДЕМОНТАЖСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебел	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ									
1	1	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка//+ПЕСОК	м3 конструкции	43,86	406,37	269,48	17823	11819	--	9766	29797
						136,89	69,29	6004	3039		2207	
2	2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	14,55	3433,22	1376,37	49953	20026	--	42672	100035
						2056,85	658,70	29927	9584		7410	
3	3	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	73,596	107,00	--	7875	--		--	8505
						--	--	--	--		630	
4	4	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	1028,96	40,00	--	41158	--		--	44451
						--	--	--	--		3293	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								182788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого	тенге				116 809,00	31 845,00		65 978,00	182 788,00
			НДС	тенге	12%		21 934,56					
			Итого с НДС	тенге								204 722,56

Заказчик:
Начальник ПТС_____Литовченко А.Н.
Акционерное общество "Астана-Теплотарнзит"

Инженер технического надзора
АО "Астана-Теплотранзит"_____Морошан В.Г.

Ведущий инженер сметчик_____ Тригуб Л.К.
АО "Астана-Теплотарнзит"

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ Филонов В.А.
Приказ №151 от 18.02.2021

Подрядчик:
Директор: ТОО "Самрук-Тараз"

_____ Назымбеков Е.А.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ Альянс"

_____Даньяров Б.З.
(Аттестат KZ17VJE00018030)

Инженер-сметчик
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____ Кравченко А.О.

Заказчик: АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Подрядчик: ТОО "Самурык-Тараз"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ,23
Шифр стройки 870-20
Наименование объекта - Тепловые сети
Шифр объекта 01-01
Договор подряда (контракт) №351/17-21 от 26.03.2021года

Форма 4

Акт выполненных работ № 8
за _____ 2021 на 02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Протяженность сети - 1881м										
			Трубы										
1	1	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемымимуфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 200 мм.Прокладка бесканальная	км труб	0,311		1776203,08	624835,61	552399	194323	10149	406709	1035837
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1118735,89	202219,94	347927	62890		76729	
2	9	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемымимуфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 70 мм.Прокладка бесканальная	км труб	0,00818		953133,81	301631,66	7797	2468	59	6049	14954
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				644237,46	102763,18	5270	841		1108	
3	11	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 50 мм.Прокладка бесканальная	км труб	0,0062		921947,07	298529,93	5716	1851	36	4412	10938
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				617550,35	101250,65	3829	628		810	
4	13	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	311		26271,00	--	8170281	--	8170281	--	8823903
							--	--	--	--		653622	
5	18	2301-0402-0217 РСНБ РК 2015	Труба Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	8,18		5646,00	--	46184	--	46184	--	49879

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		3695	
6	21	2301-0402-0103 РСНБ РК 2015	Труба Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Труба изолированная с МЗИ L 2200 мм,L 1800 мм Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ-650	м	6,2	5373,00	–	33313	–	33313	–	35978
						–	–	–	–		2665	
			Фасонные части									
7	40	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированныепенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 200 мм.Установка	шт.	46	35537,27	9944,72	1634714	457458	35511	1278349	3146108
						24820,54	3250,36	1141745	149517		233045	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	43	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 300 мм.Установка	шт.	2	49092,93	16072,10	98186	32145	2276	73889	185841
						31882,38	5435,33	63765	10871		13766	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	45	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном сизоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 80 мм.Установка	шт.	12	18718,70	4178,29	224624	50139	2399	188063	445702
						14340,50	1489,69	172086	17876		33015	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	46	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцийстыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 70 мм.Установка	шт.	10	17277,25	3762,75	172772	37628	1698	145672	343919
						13344,56	1369,77	133446	13698		25476	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	49	2302-0201-1355 РСНБ РК 2015	Тройник параллельный Ст 219-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х6,0/89х4,0-2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40,5	шт.	2	97157,00	–	194314	–	194314	–	209859
						–	–	–	–		15545	
12	53	2302-0201-3174 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 325х9,0/219х6,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х50	шт.	1	149387,00	–	149387	–	149387	–	161338
						–	–	–	–		11951	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	54	2302-0201-3174 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 325х9,0/219х6,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х50,L 1075мм,L11155мм	шт.	1	149387,00	–	149387	–	149387	–	161338
						–	–	–	–		11951	
14	56	2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х6,0/89х5,0-2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40,5	шт.	1	100412,00	–	100412	–	100412	–	108445
						–	–	–	–		8033	
15	57	2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х6,0/89х5,0-2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40,5,L 780мм,L11375мм	шт.	1	100412,00	–	100412	–	100412	–	108445
						–	–	–	–		8033	
16	60	2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х6,0/76х3,5-2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х38,L 1100мм,L1750мм	шт.	1	100412,00	–	100412	–	100412	–	108445
						–	–	–	–		8033	
17	61	2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х6,0/76х3,5-2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х38,L 2080мм,L11355мм	шт.	1	100412,00	–	100412	–	100412	–	108445
						–	–	–	–		8033	
18	73	2302-0201-3115 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 76х4,0/32х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30,L 740мм,L1 945мм	шт.	2	25922,00	–	51844	–	51844	–	55992
						–	–	–	–		4148	
19	78	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х8,0-90°-2-ППУ-ПЭ	шт.	24	67830,00	–	1627920	–	1627920	–	1758154
						–	–	–	–		130234	
20	79	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х8,0-62°-2-ППУ-ПЭ	шт.	2	67830,00	–	135660	–	135660	–	146513
						–	–	–	–		10853	
21	81	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х8,0-83°-2-ППУ-ПЭ	шт.	2	67830,00	–	135660	–	135660	–	146513
						–	–	–	–		10853	
22	82	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х8,0-47°-2-ППУ-ПЭ	шт.	2	67830,00	–	135660	–	135660	–	146513
						–	–	–	–		10853	
23	86	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х8,0-90°-2-ППУ-ПЭ,L1 1000мм,L2 1500мм	шт.	4	67830,00	–	271320	–	271320	–	293026
						–	–	–	–		21706	
24	95	2302-0201-0503 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	25956,00	–	311472	–	311472	–	336390
						–	–	–	–		24918	
25	105	2302-0201-0502 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 76х3,5-90°-2-ППУ-ПЭ	шт.	6	22240,00	–	133440	–	133440	–	144115

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		10675	
26	106	2302-0201-0502 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 76х4-47°-2-ППУ-ПЭ	шт.	2	22240,00	--	44480	--	44480	--	48038
						--	--	--	--		3558	
27	121	2302-0201-5510 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	31702,00	--	126808	--	126808	--	136953
						--	--	--	--		10145	
28	127	2302-0201-2810 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 219-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Нв 635мм	шт.	2	116342,00	--	232684	--	232684	--	251299
						--	--	--	--		18615	
29	138	2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-,звуко- и гидроизоляции,толщиной 45 мм,плотностью 33кг/м3	м2	60	4305,00	--	258300	--	258300	--	278964
						--	--	--	--		20664	
30	139	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент кзатратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,594	31666,57	20534,47	18810	12198	--	6017	26813
						11132,10	5474,16	6612	3252		1986	
31	140	2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	594	93,00	--	55242	--	55242	--	59661
						--	--	--	--		4419	
			Комплекты изоляции стыка									
32	141	2302-0201-6112 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 650 мм,диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	27206,00	--	108824	--	108824	--	117530
						--	--	--	--		8706	
33	142	2302-0201-6110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 650 мм,диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	98	17823,00	--	1746654	--	1746654	--	1886386
						--	--	--	--		139732	
34	146	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 600 мм,диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	36	7072,00	--	254592	--	254592	--	274959
						--	--	--	--		20367	
35	147	2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 600 мм,диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	24	6352,00	--	152448	--	152448	--	164644
						--	--	--	--		12196	
36	148	2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 600 мм,диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	31	4761,00	--	147591	--	147591	--	159398
						--	--	--	--		11807	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**									**21491235**
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**1874680**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**788210**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**259573**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**15127241**		
			- Накладные расходы	тенге								**2109160**	
			- Сметная прибыль	тенге								**1591945**	
			Итого						6 683 144,00	788 210,00		3 701 105,00	21 491 235,00
			НДС			12%		2 578 948,20					
			Итого с НДС										24 070 183,20

Заказчик:
Начальник ПТС_____Литовченко А.Н.
Акционерное общество "Астана-Теплотарнзит"

Инженер технического надзора
АО "Астана-Теплотранзит"_____Морошан В.Г.

Ведущий инженер сметчик_____Тригуб Л.К.
АО "Астана-Теплотарнзит"

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____Филонов В.А.
Приказ №151 от 18.02.2021

Подрядчик:
Директор: ТОО "Самрук-Тараз"
_____Назымбеков Е.А.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____Даньяров Б.З.
(Аттестат KZ17VJE00018030)

Инженер-сметчик
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____Кравченко А.О.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002289-20211004-36227933
1.1. Номер учетной системы 11
2. Дата выписки 04.10.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 04.10.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002289
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 21001
9.2. Номер 0006968
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ898560000000217805
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка ФАО "БанкЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 041140003314
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002289
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз"
25.3 Адрес отправки 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 041140003314
26.2 Наименование Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 351/17-21
27.4. Дата 26.03.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 10
32.2 Дата 04.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция теплотрассы 2 Ду 50-200 мм с закольцовкой ул. Молдагуловой, 23 в г. Нур-Султан"			Работа	1	28889460.00	28889460.00			28889460.00	12%	3466735.20	32356195.20			1	
							Всего по счету:	28889460.00		0.00	28889460.00		3466735.20	32356195.20				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

2z6Sq8KcnteQyPdT5HbDSMHuBc+3yXZgT8mQJa/EJofLGdRx6sgYbw4riRAoOj1AR7CQtGZ65m9X1dJgLfn6fQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

НАЗЫМБЕКОВ ЕРЛАН АЙДАРБЕКОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана- Теплотранзит",Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140003314**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440002289**
Договор (контракт)	№351/17-21 от 26,03,2021	

Номер документа	Дата составления
10	04.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция теплотрассы 2 Ду 50-200 мм с закольцовкой ул. Молдагуловой, 23 в г. Нур-Султан"			Работа	1	32 356 195,20	32 356 195,20
				Итого	1	x	32 356 195,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Назымбеков Е. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.10.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МЭН РК от 19 мая 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: **АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Самұрық-Тараз"**

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ, 23**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь 2021 г.

тенге

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		351/17-21	26.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из гр.1								
		В отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	61 257 820,40									
		28 889 460,00							3 466 735,20	32 356 195,20

Заказчик:

АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Заместитель председателя правления
по строительству и перспективному развитию

Е. Куматаев

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"
Директор

Е. Назымбеков