ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002289-20211126-31807913
1.1. Номер учетной системы 16
2. Дата выписки 26.11.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.11.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002289
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 21001
9.2. Номер 0006968
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ898560000000217805
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка ФАО "БанкЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 041140003314
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002289
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз"
25.3 Адрес отправки 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 041140003314
26.2 Наименование Акционерное общество "Астана- Теплотранзит"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 351/17-21
27.4. Дата 26.03.2021

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 13
32.2 Дата 25.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция теплотрассы 2 Ду 50-200 мм с закольцовкой ул. Молдагуловой, 23 в г. Нур-Султан"			Работа	1	34313082.00	34313082.00			34313082.00	12%	4117569.84	38430651.84			1	
							Всего по счету:	34313082.00		0.00	34313082.00		4117569.84	38430651.84				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

96cqNzIDERiOXXUcOnXwdkwThjATTYQJEGghj5LmoBIrMKLVrgovkBnpuXXc3fgYvOFs+6zNEuHMGrTY/s6Z3Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

НАЗЫМБЕКОВ ЕРЛАН АЙДАРБЕКОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана- Теплотранзит",Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140003314**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440002289**

Договор (контракт) №351/17-21 от 26,03,2021

Номер документа	Дата составления
13	25.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция теплотрассы 2 Ду 50-200 мм с закольцовкой ул. Молдагуловой, 23 в г. Нур-Султан".			Работа	1	38 430 651,84	38 430 651,84
				Итого	1	x	38 430 651,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МЭН РК от 19 иая 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: **АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Самұрык-Тараз"**

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ, 23**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за НОЯБРЬ 2021 г.

тенге

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		351/17-21	26.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из гр.1								
		В отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	99 688 472,24									
		34 313 082,00							4 117 569,84	38 430 651,84

Заказчик:

АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Заместитель председателя Правления по производству

_____ **Сеитказиев М.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Самұрык-Тараз"
Директор

_____ **Назымбеков Е.А.**

АО «Астана-Теплотранзит»

Сопроводительное письмо

ТОО «Самұрық-Тараз» направляет вам на рассмотрение и подписание акты выполненных работ за ноябрь 2021 года по договору о государственных закупках в сфере строительства № 351/17-21 от 26.03.2021года

Прилагается:
- акт выполненных работ № ____ - оригинал в 4 экземплярах;
- акт выполненных работ № ____ - оригинал в 4 экземплярах;
- справка о стоимости работ КС-3 - оригинал в 4 экземплярах;
- акты скрытых работ.

Директор
ТОО «Самұрық-Тараз» Назымбеков Е.А.

"Самұрық-Тараз" ЖШС

Нұр-Сұлтан қаласы
«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ» АҚ
№4.Кіріс №_____
20___ж. «_____»_____

Форма 4

Заказчик: АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Подрядчик: ТОО "Самурык-Тараз"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ,23
Шифр стройки 870-20
Наименование объекта - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Шифр объекта 01-01
Договор подряда (контракт) №351/17-21 от 26.03.2021года

Акт выполненных работ № 14
за ноябрь 2021 на 01-01-02 ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	2	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием /демонтаж	км трубопровода	0,00489		517909,78	105294,50	2533	515	83	2137	5044
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				395712,00	45727,34	1935	224		374	
2	8	1124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	Трубопроводынадземные при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 150 мм.Прокладка /демонтаж ППУ-ОЦ	км трубопровода	0,09472		988199,89	364865,95	93602	34561	1700	68885	175486
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				605374,20	129218,64	57341	12240		12999	
3	11	1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6МПа,температуре до 150°С диаметром труб 100 мм.Прокладка /демонтаж	км трубопровода	0,14529		720622,37	250523,33	104699	36398	1904	78422	197771
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				456999,00	88216,98	66397	12817		14650	
4	12	1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6МПа,температуре до 150°С диаметром труб 80 мм.Прокладка /демонтаж	км трубопровода	0,20517		690313,10	243660,89	141632	49992	2385	105945	267384
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				435031,20	86563,68	89255	17760		19806	
5	13	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6МПа,температуре до 150°С диаметром труб 70 мм.Прокладка /демонтаж	км трубопровода	0,01016		677172,00	239745,85	6880	2436	107	5156	12999
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				426861,60	85742,04	4337	871		963	
6	21	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм.Демонтаж	задвижка	10		1931,20	306,70	19312	3067	--	12899	34788
							1624,50	167,00	16245	1670		2577	
7	22	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм.Демонтаж	задвижка	6		1175,95	306,70	7056	1840	--	4477	12455

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						869,25	167,00	5216	1002		923	
8	23	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 К=0,6	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /демонтажпокровного слоя	м2 поверхности покрытия изоляции	6893	419,91	16,35	2894440	112701	--	2138796	5435895
						403,56	4,71	2781739	32466		402659	
9	24	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной.Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	2928	253,46	--	742131	--	--	534334	1378582
						253,46	--	742131	--		102117	
10	25	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,6	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов /демонтажпокровного слоя изоляции-стеклоткань	м2 поверхности покрытия изоляции	176	290,79	17,36	51178	3055	--	37203	95452
						273,43	4,71	48123	829		7071	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7615856
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Итого	тенге				4 063 463,00	244 565,00		3 552 393,00	7 615 856,00
			НДС	тенге	12%		913 902,72					
			Итого с НДС	тенге								8 529 758,72

Заказчик:
Начальник ПТС _____ Литовченко А.Н.
Акционерное общество "Астана-Теплотарнзит"

Инженер технического надзора
АО "Астана-Теплотранзит" _____ Морошан В.Г.

Ведущий инженер сметчик _____ Тригуб Л.К.
АО "Астана-Теплотарнзит"

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ Филонов В.А.
Приказ №151 от 18.02.2021

Подрядчик:
Директор: ТОО "Самрук-Тараз"

_____ Назымбеков Е.А.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____ Даньяров Б.З.
(Аттестат KZ17VJE00018030)

Инженер-сметчик
ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Кравченко А.О.

Форма 4

Заказчик: АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Подрядчик: ТОО "Самурык-Тараз"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ,23
Шифр стройки 870-20
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 01-01
Договор подряда (контракт) №351/17-21 от 26.03.2021года

Акт выполненных работ №13
за ноябрь 2021 на 01-01-01 ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19k=0,8	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка//ДЕМОНТАЖ	шт.сборных конструкций	21		1496,49	1094,19	31426	22978	--	17966	53344
							402,30	322,73	8448	6777		3951	
2	14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19k=0,8	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка//ДЕМОНТАЖ	шт.сборныхконструкций	10		1538,24	1072,93	15382	10730	--	9225	26575
							465,31	316,46	4653	3165		1969	
3	15	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные.Разборка//НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА НО	м3	4		41031,89	18515,39	164128	74061	8282	100290	285572
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				20446,20	9402,10	81785	37608		21153	
4	16	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж.Разборка(демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	тконструкций	0,312		65386,96	16130,26	20401	5033	--	11698	34667

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							49256,70	5083,17	15368	1586		2568	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге									400158
			Итого	тенге					231 337,00	112 802,00		168 820,00	400 158,00
			НДС	тенге		12%		48 018.96					
			Итого с НДС	тенге									448 176.96

Заказчик:
Начальник ПТС_____Литовченко А.Н.
Акционерное общество "Астана-Теплотарнзит"

Инженер технического надзора
АО "Астана-Теплотранзит"_____Морошан В.Г.

Ведущий инженер сметчик_____ Тригуб Л.К.
АО "Астана-Теплотарнзит"

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ Филонов В.А.
Приказ №151 от 18.02.2021

Подрядчик:
Директор: ТОО "Самрук-Тараз"
_____ Назымбеков Е.А.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____ Даньяров Б.З.
(Аттестат KZ17VJE00018030)

Инженер-сметчик
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____ Кравченко А.О.

Заказчик: АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Подрядчик: ТОО "Самурык-Тараз"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ,23
Шифр стройки 870-20
Наименование объекта - Тепловые сети
Шифр объекта 01-01
Договор подряда (контракт) №351/17-21 от 26.03.2021года

Форма 4

Акт выполненных работ №12
за _____ 2021 на 01-01-01 ДЕМОНТАЖСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ										
1	5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	м3 материала основанияв плотном теле		47	2496,13	1098,50	117318	51629	57317	18419	146596
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				178,13	288,41	8372	13555		10859	
2	6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15(18)см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания		315	969,71	266,36	305459	83903	208228	35044	367743
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				42,31	90,13	13328	28391		27240	
3	7	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103**	м2 основания		315	154,13	31,81	48551	10020	38531	2916	55584
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	11,02	--	3471		4117	
4	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т		0,2458	122853,79	2024,49	30197	498	29699	239	32871
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	1157,68	--	285		2435	
5	9	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 9	**Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистыхАБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия		315	1654,49	133,74	521164	42129	461360	25034	589894
							56,11	38,50	17675	12128		43696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**10**	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=29**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**315**	**366,00**	**0,04**	**115290**	**13**	**115183**	**79**	**124599**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**0,30**	**--**	**94**	**--**		**9230**	
7	**11**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1229**	**122853,79**	**2024,49**	**15099**	**249**	**14850**	**120**	**16436**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**--**	**1157,68**	**--**	**142**		**1217**	
8	**12**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**315**	**1666,67**	**133,74**	**525001**	**42129**	**465197**	**25034**	**594038**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**56,11**	**38,50**	**17675**	**12128**		**44003**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1927761**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Итого	тенге				1 678 079,00	230 570,00		249 682,00	1 927 761,00
			НДС	тенге	12%		231 331,32					
			Итого с НДС	тенге								2 159 092,32

Заказчик:
Начальник ПТС_____Литовченко А.Н.
Акционерное общество "Астана-Теплотарнзит"

Инженер технического надзора
АО "Астана-Теплотранзит"_____Морошан В.Г.

Ведущий инженер сметчик_____ Тригуб Л.К.
АО "Астана-Теплотарнзит"

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ Филонов В.А.
Приказ №151 от 18.02.2021

Подрядчик:
Директор: ТОО "Самрук-Тараз"

_____ Назымбеков Е.А.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Даньяров Б.З.
(Аттестат KZ17VJE00018030)

Инженер-сметчик
ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Кравченко А.О.

Форма 4

Заказчик: АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Подрядчик: ТОО "Самурык-Тараз"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ,23
Шифр стройки 870-20
Наименование объекта - Тепловые сети
Шифр объекта 01-01
Договор подряда (контракт) №351/17-21 от 26.03.2021года

Акт выполненных работ № 11
за ноябрь 2021 на 02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			КАНАЛЫ Л.4										
1	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,96		20425,97	1153,47	19609	1108	16985	1518	22817
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1579,50	302,77	1516	291		1690	
2	32	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка**	шт.сборных конструкций	10		2897,23	1366,77	28972	13667	6449	10826	42982
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				885,65	403,13	8856	4031		3184	
3	33	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	5,43		25534,00	--	138650	--	138650	--	149742
							--	--	--	--		11092	
4	34	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	**Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W4- 1%+1%=2%Ц/О=16110.0,02=322,2**	м3	5,43		322,20	--	1750	--	1750	--	1890
							--	--	--	--		140	
5	35	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходныеодноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство**	м3 сборных конструкций	27,23		12263,65	2985,73	333939	81302	111001	143967	516139
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				5201,46	1092,68	141636	29754		38233	
6	36	2113-0703-1702 РСНБ РК 2015	**Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10**	т	0,01		467999,00	--	4680	--	4680	--	5054
							--	--	--	--		374	
7	40	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	4,27		54637,00	--	233300	--	233300	--	251964

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		18664	
8	41	2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 5тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,24	55165,00	--	68405	--	68405	--	73877
						--	--	--	--		5472	
9	42	2104-0302-0231 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 5тс/м2,объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,72	50957,00	--	189560	--	189560	--	204725
						--	--	--	--		15165	
10	43	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.5	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие сВ22,5 на В20	м3	9,23	-648,00	--	-5981	--	-5981	--	-6459
						--	--	--	--		-478	
11	44	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.6	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В20 на В15	м3	4,27	-763,00	--	-3258	--	-3258	--	-3519
						--	--	--	--		-261	
12	45	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2кгс/см2давления воды В15W4- 1%+1%=2% Ц/О=17011.0,02	м3	9,23	340,22	--	3140	--	3140	--	3391
						--	--	--	--		251	
13	46	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	20,4	3468,77	1124,51	70763	22940	27424	25881	104376
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			999,96	510,38	20399	10412		7732	
			ОТВЕРСТВИЯ ДЛЯ ПРОХОДА ШАРОВЫХ КРАНОВ Л.2,4									
14	47	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм//Л.2,3	отверстие	7	990,39	421,09	6933	2948	45	5096	12992
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	303,94	3940	2128		962	
			ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК Л.3,4,4.1									
15	50	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2кгс/см2 давления воды В15W4- 1%+1%=2% Ц/О=17011.0,02	м3	0,8	340,22	--	272	--	272	--	294
						--	--	--	--		22	
16	51	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	12703,00	--	38109	--	38109	--	41158
						--	--	--	--		3049	
17	52	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	7832,00	--	23496	--	23496	--	25376
						--	--	--	--		1880	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	54	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10159,00	--	40636	--	40636	--	43887
						--	--	--	--		3251	
19	55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	21	4075,00	--	85575	--	85575	--	92421
						--	--	--	--		6846	
20	57	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	33875,00	--	237125	--	237125	--	256095
						--	--	--	--		18970	
21	58	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012//Л.4ПРИМ.4	т	0,056	266174,00	--	14906	--	14906	--	16098
						--	--	--	--		1192	
22	59	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКА С-1,С-4	т	0,037	582206,00	--	21542	--	21542	--	23265
						--	--	--	--		1723	
23	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,93	173,26	3,53	161	4	96	52	230
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			65,40	0,67	61	1		17	
24	62	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,16	5725,00	--	29541	--	29541	--	31904
						--	--	--	--		2363	
25	64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,48	22279,31	1153,47	10694	553	9383	759	12369
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1579,50	302,77	758	145		916	
26	65	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С1	т	0,0391	245273,00	--	9590	--	9590	--	10357
						--	--	--	--		767	
27	66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9585	98,78	2,47	95	2	39	45	151
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			55,93	0,33	54	--		11	
28	67	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,9585	210,04	6,38	201	6	148	40	261
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,12	1,00	47	1		19	
			БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Л.4									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	309,918	934,00	20,47	289463	6344	175038	101478	422216
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			348,74	3,34	108081	1035		31275	
30	79	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2оштукатуриваемой поверхности	309,918	1800,54	79,16	558020	24533	173765	319127	947319
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1160,70	65,15	359722	20191		70172	
31	80	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	619,8	2477,57	43,18	1535598	26763	1031676	405593	2096486
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			769,86	9,18	477159	5690		155295	
			КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ1т 10шт Л.4,6									
32	81	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	5,6448	3468,77	1124,51	19581	6348	7588	7161	28882
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			999,96	510,38	5645	2881		2139	
33	82	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,2	15975,09	8107,16	51120	25943	1372	28903	86425
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7438,96	3313,53	23805	10603		6402	
34	83	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В15W4- 1%+1%=2%Ц/О=17011.0,02	м3	3,2	340,22	--	1089	--	1089	--	1176
						--	--	--	--		87	
35	84	2113-0703-1702 РСНБ РК 2015	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,01	467999,00	--	4680	--	4680	--	5054
						--	--	--	--		374	
36	85	2104-0302-0603 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов с отверстиями марки ПТО 150.150.12-6,размерами 1480 мм х 1480 мм х 120 мм изтяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	10	34593,00	--	345930	--	345930	--	373604
						--	--	--	--		27674	
37	86	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	20	4969,00	--	99380	--	99380	--	107330
						--	--	--	--		7950	
38	87	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	10	4075,00	--	40750	--	40750	--	44010
						--	--	--	--		3260	
39	88	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	10	2204,85	214,69	22048	2147	1233	16663	41808
						1866,75	116,90	18668	1169		3097	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	89	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	33875,00	--	338750	--	338750	--	365850
						--	--	--	--		27100	
41	90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	32	698,80	20,47	22362	655	10547	9464	34372
						348,74	3,34	11160	107		2546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ2т 22шт Л.4,6									
42	91	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	1,69	3468,77	1124,51	5862	1901	2271	2144	8647
						999,96	510,38	1690	863		641	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	92	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство//ПО1 Л.5	м3	0,81	24844,81	1776,55	20124	1439	16658	2034	23931
						2502,42	487,64	2027	395		1773	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	212579,00	--	7865	--	7865	--	8494
						--	--	--	--		629	
45	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00408	224072,00	--	914	--	914	--	987
						--	--	--	--		73	
46	95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31434	245273,00	--	77099	--	77099	--	83267
						--	--	--	--		6168	
47	96	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00636	269999,00	--	1717	--	1717	--	1854
						--	--	--	--		137	
48	97	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,48	15975,09	8107,16	7668	3891	206	4335	12964
						7438,96	3313,53	3571	1590		960	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	98	ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2давления воды В15W4- 1%+1%=2%Ц/О=17011.0,02	м3	0,48	340,22	--	163	--	163	--	176
						--	--	--	--		13	
50	99	2113-0703-1702 РСНБ РК 2015	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,003	467999,00	--	1404	--	1404	--	1516
						--	--	--	--		112	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	100	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4969,00	--	29814	--	29814	--	32199
						--	--	--	--		2385	
52	101	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	18	4075,00	--	73350	--	73350	--	79218
						--	--	--	--		5868	
53	102	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	9	2204,85	214,69	19844	1932	1111	14996	37628
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1866,75	116,90	16801	1052		2787	
54	103	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	33875,00	--	304875	--	304875	--	329265
						--	--	--	--		24390	
55	104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	12,6	698,80	20,47	8805	258	4153	3726	13534
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			348,74	3,34	4394	42		1003	
			СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК СС 51шт л.4,9									
56	112	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3грунта	1,875	3276,00	--	6142	--	--	5160	12206
						3276,00	--	6142	--		904	
57	113	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	1084,75	--	1302	--	--	1093	2587
						1084,75	--	1302	--		192	
58	114	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,15	7590,86	1924,26	1139	288	688	254	1505
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1089,70	927,88	163	139		111	
59	115	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,22215	659998,16	19085,12	146619	4239	126613	14843	174379
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			70975,00	8567,60	15767	1903		12917	
60	116	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,6	25673,21	1214,85	15404	729	10565	3621	20547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6850,20	334,29	4110	201		1522	
			ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА ПТ 13ШТ Л.4,9									
61	117	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	7	823,50	--	5764	--	--	4842	11455
						823,50	--	5764	--		849	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	118	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02464	264592,00	--	6520	--	6520	--	7042
						--	--	--	--		522	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								7351770
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1243238				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					229940			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					94624			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4200392		
			- Накладные расходы	тенге							1133621	
			- Сметная прибыль	тенге							544573	
			Итого					#ЗНАЧ!	229 940,00	4 200 392,00	1 678 194,00	7 351 770,00
			НДС		12%		882 212,40					
			Итого с НДС									8 233 982,40

Заказчик:
Начальник ПТС_____Литовченко А.Н.
Акционерное общество "Астана-Теплотарнзит"

Инженер технического надзора
АО "Астана-Теплотранзит"_____Морошан В.Г.

Ведущий инженер сметчик_____ Тригуб Л.К.
АО "Астана-Теплотарнзит"

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ Филонов В.А.
Приказ №151 от 18.02.2021

Подрядчик:
Директор: ТОО "Самрук-Тараз"
_____Назымбеков Е.А.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____Даньяров Б.Э.
(Аттестат KZ17VJE00018030)

Инженер-сметчик
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____ Кравченко А.О.

Форма 4

Заказчик: АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Подрядчик: ТОО "Самурык-Тараз"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ,23
Шифр стройки 870-20
Наименование объекта - Тепловые сети
Шифр объекта 01-01
Договор подряда (контракт) №351/17-21 от 26.03.2021года

Акт выполненных работ № 10
за _____2021 на 02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Протяженность сети - 1881м										
			Трубы										
1	2	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемымимуфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 150 мм.Прокладка бесканальная**	км труб		0,017	1397426,36	480540,77	23756	8169	291	17803	44884
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				899772,33	158051,33	15296	2687		3325	
2	3	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 150 мм.Прокладка**	км трубопровода		0,021	2049864,66	808606,19	43047	16981	792	29881	78763
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1203531,00	233767,60	25274	4909		5834	
3	7	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемымимуфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 80 мм.Прокладка бесканальная**	км труб		0,065	1009291,23	321389,37	65604	20891	540	50717	125627
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				679580,03	108565,49	44173	7057		9306	
4	9	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемымимуфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 70 мм.Прокладка бесканальная**	км труб		0,0196	953133,81	301631,66	18681	5912	142	14495	35830
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				644237,46	102763,18	12627	2014		2654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	14	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	38	16162,00	--	614156	--	614156	--	663288
						--	--	--	--		49132	
6	17	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	65	8595,00	--	558675	--	558675	--	603369
						--	--	--	--		44694	
7	18	2301-0402-0217 РСНБ РК 2015	Труба Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	19,64	5646,00	--	110887	--	110887	--	119758
						--	--	--	--		8871	
			Фасонные части									
8	41	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 150 мм.Установка	шт.	4	27180,23	7224,61	108721	28899	1615	87034	211415
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			19551,87	2426,42	78207	9706		15660	
9	45	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном сизоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 80 мм.Установка	шт.	4	18718,70	4178,29	74875	16713	800	62688	148568
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14340,50	1489,69	57362	5959		11005	
10	46	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляциейстыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 70 мм.Установка	шт.	6	17277,25	3762,75	103664	22577	1020	87403	206352
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13344,56	1369,77	80067	8219		15285	
11	48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /монтажфасонных частей в ОЦ-изоляции	т фасонных частей	0,1182	1193778,02	550902,61	141105	65117	2214	94979	254970
						624149,20	187508,86	73774	22164		18887	
12	51	2302-0201-1345 РСНБ РК 2015	Тройник параллельный Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х4,5/89х4,0-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40,5	шт.	2	53253,00	--	106506	--	106506	--	115026
						--	--	--	--		8520	
13	68	2302-0201-3121 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 89х4,0/45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30	шт.	1	29577,00	--	29577	--	29577	--	31943
						--	--	--	--		2366	
14	69	2302-0201-3121 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 89х4,0/45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30,L 740мм,L1 975мм	шт.	2	29577,00	--	59154	--	59154	--	63886
						--	--	--	--		4732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	70	2302-0201-3121 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 89х4,0/45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30,L 1290мм,L1975мм	шт.	1	29577,00	--	29577	--	29577	--	31943
						--	--	--	--		2366	
16	88	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ,L1 1000мм,L2 1210мм	шт.	2	54684,00	--	109368	--	109368	--	118117
						--	--	--	--		8749	
17	89	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ,L1 1105мм,L2 710мм	шт.	1	54684,00	--	54684	--	54684	--	59059
						--	--	--	--		4375	
18	90	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ,L1 710мм,L2 1000мм	шт.	1	54684,00	--	54684	--	54684	--	59059
						--	--	--	--		4375	
19	91	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 159х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ,L1 1000мм,L2 1600мм	шт.	2	54684,00	--	109368	--	109368	--	118117
						--	--	--	--		8749	
20	95	2302-0201-0503 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	25956,00	--	51912	--	51912	--	56065
						--	--	--	--		4153	
21	104	2302-0201-0906 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 /Отвод нестандартный Ст 89х4-90°-2-ППУ-ОЦ-МЗИ-200,L1 640мм,L2 1350мм	шт.	6	26214,00	--	157284	--	157284	--	169867
						--	--	--	--		12583	
22	105	2302-0201-0502 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 76х3,5-90°-2-ППУ-ПЭ	шт.	4	22240,00	--	88960	--	88960	--	96077
						--	--	--	--		7117	
23	114	2302-0201-0905 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 /Отвод нестандартный Ст 76х3,5-90°-2-ППУ-ОЦ-МЗИ-200,L1 620мм,L2 1350мм	шт.	4	22456,00	--	89824	--	89824	--	97010
						--	--	--	--		7186	
24	124	2302-0201-5506 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	11271,00	--	45084	--	45084	--	48691
						--	--	--	--		3607	
25	125	2302-0201-5505 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	8955,00	--	17910	--	17910	--	19343
						--	--	--	--		1433	
26	138	2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-,звуко- и гидроизоляции,толщиной 45 мм,плотностью 33кг/м3	м2	20,66	4305,00	--	88941	--	88941	--	96056
						--	--	--	--		7115	
			Комплекты изоляции стыка									
27	142	2302-0201-6110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 650 мм,диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	17823,00	--	35646	--	35646	--	38498
						--	--	--	--		2852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	143	2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 600 мм,диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	20	11436,00	--	228720	--	228720	--	247018
						--	--	--	--		18298	
29	146	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 600 мм,диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	22	7072,00	--	155584	--	155584	--	168031
						--	--	--	--		12447	
30	147	2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков,длиной до 600 мм,диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	6352,00	--	25408	--	25408	--	27441
						--	--	--	--		2033	
			Прочие работы									
31	164	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытаниегидравлическое	м трубопровода	620,09	139,11	1,06	86261	657	19961	64330	162638
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	--	65643	--		12047	
32	165	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытаниегидравлическое	м трубопровода	448	114,74	1,06	51404	475	3504	46477	105711
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	--	47425	--		7830	
33	167	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,435	126537,65	--	55044	--	17462	37207	99631
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			86396,40	--	37582	--		7380	
34	168	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,092	109407,31	--	10065	--	2117	7869	19369
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			86396,40	--	7948	--		1435	
35	169	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,072	102376,20	--	7371	--	1150	6158	14612
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			86396,40	--	6221	--		1082	
36	170	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,157	82011,01	--	12876	--	1572	11190	25992
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			71997,00	--	11304	--		1925	
37	171	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,186	77645,00	--	14442	--	1051	13258	29915
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			71997,00	--	13391	--		2216	
38	172	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,085	74511,15	--	6333	--	213	6059	13383
						71997,00	--	6120	--		991	